Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан

АКТ ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«29» декабрь 2013 г.

Заказчик **Полное товарищество «Бек и Компания» по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **ТОО «ОМАР-ТРАНС» директор Омаров Е.Б., ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Ж.Шаймерденова 69-дом.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о соответствии выполненных работ проекту _____,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Средний ремонт Установка уличного освешение в Производственном базе в собственности Полное товарищество «Бек и Компания» по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации **ТОО «Сайрам Проектстрой»**
наименование проектной организации

утвержденного(й) **Полное товарищество «Бек и Компания»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь **2013 г.**
год

окончание работ **2013 г.**
год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяцев;**
фактически, месяц: **2 месяцев;**

3. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

4. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **5038910** тенге, в том числе строительно-монтажных работ тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **5038910** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **4499027** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

7. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ : **Средний ремонт Установка уличного освещение в Производственном базе в собственности Полное товарищество «Бек и Компания» по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2**
наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Бухарбаев Есенбек Идрисович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Директора
М.П.

Авторский надзор
Тойчиев Абдинаби Абдимажитович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Директора
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Омаров Ербол Бактиярович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Директора
М.П.

Заказчик Полное товарищество «Бек и Компания»

Исполнитель ТОО «ОМАР-ТРАНС»

АКТ
выполненных работ за декбарь месяц 2013г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Средний ремонт и установка уличного освещение производственном базе в собственности Полное товарищество «Бек и Компания» по адресу г.Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- освещения

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		РАЗДЕЛ 1. Стойки с прожекторами наружного освещения Н=8,5м									
1	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,6	294,75	-	177	-	200	1,89		1
				294,75	-	177	-	113	-		-
		м3									
2	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой из бетона кл.В12,5 W4 на сспц	6,96	9729,89	132,5	67720	922	2055	1,48		10
				231,75	49,5	1613	345	105	0,24		2
		м3									
3	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /труба/	0,0348	93997,62	304,24	3271	11	1213	198		7
				33075	114,75	1151	4	105	0,56		-
		1т									
4	Е0109-17-1	Установка опоры	0,49032	4588,45	2285,57	2250	1121	969	9,35		5
				1579,5	617,13	774	303	90	2,34		1
		т									
5	С12021-245	Опора из труб и стали для наружного освещения	0,49032	172800	-	84727	-	-	-		-
				-	-	-	-	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0109-48-2	-Сварочные работы	т 0,49032	519,16	120,84	255	59	129	1,34	1
				292,5	-	143	-	90	-	-
7	Е0115-172-4	-Масляная окраска металлоконструкций, количество окрасок 2	т 14,21928	148,4	0,07	2110	1	1613	0,65	9
				108	0,02	1536	-	105	-	-
8	Ц0108-596-5	-Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой мощностью 500 Вт	м2 12	1397	489	16764	5868	6760	2,9	35
				486	107	5832	1284	95	0,62	7
9	С151703-20	-Прожектор типа Ж001-400-01-УХЛ1	шт 12	17100	-	205200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С151706-71	-Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-220-500	шт 12	76	-	912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	шт 0,6	7259,41	4310,78	4356	2586	2466	16,1	10
				2745	1169,46	1647	702	105	4,45	3
12	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	1км 36	8,5	0,1	306	4	250	0,05	2
				7,3	-	263	-	95	-	-
13	Ц0108-412-9	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м 120	5,4	0,1	648	12	422	0,02	2
				3,7	-	444	-	95	-	-
14	С151607-119	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилойПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км 0,156	13300	-	2075	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Ц0108-545-1-	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	12	843,5	19,5	10122	234	5487	3	36
				479	2,3	5748	28	95	0,01	-
		шт								
16	С151803-53 -	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	12	244	-	2928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	Ц0108-61-1 -	Предохранитель	12	276,5	18,6	3318	223	2331	1	12
				200	4,5	2400	54	95	0,03	-
		шт								
18	Прайс-лист стр.	- Предохранитель резьбовой Е27 220В 6А	12	17,16	-	206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Наружное освещение								
19	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,592	218,93	-	567	-	641	1,54	4
				218,93	-	567	-	113	-	-
		м3								
20	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием лишнего грунта по месту	2,592	134,1	-	348	-	393	0,97	3
				134,1	-	348	-	113	-	-
		м3								
21	Е0133-255-1-	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой из бетона кл.В12,5 W4 на сспц	9,072	9729,89	132,5	88270	1202	2679	1,48	13
				231,75	49,5	2102	449	105	0,24	2
		м3								
22	Е0106-11-7 -	Установка закладных деталей весом до 4 кг /труба/	0,2088	93997,62	304,24	19627	64	7277	198	41
				33075	114,75	6906	24	105	0,56	-
		1т								
23	Ц0108-471-3-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	72	247,7	20,7	17834	1490	7702	0,7	50
				111	1,6	7992	115	95	0,01	1
		шт								
24	Е0133-115-1-	Установка светильников	72	269,19	38,56	19382	2776	18371	1,29	93
				229,5	13,5	16524	972	105	0,07	5
		шт								
25	Прайс-лист ТОО "Нур Свет"	- Светильник высотой 3м трехрожковый для наружного освещения	72	7251,44	-	522103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Прайс-лист ТОО "Нур Свет"	компл. -Лампа LED CORN 11w для светильников наружного освещения	216	3363,88	-	726599	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1802073	16573			334
			Тенге			56168	4279			21
	Стоимость оборудования -		Тенге			206	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			206	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1532546	-	-		-
	Материалы -		Тенге			18686	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	44004	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1459817	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			43789	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6568	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			94580	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1670915	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		278
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	50573	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			182089	-	-		-
	Материалы -		Тенге			15340	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	15222	-		-
	Местные материалы -		Тенге			150150	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16070	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2411	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11890	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			210049	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		101
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	17632	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			87232	-	-		-
	Материалы -		Тенге			407	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1220	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84727	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1098	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	165	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5300	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			93630	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1385	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1974800	-	-		-

СН РК 8.02-02-200 -ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г 2,233548 4410881
СН РК 8.02-02-2002 -Налоги, сборы, обязательные платежи 2% 88216
Итого 4499027

НДС 12% 539883
Итого 5038910

Всего 5038910,00(пять миллионов тридцать восемь тысяч девятьсот десять) тенге 00 тиын.

Заказчик: Директор Полное товарищество «Бек и К» Бухарбаев Е.И.

Исполнитель: Директор ТОО «ОМАР-ТРАНС» Омаров Е.Б.

Форма № 3

Заказчик: Полное товарищество «Бек и Компания»

Подрядчик: ТОО «ОМАР-ТРАНС»

Наименование стройки: Средний ремонт и установка уличного освещение в производственном базе в собственности Полное товарищество «Бек и Компания» по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2

Договор №35 от 18.10.2013 года.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2013 года.

По объекту: Средний ремонт и установка уличного освещение в производственном базе в собственности Полное товарищество «Бек и Компания» по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2

№ п/п	Наименование работ	С начала отчетного года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	Средний ремонт и установка уличного освещение в производственном базе в собственности Полное товарищество «Бек и Компания» по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2	4499027	539883	5038910	4499027	539883	5038910
	Удержание 5 %	224951	26994	251946	224951	26994	251946
	Выплата удержанных 5 %	224951	26994	251946	224951	26994	251946
	К оплате	4499027	539883	**5038910**	4499027	539883	**5038910**

Заказчик:
Директор Полное товарищество «Бек и Компания»
_____ Бухарбаев Е.И.

Подрядчик:
Директор ТОО «ОМАР-ТРАНС»
_____ Омаров Е.Б.