Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан

АКТ ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«12» Сентябрь 2019 г.

Заказчик **Полное товарищество "Бек и Компания" по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **ТОО «ОМАР-ТРАНС» директор Дукенов М., ЮКО, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Ж.Шаймерденова 69-дом.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о соответствии выполненных работ проекту _____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Средний ремонт дорожного покрытия и Устройство тротуара в Производственном базе в собственности Полное товарищество "Бек и Компания" по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации **ТОО «ЭлитИнвест-Б»**

наименование проектной организации

утвержденного(й) **Полное товарищество "Бек и Компания"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль **2019 г.**

год

окончание работ **2019**
г.
год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяцев;**
фактически, месяц: **2 месяцев;**
3. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
4. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **7738964** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **6909790** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **7738964** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **6909790** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
7. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ : **Средний ремонт дорожного покрытия и Устройство тротуара в Производственном базе в собственности Полное товарищество "Бек и Компания" по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Бухарбаев Есенбек Идрисович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Директора
М.П.

Авторский надзор
Рсалиев Бакытжан Куанышович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Директора
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Дукенов Муратбек Омарович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Директора
М.П.

Заказчик : Полное товарищество "Бек и Компания" Форма 2
Исполнитель: ТОО «ОМАР-ТРАНС»

Наименование объекта и его адрес: Средний ремонт дорожного покрытия и Устройство тротуара в Производственном базе в собственности Полное товарищество "Бек и Компания" по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2

Договор: №31 от 14.07.2019г.

АКТ №1

о приемке выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2019 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тротуар								
1	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из ГПС, толщиной 10 см. Устройство**								
			540	537,81	116,68	290416	63008	98121	0,24	131
		м2 покрытия		224,78	32,88	121379	17755	60,3	0,03	16
		Накладные расходы -		*181,71*		*98121*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*155,37*				*83897*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*26,34*				*14224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,56*		*31083*				
		Сметная стоимость				*419620*				
2	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**								
			108	533,40	226,20	57607	24430	15123	0,14	16
		м3 материала основания в плотном теле		120,10	71,24	12970	7694	60,3	0,14	15
		Накладные расходы -		*140,03*		*15123*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*115,38*				*12461*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*24,65*				*2663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,87*		*5818*				
		Сметная стоимость				*78549*				
3	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установкапри других видах покрытий**								
			1080	2120,71	28,08	2290372	30324	530420	0,70	754
		м бортового камня		645,65	10,26	697302	11080	60,3	0,01	7
		Накладные расходы -		*491,13*		*530420*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*395,51*				*427154*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*95,62*				*103266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208,95*		*225663*				
		Сметная стоимость				*3046456*				
4	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**								
			540	1071,01	2,66	578346	1438	74452	0,14	78
		м2 покрытия		154,37	0,88	83359	478	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*137,87*		*74452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*93,62*				*50553*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,26*				*23898*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,71*		*52224*				
		Сметная стоимость				*705021*				
5	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**								
			540	337,60	--	182304	--	23740	0,05	25
		м2 покрытия		49,74	--	26860	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*43,96*		*23740*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*29,99*				*16197*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13,97*				*7543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,52*		*16483*				
		Сметная стоимость				*222527*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3399044**	**119200**			**1003**
			Тенге			**941870**	**37007**			**38**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3399044**				
	Материалы -		Тенге			**1721434**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**978876**			
	Местные материалы -		Тенге			**616541**				
		Накладные расходы -	Тенге			**741856**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**590262**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**151594**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**331272**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4472173**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1041**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**978876**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**4472173**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1041**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**978876**			
		РАЗДЕЛ 2.А/б покрытие								
6	12-180101-1506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 80 мм. Ремонт площадью до 25 м2**								
			216	3742,88	368,89	808463	79681	183246	1,12	242
		м2		1003,30	147,78	216712	31920	59,1	0,12	25
		Накладные расходы -		*848,36*		*183246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*680,28*				*146941*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*168,08*				*36305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*367,30*		*79337*				
		Сметная стоимость				*1071046*				
7	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**								
			1,512	96611,94	1642,85	146077	2484	6289	--	--
		т		--	780,10	--	1180	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*4159,53*		*6289*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*470,40*				*711*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3689,13*				*5578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8061,72*		*12189*				
		Сметная стоимость				*164556*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**								
			2160	**1279,19**	**91,30**	**2763043**	**197209**	**191220**	**0,03**	**73**
		м2 покрытия		**37,83**	**25,94**	**81721**	**56036**	**60,3**	**0,02**	**36**
		Накладные расходы -		***88,53***		***191220***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***38,46***				***83067***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		***50,07***				***108152***		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		***109,42***		***236341***				
		Сметная стоимость				***3190604***				
9	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**								
			2160	**288,36**	**0,04**	**622864**	**93**	**23943**	**--**	**--**
		м2 покрытия		**0,20**	**--**	**438**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***11,08***		***23943***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***0,12***				***264***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		***10,96***				***23679***		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		***23,96***		***51745***				
		Сметная стоимость				***698551***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4340448**	**279467**			**315**
			Тенге			**298870**	**89135**			**63**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4340448**				
	Материалы -		Тенге			**170201**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**388006**			
	Местные материалы -		Тенге			**3591909**				
		Накладные расходы -	Тенге			**404698**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**230984**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**173714**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**379612**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5124757**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**378**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**388006**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**5124757**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**378**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**388006**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7739492**	**398668**			**1319**
			Тенге			**1240740**	**126142**			**100**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7739492**				
	Материалы -		Тенге			**1891635**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1366882**			
	Местные материалы -		Тенге			**4208450**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1146554**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**821246**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**325308**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**710884**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9596930**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1419**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1366882			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9596930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1419
		Сметная заработная плата -	Тенге				1366882			
		Итого с понижающим коэффицентом				6 909 790				
		НДС, 12%	Тенге			829 175				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			7 738 964				

ЗАКАЗЧИК:

Директор Полное товарищество "Бек и Компания"

Бухарбаев Е.И.

Авторский надзор:

Директор ТОО «ЭлитИнвест-Б»

Рсалиев Б.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ТОО «ОМАР-ТРАНС»

Дукенов М.О.

Форма № 3

Заказчик: Полное товарищество "Бек и Компания"

Подрядчик: ТОО «ОМАР-ТРАНС»

Наименование стройки: Средний ремонт дорожного покрытия и Устройство тротуара в Производственном базе в собственности Полное товарищество "Бек и Компания" по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2

Договор №31 от 14.07.2019г.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019 г.

По объекту: Средний ремонт дорожного покрытия и Устройство тротуара в Производственном базе в собственности Полное товарищество "Бек и Компания" по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2

№ п/п	Наименование работ	С начала отчетного года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	Средний ремонт дорожного покрытия и Устройство тротуара в Производственном базе в собственности Полное товарищество "Бек и Компания" по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2	6909790	829175	7738964	6909790	829175	7738964
	Удержание 5 %						
	Выплата удержанных 5 %						
	К оплате	6909790	829175	7738964	6909790	829175	7738964

Заказчик:
Директор Полное товарищество "Бек и Компания"
_____ Бухарбаев Е.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "ОМАР-ТРАНС"
_____ Дукенов М. О.