Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан

АКТ ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«25» август 2017 г.

Заказчик **Полное товарищество "Бек и Компания" по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии **ТОО «ОМАР-ТРАНС» директор Дукенов М., г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Ж.Шаймерденова 69-дом.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о соответствии выполненных работ проекту _____,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Средний ремонт дорожного покрытия и Устройство тротуара в Производственном базе в собственности Полное товарищество "Бек и Компания" по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации **ТОО «ЭлитИнвест-Б»**
наименование проектной организации

утвержденного(й) **Полное товарищество «Бек и Компания»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль **2017 г.**
год

окончание работ **2017 г.**
год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяцев;**

фактически, месяц: **2 месяцев;**

3. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

4. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **9602048** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **8573257** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **9602048** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **8573257** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

7. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ : **Средний ремонт дорожного покрытия и Устройство тротуара в Производственном базе в собственности Полное товарищество "Бек и Компания" по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Бухарбаев Есенбек Идрисович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Директора

М.П.

Авторский надзор

Рсалиев Бакытжан Куанышович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Директора

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Дукенов Муратбек Омарович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Директора

М.П.

Заказчик : Полное товарищество "Бек и Компания"
Исполнитель: ТОО "ОМАР-ТРАНС"

Форма 2

Наименование объекта и его адрес: Средний ремонт дорожного покрытия и Устройство тротуара в Производственном базе в собственности Полное товарищество "Бек и Компания" по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2

Договор: №26 от 18.06.2017г.

АКТ №1

о приемке выполненных работ за АВГУСТ месяц 2017 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тротуар								
1	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из ГПС, толщиной 10 см. Устройство**								
			670	537,81	116,68	360331	78177	121743	0,24	163
		м2 покрытия		224,78	32,88	150599	22029	60,3	0,03	20
		Накладные расходы -		*181,71*		*121743*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*155,37*				*104095*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*26,34*				*17648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,56*		*38566*				
		Сметная стоимость				*520640*				
2	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**								
			134	533,40	226,20	71475	30311	18764	0,14	19
		м3 материала основания в плотном теле		120,10	71,24	16093	9547	60,3	0,14	18
		Накладные расходы -		*140,03*		*18764*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*115,38*				*15461*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*24,65*				*3304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,87*		*7219*				
		Сметная стоимость				*97458*				
3	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установкапри других видах покрытий**								
			1340	2120,71	28,08	2841758	37624	658114	0,70	935
		м бортового камня		645,65	10,26	865171	13747	60,3	0,01	9
		Накладные расходы -		*491,13*		*658114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*395,51*				*529988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*95,62*				*128126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208,95*		*279990*				
		Сметная стоимость				*3779862*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**								
			670	1071,01	2,66	717577	1784	92375	0,14	96
		м2 покрытия		154,37	0,88	103427	593	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*137,87*		*92375*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*93,62*				*62724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,26*				*29651*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,71*		*64796*				
		Сметная стоимость				*874748*				
5	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**								
			670	337,60	--	226192	--	29455	0,05	31
		м2 покрытия		49,74	--	33326	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*43,96*		*29455*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*29,99*				*20096*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13,97*				*9359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,52*		*20452*				
		Сметная стоимость				*276098*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4217333**	**147897**			**1245**
			Тенге			**1168616**	**45916**			**47**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4217333**				
	Материалы -		Тенге			**2135853**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1214532**			
	Местные материалы -		Тенге			**764967**				
		Накладные расходы -	Тенге			**920451**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**732363**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**188088**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**411023**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5548807**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1292**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1214532**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**5548807**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1292**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1214532**			

РАЗДЕЛ 2.А/б покрытие

6	12-180101-1506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 80 мм. Ремонт площадью до 25 м2**								
			268	**3742,88**	**368,89**	**1003093**	**98864**	**227361**	**1,12**	**300**
		м2		**1003,30**	**147,78**	**268883**	**39604**	**59,1**	**0,12**	**32**
		Накладные расходы -		*848,36*		*227361*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*680,28*				*182316*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*168,08*				*45046*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*367,30*		*98436*				
		Сметная стоимость				*1328891*				
7	11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**								
	РСНБ РК 2015		1,876	96611,94	1642,85	181244	3082	7803	--	--
		1		--	780,10	--	1463	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*4159,53*		*7803*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*470,40*				*882*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3689,13*				*6921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8061,72*		*15124*				
		Сметная стоимость				*204171*				
8	11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных**								
	РСНБ РК 2015	**смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**								
			2680	1279,19	91,30	3428221	244685	237254	0,03	90
		м2 покрытия		37,83	25,94	101394	69527	60,3	0,02	45
		Накладные расходы -		*88,53*		*237254*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*38,46*				*103065*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*50,07*				*134189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,42*		*293238*				
		Сметная стоимость				*3958713*				
9	11-270602-0401	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.**								
	РСНБ РК 2015 К=2	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**								
			2680	288,36	0,04	772813	116	29707	--	--
		м2 покрытия		0,20	--	543	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*11,08*		*29707*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,12*				*328*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,96*				*29379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,96*		*64202*				
		Сметная стоимость				*866721*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5385370**	**346746**			**391**
			Тенге			**370820**	**110594**			**78**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5385370**				
	Материалы -		Тенге			**211175**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**481414**			
	Местные материалы -		Тенге			**4456628**				
		Накладные расходы -	Тенге			**502125**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**286591**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**215534**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**471000**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6358495**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**469**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**481414**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**6358495**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							469
		Сметная заработная плата -	Тенге				481414			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9602703	494643			1636
			Тенге			1539436	156510			125
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9602703				
	Материалы -		Тенге			2347028				
	Всего заработная плата -		Тенге				1695946			
	Местные материалы -		Тенге			5221595				
		Накладные расходы -	Тенге			1422577				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1018954		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					403623		
		Сметная прибыль -	Тенге			882022				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11907302				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1761
		Сметная заработная плата -	Тенге				1695946			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11907302				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1761
		Сметная заработная плата -	Тенге				1695946			
		Итого с понижающим коэффицентом				8 573 257				
		НДС, 12%	Тенге			1 028 791				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			9 602 048				

ЗАКАЗЧИК:

Директор Полное товарищество "Бек и Компания"

_____ **Бухарбаев Е.И.**

Авторский надзор

Директор ТОО «ЭлитИнвест-Б»

_____ **Рсалиев Б.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ТОО "ОМАР-ТРАНС"

_____ **Дукенов М.О.**

Форма № 3

Заказчик: Полное товарищество "Бек и Компания"

Подрядчик: ТОО «ОМАР-ТРАНС»

Наименование стройки: Средний ремонт дорожного покрытия и Устройство тротуара в Производственном базе в собственности Полное товарищество "Бек и Компания" по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2

Договор №26 от 18.06.2017г.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ за август месяц 2017 г.

По объекту: Средний ремонт дорожного покрытия и Устройство тротуара в Производственном базе в собственности Полное товарищество "Бек и Компания" по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2

№ п/п	Наименование работ	С начала отчетного года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	Средний ремонт дорожного покрытия и Устройство тротуара в Производственном базе в собственности Полное товарищество "Бек и Компания" по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2	8573258	1028791	9602048	8573258	1028791	9602048
	Удержание 5 %						
	Выплата удержанных 5 %						
	К оплате	8573258	1028791	9602048	8573258	1028791	9602048

Заказчик:
Директор Полное товарищество "Бек и Компания"
_____ Бухарбаев Е.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "ОМАР-ТРАНС"
_____ Дукенов М. О.