Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан

АКТ ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«23» июль 2016 г.

Заказчик **Полное товарищество "Бек и Компания" по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **ТОО «ОМАР-ТРАНС» директор Дукенов М., г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Ж.Шаймерденова 69-дом.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о соответствии выполненных работ проекту _____,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Средний ремонт дорожного покрытия и Устройство тротуара в Производственном базе в собственности Полное товарищество "Бек и Компания" по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации **ТОО «ЭлитИнвест-Б»**
наименование проектной организации

утвержденного(й) **Полное товарищество "Бек и Компания"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль **2016 г.**
год

окончание работ **2016 г.**

год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяцев;**

фактически, месяц: **2 месяцев;**

3. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

4. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **8455535** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **7549585** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **8455535** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **7549585** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

7. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ : : **Средний ремонт дорожного покрытия и Устройство тротуара в Производственном базе в собственности Полное товарищество "Бек и Компания" по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Бухарбаев Есенбек Идрисович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Директора

М.П.

Авторский надзор

Рсалиев Бакытжан Куанышович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Директора

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Дукенов Муратбек Омарович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Директора

М.П.

Форма 2

Заказчик : Полное товарищество "Бек и Компания"

Исполнитель: ТОО "ОМАР-ТРАНС"

Наименование объекта и его адрес: Средний ремонт дорожного покрытия и Устройство тротуара в Производственном базе в собственности Полное товарищество "Бек и Компания" по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2

Договор: №13 от 06.05.2016г.

АКТ №1

о приемке выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2016 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тротуар								
1	11-270701-0201	Основания под тротуары из ГПС, толщиной 10 см.								
	РСНБ РК 2015	Устройство								
			590	537,81	116,68	317306	68842	107207	0,24	143
		м2 покрытия		224,78	32,88	132617	19399	60,3	0,03	17
		Накладные расходы -		*181,71*		*107207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,56*		*33961*				
		Сметная стоимость				*458474*				
2	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.								
	РСНБ РК 2015	Устройство								
			118	533,40	226,20	62941	26692	16524	0,14	17
		м3 материала основания в плотном теле		120,10	71,24	14171	8407	60,3	0,14	16
		Накладные расходы -		*140,03*		*16524*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,87*		*6357*				
		Сметная стоимость				*85822*				
3	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установкапри других видах								
	РСНБ РК 2015	покрытий								
			1180	2120,71	28,08	2502443	33132	579533	0,70	824
		м бортового камня		645,65	10,26	761867	12106	60,3	0,01	8
		Накладные расходы -		*491,13*		*579533*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208,95*		*246558*				
		Сметная стоимость				*3328534*				
4	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные								
	РСНБ РК 2015	однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной								
	Изм. и доп. вып. 2	смеси толщиной 3 см. Устройство								
			590	1071,01	2,66	631897	1571	81345	0,14	85
		м2 покрытия		154,37	0,88	91077	522	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*137,87*		*81345*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,71*		*57059*				
		Сметная стоимость				*770302*				

5	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101								
			590	337,60	--	199184	--	25938	0,05	27
		м2 покрытия		49,74	--	29347	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*43,96*		*25938*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,52*		*18010*				
		Сметная стоимость				*243131*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3713771**	**130237**			**1096**
			Тенге			**1029080**	**40433**			**41**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3713771**				
		Материалы -	Тенге			**1880826**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1069513**			
		Местные материалы -	Тенге			**673628**				
		Накладные расходы -	Тенге			**810546**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**361945**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4886263**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1138**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1069513**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**4886263**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1138**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1069513**			

РАЗДЕЛ 2.А/б покрытие

6	**12-180101-1506** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 80 мм. Ремонт площадью до 25 м2**								
			236	3742,88	368,89	883320	87059	200214	1,12	265
		м2		1003,30	147,78	236778	34875	59,1	0,12	28
		Накладные расходы -		*848,36*		*200214*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*367,30*		*86683*				
		Сметная стоимость				*1170216*				
7	**11-270602-0901** **РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**								
			1,652	96611,94	1642,85	159603	2714	6872	--	--
		т		--	780,10	--	1289	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*4159,53*		*6872*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8061,72*		*13318*				
		Сметная стоимость				*179792*				
8	**11-270602-0301** **РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**								
			2360	1279,19	91,30	3018881	215469	208925	0,03	79
		м2 покрытия		37,83	25,94	89287	61225	60,3	0,02	40
		Накладные расходы -		*88,53*		*208925*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,42*		*258224*				
		Сметная стоимость				*3486031*				

9	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301								
			2360	288,36	0,04	680537	102	26160	--	--
		м2 покрытия		0,20	--	478	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*11,08*		*26160*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*23,96*		*56536*				
		Сметная стоимость				*763233*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4742341**	**305344**			**344**
			Тенге			**326543**	**97389**			**68**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4742341**				
		Материалы -	Тенге			**185960**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**423932**			
		Местные материалы -	Тенге			**3924494**				
		Накладные расходы -	Тенге			**442170**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**414761**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5599272**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**413**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**423932**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**5599272**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**413**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**423932**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8456112**	**435581**			**1441**
			Тенге			**1355623**	**137822**			**110**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8456112**				
		Материалы -	Тенге			**2066786**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1493445**			
		Местные материалы -	Тенге			**4598121**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1252717**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**776706**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10485535**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1550**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1493445**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**10485535**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1550**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1493445**			
		Итого с понижающим коэффицентом				**7 549 585**				
		НДС, 12%	Тенге			**905 950**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**8 455 535**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор Полное товарищество "Бек и Компания"

Бухарбаев Е.И.

Авторский надзор:

ДиректорТОО «ЭлитИнвест-Б»

Рсалиев Б.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ТОО "ОМАР-ТРАНС"

Дукенов М.О.

Форма № 3

Заказчик: Полное товарищество "Бек и Компания"

Подрядчик: ТОО «ОМАР-ТРАНС»
Наименование стройки: Средний ремонт дорожного покрытия и Устройство тротуара в Производственном базе в собственности Полное товарищество "Бек и Компания" по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2
Договор №14 от 06.05.2016г.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2016 г.

По объекту: Средний ремонт дорожного покрытия и Устройство тротуара в Производственном базе в собственности Полное товарищество "Бек и Компания" по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2

№ п/п	Наименование работ	С начала отчетного года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	Средний ремонт дорожного покрытия и Устройство тротуара в Производственном базе в собственности Полное товарищество "Бек и Компания" по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2	7549585	905950	8455535	7549585	905950	8455535
	Удержание 5 %						
	Выплата удержанных 5 %						
	К оплате	7549585	905950	8455535	7549585	905950	8455535

Заказчик:
Директор Полное товарищество "Бек и Компания"
_____ Бухарбаев Е.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "ОМАР-ТРАНС"
_____ Дукенов М. О.