Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан

АКТ ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«20» август 2015 г.

Заказчик **Полное товарищество "Бек и Компания" г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии **ТОО «ОМАР-ТРАНС» директор Дукенов М., г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Ж.Шаймерденова 69-дом.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о соответствии выполненных работ проекту _____,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Средний ремонт дорожного покрытия и Устройство тротуара в Производственном базе в собственности Полное товарищество "Бек и Компания" по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2н**
аименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации **ТОО «ЭлитИнвест-Б»**
наименование проектной организации

утвержденного(й) **Полное товарищество "Бек и Компания"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль **2015 г.**
год

окончание работ **2015 г.**

год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяцев;**

фактически, месяц: **2 месяцев;**

3. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

4. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **9151981** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **8171412** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **9151981** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **8171412** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

7. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ : **Средний ремонт дорожного покрытия и Устройство тротуара в Производственном базе в собственности Полное товарищество "Бек и Компания" по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Бухарбаев Есенбек Идрисович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Директора

М.П.

Авторский надзор

Рсалиев Бакытжан Куанышович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Директора

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Дукенов Муратбек Омарович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Директора

М.П.

Заказчик : Полное товарищество "Бек и Компания" Форма 2

Исполнитель: ТОО «ОМАР-ТРАНС»

Наименование объекта и его адрес: Средний ремонт дорожного покрытия и Устройство тротуара в Производственном базе в собственности Полное товарищество "Бек и Компания" по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2

Договор: №7 от 12.06.2015г.

АКТ №2

о приемке выполненных работ за АВГУСТ месяц 2015 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тротуар								
1	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ГПС, толщиной 10 см. Устройство								
			550	580,87	122,63	319479	67447	110909	0,24	134
		м2 покрытия		250,29	36,62	137660	20139	60,3	0,03	16
		Накладные расходы -		*201,65*		*110909*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*173,00*				*95153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*28,65*				*15756*		
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*62,60*		*34431*				
		Сметная стоимость				*464819*				
2	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство								
			110	566,77	236,49	62345	26014	17043	0,14	16
		м3 материала основания в плотном теле		133,78	79,35	14715	8728	60,3	0,14	15
		Накладные расходы -		*154,93*		*17043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*128,51*				*14137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*26,42*				*2906*		
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*57,74*		*6351*				
		Сметная стоимость				*85739*				
3	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установкапри других видах покрытий								
			1100	2245,84	30,82	2470428	33901	596738	0,70	768
		м бортового камня		718,94	11,43	790834	12569	60,3	0,01	7
		Накладные расходы -		*542,49*		*596738*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*440,41*				*484452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*102,08*				*112285*		
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*223,07*		*245373*				
		Сметная стоимость				*3312539*				
4	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство								
			550	1112,82	2,82	612051	1550	82737	0,14	79
		м2 покрытия		171,79	0,99	94486	542	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*150,43*		*82737*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*104,18*			*57302*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*46,25*			*25435*			
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*101,06*		*55583*				
		Сметная стоимость				*750371*				
5	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101								
			550	350,09	--	192548	--	26373	0,05	26
		м2 покрытия		55,36	--	30445	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*47,95*		*26373*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,38*			*18359*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14,57*			*8014*			
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*31,84*		*17514*				
		Сметная стоимость				*236435*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3656850	128911			1022
			Тенге			1068140	41979			39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3656850				
	Материалы -		Тенге			1741414				
	Всего заработная плата -		Тенге				1110119			
	Местные материалы -		Тенге			718385				
		Накладные расходы -	Тенге			833799				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					669402		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					164397		
		Сметная прибыль -	Тенге			359252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4849901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1061
		Сметная заработная плата -	Тенге				1110119			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4849901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1061
		Сметная заработная плата -	Тенге				1110119			

РАЗДЕЛ 2.А/б покрытие

6	12-180101-1506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 80 мм. Ремонт площадью до 25 м2								
			140	4139,47	407,05	579526	56988	132144	1,12	157
		м2		1117,64	164,58	156469	23041	59,1	0,12	16
		Накладные расходы -		*943,89*		*132144*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*757,79*				*106091*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*186,10*				*26053*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*406,67*		*56934*				
		Сметная стоимость				*768604*				
7	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов								
			0,98	102673,45	1725,21	100620	1691	4357	--	--
		т		--	868,84	--	851	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*4445,41*		*4357*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*523,91*				*513*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3921,50*				*3843*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*8569,51*		*8398*				
		Сметная стоимость				*113375*				

8	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
			1400	1409,75	96,94	1973648	135719	137240	0,03	47
		м2 покрытия		42,13	28,89	58988	40453	60,3	0,02	24
		Накладные расходы -		*98,03*		*137240*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*42,83*				*59963*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*55,20*				*77277*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*120,62*		*168871*				
		Сметная стоимость				*2279759*				
9	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301								
			1400	318,60	0,04	446046	60	17148	--	--
		м2 покрытия		0,23	--	316	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*12,25*		*17148*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,14*				*191*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12,11*				*16957*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*26,47*		*37055*				
		Сметная стоимость				*500249*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3099840**	**194458**			**204**
			Тенге			**215773**	**64346**			**41**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3099840**				
	Материалы -		Тенге			**117261**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**280119**			
	Местные материалы -		Тенге			**2572348**				
		Накладные расходы -	Тенге			**290888**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**166758**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**124130**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**271258**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3661986**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**245**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**280119**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3661986**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**245**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**280119**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6756690**	**323369**			**1226**
			Тенге			**1283913**	**106325**			**79**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6756690**				
	Материалы -		Тенге			**1858675**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1390238**			
	Местные материалы -		Тенге			**3290733**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1124687**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**836159**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**288528**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**630510**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8511887**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1305**

Сметная заработная плата -	Тенге			1390238	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		8511887		
Нормативная трудоемкость -	чел -ч				1305
Сметная заработная плата -	Тенге			1390238	
Итого с понижающим коэффициентом			8 171 412		
НДС, 12%	Тенге		980 569		
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге		9 151 981		

ЗАКАЗЧИК:

Директор Полное товарищество «Бек и Компания»

_____ **Бухарбаев Е.И.**

Авторский надзор:

Директо ТОО «ЭлитИнвест-Б»

_____ **Рсалиев Б.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ТОО ТОО «ОМАР-ТРАНС»

_____ **Дукенов М.О.**

Форма № 3

Заказчик: Полное товарищество "Бек и Компания"

Подрядчик: ТОО «ОМАР-ТРАНС»

Наименование стройки: Средний ремонт дорожного покрытия и Устройство тротуара в Производственном базе в собственности Полное товарищество "Бек и Компания" по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2

Договор №7 от 12.06.2015г.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ за август месяц 2015 г.

По объекту: Средний ремонт дорожного покрытия и Устройство тротуара в Производственном базе в собственности Полное товарищество "Бек и Компания" по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2

№ п/п	Наименование работ	С начала отчетного года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	Средний ремонт дорожного покрытия и Устройство тротуара в Производственном базе в собственности Полное товарищество "Бек и Компания" по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы №2	8171412	980569	9151981	8171412	980569	9151981
	Удержание 5 %						
	Выплата удержанных 5 %						
	К оплате	8171412	980569	9151981	8171412	980569	9151981

Заказчик:
Директор Полное товарищество "Бек и Компания"
_____ Бухарбаев Е.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "ОМАР-ТРАНС"
_____ Дукенов М. О.