Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«09» Декабря 2017 г.

Заказчик ***Коммунальное государственное казенное предприятие "Детский сад №9 "Алия" государственного учреждения "Городской отдел образования"" по адресу: г.Атырау, улица Гагарина, 124"***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***от 08 Декабря ИП "АЛИ"В лице Руководителя Нурлана Ербола Нурланулы Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, ПРОЕЗД КЕНЕН АЗЕРБАЕВ, 29***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***от 06 Декабря ИП Кайсар в лице эксперта-технадзора Турганова Мурата KZ63VSE00012255,KZ36VSE00012256,KZ09VSE00012257 от 27.07.2015г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***от 07 Декабря ТОО «Elegant Design Solutions», Государственная лицензия №12011607 от 15.08.12 в лице Турсынбаевой Назым Амиртаевна***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта ***:Капитальный ремонт установки электрического освещения (внутреннее) с демонтажом существующего детского сада №9 «Алия» по адресу: г.Атырау, ул. Гагарина, 124***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***Республика Казахстан, г.Атырау,ул.Гагарина,124***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего о права на землю от «25» Августа 2014 г. №399;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***талон №KZ37REA00077803 от 16.11.2017 года Управления Государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области*** наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Elegant Design Solutions»***
наименованиепроектной организации, номер проекта

утвержденного ***№05-0504/14 от 04.12.2014г*** года Филиал РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***16 Ноябрь 2017***
месяц, год
окончание работ ***06 Декабрь 2017***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***20*** дней;
фактически ***20*** дней;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
расчетная мощностьР освещения	***кВт***	***29.3***	***29.3***	***29.3***	***29.3***

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными ***Монтаж электрического освещения выполняется в здании детского сада №9 «Алия»по адресу г.Атырау, ул.Гагарина,124 с целью обеспечения безопасности и освещенности помещений в соответствии с сушествующими нормами и правилами.***

Перечень работ, составленный в дефектном акте при капремонте, соответствует приложению 3 СИ РК 1.04-26-2011

Демонтаж старых и монтаж новых розеточных сетей и сетей внутреннего освещения в здании .Для принятия и распределения электроэнергии,в помещении электрощитовой детского сада,предусматриваеться установка вводного устройства типа ЩУРВ3-24,к которому подключаються электрощиты основных потребителей электроэнергии-технологического оборудования кухни,системы вентиляции учет потребляемой энергии.

В вводном устройстве предусматривается учет потребляемой электроэнергии.Предусматриваеться рабочее и аварийно эвакуционное освещение.Для авринйного освещения принимается часть светильников рабочего

освещения.Светильники аварийного освещения помечаются специальными знаками и питаються от самостоятельной сети.
Управления рабочими и аварийным освещением осуществляется индивидуалными выключателями по месту,устанавливаеми на высоте 0.8 м от пола.Питание сети рабочего и аварийно-эвакуационного освещения предусматривается от отдельныхтгрупповых щитовых с автоматическими выключателями ЩО и ЩАО типа ЩРН.
На выходе из здания и на лестничных клетках устаннавливаюся световые указатели «ВЫХОД».
Выполнение розеточных сетей с установкой розеток с защитными заглушками.Силовые магистральные,групповые розеточные сети и сети освещения выполняются кабелями марки ВВГ соотвествующего сечения,которые прокладываються в пустотах и стыках плит перекрытий,скрыто под слоем штукатурки.
Защитные мероприятия.Для обеспечения безопасной работы людей с электрооборудованием предусматривается заземляющее устройство,для заземления металлического корпуса вводного распределитеьного щита.Заземляющее устройство выполняется из вертикальных электродов диаметром 16мм,соединенных между собой с стальным кругом того же сечения.
В линиях групповой сети к штепсельным розеткам прокладываются три проводника фазный,нулевой рабочий и нулевой защитный.в силовой сети к электрощитам прокладываются пять проводников:три фазных,нулевой рабочий и нулевой защитный.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 5916 млн тенге, в том числе строительно-монтажных работ 4.557 млн тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0.136 млн тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
5916 млн тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 4.557 млн тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0.136 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Принять эксплуатацию ***:Капитальный ремонт установки электрического освещения (внутреннее) с демонтажом существующего детского сада №9 «Алия» по адресу: г.Атырау, ул. Гагарина, 124***.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ***Заведующая Купбосинова.А.А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: ***Турганов Мурат***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА Турганов М. 2017 г.

Авторский надзор: ***Турсынбаев.Н.А***.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***Нурлан.Е.Н.***

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

«АЛИЯ»

09. 12. 2017