Форма 2В

Наименование стройки: Капитальный ремонт установки электроосвещения(внутреннее)с демонтажом существующего,детского сада №9

Наименование объекта: Детский сад №9 "Алия", по адресу : г.Атырау, ул.Гагарина 124

Акт №

(наименование работ и затрат)

за ноябрь 2017

ОФ-2

Сир № 3.

Основание:

Сметная стоимость -

Нормативная трудоемкость -

Сметная заработная плата -

Территориальный район:

Составлен в ценах 01.01.2001

Локальная смета №

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч. рабочих строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц08-572-9	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф)	0,7	2 284	123	1 598,8	86,1	257,53	2	1,4
	(0)	шт.		401	29,3	280,7	20,51	85,5	0,171	0,1197
2	[75-6-56]	Шкаф распределительный,типа ВРУ-ШУР ВЗ-243	0,7	53 000		37 100				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц08-599-11 (0)	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 40 кг шт.	2,8	1 567,1	95,1	4 387,88	266,28	2 058,84	5	14
				851	9	2 382,8	25,2	85,5	0,053	0,1484
4	[18-3-156]	Щиток осветительный на ЩРН-Пм-6 шт.	1,4	11 000		15 400				
5	[18-3-159]	Щиток осветительный ЩРН-пм-12 шт.	0,7	14 900		10 430				
6	[18-3-158]	Щиток осветительный на ЩРН-пм-16 шт.	0,7	18 600		13 020				
7	Е67-16-8 (0)	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах,количество ламп до 4 шт	5,6	435,14	7,64	2 436,78	42,78	2 333,45	2,47	13,832
				427,5	1,19	2 394	6,66	97,2	0,0122	0,06832
7.1	[17-1-3]	Арматура осветительная шт.	22,4	0		0				
7.2	[17-5-1]	Стартеры шт.	22,848	0		0				
7.3	[17-6-1]	Лампы люминесцентные шт.	22,848	0		0				
8	Е67-16-7 (0)	Монтаж светильников для люминисцентных лампна подвесах,количество ламп до 2 шт	140	329,06	2,81	46 068,4	393,4	44 457,34	1,87	261,8
				326,25	0,45	45 675	63	97,2	0,0045	0,63
8.1	[17-1-3]	Арматура осветительная шт.	280	0		0				
8.2	[17-5-1]	Стартеры шт.	285,6	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.3	[17-6-1]	Лампы люминесцентные шт.	285,6	0		0				
9	Е67-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического шт	9,1	168,51	0,5	1 533,44	4,55	1 486,88	0,9761	8,88251
	(0)			168,01	0,09	1 528,89	0,82	97,2	0,0008	0,00728
9.1	[17-1-2]	Стекло к осветительной арматуре шт.	9,282	0		0				
9.2	[17-1-3]	Арматура осветительная шт.	9,1	0		0				
9.3	[17-6-2]	Лампы накаливания шт.	9,282	0		0				
10	[17-2-15]	Светильники, тип ARS\S4x18 шт.	5,6	2 940		16 464				
11	[17-2-40]	Светильники, тип ARSPS2x36 шт.	140	2 290		320 600				
12	[17-5-3]	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220 шт.	302,4	14		4 233,6				
13	[17-6-77]	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74/\), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 шт.	16,8	82		1 377,6				
14	[17-6-80]	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74/\), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт.	280	101		28 280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	[17-1-14]	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 шт.	3,5	871		3 048,5				
16	[17-1-8]	Светильники для местного освещения, тип EFS70 шт.	5,6	613		3 432,8				
17	[17-6-61]	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-100 шт.	7	18		126				
18	[17-6-60]	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60 шт.	5,6	17		95,2				
19	[18-3-51]	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 1000 шт.	0,07	24 200		1 694				
20	Ц10-386-15	Абонентское и другое оборудование: транспарант световой (табло) шт.	9,1	611	0	5 560,1	0	3 217,77	2	18,2
	(0)			389	0	3 539,9	0	90,9	0	0
21	[17-4-2]	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3 шт.	9,1	462		4 204,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е67-17-1 1шт	Монтаж электроприборов и аппаратов выключателей, розеток	88,2	37,55	0	3 311,91	0	3 219,18	0,239	21,0798
	(0)			37,55	0	3 311,91	0	97,2	0	0
22.1	[18-3-3]	Электроаппаратура соответствующего типа шт.	89,964	0		0				
23	Е67-17-1 1шт	Монтаж электроприборов и аппаратов-коробка	45,5	37,55	0	1 708,53	0	1 660,69	0,239	10,8745
	(0)			37,55	0	1 708,53	0	97,2	0	0
23.1	[18-3-3]	Электроаппаратура соответствующего типа шт.	46,41	0		0				
24	[18-1-11]	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 шт.	39,2	134		5 252,8				
25	[18-1-13]	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220 шт.	3,5	182		637				
26	[18-1-150]	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 шт.	38,5	96		3 696				
27	[18-1-145]	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 шт.	7	68		476				
28	[18-1-132]	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 1000 шт.	0,0455	16 300		741,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е67-12-9	Монтаж винипластовых труб для электропроводки ,трубы винипластовые диаметром 20мм м	3,5	32,1	0,26	112,35	0,91	108,56	0,1969	0,68915
	(0)			31,84	0,07	111,44	0,25	97,2	0,0004	0,0014
29.1	[8-11-1]	Трубы м	3,535	0		0				
30	Е67-12-11	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые диаметром 40мм м	3,5	42,05	0,4	147,18	1,4	142	0,2635	0,92225
	(0)			41,65	0,09	145,78	0,32	97,2	0,0007	0,00245
30.1	[8-11-1]	Трубы м	3,535	0		0				
31	[8-4-120]	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=40 мм 10 м	0,35	1 420		497				
32	[8-4-119]	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=20 мм 10 м	0,35	664		232,4				
33	Е67-13-1	Затягивание первого провода сечением 2,5 мм2 в трубы м	7	9,47	0	66,29	0	64,43	0,0591	0,4137
	(0)			9,47	0	66,29	0	97,2	0	0
33.1	[16-7-1]	Провод м	7,21	0		0				
34	Е67-14-1	Прокладка кабеля сечением 6 мм2 по строительным конструкциям на скобах м	1 407	104,75	0,06	147 383,25	84,42	143 174,46	0,595	837,165
	(0)			104,69	0	147 298,83	0	97,2	0,0001	0,1407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.1	[16-1-1]	Кабель м	1 435,14	0		0				
35	[16-1-1207]	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 1000 м	1,428	62 459		89 191,45				
36	[23-060601-6503]	Кабели силовые,ВВГ 5х4 (ок)- 0,66 км	0,01428	158 694		2 266,15				
37	Ц08-409-1 (0)	прокладка каналов кабельных 20х10 м	140	108,6	48,9	15 204	6 846	6 200,46	0,22	30,8
				39,6	12,2	5 544	1 708	85,5	0,071	9,94
38	[21-130804-1401]	кабель канал 20х10 м	140	664		92 960				
39	Ц08-472-7 (0)	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	35	107,3	3,5	3 755,5	122,5	981,54	0,18	6,3
				32,4	0,4	1 134	14	85,5	0,003	0,105
40	[1-4-83]	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76) т	0,028	46 400		1 299,2				
41	Ц08-472-9 (0)	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм м	24,5	93,5	3,1	2 290,75	75,95	684,98	0,18	4,41
				32,4	0,3	793,8	7,35	85,5	0,002	0,049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	[4-1-9]	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781 82 т	0,0385	49 131		1 891,54				
43	Ц08-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 6 мм м	35	49,1	7,3	1 718,5	255,5	947,63	0,15	5,25
	(0)			27,7	0,8	969,5	28	95	0,005	0,175
44	[4-1-4]	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781 82 т	0,007	55 620		389,34				
45	Е67-7-6	Демонтаж распределительного ЩО 1шт	0,7	157,2	36,9	110,04	25,83	85,84	0,6	0,42
	(0)			120,3	8,79	84,21	6,15	95	0,05	0,035
46	Е67-7-6	Демонтажщита распределительного ЩРН 1шт	0,7	157,2	36,9	110,04	25,83	85,84	0,6	0,42
	(0)			120,3	8,79	84,21	6,15	95	0,05	0,035
47	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток 1шт	189	8,42	0	1 591,38	0	1 546,82	0,0584	11,0376
	(0)			8,42	0	1 591,38	0	97,2	0	0
48	Е67-7-1	Демонтаж распределительных коробок 1шт	70	8,42	0	589,4	0	572,9	0,0584	4,088
	(0)			8,42	0	589,4	0	97,2	0	0
49	Е67-7-6	Демонтаж электросчетчиков 1шт	0,7	40,78	0,5	28,55	0,35	27,47	0,2572	0,18004
	(0)			40,28	0,09	28,2	0,06	97,2	0,0007	0,00049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания 1шт	74,9	9,32	0,23	698,07	17,23	665,42	0,0632	4,73368
	(0)			9,09	0,05	680,84	3,75	97,2	0,0003	0,02247
51	Е67-6-1	Демонтаж кабеля м	1 659	13,94	0,06	23 126,46	99,54	22 382,17	0,0964	159,9276
	(0)			13,88	0	23 026,92	0	97,2	0,0001	0,1659
52	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах 1м борозды	385	113,54	73,85	43 712,9	28 432,25	23 489,24	0,2624	101,024
	(0)			39,69	28,1	15 280,65	10 818,5	90	0,154	59,29
52.1	[31-1-5]	Мусор строительный т	2,2022	0		0				
53	Е69-9-4	Заделка борозд 1м борозды	385	54,22	0,77	20 874,7	296,45	16 209,27	0,238	91,63
	(0)			46,67	0,11	17 967,95	42,35	90	0,0007	0,2695
54	С031-А26-1	Мусор строительный - погрузка т	2,854446	27,1	0	77,36	0	0	0	0
	(0)			0	0	0	0	0	0	0
55	С0333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза т	2,854446	108,2	0	308,85	0	61,77	0	0
	(0)			21,64	0	61,77	0	100	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						987 547,84	37 077,27	276 122,48		1 609,47983
						276 280,9	12 751,07			71,20561

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого прямые затраты		**987 547,84**	
в том числе:			
- зарплата рабочих строителей		276 280,9	
- затраты на эксплуатацию машин		37 077,27	
- в том числе зарплата машинистов		12 751,07	
- материалов, изделий и конструкций		673 865,23	
- перевозка грузов		0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика		0	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы I уровня		**276 122,48**	
Итого с накладными расходами I уровня		**1 263 670,32**	
Накладные расходы II уровня	0%	0	
ИТОГО:		**1 263 670,32**	
Сметная прибыль			
ИТОГО по смете:		3 010 000	

Заказчик: Детский сад №9 "Алия"

Кунбосинова.А.А.

Технадзор ИП Кайсар

Турганов.М.

Подрядчик:ИП Али

Пурлан.Е.