Форма 2В

Наименование стройки: Капитальный ремонт установки электроосвещения(внутреннее)с демонтажом существующего,детского сада №9

Наименование объекта: Детский сад №9 "Алия", по адресу : г.Атырау, ул.Гагарина 124

Акт № 1

(наименование работ и затрат)

за ноябрь 2017

Основание:

Сметная стоимость -

Нормативная трудоемкость -

Сметная заработная плата -

Территориальный район:

Составлен в ценах 01.01.2001

Локальная смета №

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Эксп. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч. рабочих строителей: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц08-572-9	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) / шт.	0,3	2 284	123	685,2	36,9	110,37	2	0,6
	(0)			401	29,3	120,3	8,79	85,5	0,171	0,0513
2	[75-6-56]	Шкаф распределительный,типа ВРУ-ШУР ВЗ-243 / шт.	0,3	53 000		15 900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц08-599-11	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 40 кг шт.	1,2	1 567,1	95,1	1 880,52	114,12	882,36	5	6
	(0)			851	9	1 021,2	10,8	85,5	0,053	0,0636
4	[18-3-156]	Щиток осветительный на ЩРН-Пм-6 шт.	0,6	11 000		6 600				
5	[18-3-159]	Щиток осветительный ЩРН-пм-12 шт.	0,3	14 900		4 470				
6	[18-3-158]	Щиток осветительный на ЩРН-пм-16 шт.	0,3	18 600		5 580				
7	Е67-16-8	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах,количество ламп до 4 шт	2,4	435,14	7,64	1 044,34	18,34	1 000,05	2,47	5,928
	(0)			427,5	1,19	1 026	2,86	97,2	0,0122	0,02928
7.1	[17-1-3]	Арматура осветительная шт.	9,6	0		0				
7.2	[17-5-1]	Стартеры шт.	9,792	0		0				
7.3	[17-6-1]	Лампы люминесцентные шт.	9,792	0		0				
8	Е67-16-7	Монтаж светильников для люминисцентных лампна подвесах,количество ламп до 2 шт	60	329,06	2,81	19 743,6	168,6	19 053,14	1,87	112,2
	(0)			326,25	0,45	19 575	27	97,2	0,0045	0,27
8.1	[17-1-3]	Арматура осветительная шт.	120	0		0				
8.2	[17-5-1]	Стартеры шт.	122,4	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.3	[17-6-1]	Лампы люминесцентные шт.	122,4	0		0				
9	Е67-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического шт	3,9	168,51	0,5	657,19	1,95	637,23	0,9761	3,80679
	(0)			168,01	0,09	655,24	0,35	97,2	0,0008	0,00312
9.1	[17-1-2]	Стекло к осветительной арматуре шт.	3,978	0		0				
9.2	[17-1-3]	Арматура осветительная шт.	3,9	0		0				
9.3	[17-6-2]	Лампы накаливания шт.	3,978	0		0				
10	[17-2-15]	Светильники, тип ARS\S4x18 шт.	2,4	2 940		7 056				
11	[17-2-40]	Светильники, тип ARSPS2x36 шт.	60	2 290		137 400				
12	[17-5-3]	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220 шт.	129,6	14		1 814,4				
13	[17-6-77]	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74/\), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 шт.	7,2	82		590,4				
14	[17-6-80]	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74/\), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт.	120	101		12 120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	[17-1-14]	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 шт.	1,5	871		1 306,5				
16	[17-1-8]	Светильники для местного освещения, тип EFS70 шт.	2,4	613		1 471,2				
17	[17-6-61]	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-100 шт.	3	18		54				
18	[17-6-60]	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60 шт.	2,4	17		40,8				
19	[18-3-51]	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 1000 шт.	0,03	24 200		726				
20	Ц10-386-15	Абонентское и другое оборудование: транспарант световой (табло) шт.	3,9	611	0	2 382,9	0	1 379,04	2	7,8
	(0)			389	0	1 517,1	0	90,9	0	0
21	[17-4-2]	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3 шт.	3,9	462		1 801,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е67-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов выключателей, розеток 1шт	37,8	37,55	0	1 419,39	0	1 379,65	0,239	9,0342
	(0)			37,55	0	1 419,39	0	97,2	0	0
22.1	[18-3-3]	Электроаппаратура соответствующего типа шт.	38,556	0		0				
23	Е67-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов-коробка 1шт	19,5	37,55	0	732,23	0	711,72	0,239	4,6605
	(0)			37,55	0	732,23	0	97,2	0	0
23.1	[18-3-3]	Электроаппаратура соответствующего типа шт.	19,89	0		0				
24	[18-1-11]	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 шт.	16,8	134		2 251,2				
25	[18-1-13]	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220 шт.	1,5	182		273				
26	[18-1-150]	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 шт.	16,5	96		1 584				
27	[18-1-145]	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 шт.	3	68		204				
28	[18-1-132]	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 1000 шт.	0,0195	16 300		317,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е67-12-9	Монтаж винипластовых труб для электропроводки ,трубы винипластовые диаметром 20мм м	1,5	32,1	0,26	48,15	0,39	46,52	0,1969	0,29535
	(0)			31,84	0,07	47,76	0,11	97,2	0,0004	0,0006
29.1	[8-11-1]	Трубы м	1,515	0		0				
30	Е67-12-11	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые диаметром 40мм м	1,5	42,05	0,4	63,08	0,6	60,86	0,2635	0,39525
	(0)			41,65	0,09	62,48	0,14	97,2	0,0007	0,00105
30.1	[8-11-1]	Трубы м	1,515	0		0				
31	[8-4-120]	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=40 мм 10 м	0,15	1 420		213				
32	[8-4-119]	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=20 мм 10 м	0,15	664		99,6				
33	Е67-13-1	Затягивание первого провода сечением 2,5 мм2 в трубы м	3	9,47	0	28,41	0	27,61	0,0591	0,1773
	(0)			9,47	0	28,41	0	97,2	0	0
33.1	[16-7-1]	Провод м	3,09	0		0				
34	Е67-14-1	Прокладка кабеля сечением 6 мм2 по строительным конструкциям на скобах м	603	104,75	0,06	63 164,25	36,18	61 360,48	0,595	358,785
	(0)			104,69	0	63 128,07	0	97,2	0,0001	0,0603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.1	[16-1-1]	Кабель м	615,06	0		0				
35	[16-1-1207]	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 1000 м	0,612	62 459		38 224,91				
36	[23-060601-6503]	Кабели силовые,ВВГ 5х4 (ок)- 0,66 км	0,00612	158 694		971,21				
37	Ц08-409-1	прокладка каналов кабельных 20х10 м	60	108,6	48,9	6 516	2 934	2 657,34	0,22	13,2
	(0)			39,6	12,2	2 376	732	85,5	0,071	4,26
38	[21-130804-1401]	кабель канал 20х10 м	60	664		39 840				
39	Ц08-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	15	107,3	3,5	1 609,5	52,5	420,66	0,18	2,7
	(0)			32,4	0,4	486	6	85,5	0,003	0,045
40	[1-4-83]	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76) т	0,012	46 400		556,8				
41	Ц08-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм м	10,5	93,5	3,1	981,75	32,55	293,56	0,18	1,89
	(0)			32,4	0,3	340,2	3,15	85,5	0,002	0,021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	[4-1-9]	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781 82 т	0,0165	49 131		810,66				
43	Ц08-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 6 мм м	15	49,1	7,3	736,5	109,5	406,13	0,15	2,25
	(0)			27,7	0,8	415,5	12	95	0,005	0,075
44	[4-1-4]	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781 82 т	0,003	55 620		166,86				
45	Е67-7-6	Демонтаж распределительного ЩО 1шт	0,3	157,2	36,9	47,16	11,07	36,79	0,6	0,18
	(0)			120,3	8,79	36,09	2,64	95	0,05	0,015
46	Е67-7-6	Демонтажщита распределительного ЩРН 1шт	0,3	157,2	36,9	47,16	11,07	36,79	0,6	0,18
	(0)			120,3	8,79	36,09	2,64	95	0,05	0,015
47	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток 1шт	81	8,42	0	682,02	0	662,92	0,0584	4,7304
	(0)			8,42	0	682,02	0	97,2	0	0
48	Е67-7-1	Демонтаж распределительных коробок 1шт	30	8,42	0	252,6	0	245,53	0,0584	1,752
	(0)			8,42	0	252,6	0	97,2	0	0
49	Е67-7-6	Демонтаж электросчетчиков 1шт	0,3	40,78	0,5	12,23	0,15	11,77	0,2572	0,07716
	(0)			40,28	0,09	12,08	0,03	97,2	0,0007	0,00021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания 1шт	32,1	9,32	0,23	299,17	7,38	285,18	0,0632	2,02872
	(0)			9,09	0,05	291,79	1,61	97,2	0,0003	0,00963
51	Е67-6-1	Демонтаж кабеля м	711	13,94	0,06	9 911,34	42,66	9 592,36	0,0964	68,5404
	(0)			13,88	0	9 868,68	0	97,2	0,0001	0,0711
52	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах 1м борозды	165	113,54	73,85	18 734,1	12 185,25	10 066,82	0,2624	43,296
	(0)			39,69	28,1	6 548,85	4 636,5	90	0,154	25,41
52.1	[31-1-5]	Мусор строительный т	0,9438	0		0				
53	Е69-9-4	Заделка борозд 1м борозды	165	54,22	0,77	8 946,3	127,05	6 946,83	0,238	39,27
	(0)			46,67	0,11	7 700,55	18,15	90	0,0007	0,1155
54	С031-А26-1	Мусор строительный - погрузка т	1,223334	27,1	0	33,15	0	0	0	0
	(0)			0	0	0	0	0	0	0
55	С0333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза т	1,223334	108,2	0	132,36	0	26,47	0	0
	(0)			21,64	0	26,47	0	100	0	0
ИТОГО:						423 234,79	15 890,26	118 338,18		689,77707
						118 406,1	5 464,77			30,51669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого прямые затраты		**423 234,79**	
в том числе:			
- зарплата рабочих строителей		118 406,1	
- затраты на эксплуатацию машин		15 890,26	
- в том числе зарплата машинистов		5 464,77	
- материалов, изделий и конструкций		288 799,39	
- перевозка грузов		0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика		0	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы I уровня		**118 338,18**	
Итого с накладными расходами I уровня		**541 572,97**	
Накладные расходы II уровня	0%	0	
ИТОГО:		**541 572,97**	
Сметная прибыль			
ИТОГО по смете:		1 290 000	

Заказчик: Детский сад №9 " Алия"

Купбосинова. А. А.

Технадзор ИП Кайсар

Туранов.М.

Подрядчик:ИП Али

Нурлан.Е.