Счет-фактура № 58 от 15 декабря 2017 г.

Дата совершения оборота: 15.12.2017

Поставщик: Индивидуальный предприниматель Василик Владимир Михайлович

ИИН и адрес места нахождения поставщика: ИИН: 630615300024, РК ,г.Караганда , ул. Байсеитовой, 18/1
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0008753, от 02.10.2012

ИИК поставщика: KZ086010191000024728 , в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 152 от 25.09 2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, р-н Медеуский, Алматы, пр. Аль-Фараби, дом № 40
государство регион область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ИИН: 630615300024, Индивидуальный предприниматель Василик Владимир Михайлович, РК ,г.Караганда , ул. Байсеитовой, 18/1
(ИИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 940140000385, АО "Народный Сберегательный Банк Казахстана" , Республика Казахстан, р-н Медеуский, Алматы, пр. Аль-Фараби, дом № 40
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО "Народный Сберегательный Банк Казахстана"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 940140000385, Республика Казахстан, р-н Медеуский, Алматы, пр. Аль-Фараби, дом № 40

ИИК получателя: KZ146010005000000001 , в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт отделения № 379904 Темиртауского регионального филиала по адресу: г. Темиртау, пр. Мира, 98 (на основании акта выполненных работ № 2 за 08.11.17-15.12.17г и доп. соглашения № 1 от 10.11.2017)	услуга	1	6 678 955,36	6 678 955,36	12%	801 474,64	7 480 430,00		
Всего по счету:					**6 678 955,36**		**801 474,64**	**7 480 430,00**		

Руководитель: Василик В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

«ИП ВАСИЛИК»

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Народный Сберегательный Банк Казахстана",Республика Казахстан, р-н Медеуский, Алматы, пр. Аль-Фараби, дом № 40** — **940140000385**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Индивидуальный предприниматель Василик Владимир Михайлович,РК ,г.Караганда , ул. Байсеитовой, 18/1 , тел.: 49-29-18,44-50-10** — **630615300024**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 152 от 25.09 2017 г.

Номер документа	Дата составления
00000000058	15.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт отделения № 379904 Темиртауского регионального филиала по адресу: г. Темиртау, пр. Мира, 98 (на основании акта выполненных работ № 2 за 08.11.17-15.12.17г и доп. соглашения № 1 от 10.11.2017)			услуга	1	7 480 430,00	7 480 430,00
				Итого	1	x	7 480 430,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал: Исполнитель — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2017

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: Темиртауский региональный филиал АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик: "ИП Василик"

Договор:№152 от 25.09.2017г; д/с №1 от 10.11.2017г к договору №152 от 25.09.2017г

ЭКЗЕМПЛЯР
ИП «Василик В.М.»

А К Т № 02

приемки выполненных работ от 15.12.2017 года

за период с 08 ноября по 15 декабря 2017 года

Наименование объекта :

Отделение №379904 по адресу г.Темиртау, пр.Мира, д98 . Капитальный ремонт

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора №152 от 25.09.2017г	7 517 690
2	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора д/с №1 от 10.11.2017г к договору №152 от 25.09.2017г	1 291 370
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	1 328 630
4	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	2 642 718
5	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	1 328 630
6	Виды выполняемых работ	
7	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	7 480 430
8	Сумма выполненных работ за период с 08 ноября по 15 декабря 2017 года	7 480 430
9	Удержания аванса 30%	2 244 129
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 236 301
11	в т.ч. НДС 12%	561 032

Заказчик
Директор Темиртауского РФ АО "Народный Банк Казахстана"

Таттыбаева А.О

Подрядчик:
"ИП Василик"

Василик В.М

Заказчик: Темиртауский региональный филиал АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: "ИП Василик"

Наименование объекта: Темиртауский РФ АО "Народный Банк Казахстана" г.Темиртау, пр.Мира, д98. Отделение №379904

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за период с 08 ноября по 15 декабря 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№152, д/с№1	25.09.2017г				

Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный м-ц включит-но с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	Дополнительные затраты			
				стороит.-монтажные работы	работы по монтажу оборуд-я		на приобрние материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отделение №379904 по адресу г.Темиртау, пр.Мира, д98 . Капитальный ремонт	8 809 060	6 678 955							801 475	7 480 430
										7 480 430
Всего к оплате										

Заказчик:
Директор Темиртауского РФ АО "Народный Банк Казахстана"

Директор **Таттыбаева А.О**

Подрядчик:
"ИП Василик"

Руководитель **Василик В.М.**

Форма 2В

Заказчик: Темиртауский региональный филиал АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик: "ИП Василик"
Договор: №152 от 25.09.2017г и д/с№1 к договору №152 от 10.11.2017
Наименование строительства и его адрес: Темиртауский РФ АО "Народный Банк Казахстана" г.Темиртау, пр.Мира, д98
Наименование объекта: Отделение №379904 по адресу г.Темиртау, пр.Мира, д98 . Капитальный ремонт

А К Т № 02

приемки выполненных строительно-монтажных работ за период с 08 ноября по 15 декабря 2017 года

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. (Работы по основному договору)								
			Входная группа с тамбуром								
1	9	Е0156-12-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Снятие дверных полотен м2	2,2	36,58 / 32,00	4,59 / 0,73	80 / 70	10 / 2	78 / 108	0,22 / 0,01	-- / --
2	10	Е0156-11-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	1	195,53 / 174,42	21,11 / 2,03	196 / 174	21 / 2	191 / 108	1,18 / 0,13	1 / --
3	13	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	2,5	9051,08 / 911,25	210,67 / 79,58	22628 / 2278	527 / 199	2601 / 105	5,75 / 0,39	14 / 1
4	21	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен и откосов м2	13	134,45 / 117,00	3,39 / 0,72	1748 / 1521	44 / 9	1607 / 105	0,65 / 0,05	8 / 1
5	22	СПРАЙС	Раствор цементно-известкомый м3	0,5889	4766,84 / --	-- / --	2807 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	23	Е0110-90-2	Установка металлической дверной коробки 1,0х2,1(h) с навеской дверных полотен 0,9х2,0(h) м2	4,2	330,85	32,08	1390	135	1433	1,49	6
					272,25	12,13	1143	51	120	0,06	--
7	24	СПРАЙС лист	Дверь металлическая с остекленным окном и решеткой шт	1	35257,66	--	35258	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
8	25	СПРАЙС лист	Дверь металлическая шт	1	23975,21	--	23975	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
9	26	Е0156-27-2	Установка дверных приборов (замков) накладных шт	4	23,81	--	95	--	101	0,15	1
					23,33	--	93	--	108	--	--
10	27	СПРАЙСЛИСТ	Замок гаражный шт	4	1776,99	--	7108	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
11	28	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм м2	9,4	474,69	15,70	4462	148	2710	1,74	16
					302,60	2,43	2844	23	94,5	0,01	--
12	29	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли м2	35,2	38,95	2,52	1371	89	223	0,04	1
					6,23	0,46	219	16	94,5	--	--
13	30	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли м2	35,2	33,64	9,02	1184	318	807	0,13	5
					22,59	1,66	795	58	94,5	0,01	--
14	31	СПРАЙСЛИСТ	Краска фасадная коллерованная кг	22,176	107,18	--	2377	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
15	32	Е0115-17-1	Гладкая облицовка потолков, стен, откосов клинкерной плиткой по кирпичу и бетону м2	36	441,06	2,10	15878	76	12617	2,00	72
					333,00	0,79	11988	28	105	--	--
16	33	СПРАЙСЛИСТ	Плитка клинкерная CERRARD 245х65х6,5мм м2	40,5	1776,99	--	71968	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
17	37	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	5,7	490,86	27,32	2798	156	885	0,80	5
					119,57	6,71	682	38	123	0,04	--
18	38	СПРАЙСЛИСТ	Плитка керамогранитная	5,7	1015,42	--	5788	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		--	--	--	--	--	--	--
19	39	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	9,6	954,71	1,30	9165	12	464	0,23	2
			м		38,61	0,67	371	6	123	--	--
			Площадка, лестница								
20	45	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	18,1	13,91	0,07	252	1	132	0,04	1
			м2		8,06	0,02	146	--	90	--	--
21	47	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х250 мм при других видах покрытий	25	539,66	6,63	13492	166	3672	0,70	17
			м		108,68	1,76	2717	44	133	0,01	--
22	48	СПРАЙСЛИСТ	Камень бортовой "поребрик"	25	338,47	--	8462	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
23	49	Е0111-25-2	Устройство покрытий ступеней из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	7,5	349,83	29,99	2624	225	1862	1,18	9
			м2		190,58	11,23	1429	84	123	0,05	--
24	50	СПРАЙСЛИСТ	Плитка тротуарная 300х300х30	7,5	507,71	--	3808	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
25	51	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных (засыпка площадки)	16	479,25	--	7668	--	9387	2,99	48
			м3		477,00	--	7632	--	123	--	--
26	52	СПРАЙСЛИСТ	песок	17,92	507,71	--	9098	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
27	53	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	13,5	178,07	21,26	2404	287	2725	0,95	13
			м2		156,15	7,97	2108	108	123	0,04	1
28	54	СПРАЙСЛИСТ	песок	0,05805	507,71	--	29	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
29	55	СПРАЙСЛИСТ	Плитка тротуарная 300х300х30	13,77	507,71	--	6991	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	60	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12	21,80	0,05	262	1	63	0,03	--
			м2		5,81	0,02	70	--	90	--	--
31	61	Е0162-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей	12	72,61	0,07	871	1	332	0,18	2
			м2		29,27	0,02	351	--	94,5	--	--
32	62	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен площадки	25,8	973,56	4,92	25118	127	5280	1,15	30
			м2		193,05	1,87	4981	48	105	0,01	--
33	63	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	25,8	38,95	2,52	1005	65	163	0,04	1
			м2		6,23	0,46	161	12	94,5	--	--
34	64	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	25,8	33,64	9,02	868	233	591	0,13	3
			м2		22,59	1,66	583	43	94,5	0,01	--
35	65	СПРАЙСЛИСТ	Краска фасадная коллерованная	16,254	107,18	--	1742	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Лифт для инвалидов ПТУ-001								
36	66	Ц0103-575-1	Изготовление основания и монтаж подъемника для инвалидов	1	9973,00	987,00	9973	987	7070	44,00	44
			компл		7628,00	227,00	7628	227	90	1,32	1
			Зал ожидания								
37	82	Е0110-90-2	Установка металлических оконных решеток согласно стандарта	7,56	330,85	32,08	2501	243	2580	1,49	11
			м2		272,25	12,13	2058	92	120	0,06	--
38	83	СПРАЙС лист	решетки металлические оконные окрашенные	7,56	4315,54	--	32625	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
39	84	Е0156-7-1	Установка оконных блоков в каменных стенах площадью до 2 м2	2,36	526,74	8,15	1243	19	372	0,94	2
			м2		144,81	1,31	342	3	108	0,02	--
40	85	СПРАЙС лист	3-х камерный оконный блок из ПХВ с двойным остеклением и открыванием фрамуги	2,36	4484,77	--	10584	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
41	86	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	1,62	233,47	5,58	378	9	187	0,59	1
			м2		94,05	2,12	152	3	120	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	87	СПРАЙС лист	Подоконник ПХВ шириной 300мм	1,62	507,71	--	822	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
43	88	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	35	113,94	0,11	3988	4	1824	0,34	12
			м2		55,11	0,05	1929	2	94,5	--	--
44	89	СПРАЙСЛИСТ	краска водоэмульсионная коллерованная	15,4	88,85	--	1368	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
45	92	Е0162-17-6	Окрашивание водоэмульсионными составами стен и откосов, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	47,7	104,30	0,11	4975	5	2164	0,30	14
			м2		47,95	0,05	2287	2	94,5	--	--
46	93	СПРАЙСЛИСТ	краска водоэмульсионная коллерованная	20,988	88,85	--	1865	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
47	95	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	36,8	545,40	30,36	20071	1117	6351	0,80	29
			м2		132,85	7,46	4889	274	123	0,04	1
48	96	СПРАЙСЛИСТ	Плитка керамогранитная	37,536	1015,42	--	38115	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
49	97	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	27,5	210,04	0,29	5776	8	292	0,23	6
			м		8,49	0,15	234	4	123	--	--
			Кассовый узел,зона передачи денег, комната персонала, проектируемый с/у								
50	104	Е0110-90-2	Установка металлических оконных решеток согласно стандарта	1,82	330,85	32,08	602	58	621	1,49	3
			м2		272,25	12,13	495	22	120	0,06	--
51	105	СПРАЙС лист	Решетки металлические оконные окрашенные	1,82	4315,54	--	7854	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
52	106	Е0156-7-1	Установка оконных блоков в каменных стенах площадью до 2 м2	1,82	526,74	8,15	959	15	287	0,94	2
			м2		144,81	1,31	264	2	108	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	107	СПРАЙС лист	3-х камерный оконный блок из ПХВ с двойным остеклением и открыванием фрамуги	1,82	4484,77	--	8162	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
54	108	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	0,4	233,47	5,58	93	2	46	0,59	--
			м2		94,05	2,12	38	1	120	0,01	--
55	109	СПРАЙС лист	подоконник ПХВ шириной 300мм	0,4	507,71	--	203	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
56	121	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен и откосов	16,74	134,45	3,39	2251	57	2069	0,65	11
			м2		117,00	0,72	1959	12	105	0,05	1
57	122	СПРАЙС	Раствор цементно-известкомый	0,758322	4766,84	--	3615	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
58	128	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	20,8	45,02	1,88	936	39	866	0,23	5
			м2		38,93	0,72	810	15	105	--	--
59	129	СПРАЙСЛИСТ	Краска водоэмульсионная коллерованная	9,152	88,85	--	813	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
60	130	Е0162-17-6	Окрашивание водоэмульсионными составами стен и откосов, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	42,1	104,30	0,11	4391	5	1910	0,30	12
			м2		47,95	0,05	2019	2	94,5	--	--
61	131	СПРАЙСЛИСТ	Краска водоэмульсионная коллерованная	18,524	88,85	--	1646	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
62	132	Е0162-18-6	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	27,4	113,55	0,11	3111	3	1418	0,34	9
			м2		54,72	0,05	1499	1	94,5	--	--
63	133	СПРАЙСЛИСТ	Краска водоэмульсионная коллерованная	12,056	88,85	--	1071	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
64	134	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен проектируемого с/у, без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	14	441,06	2,10	6175	29	4907	2,00	28
			м2		333,00	0,79	4662	11	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	135	СПРАЙСЛИСТ	Плитка керамическая	14,28	507,71	--	7250	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
66	136	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5,25	400,18	102,53	2101	538	1180	0,90	5
			м2		151,65	35,67	796	187	120	0,14	1
67	137	СПРАЙС лист	Дверь деревянная ламинированная ДГ21-9 в комплекте	2	7051,53	--	14103	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
68	138	СПРАЙС лист	Дверь деревянная ламинированная ДГ21-7 в комплекте	1	7051,53	--	7052	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
69	139	Е0110-90-2	Установка металлической дверной коробки 0,9х2,1(h) с навеской дверных полотен 0,8х2,0(h)	3,78	330,85	32,08	1251	121	1290	1,49	6
			м2		272,25	12,13	1029	46	120	0,06	--
70	140	СПРАЙС лист	Дверь металлическая с 2-мя лючками 300х300мм(h) и 650х350мм(h), окрашенная полимерной краской	1	27642,00	--	27642	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
71	141	СПРАЙС лист	Дверь металлическая окрашенная полимерной краской	1	23975,21	--	23975	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
72	142	Е0156-27-2	Установка дверных приборов (замков, засовов и навесов на лючки) накладных	7	23,81	--	167	--	176	0,15	1
			шт		23,33	--	163	--	108	--	--
73	143	СПРАЙСЛИСТ	Замок гаражный	6	1776,99	--	10662	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
74	144	СПРАЙСЛИСТ	Засов	2	310,27	--	621	--	--	--	--
			компл.		--	--	--	--	--	--	--
75	145	СПРАЙСЛИСТ	Навес	4	705,15	--	2821	--	--	--	--
			компл.		--	--	--	--	--	--	--
76	146	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	27,4	581,08	2,07	15922	57	8747	1,38	38
			м2		258,75	0,79	7090	22	123	--	--
77	147	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	1,37	855,86	261,86	1173	359	1168	4,01	5
			м3		594,00	99,00	814	136	123	0,48	1
78	148	СПРАЙСЛИСТ	песок	1,507	507,71	--	765	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т		--	--	--	--	--	--	--
79	149	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	27,4	202,60	13,43	5551	368	1944	0,37	10
			м2		52,65	5,04	1443	138	123	0,02	1
80	150	Е0111-11-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	27,4	59,15	1,34	1621	37	59	0,01	--
			м2		1,26	0,50	35	14	123	--	--
81	151	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	27,4	545,40	30,36	14944	832	4729	0,80	22
			м2		132,85	7,46	3640	204	123	0,04	1
82	152	СПРАЙСЛИСТ	Плитка керамогранитная	27,948	1015,42	--	28379	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
83	153	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	30,8	210,04	0,29	6469	9	327	0,23	7
			м		8,49	0,15	262	5	123	--	--
			Кассовые кабины								
84	154	СПРАЙС	Кассовый модуль с установкой тип 1	3	207157,09	--	621471	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Вентиляция кассового помещения								
85	155	Е0116-13-2	Прокладка воздуховодов из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	7	150,08	1,43	1051	10	922	0,56	4
			м		102,38	0,54	717	4	128	--	--
86	156	С Прайс	Труба ПВХ Д100мм	7	211,55	--	1481	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
87	157	С Прайс	Отвод ПВХ Д100мм 90град	3	110,00	--	330	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
88	158	С Прайс	Хомут для труб Д100мм	5	42,31	--	212	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
89	159	Е0167-17-7	Монтаж электроприборов и аппаратов - вытяжка	1	129,91	0,69	130	1	126	0,75	1
			шт		129,22	0,11	129	--	97,2	--	--
90	160	С Прайс	Настенный осевой вентилятор WOS200	1	7164,36	--	7164	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Комната хранения досье, существующий с/у, коридор								
91	169	Е0110-90-2	Установка металлической дверной коробки 0,9х2,1(h) с навеской дверных полотен 0,8х2,0(h)	1,89	330,85	32,08	625	61	645	1,49	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		272,25	12,13	515	23	120	0,06	--
92	170	СПРАЙС лист	Дверь металлическая окрашенная полимерной краской	1	23975,21	--	23975	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
93	171	Е0156-27-2	Установка дверных приборов накладных	4	23,81	--	95	--	101	0,15	1
			шт		23,33	--	93	--	108	--	--
94	172	СПРАЙСЛИСТ	Замок гаражный	2	1776,99	--	3554	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
95	173	СПРАЙСЛИСТ	Навес	2	705,15	--	1410	--	--	--	--
			компл.		--	--	--	--	--	--	--
96	174	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,47	400,18	102,53	588	151	330	0,90	1
			м2		151,65	35,67	223	52	120	0,14	--
97	175	СПРАЙС лист	Дверь деревянная ламинированная ДГ21-7	1	7051,53	--	7052	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
98	176	Е0156-27-1	Установка дверных приборов врезных	3	77,90	--	234	--	248	0,39	1
			шт		76,46	--	229	--	108	--	--
99	177	СПРАЙС лист	Навесы	2	239,75	--	480	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
100	178	СПРАЙС лист	Замок врезной	1	987,21	--	987	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
101	179	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	4,9	99,63	0,41	488	2	64	0,08	--
			м		11,97	0,07	59	--	108	--	--
102	180	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым по камню и бетону откосов	4	134,45	3,39	538	14	494	0,65	3
			м2		117,00	0,72	468	3	105	0,05	--
103	181	СПРАЙС	Раствор цементно-известкомый	0,1812	4766,84	--	864	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
104	183	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	12	113,94	0,11	1367	1	626	0,34	4
			м2		55,11	0,05	661	1	94,5	--	--
105	184	СПРАЙСЛИСТ	краска водоэмульсионная коллерованная	5,28	88,85	--	469	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	187	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Устройство короба из ГКЛ с креплением на пристенный металлический каркас	3	613,94	4,85	1842	15	706	1,29	4
			м2		222,86	1,41	669	4	105	0,01	--
107	188	СПРАЙС лист	Лист гипсокартонный толщ. 12,5мм	3,15	141,03	--	444	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
108	189	Е0162-17-6	Окрашивание водоэмульсионными составами стен и откосов, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	46,8	104,30	0,11	4881	5	2123	0,30	14
			м2		47,95	0,05	2244	2	94,5	--	--
109	190	СПРАЙСЛИСТ	Краска водоэмульсионная коллерованная	20,592	88,85	--	1830	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
110	191	Е0115-17-1	Частичный ремонт облицовки стен существующего с/у	0,7	441,06	2,10	309	1	245	2,00	1
			м2		333,00	0,79	233	1	105	--	--
111	192	СПРАЙСЛИСТ	Плитка керамическая	0,714	507,71	--	363	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
112	193	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	16,9	5,64	0,19	95	3	102	0,04	1
			1м		5,45	0,02	92	--	110,7	--	--
113	198	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	10,1	581,08	2,07	5869	21	3224	1,38	14
			м2		258,75	0,79	2613	8	123	--	--
114	199	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	0,6	1664,36	261,86	999	157	511	4,01	2
			м3		594,00	99,00	356	59	123	0,48	--
115	200	СПРАЙСЛИСТ	песок	0,66	507,71	--	335	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
116	201	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	10,1	202,60	13,43	2046	136	717	0,37	4
			м2		52,65	5,04	532	51	123	0,02	--
117	202	Е0111-11-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	10,1	59,15	1,34	597	14	22	0,01	--
			м2		1,26	0,50	13	5	123	--	--
118	203	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	10,1	545,40	30,36	5509	307	1743	0,80	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		132,85	7,46	1342	75	123	0,04	--
119	204	СПРАЙСЛИСТ	Плитка керамогранитная	10,302	1015,42	--	10461	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
120	205	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	16,9	210,04	0,29	3550	5	180	0,23	4
			м		8,49	0,15	144	2	123	--	--
					Сейфовая комната						
121	212	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	9,8	139,85	3,39	1371	33	1267	0,68	7
			м2		122,40	0,72	1200	7	105	0,05	--
122	216	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверной коробки с навеской бронированного дверного полотна и дверной решетки	0,127	14806,01	1133,15	1880	144	1519	82,10	10
			т		12892,50	398,25	1637	51	90	1,95	--
123	217	СПРАЙС лист	Дверь решетчатая	1,89	7192,56	--	13594	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
124	218	СПРАЙС лист	Дверь бронированная стальная	1	42168,16	--	42168	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
125	219	С Прайс	Замок гаражный	4	1269,28	--	5077	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
126	220	С Прайс	навес гаражный	2	1071,83	--	2144	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
127	221	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	17,5	29,80	1,65	522	29	462	0,15	3
			м2		24,53	0,63	429	11	105	--	--
128	222	СПРАЙСЛИСТ	краска водоэмульсионная коллерованная	7,7	88,85	--	684	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
129	223	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	43,3	26,78	1,19	1160	52	1033	0,14	6
			м2		22,28	0,45	965	19	105	--	--
130	224	СПРАЙСЛИСТ	краска водоэмульсионная коллерованная	19,932	88,85	--	1771	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12							
131	225	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	17,5	490,86 119,57	27,32 6,71	8590 2092	478 117	2718 123	0,80 0,04	14 1
132	226	СПРАЙСЛИСТ	Плитка керамогранитная м2	17,85	1015,42 --	-- --	18125 --	-- --	-- --	-- --	-- --
133	227	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных м	16,5	210,04 8,49	0,29 0,15	3466 140	5 2	175 123	0,23 --	4 --
			Электромонтажные работы								
134	232	Е0121-3-6	Прокладка кабель-канала м	35	46,26 20,81	-- --	1619 728	-- --	787 108	0,13 --	4 --
135	233	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель-канал 40х40 м	10	67,69 --	-- --	677 --	-- --	-- --	-- --	-- --
136	234	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель-канал 15х15 м	25	15,51 --	-- --	388 --	-- --	-- --	-- --	-- --
137	235	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода /АППВ 3х2,5/ сечением до 10 мм2 м	100	26,92 24,75	-- --	2692 2475	-- --	2673 108	0,15 --	15 --
138	236	СПРАЙС-ЛИСТ	Провод АППВ 3х2,5 м	100	22,56 --	-- --	2256 --	-- --	-- --	-- --	-- --
139	240	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - коробки шт	31	37,55 37,55	-- --	1164 1164	-- --	1131 97,2	0,24 --	7 --
140	241	СПРАЙС-ЛИСТ	Коробки полиэтиленовые для розеток и выключателей шт	25	16,92 --	-- --	423 --	-- --	-- --	-- --	-- --
141	242	СПРАЙС-ЛИСТ	Коробка разветвительная шт	6	25,39 --	-- --	152 --	-- --	-- --	-- --	-- --
142	243	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	19	34,70 29,48	-- --	659 560	-- --	605 108	0,19 --	4 --
143	244	СПРАЙС-ЛИСТ	Розетка двойная РА16 шт	19	242,57 --	-- --	4609 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	245	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	6	35,40	--	212	--	191	0,19	1
			шт		29,48	--	177	--	108	--	--
145	246	СПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель МИРА-701	6	135,39	--	812	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
146	247	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	16	235,16	71,32	3763	1141	3308	1,75	28
			шт		148,50	42,93	2376	687	108	0,38	6
147	248	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильники типа "Армстронг" светодиодный	16	1607,75	--	25724	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
148	249	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	4	235,27	53,84	941	215	801	0,96	4
			шт		153,45	31,93	614	128	108	0,14	1
149	250	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильники 18W светодиодный	4	1466,72	--	5867	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
150	251	Ц0108-158-14	Расключение жил проводов и кабелей	170	60,97	--	10365	--	6105	--	--
			шт		37,80	--	6426	--	95	--	--
151	252	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	11	643,92	3,06	7083	34	3943	1,93	21
			шт		330,75	1,15	3638	13	108	0,01	--
152	253	СПРАЙС-ЛИСТ	Автомат 3Р ВА 47-29 63А ИЭК	1	527,45	--	527	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
153	254	СПРАЙС-ЛИСТ	Автомат 1Р ВА 47-29 16А ИЭК	10	133,98	--	1340	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
154	255	СПРАЙС-ЛИСТ	Шина "N" нулевая 6х9мм	1	225,65	--	226	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Водопровод и канализация								
155	256	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	3	748,88	1,43	2247	4	395	0,56	2
			м		102,38	0,54	307	2	128	--	--
156	257	СПРАЙС лист	Труба канализационная ПХВ Д100мм	3	107,18	--	322	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
157	258	Е0116-15-3	Установка отводов, переходников, тройников диам. до 100 мм	2	445,97	45,07	892	90	616	2,60	5
			1шт		223,88	16,87	448	34	128	0,16	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	259	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод д100мм	1	90,26	--	90	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
159	260	СПРАЙС-ЛИСТ	Прямой тройник д100/100/50мм	1	155,13	--	155	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
160	261	СПРАЙС-ЛИСТ	Ревизия с крышкой д 100мм	1	225,65	--	226	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
161	262	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	3	141,50	0,64	425	2	409	0,58	2
			м		106,20	0,25	319	1	128	--	--
162	263	СПРАЙС лист	Труба канализационная ПХВ Д50мм	3	43,72	--	131	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
163	264	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	1	524,90	3,81	525	4	563	2,89	3
			компл		488,25	0,59	488	1	115,2	0,01	--
164	265	СПРАЙС-ЛИСТ	Раковина в комплекте	1	7051,53	--	7052	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
165	266	Е0165-15-1	Установка смесителя	1	342,73	0,53	343	1	391	1,94	2
			компл		339,75	0,09	340	--	115,2	--	--
166	267	СПРАЙС-ЛИСТ	Смеситель	1	1410,31	--	1410	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
167	268	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	1	742,52	6,67	743	7	758	3,77	4
			компл		657,00	1,13	657	1	115,2	0,01	--
168	269	СПРАЙС-ЛИСТ	Унитаз с бачком в комплекте	1	5641,23	--	5641	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
169	270	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	10	439,78	12,19	4398	122	3802	1,64	16
			м		292,50	4,57	2925	46	128	0,02	--
170	271	СПРАЙС	труба пластиковая композитная Д20	10	95,90	--	959	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
171	272	СПРАЙС	муфта разъемная наружняя Д20	2	205,90	--	412	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
172	273	Е0116-15-1	Установка вентилей диам. до 20 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
			1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
173	274	СПРАЙС	Вентиль шаровый пластиковый Д20	4	197,44	--	790	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт		--	--	--	--	--	--	--
174	275	Е0116-15-1	Установка вентиляционных решеток с отсечкой	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
			1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
175	276	СПРАЙС	вентиляционная решетка	4	1269,28	--	5077	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Вентиляция паров сургуча								
176	277	Е0116-13-2	Прокладка воздуховодов из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	7	150,08	1,43	1051	10	922	0,56	4
			м		102,38	0,54	717	4	128	--	--
177	278	С Прайс	Труба ПВХ Д100мм	7	211,55	--	1481	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
178	279	С Прайс	Отвод ПВХ Д100мм 90град	2	110,00	--	220	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
179	280	С Прайс	Колпак защитный	1	640,28	--	640	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
180	281	С Прайс	Хомут для труб Д100мм	5	42,31	--	212	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
181	282	Е0167-17-7	Монтаж электроприборов и аппаратов - вытяжка	1	129,91	0,69	130	1	126	0,75	1
			шт		129,22	0,11	129	--	97,2	--	--
182	283	С Прайс	Вытяжка	1	4795,04	--	4795	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Прочие работы								
183	284	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	46,9	6,08	--	285	--	257	0,05	2
			м2		6,08	--	285	--	90	--	--
184	285	С01031-А13-1	Погрузка мусора	5	171,40	--	857	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
185	286	С	вывоз мусора	4	2820,55	--	11282	--	--	--	--
			рейс		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1585923	11146			791
				Тенге			133494	3739			24
			Стоимость оборудования -	Тенге			621471				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			621471				
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			96307				
			Материалы -	Тенге			10308				
			Всего заработная плата -	Тенге				27099			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57576				
			Накладные расходы -	Тенге			26864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				4030				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			7390					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130562					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге								152
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				31129				
			Сметная заработная плата -	Тенге			846230					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82000					
		Материалы -		Тенге				99278				
		Всего заработная плата -		Тенге			578143					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80308					
		Местные материалы -		Тенге			111433					
			Накладные расходы -	Тенге								56
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				16715				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			57460					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1015122					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге								667
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				115993				
			Сметная заработная плата -	Тенге			1880					
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			99					
		Материалы -		Тенге				1688				
		Всего заработная плата -		Тенге			1519					
			Накладные расходы -	Тенге								1
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				228				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			204					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3603					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге								11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1916				
			Сметная заработная плата -	Тенге			20035					
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5919					
		Материалы -		Тенге				9168				
		Всего заработная плата -		Тенге			4575					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27					
		Местные материалы -		Тенге			11545					
			Накладные расходы -	Тенге								6
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1732				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1895					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33474					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге								60
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10900				
			Сметная заработная плата -	Тенге			1804232					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге								890
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				159937				
			Сметная заработная плата -	Тенге			5 282 324					
			Пересчет в текущих ценах 2017г, К=2269/775				105 646					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %									
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5 387 971					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				646 556					
			Итого с НДС по разделу 1				6 034 527					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.(Работы по доп. соглашению)								
186	10	Е0107-24-12	Установка оград металлических по металлическим стойкам	9	571,56	243,27	5144	2189	3884	1,38	12
			м		241,69	66,53	2175	599	140	0,24	2
187	11	СПрайс-лист	Труба профильная 80х80х3мм	21	572,42	--	12021	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
188	12	СПрайс-лист	Труба профильная 40х40х2,5мм	132,3	225,98	--	29897	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
189	13	Е0109-62-3	Изготовление металлического ограждения в построечных условиях и на производственных базах	0,483945	26722,97	9375,11	12932	4537	7524	84,27	41
			т		15167,88	2107,33	7340	1020	90	7,36	4
190	14	Е0109-43-1	Монтаж козырька	1,37013	11137,69	4590,56	15260	6290	6431	23,43	32
			т		4375,35	840,11	5995	1151	90	3,01	4
191	15	СПрайс-лист	Уголок 63мм	48	334,85	--	16073	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
192	16	СПрайс-лист	Швеллер 100х40мм	54	576,38	--	31125	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
193	17	СПрайс-лист	Уголок 50мм	11	185,72	--	2043	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
194	18	СПрайс-лист	Профильная труба 50х50х2мм	121	215,91	--	26126	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
195	19	Е0109-62-3	Изготовление металлического козырька в построечных условиях и на производственных базах	1,37013	26722,97	9375,11	36614	12845	21302	84,27	115
			т		15167,88	2107,33	20782	2887	90	7,36	10
196	20	Е0109-25-1	Монтаж прогонов /под профлист/	0,34122	4862,34	2020,02	1659	689	801	13,06	4
			т		2104,34	502,43	718	171	90	1,79	1
197	21	СПрайс-лист	Профильная труба 40х40х2,5мм	121	225,98	--	27343	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
198	22	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	0,34122	1283,22	312,12	438	107	193	2,74	1
			т		629,22	--	215	--	90	--	--
199	23	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	22,9	114,71	8,30	2627	190	2408	0,52	12
			м2		87,21	1,17	1997	27	119	--	--
200	24	СПрайс-лист	Профлист оцинкованный Н-44 0,7мм	22,9	504,72	--	11558	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		--	--	--	--	--	--	--
201	25	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /премыкания/ из листовой оцинкованной стали	21	150,49	1,24	3160	26	3558	0,90	19
			м2		141,89	0,47	2980	10	119	--	--
202	26	СПрайс-лист	Примыкания из оцинкованной стали	21	287,28	--	6033	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
203	27	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	65,85885	42,74	0,10	2814	7	640	0,05	4
			м2		10,76	0,04	709	3	90	--	--
204	28	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /RAL 6005/	65,85885	40,10	0,04	2641	3	457	0,04	3
			м2		7,70	--	507	--	90	--	--
205	29	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий сайдингом	22,9	838,67	2,00	19206	46	5215	2,50	57
			м2		216,29	0,61	4953	14	105	--	--
206	30	Е0134-60-11	Облицовка каркаса потолка /козырек/ сайдингом	14	979,76	0,76	13717	11	2042	0,79	11
			м2		132,31	0,29	1852	4	110	--	--
207	31	СПрайс-лист	Сайдинг	38,274	731,91	--	28013	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
208	32	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада металлическими кассетами	8,7	182,41	0,59	1587	5	482	0,32	3
			м2		52,58	0,16	457	1	105	--	--
209	33	СПрайс-лист	Кассеты металлические RAL 6005	9,222	1860,28	--	17156	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
210	34	СПрайс-лист	Уголок алюминиевый RAL 6005	32,6	850,00	--	27710	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			352896	26944			314
				Тенге			50681	5887			21
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141365				
			Материалы -	Тенге			32159				
			Всего заработная плата -	Тенге				16288			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			90470				
			Местные материалы -	Тенге			630				
			Накладные расходы -	Тенге			18685				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2803			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9603				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			169654				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
			Сметная заработная плата -	Тенге				19091			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			211531				
		Материалы -		Тенге			7386				
		Всего заработная плата -		Тенге				40280			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			144627				
			Накладные расходы -	Тенге			36252				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5438			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14867				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			262649				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
			Сметная заработная плата -	Тенге				45717			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			432303				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							363
			Сметная заработная плата -	Тенге				64808			
			Пересчет в текущих ценах 2017г, К=2269/775				1 265 672				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				25 313				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 290 985				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				154 918				
			Итого с НДС по разделу 2				1 445 903				
			Итого по акту				7 480 430				

Директор Темиртауского РФ АО "Народный Банк Казахстана" _____ **Таттыбаева А.О**

Начальник АХО _____ **Тажибаева А.Х**

Инженер-строитель АХО _____ по большинству

Инженер-энергетик _____ **Щербаков А.А**

Подрядчик:
"ИП Василик" _____ **Василик В.М**