Форма 2В

Заказчик: РГУ "Департамент таможенного контроля по Акмолинской области Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ИП "Унайбеков Ж.К."

Наименование стройки: Текущий ремонт входной группы и крыльца (3 шт.) в здании РГУ "Департамент таможенного контроля по Акмолинской области Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан" расположенный по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Пушкина,21.

Акт выполненных работ
за май 2012 г.

на текущий ремонт входной группы и крыльца

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Входная группа									
1	Е34-64-3 (ДМ	Разборка облицовки стен из алюкобонда ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0; *м2 поверхности*	15	220,2	6,9	3303	104	3271	1,26	19
				213,3	2,63	3200	39	101	0,01288	0
2	Е34-64-3	Устройство облицовки стен из алюкобонда *м2 поверхности*	15	407,37	9,86	6111	148	5443	2,1	32
				355,5	3,76	5333	56	101	0,0184	0
3	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах *шт*	9	215,57	21,24	1940	191	2135	1,2873	12
				194,33	3,31	1749	30	120	0,0289	0
4	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных *м2*	24,56	74,9	6,81	1840	167	2039	0,4611	11
				68,09	1,08	1672	27	120	0,0093	0
5	Е10-91-1	Установка оконных блоков, глухих, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	8	498,08	19,17	3985	153	2276	1,3822	11
				230,97	6,18	1848	49	120	0,0302	0

6	Е10-91-2	Установка оконных блоков, глухих, площадь проема более 2 м2	21,56	378,27	18,53	8156	400	4198	0,934	
		м2 проемов		156,07	6,18	3365	133	120	0,0302	
7	99-1-1Ц.п. ТОО "Казстройпласт"	Стоимость витража из тонированного стекла в алюминиевом переплете (с комплектующими)	29,56	11865		350729				
		м2								
8	Е10-92-3	Установка дверных блоков в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема до 3 м2	3,2	363,04	22,07	1162	71	619	0,92	3
		м2 проемов		153,73	7,58	492	24	120	0,037	0
9	Е10-92-4	Установка дверных блоков в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема более 3 м2	1,8	341,63	23,23	615	42	304	0,7898	1
		м2 проемов		131,98	8,17	238	15	120	0,0399	0
10	99-1-2Ц.п. ТОО "Казстройпласт"	Стоимость дверного блока из тонированного стекла в алюминиевом переплете (с комплектующими)	5	19775		98875				
		м2								
11	Е63-11-1	Разборка облицовки стен из декорпластика	45,32	12,89	1,05	584	48	584	0,0731	3
		м2		11,84	0,41	537	19	105	0,002	0
12	Е53-1-4	Разборка элементов каркаса из брусьев каркасно-обшивных стен	22,66	106,75	22,17	2419	502	2400	0,6122	14
		м2 стен		84,58	3,65	1917	83	120	0,0287	1
13	Е34-56-2	Частичное устройство каркасов из деревянных брусков акустических конструкций стен при относе от стен на 5 см (50%)	22,66	714,6	4,47	16193	101	7918	2,13	48
		м2 площади		344,25	1,71	7801	39	101	0,0083	0
14	Е34-60-3	Облицовка каркасов стен декорпластиком	45,32	1209,68	1,2	54823	54	5726	0,744	34
		м2 поверхности		124,65	0,45	5649	20	101	0,0022	0
15	Е63-11-2	Разборка облицовки потолков из декорпластика	36,58	16,57	1,05	606	38	612	0,0958	4
		м2		15,52	0,41	568	15	105	0,002	0
16	Е53-1-4	Разборка элементов каркаса потолка	18,29	106,75	22,17	1952	405	1937	0,6122	11
		м2 стен		84,58	3,65	1547	67	120	0,0287	1

17	Е34-56-8	Частичное устройство каркасов из деревянных брусков акустических конструкций потолков при относе от потолков на 5 см (50%) *м2 площади*	18,29	805,25	4,51	14728	82	7512	2,49	46
				405	1,71	7407	31	101	0,0084	0
18	Е34-60-13	Облицовка каркасов потолков декорпластиком *м2 поверхности*	36,58	1226,33	1,2	44859	44	5237	0,845	31
				141,3	0,45	5169	16	101	0,0022	0
19	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп *шт*	2	29,35	2,8	59	6	58	0,1789	0
				26,55	0,45	53	1	108	0,0038	0
20	Е21-18-16	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, до 4-х люминесцентных ламп *шт*	2	704,83	151,68	1410	303	1092	2,51	5
				414	91,29	828	183	108	0,4018	1
21	17-2-19	Светильники, тип ЛВ001-2х40/П-01-УХЛ4 *шт*	2	3550		7100				
22	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127 *шт*	8	17		136				
23	Е58-2-3	Разборка покрытий кровли из черепицы *м2 кровли*	8,5	109,99	3,54	935	30	1078	0,6719	6
				106,45	0,07	905	1	119	0,0014	0
24	Е63-11-2	Разборка облицовки потолков из декорпластика *м2*	6	16,57	1,05	99	6	100	0,0958	1
				15,52	0,41	93	2	105	0,002	0
25	Е53-1-4	Разборка элементов каркаса потолка *м2 стен*	6	106,75	22,17	641	133	635	0,6122	4
				84,58	3,65	507	22	120	0,0287	0
26	Е9-62-3	Изготовление металлического каркаса под кровлю из металлочерепицы *т конструкций*	0,24	27935,09	9375,11	6704	2250	3993	91	22
				16380	2107,33	3931	506	90	7,36	2
27	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *т*	0,152	114900		17465				
28	8-6-13	Трубы стальные сварные, черные легкие, 80х3,5 мм *м*	12	509		6108				
29	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	4,5	24,84	0,02	112	0	17	0,0213	0
				4,16	0	19	0	90	0	0
30	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,5	21,8	0,05	98	0	23	0,0295	0

			5,81	0,02	26	0	90	0,0001	
31	Е34-56-8	Устройство каркасов из деревянных брусков акустических конструкций потолков при относе от потолков на 5 см	6	805,25	4,51	4832	27	2464	2,49	15
		м2 площади								
				405	1,71	2430	10	101	0,0084	0
32	Е34-60-13	Облицовка каркасов потолков декорпластиком	6	1226,33	1,2	7358	7	860	0,845	5
		м2 поверхности								
				141,3	0,45	848	3	101	0,0022	0
33	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	8,5	1790,03	8,2	15215	70	2792	1,71	15
		м2 кровли								
				272,95	3,08	2320	26	119	0,015	0
34	Е34-56-2	Устройство каркасов из деревянных брусков акустических конструкций стен при относе от стен на 5 см	12	714,6	4,47	8575	54	4194	2,13	26
		м2 площади								
				344,25	1,71	4131	21	101	0,0083	0
35	Е34-60-3	Облицовка каркасов стен декорпластиком	12	1209,68	1,2	14516	14	1516	0,744	9
		м2 поверхности								
				124,65	0,45	1496	5	101	0,0022	0
		Итого по разделу 1				**704243**	**5450**			**408**
						66079	**1443**			**6**
		Стоимость: материалов, тенге				632714				
		Накладные расходы, тенге				71033				
		- заработная плата, тенге				10655				
		- трудоемкость, чел-ч				36				
		Стоимость демонтируемых материалов				630				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46554				
		Всего по разделу, тенге				**821830**				
		Сметная заработная плата, тенге				78177				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				450				

Раздел 2 Крыльца

36	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	133,92	116,63	10,56	15619	1414	17748	0,6987	94
		м2								
				106,07	1,67	14205	224	123	0,0144	2
37	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	133,92	206,7	9,95	27681	1333	9215	0,356	48
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	6991	501	123	0,0182	2

38	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	535,68	31,8	0,67	17035	359	579	0,0044	2
		м2 стяжки		0,63	0,25	337	134	123	0,0012	1
39	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	133,92	1420,23	11,72	190197	1570	29002	1,06	142
		м2 покрытия		171,68	4,39	22991	588	123	0,0214	3
40	Е63-8-5	Разборка боковой облицовки стен из керамических глазурованных плиток	31,45	133,16	23,58	4188	742	3756	0,743	23
		м2		109,58	4,16	3446	131	105	0,0234	1
41	Е61-10-1	Ремонт штукатурки боковой стенки крыльца цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	31,45	476,01	15,7	14971	494	10073	1,74	55
		м2		302,6	2,43	9517	76	105	0,0132	0
42	Е15-17-1	Боковая облицовка стен крыльца керамической плиткой	31,45	1861,81	2,1	58554	66	11023	2	63
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	10473	25	105	0,0039	0
43	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	13,11	27,1	27,1	355	355	249	0	0
		т		0	18,97	0	249	100	0,03984	1
44	П8-13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 1 класс груза	13,11	105,05	105,05	1377	1377	275	0	0
		т		0	21,01	0	275	100	0,04412	1
		Итого по разделу 2				**329977**	**7710**			**427**
						67960	**2203**			**11**
		Стоимость: материалов, тенге				254307				
		Накладные расходы, тенге				81920				
		- заработная плата, тенге				12288				
		- трудоемкость, чел-ч				41				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24714				
		Всего по разделу, тенге				**436611**				
		Сметная заработная плата, тенге				82451				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				479				
		Всего прямые затраты				**1034220**	**13160**			**835**
						134039	**3646**			**17**

Стоимость: материалов, тенге	887021
Накладные расходы, тенге	152953
- заработная плата, тенге	22943
- трудоемкость, чел-ч	77
Стоимость демонтируемых материалов	630
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	71268
Всего по смете	**1258441**
Итого в базовых ценах 2001 года	1258441
Итого по акту в текущих ценах 2012года	**2598039**
Коэффициент с учетом договорной цены, К= 2,06449	
Налог(2%)	**51961**
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	2650000
Итого по акту в текущих ценах без НДС	**2650000**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____ /Унайбеков Ж.К./