ТОО "Стройсмета" Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Департамент юстиции Акмолинской области"

Подрядчик: ИП Унайбеков Ж.К.

Наименование объекта [illegible] Департамента юстиции г.Кокшетау,ул.Горького,37

Утверждаю:
Начальник ГУ Департамента юстиции
Дермановский А.И.
«__05_» __06__ 2012г.

Стоимость по акту : 3598000 тенге
В т.ч НДС : 0 тенге

Акт № 1 от 05.06.2012 г.
выполненных работ за июнь 2012г.
Ремонтные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего	Стоимость ед., тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей и машинистов	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича *м3*	1,05	2975,47	1238,47	3124	1300	2315	10,6	11
				1737	468	1824	491	100	2,28	2
2	Е9-25-1	Монтаж перемычки из швеллера №16(с 2-х сторон) К= 2,000; *т конструкций*	0,04	5876,39	2525,03	235	101	117	16,215	1
				2613,38	628,04	105	25	90	2,2375	–
3	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков К= 2,000; *т*	0,04	114900		4596				
4	Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	48,6	1816,92	17,38	88302	845	21960	2,208	107
				370,01	6,55	17982	318	120	0,032	2
5	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER,толщ.50мм К= 48,600; *м3*	2,5029	14600		36542				

6	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов *м*	93,4	5,64 5,45	0,19 0,02	527 509	18 2	629 123	0,0377 0,0003	4 –
7	E55-3-1	Разборка кирпичных перегородок К= 0,120; *м3 кладки*	4,632	2719,44 2319,75	399,69 63	12596 10745	1851 292	13024 118	15,88 0,54	74 3
8	E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума *м2*	116,5	17,38 16,45	0,93 0,14	2025 1916	108 16	2376 123	0,1139 0,0013	13 –
9	E11-36-3	Разборка покрытия из ковролана ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 покрытия*	32,4	71,1 66,45	4,65 1,73	2304 2153	151 56	2717 123	0,43396 0,0085	14 –
10	E15-35-1	Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2*	74,3	296,15 293,94	2,21 0,83	22004 21840	164 62	22997 105	1,6192 0,0041	120 –
11	E65-17-3	Смена унитаза с бачком *комплект*	1	887,84 774	14,95 2,61	888 774	15 3	995 128	4,6 0,0235	5 –
12	11-1-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы *комплект*	1	3470		3470				
13	11-1-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой *шт*	1	5020		5020				
14	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре. Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м. Dн до 13,5 мм *комплект*	1	659		659				
15	E65-17-1	Смена раковины (умывальника) *комплект*	1	382,72 360	6,85 1,1	383 360	7 1	462 128	2,12 0,0101	2 –

16	11-1-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550х500х150 мм *комплект*	1	5470		5470				
17	E63-6-1	Снятие обоев *м2*	228,3	16,9 16,9	– –	3858 3858	– –	4051 105	0,117 0,0001	27 –
18	E63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток *м2*	7,1	133,16 109,58	23,58 4,16	945 778	167 30	848 105	0,743 0,0234	5 –
19	E57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток *м2*	1,72	116,63 106,07	10,56 1,67	201 182	18 3	228 123	0,6987 0,0144	1 –
20	E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах *шт*	9	320,85 290,7	30,15 2,9	2888 2616	271 26	3170 120	1,9603 0,187	18 2
21	E56-12-1	Снятие дверных полотен *м2*	16,6	59,88 53,33	6,55 1,04	994 885	109 17	1082 120	0,3628 0,0089	6 –
22	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах *шт*	7	215,57 194,33	21,24 3,31	1509 1360	149 23	1660 120	1,2873 0,0289	9 –
23	E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных(2-ые переплеты) К= 2,000; *м2*	57,2	74,9 68,09	6,81 1,08	4284 3895	390 62	4748 120	0,4611 0,0093	26 1
24	E56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях К= 7,000; *м2*	6,72	146,99 140,36	6,63 1,04	988 943	45 7	1140 120	0,9497 0,0125	6 –
25	E58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. К= 7,000; *м*	16,8	14,39 13,1	1,29 0,23	242 220	22 4	267 119	0,091 0,0012	2 –

26	E15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе *м2*	81,3	1049,9 324,35	3,58 1,18	85357 26370	291 96	27789 105	1,8745 0,00575	152 –
27	E11-21-3	Устройство полимерцементных двухслойных наливных покрытий толщиной 12 мм *м2 покрытия*	121,1	1279,76 200,02	180,63 67,64	154979 24222	21874 8191	39868 123	1,2374 0,33038	150 40
28	E57-16-4	Устройство грунтовки полов"праймером" *м2*	121,1	290,7 31,39	0,74 0,11	35204 3801	90 13	4691 123	0,2008 0,0012	24 –
29	E61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм *м2*	86,7	197,84 69,1	1,91 0,29	17153 5991	166 25	6317 105	0,4441 0,003	39 –
30	E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	86,7	260,86 50,2	2,91 1,1	22617 4352	252 95	4669 105	0,299 0,00538	26 –
31	E15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас *м2*	191,3	917,68 256,29	6,06 1,77	175552 49028	1159 339	51835 105	1,4812 0,00775	283 1
32	E61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм *м2*	268,8	177,96 55,46	1,83 0,29	47836 14908	492 78	15735 105	0,3573 0,0029	96 1
33	E15-252-5	Оклейка стен виниловыми обоями на бумажной основе по листовым материалам *м2 оклеиваемой поверхности*	268,8	131,14 66,76	0,09 0,03	35250 17945	24 8	18851 105	0,42435 0,00013	114 –
34	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами ий стен, подготовленных под окраску-по обоям *м2 окрашиваемой поверхности*	268,8	257,97 44,77	2,35 0,9	69342 12034	632 242	12890 105	0,26565 0,00438	71 1
35	E34-56-2	Демонтаж каркасов из деревянных брусков акустических конструкций стен при относе от стен на 5 см ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; ksnp1=0,8; ksks1=0,8; ksnm1=0,8; kmat1=0; *м2 площади*	54,8	321,18 316,71	4,47 1,71	17601 17356	245 94	18323 105	1,9596 0,0083	107 –

36	Е34-60-4	Демонтаж облицовки каркасов стен неперфорированными древесностружечными плитами толщиной 19 мм с декоративной отделкой ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 поверхности*	54,8	130,33 124,2	6,13 2,34	7142 6806	336 128	7281 105	0,78476 0,0114	43 1
37	Е10-7-3	Демонтаж обшивки стен из ДСП ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*	29,4	116,1 111,78	4,32 1,64	3413 3286	127 48	4001 120	0,69276 0,008	20 –
38	Е15-36-1	Демонтаж облицовки стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2*	28,8	209,88 205,03	4,85 1,41	6045 5905	140 41	6243 105	1,18496 0,0062	34 –
39	Е53-21-1	Закладка оконных и дверных проемов кирпичом *м3 кладки*	2,51	7797,41 873	300,96 101,79	19571 2191	755 255	2886 118	5,63 0,39	14 1
40	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	26,49	379,3 196,66	23,59 8,22	10048 5210	625 218	6514 120	1,17691 0,04013	31 1
41	6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками к=1,36 *м2*	26,49	11805		312714				
42	Е15-76-3	Облицовка откосов пластиком из сэндвич панелей *м2 отделываемой поверхности*	15,9	355,09 284,63	10,59 6,3	5646 4526	168 100	4857 105	1,748 0,032	28 1
43	99-1-1 пр.л.	Сэндвич -панель вспененая К= 1,050; *м2*	16,695	439,44		7336				
44	99-1-1 пр.л.	Стартовый профиль *мп*	39,2	23,73		930				

45	99-1-1 пр.л.	откос *мп*	39,2	65,26		2558				
46	99-1-1 пр.л.	Крышка откоса *мп*	39,2	49,44		1938				
47	E56-10-1	Установка подоконных досок из ПХВ *м*	15,6	54,61	0,47	852	7	470	0,1576	2
				25,09	0,09	391	1	120	0,0008	–
48	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм *м*	15,6	4100		63960				
49	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 К= 7,000; *м2 проемов*	12,6	446,86	128,16	5630	1615	3311	1,03385	13
				174,4	44,59	2197	562	120	0,17413	2
50	E10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	1,39	671,57	39,81	933	55	391	1,3225	2
				219,42	15,05	305	21	120	0,07338	–
51	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П *м2*	1,39	4250		5908				
52	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П К= 6,000; *м2*	10,8	4010		43308				
53	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	7	1380		9660				
54	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами *шт*	7	583		4081				

55	E15-35-1	Устройство подвесных потолков "Армстронг" *м2*	34,4	374,77	2,76	12892	95	13310	2,024	70
				367,43	1,04	12640	36	105	0,00513	–
56	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими *м2*	34,4	1070		36808				
57	E21-18-16	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, до 4-х люминесцентных ламп *шт*	4	804,84	189,59	3219	758	2549	2,8865	12
				476,1	114,12	1904	456	108	0,50225	2
58	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 К= 4,000; *шт*	16	82		1312				
59	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220 К= 4,000; *шт*	16	14		224				
60	17-2-18	Светильники, тип ЛВ001-4х20/П-01-УХЛ4 *шт*	4	3540		14160				
61	E11-34-7	Укладка паминированного напольного покрытия *м2 покрытия*	109,7	1407,6	3,7	154414	406	12157	0,4025	44
				88,95	1,15	9758	126	123	0,00613	1
62	E57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе *м2*	6	1573,05	14,85	9438	89	1818	1,5362	9
				243,95	2,32	1464	14	123	0,0237	–
63	E15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	28,2	1912,29	2,63	53927	74	11368	2,3	65
				382,95	0,99	10799	28	105	0,00488	–
64	E57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные *м*	79,6	178,36	0,09	14197	7	1483	0,0944	8
				15,12	0,02	1204	2	123	0,0001	–
65	E17-1-9	Установка душевых кабин(прим.)	1	446,13	59,69	446	60	411	1,7825	2

		комплект								
				297,56	22,5	298	23	128	0,1125	-
66	99-1-1 пр.л	Душевая кабина *шт*	1	29662,43		29662				
67	Ц8-593-20	Светильник в подвесных потолках *шт*	12	371,4	92,4	4457	1109	2138	1,02	12
				161	26,6	1932	319	95	0,155	2
68	99-1-1 пр.л	Стоимость светильников точечных *шт*	12	138,42		1661				
69	99-1-1 пр.л	лампы к светильникам *шт*	12	79,1		949				
70	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания *шт*	7	9,32	0,23	65	2	69	0,0632	–
				9,09	0,05	64	–	108	0,0003	–
71	Е67-15-2	Монтаж люстры на 5 ламп накаливания *шт*	7	164,41	0,59	1151	4	1240	1,0419	7
				163,82	0,09	1147	1	108	0,001	–
72	99-1-1 пр.л	Стоимость 5-ти рожковых люстр *шт*	7	5378,79		37652				
73	17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60 К= 5,000; *шт*	35	24		840				
74	Е67-7-4	Демонтаж потолочных светильников *шт*	1	14,95	0,19	15	–	16	0,1081	–
				14,76	0,02	15	–	108	0,0003	–
75	Е67-15-5	Монтаж потолочных светильников *шт*	1	85,6	0,44	86	–	92	0,542	1
				85,16	0,07	85	–	108	0,0007	–

76	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 *шт*	1	871		871					
77	17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60 *шт*	1	24		24					
78	Е10-9-1	Устройство декоративных радиаторных решеток К= 13,000; *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	9,36	439,68 117,99	36,58 13,81	4115 1104	342 129	1480 120	0,76015 0,0675	7 1	
79	1-1-597	Стоимость решеток К= 13,000; *100м2*	0,0936	33900		3173					
80	Е57-23-5	Устройство потолочных галтелей *м*	72,4	178,36 15,12	0,09 0,02	12913 1095	7 1	1348 123	0,0944 0,0001	7 –	
81	Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм *м*	4	653,26 140,18	0,37 0,07	2613 561	1 –	718 128	0,73 0,0005	3 –	
82	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15мм(прим.) *м трубопровода*	10	546,4 336,38	15,24 5,71	5464 3364	152 57	4379 128	1,886 0,02788	19 –	
83	Е67-11-2	Прокладка скрытой *м провода*	185	24,84 24,84	– –	4595 4595	– –	4963 108	0,1492 –	28 –	
84	16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 К= 1,020; *1000м*	0,1887	39700		7491					
85	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток *шт*	25	8,42 8,42	– –	211 211	– –	228 108	0,0584 –	1 –	
86	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток *шт*	25	37,55	–	939	–	1014	0,239	6	

				37,55	–	939	–	108	–	–
87	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 *шт*	18	68		1224				
88	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 *шт*	1	156		156				
89	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220 *шт*	6	182		1092				
90	Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов *м2*	27,34	158,06 102,15	0,07 0,02	4321 2793	2 1	2934 105	0,634 0,0001	17 –
91	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	14,5	84,26 –	84,26 16,85	1222 –	1222 244	244 100	– 0,03539	– 1
92	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	14,5	27,1 –	27,1 18,97	393 –	393 275	275 100	– 0,03984	– 1
		Всего прямые затраты				**1 805 010**	**39 507**			**2 018**
						335 741	**13 705**			**67**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1 429 763				
		Накладные расходы, тенге				385 942				
		- заработная плата, тенге				57 891				
		- трудоемкость, чел-ч				193				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				131 457				
		Всего				**2 322 409**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				23 224				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9 290				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	2 354 923
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**4 917 079**
- материалы, тенге	2 985 345
- сметная заработная плата, тенге	918 409
Налог (2 %).	98 342
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %) с учетом скидки 5015421-1417421	**3598000**
Всего по акту с учетом НДС (%)	**359800**

Унайбеков Ж.З. работу принял.

Заказчик **ГУ «Департамент юстиции Акмолинской области»**

Подрядчик **ИП Унайбеков Ж.К.**