ТОО "СТРОЙСМЕТА-KZ" Цены Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ИП Унайбеков

Наименование объекта: Текущий ремонт реабилитационного центра Акмолинской областной больницы

Акт

выполненных работ от 15 августа 2012 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е53-2-1	Демонтаж кирпичных перегородок в 1\2 кирпича для устройства и расширения дверных проемов, смотрового окна и аркиК=7,200;	0,9	4899,15	1881	4409	1693	3776	21,241	19
		м3 кладки		3018,15	538,09	2716	484	118	2,91	3
2	Е9-25-1	Установка перемычек из уголка 50х50х5мм (вес 1мп=3,77кг)К=12,000;	0,04524	5030,5	2020,02	228	91	113	14,1	1
		т конструкций		2272,5	502,43	103	23	90	1,79	–
3	Е9-48-2	Электродуговая сварка	0,04524	538,81	144,52	24	7	12	1,34	–
		т		292,5	–	13	–	90	–	–
4	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,04524	114900		5198				
		т								
5	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	2,52	398,48	102,53	1004	258	566	0,899	2

		м2 проемов								
6	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; внутренние *м2*	2,52	151,65 3760	35,67	382 9475	90	120	0,1393	–
7	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1500		1500				
8	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами *шт*	1	583		583				
9	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором *м2*	9,36	1027,53	67,78	9618	634	6444	3,852	36
10	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних дверных откосов полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм *м2*	3,15	644,33 177,96	11,29 1,83	6031 561	106 6	105 185	0,0624 0,3573	1 1
11	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами дверных откосов *м2 окрашиваемой поверхности*	3,15	55,46 248,56	0,29 1,88	175 783	1 6	105 131	0,0029 0,231	– 1
12	Е9-45-3	Демонтаж остекленной ПХВ перегородкки 3,25*3м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2*	9,75	38,93 764,68	0,72 23,08	123 7456	2 225	105 6579	0,0035 3,984	– 39
13	Е9-45-3	Монтаж перегородки ПХВ (3,25*3м) из герметичных стеклопакетов (60% остелления) с дверным блоком ДО 21-15 *м2*	6,6	741,6 965,99	8,12 28,84	7231 6376	79 190	90 5567	0,0328 4,98	– 33
14	6-1-181	Стоимость ПХВ перегородки	6,6	927 5240	10,15	6118 34584	67	90	0,041	–

		м2								
15	Е10-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок площадь проема более 3 м2	3,15	341,63	23,23	1076	73	530	0,7898	2
		м2 проемов								
16	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,15	131,98 12700	8,17	416 40005	26	120	0,0399	–
		м2								
17	Е9-45-3	Монтаж перегородки ПХВ (2,25*3м) из герметичных стеклопакетов (60% остелления) с дверным блоком ДО 21-9	4,86	965,99	28,84	4695	140	4099	4,98	24
		м2								
18	6-1-181	Стоимость ПХВ перегородки	4,86	927 5240	10,15	4505 25466	49	90	0,041	–
		м2								
19	Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок площадь проема до 3 м2	1,89	363,04	22,07	686	42	366	0,92	2
		м2 проемов								
20	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,89	153,73 13000	7,58	291 24570	14	120	0,037	–
		м2								
21	Е10-91-3	Установка смотрового окна ПХВ 1,2х0,8м в кирпичной перегородке	0,96	472,81	19	454	18	258	1,303	1
		м2 проемов								
22	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	0,96	217,73 14500	6,18	209 13920	6	120	0,0302	–
		м2								

23	Е15-165-9	Улучшенная окраска потолков по штукатурке колером масляным разбеленным (матовая) *м2 окрашиваемой поверхности*	27,6	202,79 ——— 94,95	2,95 ——— 1,1	5597 ——— 2621	81 ——— 30	2784 ——— 105	0,57 ——— 0,0054	16 ——— –
24	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным (матовая) *м2 окрашиваемой поверхности*	55,83	173,11 ——— 78,3	1,88 ——— 0,72	9665 ——— 4371	105 ——— 40	4632 ——— 105	0,468 ——— 0,0035	26 ——— –
25	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе *м2*	0,71	1501,65 ——— 243,95	14,85 ——— 2,32	1066 ——— 173	11 ——— 2	215 ——— 123	1,5362 ——— 0,0237	1 ——— –
26	Е16-13-1	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *м трубопровода*	3	42,74 ——— 42,48	0,26 ——— 0,1	128 ——— 127	1 ——— –	163 ——— 128	0,2336 ——— 0,00048	1 ——— –
27	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм *м трубопровода*	2	620,54 ——— 106,2	0,64 ——— 0,25	1241 ——— 212	1 ——— 1	273 ——— 128	0,584 ——— 0,0012	1 ——— –
28	Е16-14-1	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *м трубопровода*	6	121,88 ——— 117	4,88 ——— 1,83	731 ——— 702	29 ——— 11	913 ——— 128	0,656 ——— 0,00892	4 ——— –
29	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм *м трубопровода*	4	499,47 ——— 292,5	12,19 ——— 4,57	1998 ——— 1170	49 ——— 18	1521 ——— 128	1,64 ——— 0,0223	7 ——— –

30	Е53-2-1	Демонтаж кирпичных перегородок в 1,5 кирпича для расширения дверных проемов, *м3 кладки*	0,79	4899,15 ——— 3018,15	1881 ——— 538,09	3870 ——— 2384	1486 ——— 425	3315 ——— 118	21,241 ——— 2,91	17 ——— 2
31	Е53-2-1	Демонтаж кирпичных перегородок в 1\2кирпича для устройства и расширения дверных проемов, смотрового окнаК=2,600; *м3 кладки*	0,325	4899,15 ——— 3018,15	1881 ——— 538,09	1592 ——— 981	611 ——— 175	1364 ——— 118	21,241 ——— 2,91	7 ——— 1
32	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (2,1*0,9м) *шт*	3	320,85 ——— 290,7	30,15 ——— 2,9	963 ——— 872	90 ——— 9	1057 ——— 120	1,9603 ——— 0,187	6 ——— 1
33	Е56-12-1	Снятие дверных полотенК=3,000; *м2*	5,67	59,88 ——— 53,33	6,55 ——— 1,04	340 ——— 302	37 ——— 6	370 ——— 120	0,3628 ——— 0,0089	2 ——— –
34	Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	29,4	1742,72 ——— 321,75	13,9 ——— 5,24	51236 ——— 9459	409 ——— 154	11536 ——— 120	1,92 ——— 0,0256	56 ——— 1
35	Е53-21-1	Закладка дверного проема в 1\2 кирписаК=2,100; *м3 кладки*	0,2625	7797,41 ——— 873	300,96 ——— 101,79	2047 ——— 229	79 ——— 27	302 ——— 118	5,63 ——— 0,39	1 ——— –
36	Е9-25-1	Установка перемычек из уголка 100*100*6,5мм (вес 1мп=10,06кг)К=10,000; *т конструкций*	0,1006	5030,5 ——— 2272,5	2020,02 ——— 502,43	506 ——— 229	203 ——— 51	252 ——— 90	14,1 ——— 1,79	1 ——— –
37	Е9-48-2	Электродуговая сварка *т*	0,1006	538,81 ——— 292,5	144,52 ——— –	54 ——— 29	15 ——— –	26 ——— 90	1,34 ——— –	– ——— –
38	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1006	59200		5956				

		т								
39	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 (2,1*0,9м - 4шт, 2,1*1,2м -2шт)	12,6	398,48	102,53	5021	1292	2832	0,899	11
		м2 проемов								
				151,65	35,67	1911	449	120	0,1393	2
40	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутреннеиК=4,000;	7,56	4010		30316				
		м2								
41	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380		5520				
		комплект								
42	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	6	583		3498				
		шт								
43	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	9,36	1027,53	67,78	9618	634	6444	3,852	36
		м2								
				644,33	11,29	6031	106	105	0,0624	1
44	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних дверных откосов полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	9,36	177,96	1,83	1666	17	548	0,3573	3
		м2								
				55,46	0,29	519	3	105	0,0029	–
45	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами дверных откосов	9,36	248,56	1,88	2327	18	390	0,231	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				38,93	0,72	364	7	105	0,0035	–
46	Е9-45-3	Монтаж перегородки ПХВ (9,35*3,5м) из герметичных стеклопакетов (60% остелления) с дверным блоком ДО 21-15	29,575	965,99	28,84	28569	853	24944	4,98	147
		м2								
				927	10,15	27416	300	90	0,041	1
47	6-1-181	Стоимость ПХВ перегородки	29,575	5240		154973				
		м2								

48	Е10-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок , площадь проема более 3 м2 *м2 проемов*	3,15	341,63 ——— 131,98	23,23 ——— 8,17	1076 ——— 416	73 ——— 26	530 ——— 120	0,7898 ——— 0,0399	2 ——— –
49	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные *м2*	3,15	12700		40005				
50	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен керамическими плитками в операционной и послеоперационной *м2 поверхности облицовки*	77,6	1511,81 ——— 333	2,1 ——— 0,79	117316 ——— 25841	163 ——— 61	27197 ——— 105	2 ——— 0,0039	155 ——— –
51	Е15-165-9	Улучшенная окраска потолков по штукатурке колером масляным разбеленным (матовая) *м2 окрашиваемой поверхности*	117,8	198,59 ——— 94,95	2,95 ——— 1,1	23394 ——— 11185	348 ——— 130	11881 ——— 105	0,57 ——— 0,0054	67 ——— 1
52	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе *м2*	100	1501,65 ——— 243,95	14,85 ——— 2,32	150165 ——— 24395	1485 ——— 232	30291 ——— 123	1,5362 ——— 0,0237	154 ——— 2
53	Е17-2-3	Установка смесителя (локтевого) *шт*	1	5983,32 ——— 126	1,57 ——— –	5983 ——— 126	2 ——— –	161 ——— 128	0,7 ——— –	1 ——— –
54	Е65-17-1	Смена умывальника *комплект*	8	382,72 ——— 360	6,85 ——— 1,1	3062 ——— 2880	55 ——— 9	3698 ——— 128	2,12 ——— 0,0101	17 ——— –
55	11-1-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550х500х150 мм *комплект*	8	5470		43760				
56	11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором *комплект*	8	1320		10560				

57	Е65-17-1	Смена умывальника крупноразмерного *комплект*	1	382,72	6,85	383	7	462	2,12	2
				360	1,1	360	1	128	0,0101	–
58	11-1-74	Умывальники керамические хирургические со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, размер 650х590х180 мм *комплект*	1	9570		9570				
59	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм *м трубопровода*	33	620,54	0,64	20478	21	4497	0,584	19
				106,2	0,25	3505	8	128	0,0012	–
60	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм *м трубопровода*	112	499,47	12,19	55941	1365	42588	1,64	184
				292,5	4,57	32760	512	128	0,0223	2
61	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм *отверстие*	3	341,53	229,14	1025	687	602	0,7339	2
				112,39	88,29	337	265	100	0,484	1
62	Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях *отверстие*	3	300,3	3,8	901	11	635	1,32	4
				210,85	0,61	633	2	100	0,0044	–
63	Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 \2 кирпича *отверстие*	11	475,88	332,26	5235	3655	2983	0,9443	10
				143,62	127,55	1580	1403	100	0,702	8
64	Е69-1-2	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича *отверстие*	2	691,17	483,04	1382	966	786	1,3689	3
				208,13	185,04	416	370	100	1,02	2

65	Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	13	206,16	2,32	2680	30	2129	1,09	14
		отверстие								
				163,35	0,36	2124	5	100	0,0022	–
66	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	8,47	27,1	27,1	230	230	161	–	–
		т								
				–	18,97	–	161	100	0,03984	–
67	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	8,47	84,26	84,26	714	714	143	–	–
		т								
				–	16,85	–	143	100	0,03539	–
		Всего прямые затраты				**1 015 029**	**19 216**			**1 140**
						194 973	**6 089**			**29**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				800 832				
		Накладные расходы, тенге				221 251				
		- заработная плата, тенге				33 188				
		- трудоемкость, чел-ч				111				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				74 177				
		Всего				**1 310 457**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 310 458**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**2 736 236**				
		- материалы, тенге				1 672 137				
		- сметная заработная плата, тенге				489 114				
		Налог (2 %)				54 725				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2 790 961**				
		Минус ценовая скидка 11,5%				320 961				
		Всего по акту				**2 470 001**				

Заказчик
ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области
Главный врач_____Аяганов С.А.

Подрядчик
ИП_____ Унайбеков Ж.К.