ТОО "СТРОЙСМЕТА-KZ" Цены Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ИП Унайбеков

Наименование объекта: Текущий ремонт реабилитационного центра Акмолинской областной больницы -дополнительные работы

Акт

выполненных работ за август 2012 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е53-2-1	Демонтаж кирпичных перегородок в 1\2 кирпича для устройства и расширения дверных проемов, смотрового окна и арки	15	4899,15	1881	73487	28215	62945	21,241	319
		м3 кладки		3018,15	538,09	45272	8071	118	2,91	44
2	Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	0,8	1742,72	13,9	1394	11	313	1,92	2
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		321,75	5,24	257	4	120	0,0256	–
3	Е9-45-3	Монтаж перегородки ПХВ (3,25*3м) из герметичных стеклопакетов (60% остелления) с дверным блоком ДО 21-15	6,6	965,99	28,84	6376	190	5567	4,98	33
		м2		927	10,15	6118	67	90	0,041	–
4	6-1-181	Стоимость ПХВ перегородки	6,6	5240		34584				
		м2								

5	Е10-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок площадь проема более 3 м2	3,15	341,63	23,23	1076	73	530	0,7898	2
		м2 проемов		131,98	8,17	416	26	120	0,0399	–
6	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,15	12700		40005				
		м2								
7	Е9-45-3	Монтаж перегородки ПХВ (2,25*3м) из герметичных стеклопакетов (60% остелления) с дверным блоком ДО 21-9	1,8	965,99	28,84	1739	52	1518	4,98	9
		м2		927	10,15	1669	18	90	0,041	–
8	6-1-181	Стоимость ПХВ перегородки	1,8	5240		9432				
		м2								
9	Е10-91-3	Установка смотрового окна ПХВ 1,2х0,8м в кирпичной перегородке	2,64	472,81	19	1248	50	709	1,303	3
		м2 проемов		217,73	6,18	575	16	120	0,0302	–
10	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	2,64	14500		38280				
		м2								
11	Е15-73-1	Оштукатуривание стен (54,9м2) и потолков (50м2) по бетону, камню или кирпичу рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм	15,9	1423,9	44,3	22640	704	6503	2,24	36
		м2 оштукатуриваемой поверхности		357,75	31,73	5688	505	105	0,1642	3
12	Е15-73-2	Добавлять на каждые 10 мм увеличения толщины штукатурки	15,9	139,36	18,29	2216	291	644	0,14	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		25,2	13,35	401	212	105	0,0691	1
13	99-1-1(пл)Пр	Стоимость баритового песка	1,272	7831		9961				
		тн								
14	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	7,174	1501,65	14,85	10773	107	2173	1,5362	11

	м2		243,95	2,32	1750	17	123	0,0237	–
15 11-1-92	Смесители для душевых установок См-Д-ШлФ с душевой сеткой на гибком шланге и фарфоровым корпусом	1	1990		1990				
	комплект								
16 Е53-2-1	Демонтаж кирпичных перегородок в 1,5 кирпича для расширения дверных проемов,	1,9	4899,15	1881	9308	3574	7972	21,241	40
	м3 кладки		3018,15	538,09	5734	1022	118	2,91	6
17 Е53-2-1	Демонтаж кирпичных перегородок в 1\2кирпича для устройства и расширения дверных проемов, смотрового окна	2,626	4899,15	1881	12865	4940	11020	21,241	56
	м3 кладки		3018,15	538,09	7926	1413	118	2,91	8
18 Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	22,8	1742,72	13,9	39734	317	8946	1,92	44
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		321,75	5,24	7336	119	120	0,0256	1
19 Е53-21-1	Закладка дверного проема в 1\2 кирписа	0,979	7797,41	300,96	7634	295	1127	5,63	6
	м3 кладки		873	101,79	855	100	118	0,39	–
20 Е15-165-9	Улучшенная окраска потолков по штукатурке колером масляным разбеленным (матовая)	77,7	198,59	2,95	15430	229	7836	0,57	44
	м2 окрашиваемой поверхности		94,95	1,1	7378	85	105	0,0054	–
21 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным (матовая)	297,6	169,4	1,88	50413	559	24692	0,468	139
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	23302	214	105	0,0035	1
22 Е17-2-3	Установка смесителя (локтевого)	1	5983,32	1,57	5983	2	161	0,7	1
	шт		126	–	126	–	128	–	–
23 Е65-17-1	Смена умывальника	2	382,72	6,85	765	14	924	2,12	4
	комплект		360	1,1	720	2	128	0,0101	–

24 11-1-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550x500x150 мм	2	5470		10940				
	комплект								
25 11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	2	1320		2640				
	комплект								
26 Е65-17-1	Смена умывальника крупноразмерного	1	382,72	6,85	383	7	462	2,12	2
	комплект								
			360	1,1	360	1	128	0,0101	–
27 11-1-74	Умывальники керамические хирургические со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, размер 650x590x180 мм	1	9570		9570				
	комплект								
28 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	14,2	748,88	1,43	10634	20	1871	0,56	8
	м трубопровода								
			102,38	0,54	1454	8	128	0,0026	–
29 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	5	620,54	0,64	3103	3	681	0,584	3
	м трубопровода								
			106,2	0,25	531	1	128	0,0012	–
30 Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	5	341,53	229,14	1708	1146	1003	0,7339	4
	отверстие								
			112,39	88,29	562	441	100	0,484	2
31 Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	5	300,3	3,8	1502	19	1057	1,32	7
	отверстие								
			210,85	0,61	1054	3	100	0,0044	–
32 Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 \2 кирпича	9	475,88	332,26	4283	2990	2441	0,9443	8
	отверстие								

			143,62	127,55	1293	1148	100	0,702	6
33 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	5	93,57	5,89	468	29	518	0,415	2
	м ограждений		71,78	2,23	359	11	140	0,0109	-
34 8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	30	63		1890				
	м								
35 8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	20	321		6420				
	м								
36 99-1-1(пл)	Хромирование металлического ограждения	1,2	30424		36509				
	тн								
37 11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	1	1650		1650				
	комплект								
38 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
	комплект		346,5	9	693	18	128	0,04	-
39 11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	2	1320		2640				
	комплект								
40 Е10-10-1	Устройство ПХВ перегородок в санузлах - (2 кабины)	5,42	304,74	31,62	1652	171	1007	0,889	5
	м2 перегородок		142,88	11,95	774	65	120	0,0583	-
41 1-1-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 ммК=2,000;	0,01084	1048800		11369				
	1000м2								
42 11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	1	1650		1650				
	комплект								
43 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок (2,1*1,2м) в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	320,85	30,15	963	90	1057	1,9603	6

	шт								
44 Е56-12-1	Снятие дверных полотенК=3,000;		290,7	2,9	872	9	120	0,187	1
		7,56	59,88	6,55	453	50	493	0,3628	3
	м2								
45 Е53-21-1	Закладка дверного проема кирпичом		53,33	1,04	403	8	120	0,0089	–
		0,787	7797,41	300,96	6137	237	905	5,63	4
	м3 кладки								
46 Е10-92-3	Установка дверных блоков (2,1*0,9м) из ПХВ профилей в перегородок , площадь проема до 3 м2К=2,000;		873	101,79	687	80	118	0,39	–
		3,78	363,04	22,07	1372	83	732	0,92	3
	м2 проемов								
47 6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольныеК=2,000;		153,73	7,58	581	29	120	0,037	–
		3,78	13000		49140				
	м2								
48 Е9-45-3	Монтаж перегородок (3х3,2м) из стеклопакетов в пластиковой обвязке с дверным блоком 2,1х0,9м	7,71	965,99	28,84	7448	222	6503	4,98	38
	м2								
49 6-1-181	Стоимость металлопластиковых перегородок		927	10,15	7147	78	90	0,041	–
		7,71	5240		40400				
	м2								
50 Е9-45-3	Монтаж перегородок (3*1,82м) из стеклопакетов в пластиковой обвязке с дверным блоком 2,1х0,9м	3,57	965,99	28,84	3449	103	3011	4,98	18
	м2								
51 6-1-181	Стоимость металлопластиковых перегородок		927	10,15	3309	36	90	0,041	–
		3,57	5240		18707				
	м2								
52 Е10-92-3	Установка дверных блоков (2,1*0,9м) из ПХВ профилей в перегородок , площадь проема до 3 м2	1,89	363,04	22,07	686	42	366	0,92	2
	м2 проемов								
			153,73	7,58	291	14	120	0,037	–

53 6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные *м2*	1,89	13000		24570				
54 Е65-17-1	Смена раковины со стойкой (без стоимости раковиены) *комплект*	3	382,72	6,85	1148	21	1386	2,12	6
			360	1,1	1080	3	128	0,0101	–
55 Е17-2-3	Установка смесителей к раковинам *шт*	3	143,32	1,57	430	5	484	0,7	2
			126	–	378	–	128	–	–
56 11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором *комплект*	3	1320		3960				
57 Е17-2-3	Установка хирургических смесителей (локтевых) *шт*	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,7	1
			126	–	252	–	128	–	–
58 11-1-93	Смесители для медицинских умывальников См-Ум-НЛ настенные, локтевые, с комбинированной сеткой *комплект*	2	4790		9580				
59 Е65-17-1	Смена хирургических умывальников (без стоимости умывальника) *комплект*	2	382,72	6,85	765	14	924	2,12	4
			360	1,1	720	2	128	0,0101	–
60 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамогранита на растворе - исключитьК=-1,000; *м2*	-49	1634,25	14,85	-80078	-728	-14844	1,5362	-75
			243,95	2,32	-11954	-114	123	0,0237	-1
	Всего прямые затраты				**610 922**	**44 193**			**806**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**126 369**	**13 732**			**72**
	Накладные расходы, тенге				440 359				
	- заработная плата, тенге				154 871				
	- трудоемкость, чел-ч				23 231				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				77				
	Всего				45 948				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**811 741**				
					811 741				

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1 694 914**
- материалы, тенге	919 470
- сметная заработная плата, тенге	341 037
Налог (2 %)	33 898
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 728 813**
Минус ценовая скидка 11,5%	**-198 813**
Всего по акту	**1 530 000**

Заказчик
ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области
Главный врач _____ Аяганов С.А.

Подрядчик

ИП_____ Унайбеков Ж.К.

УНАЙБЕКОВ ЖУМАБАЙ КИЯШЕВИЧ
г.Кокшетау