Форма КС-3

Заказчик:Государственное учреждение "Департамент внутренних дел Акмолинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт Фасада и кровли административного здания ДВД по ул. Акана-Серы 122 и боксов АТХ ДВД по ул. Капцевича 220

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2011 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		272	20.07.2011				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт Фасада и кровли административного здания ДВД по ул. Акана-Серы 122 и боксов АТХ ДВД по ул. Капцевича 220	**6047,000**	**6047,000**	**3108,218**	**3108,218**				**2290,889**	**647,893**	**647,893**
В том числе за										
отчётный месяц	**6047,000**	**6047,000**	**3108,218**	**3108,218**				**2290,889**	**647,893**	**647,893**
Договорной аванс 30%	**-1814,100**	**-1814,100**								
Всего к оплате	**4232,900**	**4232,900**								

Заказчик

Государственное учреждение "Департамент внутренних дел Акмолинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Начальник _____ Нурахметов С.Т.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"
Директор _____ Грошев Л.П.

"УТВЕРДАЮ"
Государственное учреждение "Департамент внутренних дел Акмолинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Начальник _____ Нурахметов С.Т.

Наименование стройки - Капитальный ремонт Фасада и кровли административного здания ДВД по ул. Акана-Серы 122 и боксов АТХ ДВД по ул.
Наименование объекта - Капитальный ремонт боксов АТХ ДВД по ул. Капцевича 220

Форма 2

Акт приемки №1
выполненных работ за август месяц 2011 года
Капитальный ремонт боксов АТХ ДВД по ул. Капцевича 220

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2011 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0158-20-1К =0,8	**Демонтаж выравнивающей цементной стяжки**	423	66,78	11,34	28250	4799	25924	0,34	145
				55,44	1,78	23451	755	107,1	0,01	4
		м2								
2	Е0158-21-1	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов**	140	223,21	0,44	31249	62	2946	0,12	17
				19,58	0,07	2741	10	107,1	--	--
		м2								
3	Е0158-22-4	**Устройство теплоизоляции насухо из пенополистирола**	140	52,18	2,07	7305	290	7561	0,34	47
				50,11	0,32	7015	45	107,1	--	--
		м2								
4	Прайс-лист	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40**	140	140,73	--	19703	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
5	Е0158-2-1	**Разборка покрытий кровли из рулонных материалов**	423	29,02	2,02	12275	854	12377	0,17	74
				27,00	0,32	11421	135	107,1	--	1
		м2								
6	Е0112-17-1 К=35 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	448,6	164,02	19,93	73579	8938	22724	0,28	125
				39,85	7,45	17876	3342	107,1	0,04	16
		м2								
7	Е0112-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	15701	5,62	0,17	88172	2748	3178	--	16
				0,13	0,06	1986	981	107,1	--	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
8	Е0112-16-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер (праймер)	448,6	25,88	0,28	11610	123	4032	0,05	23
				8,28	0,11	3714	50	107,1	--	--
		м2								
9	Е0112-1-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	448,6	51,12	22,91	22933	10279	17673	0,16	71
				28,21	8,58	12655	3847	107,1	0,04	19
		м2								
10	С прайс -лист	Стоимость "Биполь" с посыпкой	515,89	240,00	--	123814	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
11	С прайс -лист	Стоимость "Биполь"	515,89	182,00	--	93892	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
12	Е0112-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	77,2	603,05	4,66	46556	360	3867	0,27	21
				45,02	1,75	3476	135	107,1	0,01	1
		м								
13	Е0158-18-3	Устройство сливов по периметру из листовой стали	102,2	503,25	1,17	51433	120	3627	0,21	22
				32,96	0,18	3369	18	107,1	--	--
		м								
14	Е0158-19-3	Навеска водосточных труб с подвесных люлек	16,2	460,86	0,69	7466	11	2233	0,73	12
				128,59	0,11	2083	2	107,1	--	--
		м								
15	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	5,9	4899,14	1880,99	28905	11098	22283	21,24	125
				3018,15	538,09	17807	3175	106,2	2,91	17
		м3								
16	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	5,9	7797,41	300,96	46005	1776	6108	5,63	33
				873,00	101,79	5151	601	106,2	0,39	2
		м3								
17	Е0161-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	244,4	458,33	15,70	112016	3837	66366	1,71	418
				284,92	2,43	69634	594	94,5	0,01	3
		м2								
18	Е0162-19-1	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	209,4	46,51	0,05	9738	10	5592	0,18	39
				28,24	0,02	5913	4	94,5	--	--
		м2								
19	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	643,2	48,37	4,36	31112	2804	30785	0,29	185
				44,01	0,68	28307	437	107,1	0,01	3
		м2								
20	Е0158-23-3	Смена обрешетки с прозорами из брусков	278	398,96	6,10	110911	1696	36169	0,81	226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				120,47	1,01	33491	281	107,1	0,01	3
		м2								
21	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	643,2	162,97	0,93	104822	598	54593	0,50	322
				79,11	0,14	50884	90	107,1	--	1
		м2								
22	С прайс -лист	Стоимость проф. листа	720,93	472,46	--	340610	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
23	Е0158-22-4	Устройство теплоизоляции насухо из пеногазобетона, пенополистирола	4,2	52,18	2,07	219	9	227	0,34	1
				50,11	0,32	210	1	107,1	--	--
		м2								
24	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	1,76	4518,00	--	7952	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
25	Е0112-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	24,5	603,05	4,66	14775	114	1227	0,27	7
				45,02	1,75	1103	43	107,1	0,01	--
		м								
26	Е0109-53-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-	Демонтаж конструкций ворот	2,42	8918,89	793,21	21619	1923	15736	49,26	119
				7735,50	278,77	18751	676	81	1,37	3
		т								
27	Е0109-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Монтаж ворот	2,42	17023,17	1416,44	41264	3433	30088	94,42	229
				14826,38	497,81	35939	1207	81	2,44	6
		т								
28	С 2-2-4	Ворота распашные ВР 2,8х2,68 огрунтованные, окрашенные	6	111751,00	--	670506	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
29	Е0162-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	70	73,48	0,07	5143	5	1938	0,18	13
				29,27	0,02	2049	1	94,5	--	--
		м2								
30	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	35	1027,53	67,78	35964	2372	21685	3,85	135
				644,33	11,29	22552	395	94,5	0,06	2
		м2								
31	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	35	25,16	0,05	881	2	730	0,14	5
				22,05	0,02	772	1	94,5	--	--
		м2								
32	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	35	919,81	31,40	32193	1099	19112	3,23	113
				572,99	4,86	20055	170	94,5	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
33	Е0162-19-1	**Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов**	35	46,51	0,05	1628	2	935	0,18	6
				28,24	0,02	988	1	94,5	--	--
		м2								
34	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	1,8	379,71	40,10	683	72	638	1,71	3
				313,09	15,16	564	27	108	0,07	--
		м2								
35	С прайс -лист	**Двери распашные огрунтованные и окрашенные**	1	21514,00	--	21514	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
36	Е0134-56-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	**Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками**	114	731,33	9,19	83372	1047	28962	1,64	187
				263,93	3,51	30087	400	95	0,02	2
		м2								
37	Е0134-60-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Облицовка каркасов стен и откосов неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм**	114	145,95	0,95	16638	108	15563	0,86	98
				143,35	0,36	16342	41	95	--	--
		м2								
38	С 99-1-1	**Металлосайдинг (1757/1,507/1,13/1,02/1,06)**	116	954,27	--	110695	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2467400	60589			2836
			Тенге			450386	17466			93
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2384814				
	Материалы -		Тенге			336740				
	Всего заработная плата -		Тенге				411279,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1368983				
	Местные материалы -		Тенге			228163				
		Накладные расходы -	Тенге			419057				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62859,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168232				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2972103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2781
		Сметная заработная плата -	Тенге				474137,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			62884				
	Материалы -		Тенге			2837				
	Всего заработная плата -		Тенге				56572,00			
		Накладные расходы -	Тенге			45824				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6874,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6522				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			115230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							380
		Сметная заработная плата -	Тенге				63446,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19703				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19703				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1182				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20885				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3108218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3162
		Сметная заработная плата -	Тенге				537583,00			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			44758				
		Всего	Тенге			3152976				
		Дополнительные затраты на на производство работ 2,772%	Тенге			87401				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			31530				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			12612				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			3284519				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. к=1,643	Тенге			5396464				
		Итого	Тенге			5396464				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			107929				
		Скидка подрядчика	Тенге			-105286				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			5399107				
		НДС 12%	Тенге			647893				
		Всего стоимость работ к оплате	Тенге			6047000				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П.

Принял
Заказчик
_____ / Тосанов Е.Х. /
_____ / Библис А.А. /
_____ / Высочин В.Д. /
_____ / Ефимов Н.И. /