Форма КС-3

Заказчик:Государственное учреждение "Департамент внутренних дел Акмолинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт Фасада и кровли административного здания ДВД по ул. Акана-Серы 122 и боксов АТХ ДВД по ул. Капцевича 220

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2011 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		272	20.07.2011				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт Фасада и кровли административного здания ДВД по ул. Акана-Серы 122 и боксов АТХ ДВД по ул. Капцевича 220	**3695,000**	**3695,000**	**1897,453**	**1897,453**				**1401,654**	**395,893**	**395,893**
В том числе за										
отчётный месяц	**3695,000**	**3695,000**	**1897,453**	**1897,453**				**1401,654**	**395,893**	**395,893**
Договорной аванс 30%	**-1108,500**	**-1108,500**								
Всего к оплате	**2586,500**	**2586,500**								

Заказчик

Государственное учреждение "Департамент внутренних дел Акмолинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Начальник _____ Нурахметов С.Т.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"
Директор _____ Грошев Л.П.

38690

"УТВЕРДАЮ"
Государственное учреждение "Департамент внутренних дел Акмолинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Начальник _____ Нурахметов С.Т.

Наименование стройки - Капитальный ремонт Фасада и кровли административного здания ДВД по ул. Акана-Серы 122 и боксов АТХ ДВД по ул. Капцевича 220

Форма 2

Наименование объекта - Капитальный ремонт фасада и кровли административного здания ДВД по ул. Акана-Серэ, 122, г. Кокшетау

Акт приемки №1
выполненных работ за август месяц 2011 года
Капитальный ремонт фасада и кровли административного здания ДВД по ул. Акана-Серэ, 122, г. Кокшетау

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2011г по состоянию на 01.01.2011 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	830	48,37	4,36	40147	3619	39726	0,29	239
				44,01	0,68	36528	564	107,1	0,01	4
		м2								
2	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	500	164,33	2,55	82165	1275	15631	0,20	98
				28,78	0,41	14390	205	107,1	0,01	3
		м2								
3	Е0158-17-1	Устройство покрытия из ондулина	830	136,55	0,93	113337	772	70448	0,50	415
				79,11	0,14	65661	116	107,1	--	1
		м2								
4	С прайс -лист "Востокстр ой"	Стоимость "Ондулина" /размер листа 950х2000мм/	898,7	475,64	--	427458	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
5	С прайс -лист "Востокстр ой"	Стоимость конькового элемента /размер 500х2000мм/	43	951,28	--	40905	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
6	Е0112-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство настенных желобов	125,4	184,74	19,35	23167	2426	19151	0,86	108
				135,33	7,26	16971	911	107,1	0,04	4
		м								
7	С прайс -лист "Техно-ник оль"	Желоб белый их ПВХ (3м)	44	878,58	--	38657	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	С прайс -лист	Колено трубы 135гр. белый из ПВХ	16	350,83	--	5613	--	--	--	--

	"Техно-ник оль"			--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
9	С прайс -лист "Техно-ник оль"	Воронка желоба, из ПВХ	8	509,15	--	4073	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
10	С прайс -лист "Техно-ник оль"	Слив трубы белый их ПВХ	8	335,25	--	2682	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
11	С прайс -лист "Техно-ник оль"	Труба из ПВХ (3м)	32	946,43	--	30286	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
12	С прайс -лист "Техно-ник оль"	Муфта их ПВХ	24	227,69	--	5464	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
13	С прайс -лист "Техно-ник оль"	Соединитель желоба их ПВХ	45	322,68	--	14521	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
14	С прайс -лист "Техно-ник оль"	Заглушка желоба их ПВХ	10	156,82	--	1568	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
15	С прайс -лист "Техно-ник оль"	Кронштейн желоба	260	119,12	--	30971	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
16	С прайс -лист "Техно-ник оль"	Хомут желоба	80	149,28	--	11942	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
17	С прайс -лист "Техно-ник оль"	Угол желоба 90гр. из ПВХ	4	449,84	--	1799	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
18	Е0158-4-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-водосточных труб	54	44,58	0,64	2407	35	2293	0,29	16	
				43,94	0,11	2373	6	96,39	--	--	
		м									
19	Е0158-19-3	Навеска водосточных труб	54	460,86	0,69	24887	37	6699	0,73	39	
				128,59	0,11	6944	6	96,39	--	--	
		м									
20	Е0161-11-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	25	521,94	15,70	13049	392	8291	2,08	52	
				348,53	2,43	8713	61	94,5	0,01	--	
		м2									
21	Е0162-25-7	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - шпатлевка фасадов простых с лесов и земли	665	148,13	0,10	98506	67	20499	0,21	138	
				32,60	0,02	21679	13	94,5	--	--	

		м2									
22	Е0162-26-1	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с лесов и земли	1068,91	48,95	4,88	52328	5220	13970	0,07	78
				12,92	0,91	13810	973	94,5	0,01	5
		м2								
23	Е0162-26-1	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с лесов и земли /откосы/	45,12	48,95	4,88	2209	220	590	0,07	3
				12,92	0,91	583	41	94,5	0,01	--
		м2								
24	Е0115-38-1	Разборка облицовки стен фасадов зданий искусственными плитами /керамогранит/	30	188,46	1,60	5654	48	5311	1,08	32
				186,86	0,49	5606	15	94,5	--	--
		м2								
25	Е0115-38-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе /керамогранит/	47	3213,98	4,99	151057	234	23928	3,11	146
				537,22	1,52	25249	72	94,5	0,01	--
		м2								
26	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	1379,4	60,17	--	82998	--	74699	0,38	521
				60,17	--	82998	--	90	--	--
		м2								
27	Е0162-9-2	Улучшенная масляная окраска окон за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 процентов	213,85	169,90	0,07	36334	15	26817	0,82	175
				132,68	0,02	28374	4	94,5	--	--
		м2								
28	Е0162-10-2	Улучшенная масляная окраска дверей за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 процентов	7,6	121,80	0,07	926	1	595	0,51	4
				82,85	0,02	630	--	94,5	--	--
		м2								
29	Е0161-11-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм /цоколь/	75,24	521,94	15,70	39271	1181	24954	2,08	157
				348,53	2,43	26223	183	94,5	0,01	1
		м2								
30	Е0162-21-4	Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой старой краски до 35 процентов с земли и лесов /цоколь с внутренней стороны здания/	30	116,41	0,08	3492	2	2046	0,45	13
				72,16	0,02	2165	1	94,5	--	--
		м2								
31	Е0111-15-1	Устройство бетонных стяжек толщиной 30 мм	75,24	318,45	14,76	23960	1111	5365	0,36	27
				52,43	5,54	3945	417	123	0,03	2
		м2								
32	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонной стяжки	300,96	40,46	0,67	12176	202	718	0,01	3
				1,69	0,25	509	75	123	--	--
		м2								
33	Е01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	30,71	27,10	27,10	832	832	524	--	--
				--	18,97	--	583	90	0,40	12
		т								

34	Е010333-А12 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1**	**30,71**	**98,12**	**98,12**	**3013**	**3013**	**542**	**--**	**--**
				--	**19,62**	**--**	**603**	**90**	**0,41**	**13**
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1427855**	**20703**			**2265**
			Тенге			**363351**	**4847**			**47**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1427855**				
	Материалы -		Тенге			**382219**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**368199,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**615941**				
	Местные материалы -		Тенге			**45641**				
		Накладные расходы -	Тенге			**362799**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**181**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**54420,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**107439**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1898093**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2494**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**422618,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1898093**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2494**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**422618,00**			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			**27333**				
		Всего	Тенге			**1925426**				
		Дополнительные затраты на на производство работ 2,772%	Тенге			**53373**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**19254**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**7702**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			**2005754**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. к=1,643	Тенге			**3295454**				
		Итого	Тенге			**3295454**				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			**65909**				
		Скидка подрядчика	Тенге			**-62256**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**3299107**				
		НДС 12%	Тенге			**395893**				
		Всего стоимость работ к оплате	Тенге			**3695000**				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П.

Принял
Заказчик _____
_____
_____