ЗАКАЗЧИК -ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"

ПОДРЯДЧИК - ТОО "ОЛЖА*-2002"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область.
Бухар-Жырауский район.
п.Г.Мустафина.

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом площадью 58 м2
ул.Шоссейная 47

А К Т №1

РИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		2,5574-коэф-т пересчета стоимости материала в ц.2001г												
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0146-59-5	-Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	50	263,03	93,15	13151	4657	10234	1,07	53				
				169,88	34,79	8494	1740	100	0,17	8				
		м3												
2	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	90	27,1	-	2439	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		т												
3	С010333-А3-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	90	32,3	-	2907	-	581	0,14	12				
				6,46	-	581	-	100	-	-				
		т												
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18497	4657			66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---	---			---
			Тенге			9075	1740			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18497	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10815	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2907	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10815	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1622	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1759	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31071	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12437	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			31071	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12437	-		-

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2. Земляные работы

4	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в	96	39,12	37	3756	3552	1065	0,01	1
т.ч.		отвал экскаваторами		---	---	---	---	---	---	---
п-3.37		"Драглайн" или "Обратная		2,13	9,31	204	894	97	0,03	3
К=1,2		лопата" с ковшом вместимостью								
т.ч.		0,65 м3 в котлованах при								
п-3.46		объеме котлована до 300 м3,								
К=1,1		вязких грунтов повышенной								
		влажности, сильно налипающих								
		на стенки и зубья								
		м3								
5	Е0101-163-3-	Разработка грунта 3 группы	8	642,82	-	5143	-	5811	3,88	31
		вручную в траншеях шириной		---	---	---	---	---	---	---
т.ч.		более 2 м и котлованах		642,82	-	5143	-	113	-	-
п-3.178		площадью сечения до 5 м2 с								
К=1,2		креплениями, глубиной траншей								
т.ч.		и котлованов до 2 м сильно								
п-3.185		налипающего на инструмент /								
К=0,8		без крепления с вертикальными								
т.ч.		стенками/ /доработка грунта								
п-1.55,		вручную после разработки их								
п-3.180,		механизированным способом/								
доп. изм.										
№ 1,		м3								
К=1,2										
6	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	26	6,48	6,48	168	168	53	-	-
		бульдозерами мощностью 59		---	---	---	---	---	---	---
		(80) кВт (л.с.), при		-	2,1	-	55	97	0,01	-
		перемещении грунтов 2 группы								
		до 5 м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы / м3	10	134,1 / 134,1	- / -	1341 / 1341	- / -	1515 / 113	0,97 / -	10 / -
8	E0101-17-9 -	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт) / м3	6	42,2 / 1,86	40,26 / 10,92	253 / 11	242 / 66	74 / 97	0,01 / 0,04	- / -
9	E10333-A7-1-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 / м3	12,5	57,6 / -	57,6 / 11,52	720 / -	720 / 144	144 / 100	- / 0,24	- / 3
10	E0101-20-2 -	Работа на отвале 2-3 группы грунтов / т	6,4	3,79 / 0,48	3,24 / 1,12	24 / 3	21 / 7	10 / 97	- / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				11405 / 6702	4703 / 1166			42 / 7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11405	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7867	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8673	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1301	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1205	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9168	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			21283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9168	-		-

РАЗДЕЛ 3. Фундаменты

ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ФЛ

11	E0111-13-3 -	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом до полного насыщения	38,784	652,69 / 39,83	24,55 / 9,2	25314 / 1545	952 / 357	2339 / 123	0,26 / 0,04	10 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
12	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	9	302,09	197,24	2719	1775	2172	0,65	6
				104,85	67,51	944	608	140	0,25	2
		шт								
13	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	13	408,67	272,99	5313	3549	4189	0,83	11
				135,68	94,48	1764	1228	140	0,36	5
		шт								
14	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 изм.доп. вып.2 к-1,13	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	4,81	18871	-	90770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 изм.доп. вып.2 к-1,36	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,62	22712	-	36793	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	С143001-44	-Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	6,43	-179	-	-1151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	С143001-43	-Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	6,43	-179	-	-1151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 /прим.п.7-л.АР-2/	6,43	381	-	2450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
19	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,43	134	-	862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		БЛОКИ ФБС								
		=========								
20	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	38	512,56	243,37	19477	9248	10212	0,67	25
				106,88	85,08	4061	3233	140	0,34	13
		шт								
21	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	22	1117,27	598,4	24580	13165	12618	1,18	26
				195,53	214,16	4302	4712	140	0,91	20
		шт								
22	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	6,344	11000	-	69784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	3,972	10600	-	42103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	14,938	10200	-	152368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 /прим.п.3-л.АР-3/	25,254	381	-	9622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных /местные заделки из бетона кл.В10,F50/	0,55	9498,8	311,32	5224	171	323	2,82	2
				441	117,61	243	65	105	0,57	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
27	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,55	276	-	152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
28	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных /местные заделки из бетона кл.В15,F50/	1,35	9681,5	311,32	13070	420	792	2,82	4
				441	117,61	595	159	105	0,57	1
		м3								
29	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	27,154	134	-	3639	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций /сетки С1,С2, Вр-1 д-5мм/	0,033	49879,65	422,15	1646	14	328	56,4	2
				8257,5	157,5	272	5	118	0,77	-
		т								
		Гидроизоляция боковая								
31	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	118,118	13,91	0,07	1643	8	859	0,04	5
				8,06	0,02	952	2	90	-	-
		м2								
32	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (битум БН70/30)	118,118	90,88	3,82	10735	451	5407	0,21	25
				37,35	1,44	4412	170	118	0,01	1
		м2								
		Гидроизоляция горизонтальная на отм.-0,050								
33	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизол/	28,308	771,66	11,21	21844	317	1193	0,2	6
				31,5	4,21	892	119	118	0,02	1
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				537804	30072			121
		Тенге				19981	10657			44
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				537804	-	-		-
	Материалы -	Тенге				44448	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	30639	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			443304	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40431	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6065	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34694	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			612929	-	-		185
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36703	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			612929	-	-		185
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36703	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			549209	34774			163
			----			---	---			---
			Тенге			26683	11823			51
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			549209	-	-		-
		Материалы -	Тенге			44448	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38506	-		-
		Местные материалы -	Тенге			443305	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49104	-	-		25
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7366	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35899	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			634212	-	-		239
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45872	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			634212	-	-		239
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45872	-		-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4. Стены

Наружные стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0108-22-3	-Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /пеноблок,р-р М50/	20,2	1441,73	319,7	29123	6458	13837	3,07	62
				461,25	119,25	9317	2409	118	0,58	12
35	Прайс-лист КЗПП "Восточный " 2015г	-Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/ м3	18,584	4807,44	-	89341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей м3	50	64,11	0,23	3206	12	418	0,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изоляционным материалом толщ.120мм		7,88	0,09	394	4	105	-	-
37	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	5,7	7402	-	42191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Е0108-6-1	м3 -Кладка стен наружных из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом /толщиной 120 мм/ при высоте этажа до 4 м /кирпич М100,р-р М75/	14,4	7249,84	335,84	104398	4836	14031	4,54	65
				699,75	126	10076	1814	118	0,61	9
		м3 Деталь наружной стены								
39	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций /сетки С3,С4,С5,С6 Вр-1 д-5мм/	0,3	49879,65	422,15	14964	127	2979	56,4	17
				8257,5	157,5	2477	47	118	0,77	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				283223	11432			147
						22265	4275			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			283223	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16415	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26540	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			131533	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			101578	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31265	-	-		16
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4690	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18869	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			333357	-	-		183
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31230	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			333357	-	-		183
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31230	-		
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие								
40	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием	11	1483,62	373,54	16320	4109	9253	2,66	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на две стороны площадью до 10 м2		465,75	135,07	5123	1486	140	0,61	7
41	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см шт м2	77,88	2570 -	- -	200152 -	- -	- -	- -	- -
42	С143017-8-А-	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	111,48	45 -	- -	5017 -	- -	- -	- -	- -
43	С143017-70--6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м м2	57,42	185 -	- -	10623 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	232111	4109					29
			Тенге	5123	1486					7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	232111	-		-			-
		Материалы -	Тенге	2498	-		-			-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	6609		-			-
		Местные материалы -	Тенге	220381	-		-			-
		Накладные расходы -	Тенге	9253	-		-			-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-		-			5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1388		-			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14482	-		-			-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	255845	-		-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-		-			41
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	7997		-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	255845	-		-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-		-			41
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	7997		-			-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	515334	15541					176
			Тенге	27388	5761					27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	515334	-		-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			18913	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	33149	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			131533	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			321958	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40518	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6078	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33351	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			589203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		224
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39227	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			589203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		224
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39227	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1083040	54973			405
			----			---	---			---
			Тенге			63147	19323			86
		Накладные расходы -	Тенге			100437	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71009	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1254485	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		542
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97535	-		-
		В текущих ценах 2015г к=2,5574				3208220				
		Налоги,сборы и обязательные платежи 2%				64164				
		ИТОГО				3272384				
		НДС 12%				392686				
		ВСЕГО ПО АКТУ				3665070				
		СКИДКА				-1758910				
		ВСЕГО СО СКИДКОЙ ПО АКТУ				1906160				

СДАЛ: _____ ПРИНЯЛ: _____

Тех.надзор _____

6000

ЗАКАЗЧИК -ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"

ПОДРЯДЧИК - ТОО "ОЛЖА*-2002"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область.
Бухар-Жырауский район.
п.Г.Мустафина.

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом площадью 58 м2
ул.Шоссейная 47

А К Т №2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Стены										
		Стены парапета толщиной 380мм										
1	E0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	4	9013,44	335,84	36054	1343	3898	4,54	18		
		м3		699,75	126	2799	504	118	0,61	2		
		Пояс монолитный ОБм-1										
2	E0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке /бетон кл.В15,W4,F50/	2,6	11447,07	316,01	29762	822	4061	8,25	21		
		м3		1368	119,39	3557	310	105	0,58	2		
3	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,042	50600	-	2125	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2004	т								
4	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,202	52400 -	- -	10585 -	- -	- -	- -	- -
5	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок,р-р М50/ м3	0,9	1627,61 594	372,83 139,5	1465 535	336 126	779 118	3,72 0,68	3 1
6	Прайс-лист КЗПП "Восточный " 2015г	-Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/ м3	0,828	4807,44 -	- -	3981 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			83972	2501			43
			Тенге			6890	940			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83972	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3955	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7830	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16691	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			53935	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8737	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1311	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5563	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			98271	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		52
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9141	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			98271	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		52
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9141	-		-

РАЗДЕЛ 2. Кровля

Чердачное пространство

7	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	76	103,08 11,59	0,99 0,38	7834 881	75 29	1083 119	0,07 -	5 -

Устройство кровли

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0110-14-1	-Установка стропил	2,3	5935,82	334,28	13652	769	9725	22,1	51
9	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев м3	0,213	3397,5 3496,97	126 309,62	7814 745	290 66	120 657	0,62 13,8	1 3
10	С11021-29	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта м3	0,47	2452,5 18300 -	117 - -	522 8601 -	25 - -	120 - -	0,57 - -	- - -
11	С11021-13	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3	1,917	13800 -	- -	26455 -	- -	- -	- -	- -
12	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта м3	0,441	16000 -	- -	7056 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м3	139,3	830,08 272,95	8,2 3,08	115631 38022	1142 429	45757 119	1,71 0,02	238 2

м2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	179974	2052			297
	Тенге	47239	773			4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	179974	-	-		-
Материалы -	Тенге	88570	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	48012	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	42112	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	57221	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		29
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8583	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14232	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	251426	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		330
Сметная заработная плата -	Тенге	-	56595	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	251426	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -			Тенге	-	56595	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Перегородки								
		Деталь опирания перегородки /фундамент/								
14	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	15,6	95,3	2,62	1487	41	221	0,07	1
		м2		10,51	0,99	164	15	123	-	-
15	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В15 на сульфатостойком цементе	3,8	8745,97	66,01	33235	251	881	1,35	5
				195,75	24,93	744	95	105	0,12	-
		м3								
16	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,049	5239,08	327,33	257	16	104	11,6	1
				1890	123,75	93	6	105	0,6	-
		1т								
17	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,049	41200	-	2019	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизол/	3,12	771,66	11,21	2408	35	131	0,2	1
				31,5	4,21	98	13	118	0,02	-
		м2								
		Перегородки кирпичные толщ.120мм								
19	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич М75; р-р ц/п М50/	9,7	1238,97	34,37	12018	333	2311	1,21	12
				189	12,87	1833	125	118	0,06	1
		м2								
		Перегородки кирпичные толщ.65мм								
20	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич М75; р-р ц/п М50/	3,8	300,6	18,89	1142	72	905	1,24	5
				194,85	7,07	740	27	118	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	м2								
		Деталь крепления и заделки кирпичной перегородки								
21	Е0106-19-2	-Заделка заканапаченных зазоров раствором	0,015	9440,8	283,24	142	4	13	4,15	-
		м3		722,25	106,99	11	2	105	0,52	-
		Перегородки из пеноблоков толщ.120мм								
22	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок; р-р ц/п М50/	3,3	1627,61	372,83	5371	1230	2856	3,72	12
		м3		594	139,5	1960	460	118	0,68	2
23	Прайс-лист КЗПП "Восточный " 2015г	-Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/	2,9	4807,44	-	13942	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Деталь крепления и заделки перегородки из пеноблоков								
24	Е0109-49-1	-Крепление перегородки к плите перекрытия дюбелями	40	20,14	0,23	806	9	720	0,12	5
		шт		19,91	0,09	796	4	90	-	-
25	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	40	36	-	1440	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Перемычки								
26	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	106,26	66,43	638	399	401	0,15	1
		шт		23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
27	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,13	24500	-	3185	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок L125x10/	0,123	13010,1	1826,1	1600	225	1514	42,7	5
				8100	690,75	996	85	140	3,37	-
29	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,123	59200	-	7282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

т

т

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	86969	2615					47
	Тенге	7579	975					5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	86969	-	-				-
Материалы -	Тенге	3267	-	-				-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8554	-				-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	24682	-	-				-
Местные материалы -	Тенге	48826	-	-				-
Накладные расходы -	Тенге	10056	-	-				-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-				5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1508	-				-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5822	-	-				-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	102847	-	-				-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				57
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10062	-				-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	102847	-	-				-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				57
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10062	-				-

РАЗДЕЛ 4. Полы

Тип пола 2

30	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	54,02	95,3	2,62	5148	142	764	0,07	4
				10,51	0,99	568	53	123	-	-
31	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /толщ.80мм/ м2	4,322	8958,88	-	38720	-	3014	3,66	16
				567	-	2451	-	123	-	-
32	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной м3	54,02	323,65	18,42	17484	995	6170	0,42	22
				85,95	6,91	4643	373	123	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мастике первый слой								
33	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	54,02	250,66	9,95	13541	537	3717	0,36	19
				52,2	3,74	2820	202	123	0,02	1
34	Е0111-11-2	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.25мм/ м2	54,02	36,34	0,67	1963	36	58	-	-
				0,63	0,25	34	14	123	-	-
		Тип пола 3								
35	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	6,73	95,3	2,62	641	18	95	0,07	-
				10,51	0,99	71	7	123	-	-
36	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /толщ.80мм/ м2	0,538	8958,88	-	4820	-	375	3,66	2
				567	-	305	-	123	-	-
37	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м3	6,73	323,65	18,42	2178	124	769	0,42	3
				85,95	6,91	578	47	123	0,03	-
38	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	6,73	250,66	9,95	1687	67	463	0,36	2
				52,2	3,74	351	25	123	0,02	-
39	Е0111-11-2	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.25мм/ м2	6,73	36,34	0,67	245	5	7	-	-
				0,63	0,25	4	2	123	-	-
		Тип пола 4								
40	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	6,19	95,3	2,62	590	16	88	0,07	-
				10,51	0,99	65	6	123	-	-
41	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /толщ.50мм/ м2	0,31	8958,88	-	2777	-	216	3,66	1
				567	-	176	-	123	-	-
42	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной м3	6,19	323,65	18,42	2003	114	707	0,42	3
				85,95	6,91	532	43	123	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мастике первый слой								
43	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	6,19	366,27	14,76	2267	91	441	0,36	2
				52,43	5,54	325	34	123	0,03	-
44	Е0111-15-2 К=6	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий /до толщ.80мм/ м2	6,19	264,77	4,02	1639	25	89	0,06	-
				10,14	1,5	63	9	123	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			95703	2170			76
			Тенге			12985	815			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95703	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15042	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13800	-		-
		Местные материалы -	Тенге			65506	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16974	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2546	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6761	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16346	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			119438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16346	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			446617	9338			463
			Тенге			74694	3502			17
		Накладные расходы -	Тенге			92988	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32376	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			571982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		527
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92145	-		-
		В текущих ценах 2015г К=2,5574				1462787				
		Налоги,сборы и обязательные платежи 2%				29256				
		ИТОГО				1492043				
		НДС 12%				179045				

ВСЕГО	1671088
СКИДКА	-371088
ВСЕГО ПО АКТУ	1300000

СДАЛ: _____

Тех.надзор _____

ПРИНЯЛ: _____

ЗАКАЗЧИК -ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района" 6030

ПОДРЯДЧИК - ТОО "ОЛЖА*-2002"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область.
Бухар-Жырауский район.
п.Г.Мустафина.

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом площадью 58 м2
ул.Шоссейная 47

А К Т №3

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2,5574-коэф-т пересчета стоимости материала в ц.2001г										
		Внутренние стены толщ.250мм из пеноблока										
1	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок,р-р М50/	0,9	1525,31	372,83	1373	336	779	3,72	3		
				594	139,5	535	126	118	0,68	1		
2	Прайс-лист КЗПП "Восточный " 2015г	-Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/ м3	0,828	4807,44	-	3981	-	-	-	-		
		м3		-	-	-	-	-	-	-		
		РАЗДЕЛ 1. Кровля										
		Чердачное пространство										
3	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих	76	154,93	15,94	11775	1211	3673	0,24	18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементно-песчаных стяжек								
		толщиной 15 мм		34,65	5,96	2633	453	119	0,03	2
		м2								
4	Е0112-17-2	-Добавлять на каждый 1 мм	76	27,57	0,7	2095	53	72	-	-
	К=5	изменения толщины								
		цементно-песчанных стяжек(до		0,55	0,25	42	19	119	-	-
		толщины 20мм)								
		м2								
		Устройство кровли								
		=====								
5	С11011-3059	-Планка плоского конька для	12	343	-	4116	-	-	-	-
	Изм. и	кровли из металлочерепицы								
	доп.вып.16	ГОСТ 14918-80		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20	м								
	02									
6	С11011-3049	-Планка ендовы нижней для	6	194	-	1164	-	-	-	-
	Изм. и	кровли из металлочерепицы								
	доп.	ГОСТ 14918-80		-	-	-	-	-	-	-
	вып.17									
		м								
7	Е0114-34-1	-Покрытие пленкой кровли	139,3	63,77	0,07	8883	10	2743	0,12	17
		м2		18,56	0,02	2585	3	106	-	-
8	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	2,8	573,75	28,11	1606	79	451	0,78	2
		конструкций - ферм, арок,								
		балок, стропил, мауэрлатов		123,75	10,58	347	30	120	0,05	-
		м3								
9	Е0110-12-1	-Подшивка карниза и настила	40,4	700,7	5,48	28308	221	4180	0,53	21
		м2		84,15	2,07	3400	84	120	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	57948	1574			59
	Тенге	9007	588			3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	57948	-	-		-
Материалы -	Тенге	32377	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9595	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5280	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	9709	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	11120	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1668	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4144	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	73211	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		68
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11263	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	73211	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11263	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Проемы								
		ОКНА								
10	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /ОК-1/ м2	3,022	348,93	18,88	1054	57	644	1,02	3
				171,01	6,57	517	20	120	0,03	-
11	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-2/ м2	6,439	346,04	18,87	2228	122	1104	0,82	5
				136,44	6,39	879	41	120	0,03	-
12	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 м2	3,022	5781	-	17470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С12061-709	-Блоки оконные из ПВХ профилей	3,022	5618	-	16978	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	9,461	234,15 94,05	5,58 2,12	2215 890	53 20	1092 120	0,59 0,01	6 -
15	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм /ПД-1; ПД-2 м2проем м	7,1	4100 -	- -	29110 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	69056	231					14
		----	Тенге	2285	81					-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	69056	-	-				-
		Материалы -	Тенге	2758	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	2366	-				-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	63558	-	-				-
		Местные материалы -	Тенге	224	-	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	2839	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-				1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	426	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4314	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	76209	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				16
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	2792	-				-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	76209	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				16
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	2792	-				-
		РАЗДЕЛ 3. Двери								
16	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /Д-1/	2,1	330,85 272,25	32,08 12,13	695 572	67 25	717 120	1,49 0,06	3 -
17	С12022-2при-м.	-Двери металлические утепленные ДГ-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные м2	1	18700 -	- -	18700 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/Д-1/								
18	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	шт 11,13	634,99 190,8	31,85 12,04	7067 2124	354 134	2709 120	1,15 0,06	13 1
19	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние /Д-2;Д-3/	м2 5,67	4010 -	- -	22737 -	- -	- -	- -	- -
20	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние /Д-4/	м2 2,94	4250 -	- -	12495 -	- -	- -	- -	- -
21	С12062-14	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние /Д-5/	м2 2,52	3900 -	- -	9828 -	- -	- -	- -	- -
22	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	м2 2	1960 -	- -	3920 -	- -	- -	- -	- -
23	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект 5	1380 -	- -	6900 -	- -	- -	- -	- -
24	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект 1	1500 -	- -	1500 -	- -	- -	- -	- -
			комплект							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	83842	422			16
	Тенге	2695	159			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	83842	-	-		-
Материалы -	Тенге	4645	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2855	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	76080	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3426	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	514	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5236	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3369	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			92504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3369	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка								
		ПОТОЛОК								
25	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	70,92	57,55	0,35	4081	25	3881	0,3	21
				51,98	0,14	3686	10	105	-	-
		м2								
		СТЕНЫ=====								
26	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	202,8	225,64	3,39	45760	687	25067	0,65	132
				117	0,72	23728	146	105	0,05	10
		м2								
27	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	15,8	1028,3	4,62	16247	73	4241	1,52	24
				254,97	3,14	4029	50	104	0,02	-
		м2								
28	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	8,023	625,32	6,33	5017	51	2655	1,79	14
				312,75	2,39	2509	19	105	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			71106	835			191
			----			---	---			---
			Тенге			33952	225			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71106	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9375	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34176	-		-
		Местные материалы -	Тенге			26944	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5377	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6417	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			113367	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		220
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39553	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			113367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		220
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39553	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Разные работы								
		Деталь облицовки цоколя								
29	E0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементным раствором стен	10,479	103,25	1,19	1082	12	668	0,37	4
				60,3	0,45	632	5	105	-	-
		м2								
		Отмостка								
30	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,2	2271,3	-	2726	-	784	3,24	4
				531	-	637	-	123	-	-
		м3								
31	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,2	5359,57	66,01	6431	79	278	1,35	2
				195,75	24,93	235	30	105	0,12	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			10239	92			9

			Тенге			1504	35			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10239	-	-		-
		Материалы -	Тенге			156	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1539	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8487	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	260	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			718	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1798	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			12687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1798	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			297543	3490			293

			Тенге			49978	1213			15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			55739	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21197	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			374479	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		337
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59552	-		-
		В текущих ценах 2015г к=2,5574				957693				
		Налоги,сборы и обязательные платежи 2%				19154				
		ИТОГО				976847				
		НДС 12%				117221				
		ВСЕГО ПО АКТУ				1094068				

"Олжа*-2002"

СДАЛ: _____

ПРИНЯЛ: _____

Тех.надзор _____

ЗАКАЗЧИК -ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района" 6140

ПОДРЯДЧИК - ТОО "ОЛЖА*-2002"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область. Бухар-Жырауский район. п.Г.Мустафина

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом,ул.Шоссейная 47

А К Т №4

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1														
1	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	328	-	656	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		шт														
2	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	18	499,47	12,19	8990	219	6844	1,64	30						
				292,5	4,57	5265	82	128	0,02	-						
		м														
3	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	18	30	-	540	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		м														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С130810-274	-Хомутики для крепления труб	0,08	1523,78	-	122	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	100шт		-	-	-	-	-	-	-
		Канализация бытовая К1								
5	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	-
6	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	1	3977,4	13,9	3977	14	363	1,56	2
		комплект		279	4,5	279	5	128	0,03	-
7	С131101-96	-Смесители для моек См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	1	1750	-	1750	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	-
9	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн	1	5468,07	93,94	5468	94	469	1,95	2
		комплект		330,75	36	331	36	128	0,17	-
10	Е0117-2-3	-Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
		шт		126	-	126	-	128	-	-
11	С131101-104	-Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР	1	3330	-	3330	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	3	620,54	0,64	1862	2	409	0,58	2
		м		106,2	0,25	319	1	128	-	-
13	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	9	748,88	1,43	6740	13	1186	0,56	5
		м		102,38	0,54	921	5	128	-	-
14	С130810-183	-Ревизии к канализационным	1	523	-	523	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубам, диаметр 100 мм								
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0122-34-3	-Установка полиэтиленовых крестовин шт	1	594,94	450,71	595	451	333	0,83	1
				138,83	117,67	139	118	130	0,45	-
16	С130804-506-0 Изм. и доп.вып.18	-Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	1	1744	-	1744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников шт.	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
				102,38	86,87	102	87	130	0,33	-
18	С130804-521-7 Изм. и доп.вып.18	-Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	1	3365	-	3365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт.	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
20	С130804-369-1 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	2	514	-	1028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С130804-369-5 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	2082	-	2082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0122-33-5 прим.	-Прочистка диам. 100мм шт.	0,027	247994,13	49389,75	6696	1334	2814	312,7	8
23	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т	1,166	62775 21,8	18657 0,05	1695 25	504 -	128 6	91,12 0,03	2 -
				5,81	0,02	7	-	90	-	-
24	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	2,331	40,72	0,04	95	-	17	0,04	-
				8,32	-	19	-	90	-	-
25	С130810-274 Изм. и доп.вып.12	-Хомутики для крепления труб м2	0,03	1523,78	-	46	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002									
		Отопление								
26	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	9,839	234,78	19,17	2310	189	1354	0,61	6
				100,35	7,19	987	71	128	0,04	-
27	С131204-74 Изм. и доп. вып.17	1кВт -Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 165 Вт до 170 Вт ГОСТ 31311-2005	49	641	-	31409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0116-14-3 примен.	секция -Прокладка трубопроводов отопления из композитных труб диам. 32 мм	32	399,27	5,28	12777	169	7804	1,05	34
				188,55	1,98	6034	63	128	0,01	-
		м ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								
29	Е0118-2-1	-Установка котлов стальных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	10848,59	1763,76	10849	1764	11346	47,38	47
				8203,95	660,49	8204	660	128	3,22	3
30	75-1-122 прим	1котел -Котел стальной отопительно-водогрейный мощностью 10кВт, габаритами 750х450х600(h), марки КСВр-0,01	1	26985	-	26985	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0118-13-1	к-т -Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
				2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	-
32	С131005-7	1насос -Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа IMP Pumps	1	5472,6	-	5473	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Ц0108-482-1-4	шт. -Присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т	1	686,9	28,9	687	29	402	2	2
				421	2,3	421	2	95	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
34	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408	-	816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	362	-	362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
		1бак								
37	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	2	264,48	3,96	529	8	137	0,3	1
				52,2	1,49	104	3	128	0,01	-
		м								
38	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	2	116	-	232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
39	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2	10,99	-	22	-	27	0,05	-
				10,69	-	21	-	128	-	-
		м								
40	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,05	21,8	0,05	23	-	6	0,03	-
				5,81	0,02	6	-	90	-	-
		м2								
41	Е0113-26-21 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,05	39,28	0,04	41	-	6	0,03	-
				6,26	-	7	-	90	-	-
		м2								
		ЭЛЕКТРИЧЕСТВО								
42	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
				227	2,3	454	5	95	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт 1	862 340	28 4,5	862 340	28 4	327 95	2 0,03	2 -
44	Ц0108-523-1-	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт 1	280,3 180	11,7 2,3	280 180	12 2	173 95	1 0,01	1 -
45	Ц0108-575-1-	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	шт 7	140,9 128	9,4 -	986 896	66 -	851 95	1 -	7 -
46	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	-Корпус металлический щита распределительного навесного на 15 модулей, 220В исп. IP31, ЩУРн-1/15зо-1 36 УХЛ3, разм. 470(h)x400x145 /ИЭК/	шт 1	1885,27 -	- -	1885 -	- -	- -	- -	- -
47	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	-Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-2Р	шт 1	3433,64 -	- -	3434 -	- -	- -	- -	- -
48	прайс-лист 220 VOLT/г.Караганда/ 2015г.	-Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-6х9-10-У2-С фирмы "IEK"	шт. 1	84,14 -	- -	84 -	- -	- -	- -	- -
49	прайс-лист 220 VOLT/г.Караганда/ 2015г.	-Шина PE "земля" на двух угловых изол ШНИ-6х9-10-У2-Ж фирмы "IEK"	шт 1	85,88 -	- -	86 -	- -	- -	- -	- -
50	Ц0108-600-1-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт 1	62,9 54	5,4 2,3	63 54	5 2	53 95	- 0,01	- -
51	С151801-1013	-Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 200.04 (М), 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	шт 1	3813,78 -	- -	3814 -	- -	- -	- -	- -
52	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных	шт. 3	35,4	-	106	-	96	0,19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выключателей утопленного типа при скрытой проводке		29,48	-	88	-	108	-	-
53	С151801-913	шт -Выключатель одноклавишный, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-1-0-КБ, 10 А, типа ИЭК	3,06	41,82	-	128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	Е0121-22-3	шт. -Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	45,74	-	91	-	67	0,2	-
				31,05	-	62	-	108	-	-
55	С151801-917	шт -Выключатель двухклавишный, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-2-0-КБ, 10 А, типа ИЭК	2	46,92	-	94	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	Е0121-22-8	шт. -Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	9	34,7	-	312	-	287	0,19	2
				29,48	-	265	-	108	-	-
57	С151801-833	шт -Розетка одноместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РС10-3-КБ с заземляющим контактом, без защитных шторок, 16 А, типа ИЭК	8	54,06	-	432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С151801-838	шт. -Розетка двухместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РС12-3-КБ с заземляющим контактом, без защитных шторок, 16 А, типа ИЭК	1	82,62	-	83	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	шт. -Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип К-215	14	21,37	-	299	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	шт -Коробка монтажная, тип КМ-213	8	69,44	-	556	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

Провода силовые

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	215	9,33	0,82	2005	176	1870	0,05	11
				7,99	0,06	1718	13	108	-	-
62	Е0121-4-6	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	302	3,98	-	1202	-	1210	0,02	7
				3,71	-	1120	-	108	-	-
63	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,247	10001	-	2470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,301	16322	-	4913	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Трубы								
65	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	230	36,51	-	8397	-	6540	0,16	37
				26,33	-	6056	-	108	-	-
66	С130804-4 примен.	-Труба ПВХ гибкая гофрированная, легкая с протяжкой диам.25 мм 91925 фирмы "DKC"	232,3	22,79	-	5294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			205300	5864			232
			Тенге			40088	1937			9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			93205	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27005	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			325510	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		267
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49698	-		-
		В текущих ценах 2015г к=2,5574				832459				
		Налоги,сборы и обязательные платежи 2%				16649				
		ИТОГО				849108				
		НДС 12%				101893				
		ВСЕГО ПО АКТУ				951001				
		СКИДКА				-31229				
		ВСЕГО СО СКИДКОЙ ПО АКТУ				919772				

СДАЛ: _____

ПРИНЯЛ: _____

Тех.надзор: _____