ЗАКАЗЧИК -ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"

ПОДРЯДЧИК - ТОО "ОЛЖА*-2002"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п. Г.Мустафина,ул.Элеваторная 32А
Жилой дом площадью 80,58 м2, /ленточный ф-т/

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом площадью 80,58 м2, /ленточный ф-т/

А К Т №1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ														
1	Е0146-59-5	-Разборка здания	65	263,03		93,15		17097		6055		13304	1,07		69	
		м3		169,88		34,79		11042		2261		100	0,17		11	
2	С01031-А26-- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	117	27,1		-		3171		-		-	-		-	
		т		-		-		-		-		-	-		-	
3	Е010333-А3-- 1	Вывоз строительного мусора на расстояние 3 км	117	32,3		32,3		3779		3779		756	-		-	
		Т		-		6,46		-		756		100	0,14		16	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					24047		9834					69	
			Тенге					11042		3017					27	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге					24047		-		-			-	
		Всего заработная плата -	Тенге					-		14059		-			-	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					3171		-		-			-	
		Накладные расходы -	Тенге					14059		-		-			-	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					-		-		-			7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2109	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2286	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40392	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16168	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			40392	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16168	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
4	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, мокрого в траншеях	72	36,74	34,55	2645	2488	817	0,02	1
	т.ч. п-3.37 К=1,2			2,19	9,5	158	684	97	0,03	2
	т.ч. п-3.46 К=1,1	м3								
5	Е0101-164-2-	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом мокрого в траншеях	3,26	302,12	-	985	-	1113	2,13	7
	т.ч. п-3.177 К=1,15			302,12	-	985	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3								
6	Е0101-24-2 -	Перемещение грунта бульдозерами в резерв	75,26	9,24	9,24	696	696	219	-	-
				-	3	-	226	97	0,01	1
		м3								
7	Е0101-24-10-	При перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до расстояния 30 м	75,26	13,45	13,45	1012	1012	319	-	-
	к=2 к=0,85			-	4,37	-	329	97	0,02	1
		м3								
8	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	20	6,48	6,48	130	130	41	-	-
				-	2,1	-	42	97	0,01	-
		м3								
9	Е0101-27-8 - к=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния	20	16	16	320	320	101	-	-
				-	5,19	-	104	97	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30 м								
10	Е0101-166-1-	Засыпка грунта вручную м3	7	122,18	-	855	-	966	0,89	6
11	Е0101-27-2 -	Подсыпка под полы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	12,298	122,18 6,48 -	- 6,48 2,1	855 80 -	- 80 26	113 25 97	- - 0,01	- - -
12	Е0101-27-8 - к=5	При перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м м3	12,298	16 -	16 5,19	197 -	197 64	62 97	- 0,02	- -
13	Е0101-166-1-	Подсыпка грунта под полы вручную м3	3,075	122,18 122,18	- -	376 376	- -	425 113	0,89 -	3 -
14	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	20,76	39,75 1,87	37,82 11	825 39	785 228	259 97	0,01 0,04	- 1
15	Е010333-А7--1	Отвозка лишнего грунта на расстояние 7 км т	36,34	57,6 -	57,6 11,52	2093 -	2093 419	419 100	- 0,24	- 9
16	Е0101-20-2 -	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	20,76	3,79 0,48	3,24 1,12	79 10	67 23	32 97	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге --- Тенге			10292 --- 2422	7867 --- 2145			17 --- 15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10292	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4567	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4797	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	720	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			905	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15995	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5287	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15995	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5287	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Фундаменты								
17	Е0111-13-3 к=2	-Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом толщ.100 мм под плиты	48,44	1305,38	49,1	63233	2378	5843	0,53	25
				79,66	18,4	3859	891	123	0,09	4
18	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т м2	21	408,67	272,99	8582	5733	6767	0,83	17
				135,68	94,48	2849	1984	140	0,36	8
19	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ шт	8,94	16700	-	149298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С143001-43	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5 м3	8,94	-179	-	-1600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С143001-44	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 м3	8,94	-179	-	-1600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	8,94	134	-	1198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	8,94	381	-	3406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл. В15 /заделки между плитами/ м3	0,52	9949,12	353,46	5174	184	392	3,6	2
				585	133,52	304	69	105	0,65	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
25	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,528	134	-	71	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,016	52400	-	838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	3	358,49	172,69	1075	518	573	0,48	1
				76,28	60,21	229	181	140	0,24	1
		шт								
28	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	26	512,56	243,37	13327	6328	6987	0,67	17
				106,88	85,08	2779	2212	140	0,34	9
		шт								
29	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	6	769,13	389,08	4615	2334	2443	0,94	6
				153,9	136,92	923	822	140	0,55	3
		шт								
30	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	22	1117,27	598,4	24580	13165	12618	1,18	26
				195,53	214,16	4302	4712	140	0,91	20
		шт								
31	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	5,019	11000	-	55209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,648	10600	-	28069	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	18,196	10200	-	185599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	004 С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	25,863	381	-	9854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0106-1-20	-Устройство монолитных заделок из бетона кл.В10 м3	0,5	9498,8	311,32	4749	156	293	2,82	1
				441	117,61	221	59	105	0,57	-
36	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5 /под ввод канализации/ м3	1	8246,17	66,01	8246	66	232	1,35	1
				195,75	24,93	196	25	105	0,12	-
37	Е0122-8-8	-Укладка стальных труб диам. 300 мм м3	0,001	204666,79	85907,16	205	86	167	504	1
				95850	32451,75	96	32	130	158,5	-
38	С130806-108 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	-Трубы стальные электросварные , D 299 мм, толщина стенки 8,0 мм км	1,2	3881	-	4657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	150,497	245,44	3,82	36938	575	6889	0,21	32
				37,35	1,44	5621	217	118	0,01	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	605722	31523			130
	Тенге	21378	11203			47
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	605722	-	-		-
Материалы -	Тенге	77936	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	32582	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5496	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	469389	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	43204	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6481	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	38936	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	687862	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		199
Сметная заработная плата -	Тенге	-	39062	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	687862	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39062	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Стены								
40	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	23,53	771,66	11,21	18157	264	992	0,2	5
				31,5	4,21	741	99	118	0,02	-
		м2								
41	Е0108-22-1	-Кладка наружных стен из пенобетонных блоков при высоте этажа до 4 м	20,28	1627,61	372,83	33008	7561	17553	3,72	75
				594	139,5	12046	2829	118	0,68	14
		м3								
42	Прайс.лист КЗПП "Восточный "	-Стоимость пенобетонных блоков	18,658	4807,44	-	89697	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Цена:13500:1,12:Ф100.1,02								
43	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 К=0,5 примен.	-Устройство наружной теплоизоляции зданий по стенам из кирпича и ячеистого бетона толщиной 100 мм	62,5	272,1	2,98	17006	186	13032	1,13	70
				198,46	0,13	12403	8	105	0,07	5
		м2								
44	С11031-603 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96	6,3	6632	-	41782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
45	Е0108-22-1	-Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков при высоте этажа до 4 м	5,391	1627,61	372,83	8774	2010	4666	3,72	20
				594	139,5	3202	752	118	0,68	4
		м3								
46	Прайс.лист КЗПП "Восточный "	-Стоимость пенобетонных блоков	4,96	4807,44	-	23845	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Цена:13500:1,12:Ф100.1,02								
47	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	10	106,26	66,43	1063	664	668	0,15	1
				23,85	23,85	239	238	140	0,11	1
		шт								
48	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,201	24500	-	4925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
49	Е0109-25-1	-Монтаж металлических	0,332	5257,75	2020,02	1746	671	897	15,51	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	перемычек т		2499,75	502,43	830	167	90	1,79	1
50	С12021-120	-Стоимость металлических перемычек т	0,332	101700 -	- -	33764 -	- -	- -	- -	- -
51	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,198	8679,65 8257,5	422,15 157,5	1719 1635	84 31	1966 118	56,4 0,77	11 -
52	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,081	65000 -	- -	5265 -	- -	- -	- -	- -
53	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,117	50800 -	- -	5944 -	- -	- -	- -	- -
54	Е0106-19-1	-Устройство обвязочного пояса ОБм1 из бетона кл.В15 м3	2,8	11447,07 1368	316,01 119,39	32052 3830	885 334	4373 105	8,25 0,58	23 2
55	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,122	47400 -	- -	5783 -	- -	- -	- -	- -
56	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,297	52400 -	- -	15563 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			340091	12325			212
			Тенге			34927	4459			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			304581	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			23336	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38389	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			187878	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			47616	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6487	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20870	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			368700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		253
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44876	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			35510	-	-		-
		Материалы -	Тенге			245	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	997	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33764	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			897	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	135	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2184	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			38591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1131	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			407292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		259
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46008	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Покрытие								
57	Е0107-45-5	-Установка панелей площадью до 5 м2	7	914,68	200,77	6403	1405	3630	1,74	12
				299,25	71,15	2095	498	140	0,31	2
			шт							
58	Е0107-45-6	-Установка панелей площадью до 10 м2	8	1483,62	373,54	11869	2988	6729	2,66	21
				465,75	135,07	3726	1081	140	0,61	5
			шт							
59	С143017-8	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см,пролетом 5,56-5,85 м,нормативной нагрузкой (включая собственную массу) 960-1050 кг/м2 марки ПК57.12-8Ат5т-а	54,72	2880	-	157594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
		Цена:2570+45+265								
60	С143017-8	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см,пролетом 3,46-3,75 м,нормативной нагрузкой (включая собственную массу) 960-1050 кг/м2 марки	30,24	2656	-	80317	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПК36.12-8т-а								
		м2 Цена:2570+45+41								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			256183	4394			33
			Тенге			5821	1579			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			256183	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2805	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7399	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			237911	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5253	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1554	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15993	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			282534	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8953	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			282534	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8953	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1236335	65942			462
			Тенге			75591	22403			122
		Накладные расходы -	Тенге			116566	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81174	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1434075	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		642
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	115478	-		-
		В текущих ценах 2015г к=2,5574				3667530				
		Налоги,сборы и обязательные платежи 2%				73350				
		ИТОГО				3740880				
		НДС 12%				448910				

ВСЕГО ПО АКТУ 4189790

СДАЛ: _____

ПРИНЯЛ: _____

Тех.надзор _____

ЗАКАЗЧИК -ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"

ПОДРЯДЧИК - ТОО "ОЛЖА*-2002"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п. Г.Мустафинаул.ул.Элеваторная,32а
Жилой дом площадью 80,58 м2, /ленточный ф-т/

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом площадью 80,58 м2, /ленточный ф-т/

А К Т №2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ								
1	Е0108-6-1	-Кладка парапетов из лицевого кирпича по осям А и В	6	12547,44	335,84	75285	2015	5846	4,54	27
				699,75	126	4199	756	118	0,61	4
		м3								
		ОКНА								
2	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	13	346,04	18,87	4499	245	2228	0,82	11
				136,44	6,39	1774	83	120	0,03	-
		м2								
3	С12061-711	-Блоки оконные из ПВХ профилей	13	5618	-	73034	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 /ОК-1,ОК-2/		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	13	233,47 94,05	5,58 2,12	3035 1223	73 28	1500 120	0,59 0,01	8 -
5	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм м	8,2	3680 -	- -	30176 -	- -	- -	- -	- -
		ОБЛИЦОВКА								
6	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 примен.	-Облицовка стен фасада лицевым силикатным кирпичом м2	112,5482	1097,18 225	34,73 13,01	123485 25323	3909 1464	31609 118	1,43 0,06	161 7

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	309514	6242		206
	Тенге	32518	2331		11
Накладные расходы -	Тенге	41184	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21042	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	371740	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	238

В текущих ценах 2015г к=2,55742	958370
Налоги,сборы и обязательные платежи 2%	19170
ИТОГО	977530
НДС 12%	117300
ВСЕГО ПО АКТУ	1094840

СДАЛ: _____

ПРИНЯЛ: _____

Тех.надзор _____

ЗАКАЗЧИК -ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района" 5780

ПОДРЯДЧИК - ТОО "ОЛЖА*-2002"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п. Г.Мустафина,ул.Элеваторная,32а.

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом площадью 80,58 м2, /ленточный ф-т/

А К Т №3

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Перегородки												
1	Е0108-22-1	-Кладка перегородок из пенобетонных блоков толщиной 200 мм при высоте этажа до 4 м	2,431	1627,61	372,83	3957	906	2104	3,72	9				
				594	139,5	1444	339	118	0,68	2				
2	Прайс.лист КЗПП "Восточный"	-Стоимость пенобетонных блоков м3	2,236	4807,44	-	10749	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		Цена:13500:1,12:Ф100.1,02												
3	Е0108-22-1	-Кладка перегородок из пенобетонных блоков толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	2,366	1627,61	372,83	3851	882	2048	3,72	9				
				594	139,5	1405	330	118	0,68	2				
4		-Стоимость пенобетонных блоков м3	2,176	4807,44	-	10461	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прайс.лист КЗПП "Восточный "	м3		-	-	-	-	-	-	-
		Цена:13500:1,12:Ф100.1,02								
5	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	20,1	1420,32 225	34,73 13,01	28548 4523	698 262	5645 118	1,43 0,06	29 1
6	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных под перегородки из бетона кл.В7,5 м3	3,649	8958,88 567	- -	32691 2069	- -	2545 123	3,66 -	13 -
7	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,042	5239,08 1890	327,33 123,75	220 79	14 5	89 105	11,6 0,6	- -
8	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,042	41200 -	- -	1730 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		92208	2500					60
		Тенге		9520	936					5
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		92208	-	-				-
	Материалы -	Тенге		1345	-	-				-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	10456	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		22941	-	-				-
	Местные материалы -	Тенге		55901	-	-				-
	Накладные расходы -	Тенге		12431	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-				6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1865	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6278	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		110917	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				71
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	12321	-				-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		110917	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -								
			Тенге							
		РАЗДЕЛ 2. Кровля				-	12321	-		-
9	Е0110-14-1	-Установка стропил м3	1,16	21304,82 3397,5	334,28 126	24714 3941	388 146	4905 120	22,1 0,62	26 1
10	Е0110-49-2	-Укладка деревянных деталей крыши из брусков м3	2	20617,97 2452,5	309,62 117	41236 4905	619 234	6167 120	13,8 0,57	28 1
11	Е0110-49-1	-Укладка деревянных деталей крыши из досок м3	0,362	19243,43 2317,5	311,18 117	6966 839	113 42	1058 120	13,2 0,57	5 -
12	Е0110-49-2	-Устройство обрешетки м3	2,443	20617,97 2452,5	309,62 117	50370 5991	756 286	7533 120	13,8 0,57	34 1
13	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	6,023	573,75 123,75	28,11 10,58	3456 745	169 64	971 120	0,78 0,05	5 -
14	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам м3	131,6	131,98 6,48	0,55 0,2	17369 853	72 26	1055 120	0,04 -	5 -
15	Е0113-43-1 примен.	-Устройство пароизоляции из гидроизоляционного материала "ИЗОСПАН D м2	169,6	437,2 270	1,27 0,47	74149 45792	215 80	41285 90	1,42 -	241 -
16	Прайс.лист ТСК "Кровельный мастер"	-Стоимость изоляционного материала "ИЗОСПАН D" м2	169,6	39,17 -	- -	6644 -	- -	- -	- -	- -
		Цена:110:1,12:Ф100.1,02								
17	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель с покрытием металлочерепицей м2	131,6	777,82 236,25	8,2 3,08	102361 31091	1079 405	37480 119	1,48 0,02	195 2
18	Е0108-8-3	-Кладка кирпичных столбиков под стойки м3	0,095	9773,52 1154,25	365,89 137,25	928 110	35 13	145 118	6,66 0,67	1 -
19	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя толя кирпичных столбиков м2	0,36	727,66 31,5	11,21 4,21	262 11	4 2	15 118	0,2 0,02	- -

Вентшахта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка стен вентшахт из кирпича М100 толщиной 120 мм м2	8,551	1420,32 225	34,73 13,01	12145 1924	297 111	2402 118	1,43 0,06	12 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2					340599	3748			550
						96202	1409			7
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				340599	-	-		-
	Материалы -	Тенге				223608	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	97611	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6644	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				10398	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				103014	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		52
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	15452	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				26617	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				470229	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		609
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	113063	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				470229	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		609
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	113063	-		-
	РАЗДЕЛ 3. Двери									
21	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	16	634,99 190,8	31,85 12,04	10160 3053	510 193	3895 120	1,15 0,06	18 1
22	Е0107-57-9	-Герметизация дверных наружных коробок монтажной пеной м2	6,2	83,02 30,83	52,19 19,71	515 191	324 122	439 140	0,18 0,1	1 1
23	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	1	530 -	- -	530 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние	3,36	4250	-	14280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С12062-3	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	7,56	4010	-	30316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С12062-5	м2 -Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние	2,73	3540	-	9664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С12063-2	м2 -Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10	1,4	4810	-	6734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С12064-4	м2 -Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9(1280х810)	1,037	11200	-	11614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С11011-791	м2 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	8	1380	-	11040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С11011-789	комплект -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500	-	1500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0110-90-2	комплект -Установка металлических дверей	6	330,85	32,08	1985	192	2048	1,49	9
				272,25	12,13	1634	73	120	0,06	-
32	С12022-2	м2 -Двери металлические утепленные	4,323	8904,76	-	38495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С12022-1	м2 -Двери металлические	1,677	11952,38	-	20044	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0107-57-9	м2 -Герметизация дверных наружных коробок монтажной пеной	18,36	83,02	52,19	1524	958	1299	0,18	3
				30,83	19,71	566	362	140	0,1	2
35	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3	м -Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530	-	1060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт								
36	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	3	5500	-	16500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			175962	1984			32
			Тенге			5443	749			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117422	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6757	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6193	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			103238	-	-		-
	Накладные расходы -		чел.-ч			7680	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1152	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7506	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч			132608	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			-	-	-		39
	Сметная заработная плата -					-	7345	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			58539	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58539	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3512	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			62052	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			194660	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7345	-		39

РАЗДЕЛ 4. Полы

Тип пола 1

37	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	67,7	95,3	2,62	6452	177	958	0,07	5
		м2		10,51	0,99	712	67	123	-	-
38	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,416	8958,88	-	48521	-	3777	3,66	20
				567	-	3071	-	123	-	-
		м3								
39	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	67,7	340,45	18,42	23048	1247	7733	0,42	28
				85,95	6,91	5819	468	123	0,03	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	67,7	232,19	9,05	15719	613	4517	0,25	17
				50,85	3,4	3443	230	123	0,02	1
		м2								
41	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	67,7	250,66	9,95	16970	674	4658	0,36	24
				52,2	3,74	3534	253	123	0,02	1
		м2								
42	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25 мм	67,7	36,34	0,67	2460	45	73	-	-
				0,63	0,25	43	17	123	-	-
		м2								
		Тип пола 2								
43	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	6,22	95,3	2,62	593	16	88	0,07	-
				10,51	0,99	65	6	123	-	-
		м2								
44	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,498	8958,88	-	4462	-	347	3,66	2
				567	-	282	-	123	-	-
		м3								
45	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	6,22	340,45	18,42	2118	115	710	0,42	3
				85,95	6,91	535	43	123	0,03	-
		м2								
46	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	6,22	232,19	9,05	1444	56	415	0,25	2
				50,85	3,4	316	21	123	0,02	-
		м2								
47	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,22	250,66	9,95	1559	62	428	0,36	2
				52,2	3,74	325	23	123	0,02	-
		м2								
		Тип пола 2х								
48	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	4,58	95,3	2,62	436	12	65	0,07	-
				10,51	0,99	48	5	123	-	-
		м2								
49	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,321	8958,88	-	2876	-	224	3,66	1
				567	-	182	-	123	-	-
		м3								
50	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на	6,05	340,45	18,42	2060	111	691	0,42	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумной мастике первый слой		85,95	6,91	520	42	123	0,03	-
51	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой м2	6,05	232,19 50,85	9,05 3,4	1405 308	55 21	404 123	0,25 0,02	2 -
52	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	4,58	250,66 52,2	9,95 3,74	1148 239	46 17	315 123	0,36 0,02	2 -
		Тип пола 3								
53	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл.В22,5 м2	4,56	383,41 52,43	14,76 5,54	1748 239	67 25	325 123	0,36 0,03	2 -
		Тип пола 4								
54	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл.В22,5 м2	1,82	383,41 52,43	14,76 5,54	698 95	27 10	130 123	0,36 0,03	1 -
		Тип пола 5								
55	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	1,53	95,3 10,51	2,62 0,99	146 16	4 2	22 123	0,07 -	- -
56	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,122	8958,88 567	- -	1093 69	- -	85 123	3,66 -	- -
57	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой м2	1,53	340,45 85,95	18,42 6,91	521 132	28 11	175 123	0,42 0,03	1 -
58	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой м2	1,53	232,19 50,85	9,05 3,4	355 78	14 5	102 123	0,25 0,02	- -
59	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	1,53	366,27 52,43	14,76 5,54	560 80	23 8	109 123	0,36 0,03	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Тип пола 5х								
60	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	0,64	95,3	2,62	61	2	9	0,07	-
		м2		10,51	0,99	7	1	123	-	-
61	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,051	8958,88	-	457	-	36	3,66	-
				567	-	29	-	123	-	-
		м3								
62	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	0,64	340,45	18,42	218	12	73	0,42	-
				85,95	6,91	55	4	123	0,03	-
		м2								
63	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	0,64	232,19	9,05	149	6	43	0,25	-
				50,85	3,4	33	2	123	0,02	-
		м2								
64	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	0,64	366,27	14,76	234	9	46	0,36	-
				52,43	5,54	34	4	123	0,03	-
		м2								
65	Е0111-15-2 к=10	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщины 80 мм	0,64	441,29	6,7	282	4	15	0,1	-
				16,9	2,5	11	2	123	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			137793	3425			115

			Тенге			20317	1286			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			137793	-	-		-
		Материалы -	Тенге			33998	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21604	-		-
		Местные материалы -	Тенге			80053	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26572	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3986	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9862	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			174227	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		135
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25589	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			174227	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		135
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25589	-		-

РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0115-69-3	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	80,6	14,91	0,35	1202	28	755	0,06	5
				8,78	0,14	708	11	105	-	-
67	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен м2	235,05	314,5	4,07	73923	956	33726	0,74	174
				135,68	0,97	31892	228	105	0,05	12
68	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	9,408	663,6	6,33	6243	60	3113	1,79	17
				312,75	2,39	2942	22	105	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				81367	1043			196
		Тенге				35542	262			12
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				81367	-	-		-
	Материалы -	Тенге				6746	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	35803	-		-
	Местные материалы -	Тенге				38036	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				37594	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	5639	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7138	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				126098	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		227
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	41442	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				126098	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		227
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	41442	-		-
	РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка									
69	Е0115-64-1	-Затирка цоколя цементно-песчанным раствором	11,46	108,47	1,19	1243	14	731	0,37	4
				60,3	0,45	691	5	105	-	-
70	Е0115-158-3	-Окраска цоколя фасадной краской м2	11,46	73,83	1,65	846	19	131	0,06	1
				10,24	0,63	117	7	105	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2089	33			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			808	12			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2089	-	-		-
		Материалы -	Тенге			710	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	821	-		-
		Местные материалы -	Тенге			538	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			862	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	129	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3128	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	950	-		5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3128	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	950	-		5
		РАЗДЕЛ 7. Разные работы								
		Дымовая труба								
71	Е0108-41-1	-Кладка дымовых кирпичных труб	0,7	13031,23	379,78	9122	266	1715	11,9	8
		м3		1935	141,75	1355	99	118	0,7	-
		Отмостка								
72	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	18	95,3	2,62	1715	47	255	0,07	1
		м2		10,51	0,99	189	18	123	-	-
73	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В3,5	1,5	8113,57	66,01	12170	99	348	1,35	2
		м3		195,75	24,93	294	37	105	0,12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			23008	412			12
			Тенге			1837	154			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23008	-	-		-
		Материалы -	Тенге			856	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1992	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19902	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	348	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1520	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2339	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			26845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2339	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			853025	13145			970
			----			---	---			---
		Накладные расходы -	Тенге			169671	4809			35
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			190470	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			62610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1106105	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		1100
		В текущих ценах 2015г К=2,5574				-	203050	-		-
						2828753				
		Налоги,сборы и обязательные платежи 2%				56575				
		ИТОГО				2885328				
		НДС 12%				346239				
		ВСЕГО ПО АКТУ				3231567				

СДАЛ: _____

Тех.надзор _____

ПРИНЯЛ: _____

6050

ЗАКАЗЧИК -ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"

ПОДРЯДЧИК - ТОО "ОЛЖА*-2002"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п. Г.Мустафина. Жилой дом площадью 80,58 м2,Элеваторная,32а

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом площадью 80,58 м2, /ленточный ф-т/

А К Т №4

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Кровля														
1	С11011-3052 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м	24	243	-	5832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м	11,15	343	-	3824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	91,837	194,25	15,94	17839	1464	4438	0,24	22	34,65	5,96	3182	547	119	0,03	3
4	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 20 мм	91,837	32,36	0,7	2972	64	87	-	-	0,55	0,25	51	23	119	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	91,837	207,96 27	1,19 0,45	19098 2480	109 41	3000 119	0,16 -	14 -
6	Е0126-30-2	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху м2	16,531	4202,15 1874,25	360,5 135	69466 30983	5959 2232	33215 100	10,93 0,66	181 11
7	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175 м3	16,365	11040 -	- -	180670 -	- -	- -	- -	- -
		Вентшахта								
8	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 К=0,5 примен.	-Теплоизоляция стен вентшахты минераловатными плитами толщиной 100 мм м2	6,395	272,1 198,46	2,98 0,13	1740 1269	19 1	1333 105	1,13 0,07	7 -
9	С11031-603 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96 м3	0,62	6632 -	- -	4112 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,032	175710,1 8100	1826,1 690,75	5623 259	58 22	394 140	42,7 3,37	1 -
11	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	6,662	544,76 153,23	1,24 0,47	3629 1021	8 3	1218 119	0,97 -	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге --- Тенге			314805 39245	7683 2869			233 15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			314805	-	-		-
		Материалы -	Тенге			57656	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42114	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			194438	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			15784	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6553	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21509	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			380000	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		269
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48667	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			380000	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		269
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48667	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Полы								
12	Е0111-8-3 примен.	-Устройство засыпки из шлаковой пемзы вдоль наружных стен	7,097	2620,36	261,86	18597	1858	5224	3,44	24
				499,5	99	3545	703	123	0,48	3
		м3								
		Тип пола 1								
13	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	67,7	769,78	4,9	52114	332	5025	0,38	26
				58,5	1,85	3960	125	123	0,01	1
		м2								
14	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	72,439	123,31	0,16	8933	12	1448	0,09	7
				16,18	0,07	1172	5	123	-	-
		м								
		Тип пола 2								
15	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	6,22	1041,83	15,2	6480	95	1382	1,07	7
				173,3	7,37	1078	46	123	0,04	-
		м2								
		Тип пола 2х								
16	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из	4,58	1041,83	15,2	4772	70	1018	1,07	5
				173,3	7,37	794	34	123	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	одноцветных с красителем плиток м2								
		Тип пола 3								
17	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	4,56	55,56	0,23	253	1	246	0,29	1
		м2		51,3	0,09	234	-	105	-	-
		Тип пола 4								
18	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	1,82	55,56	0,23	101	-	98	0,29	1
		м2		51,3	0,09	93	-	105	-	-
19	Е0115-64-1 примен.	-Затирка вертикальных бетонных поверхностей ступеней	1,15	108,47	1,19	125	1	73	0,37	-
		м2		60,3	0,45	69	1	105	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				91374	2369			71

		Тенге				10946	914			4
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				91374	-	-		-
	Материалы -	Тенге				75644	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	11859	-		-
	Местные материалы -	Тенге				2416	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				14515	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	2177	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6353	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				112243	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		82
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	14037	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				112243	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		82
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	14037	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка								
20	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	80,6	112,24	2,33	9047	188	3769	0,26	21
		м2		43,65	0,88	3518	71	105	-	-
21	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска	217,83	161,6	2,1	35201	457	15054	0,39	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		65,03	0,79	14165	172	105	-	1
22	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	17,21	1028,3	4,62	17697	80	4620	1,52	26
				254,97	3,14	4388	54	104	0,02	-
23	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	9,408	161,6	2,1	1520	20	650	0,39	4
				65,03	0,79	612	7	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			63465	745			136
			Тенге			22684	304			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63465	-	-		-
		Материалы -	Тенге			36901	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22988	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3137	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3614	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5253	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		149
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26602	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			92812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		149
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26602	-		-

РАЗДЕЛ 4. Разные работы

Дымовая труба

24	Е0110-49-2	-Укладка дополнительных брусков обрешетки м3	0,096	20617,97	309,62	1979	30	296	13,8	1
				2452,5	117	235	11	120	0,57	-

Крыльцо 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	3,815	95,3	2,62	364	10	54	0,07	-
		м2		10,51	0,99	40	4	123	-	-
26	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5	0,381	8246,17	66,01	3142	25	88	1,35	1
		м3		195,75	24,93	75	9	105	0,12	-
27	Е0106-1-15	-Устройство монолитных площадок, ступеней из бетона кл.В12,5	1,4	8510,42	100,65	11915	141	271	0,97	1
		м3		146,25	38,03	205	53	105	0,19	-
28	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,015	93997,62	304,24	1410	5	523	198	3
		1т		33075	114,75	496	2	105	0,56	-
29	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,684	21,8	0,05	15	-	4	0,03	-
		м2		5,81	0,02	4	-	90	-	-
30	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,684	40,72	0,04	28	-	5	0,04	-
		м2		8,32	-	6	-	90	-	-
31	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	-Монтаж металлических стоек	0,153	4804,8	2285,57	735	350	324	10,29	2
		т		1737,45	617,13	266	94	90	2,34	-
32	С12021-245	-Стоимость металлических стоек	0,153	172800	-	26438	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	11,589	40,72	0,04	472	-	87	0,04	-
		м2		8,32	-	96	-	90	-	-
34	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство покрытия козырьков металлочерепицей	2,4	777,82	8,2	1867	20	684	1,48	4
		м2		236,25	3,08	567	7	119	0,02	-
		Крыльцо 2								
35	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	2,54	95,3	2,62	242	7	36	0,07	-
		м2		10,51	0,99	27	3	123	-	-
36	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5	0,254	8246,17	66,01	2095	17	59	1,35	-
		м3		195,75	24,93	50	6	105	0,12	-
37	Е0106-1-15	-Устройство монолитных	1,1	8510,42	100,65	9361	111	213	0,97	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площадок, ступеней из бетона кл.В12,5		146,25	38,03	161	42	105	0,19	-
		м3								
38	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,015	93997,62	304,24	1410	5	523	198	3
				33075	114,75	496	2	105	0,56	-
		1т								
39	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,684	21,8	0,05	15	-	4	0,03	-
				5,81	0,02	4	-	90	-	-
		м2								
40	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,684	40,72	0,04	28	-	5	0,04	-
				8,32	-	6	-	90	-	-
		м2								
41	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	-Монтаж металлических стоек	0,148	4804,8	2285,57	711	338	314	10,29	2
		т		1737,45	617,13	257	91	90	2,34	-
42	С12021-245	-Стоимость металлических стоек	0,148	172800	-	25574	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9,859	40,72	0,04	401	-	74	0,04	-
				8,32	-	82	-	90	-	-
		м2								
44	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство покрытия козырьков металлочерепицей	3,2	777,82	8,2	2489	26	911	1,48	5
				236,25	3,08	756	10	119	0,02	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	90691	1084		23
	Тенге	3828	335		1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	37232	-	-	-
Материалы -	Тенге	7596	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3454	-	-
Местные материалы -	Тенге	25935	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3835	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	575	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2464	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	43531	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	23
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4030	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	53459	-	-	-
Материалы -	Тенге	235	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	709	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52013	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			638	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	96	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3246	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			57343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	804	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			100874	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4834	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			560335	11880			462
			---			---	---			---
			Тенге			76702	4422			22
		Накладные расходы -	Тенге			86768	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38826	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			685929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		528
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94140	-		-

В текущих ценах 2015г к=2,5574	1754195
Налоги,сборы и обязательные платежи 2%	35084
ИТОГО	1789279
НДС 12%	214713
ВСЕГО ПО АКТУ	2003992

СДАЛ: _____

Тех.надзор _____

ПРИНЯЛ: _____

6110

ЗАКАЗЧИК -ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"

ПОДРЯДЧИК - ТОО "ОЛЖА*-2002"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п. Г.Мустафина,ул.Элеваторная 32а

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Дом 80,58 м2

ФОРМА 2

А К Т №5

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		Система ВЕ1								
1	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6 прим.	-Изоляция воздуховодов фольгированным огнезащитным рулонным материалом м2	4,5455	138,78	28,99	631	132	533	0,6	3
				109,79	7,45	499	34	100	0,04	-
2	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50 м3	0,2	4400	-	880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1511	132			3
				Тенге		499	34			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1511	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	533	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		880	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			533	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	80	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2166	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	613	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2166	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	613	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Отопление								
3	Е0118-6-2 примен.	-Установка алюминиевых панельных радиаторов	12,582	144,17	19,17	1814	241	1732	0,61	8
				100,35	7,19	1263	90	128	0,04	-
		1кВт								
4	С131204-81 Изм. и доп. вып.17	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 165 Вт до 170 Вт ГОСТ 31311-2005	93	755	-	70215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		секция								
5	Е0118-2-1	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	10848,59	1763,76	10849	1764	11346	47,38	47
				8203,95	660,49	8204	660	128	3,22	3
		1котел								
6	С75-1-125 примен.	-Котел водогрейный бытовой ТОО "Технология"/г.Караганда/	1	19600	-	19600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	Е0118-13-1 примен.	-Установка насосов циркуляционных системы отопления, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
				2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	-
		1насос								
8	С131005-1 Изм. и доп.вып.19	-Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, Н 2,5 м вод. ст., типа Speroni	1	5212	-	5212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
9	Е0118-10-1 прим.	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью до 0,1 м3	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1бак								
10	С131203-8	-Баки расширительные	1	3820	-	3820	-	-	-	-
	прим.	вместимостью до 0,1 м3		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	С130904-980	-Кран шаровый из штампованной	1	390	-	390	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18	латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
12	С130904-982	-Кран шаровый из штампованной	3	902	-	2706	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18	латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
13	С130903-156	-Клапан обратный пружинный из	1	842	-	842	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18	латуни типа Herz, Т от 0°С до +95°С, PN 10, DN 25		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
14	Е0118-22-2	-Установка манометров	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	-
	примен.	МП4У-160-16 с трехходовым краном		41,72	-	42	-	128	-	-
		комплект								
15	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов	40	422,48	3,96	16899	158	2749	0,3	12
		отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм		52,2	1,49	2088	60	128	0,01	-
		м								
16	Е0115-172-4	-Покрытие эмалевыми красками,	2	148,4	0,07	297	-	227	0,65	1
		количество окрасок 2								
	прим.			108	0,02	216	-	105	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	137413	2360		86
	Тенге	14737	882		4
Стоимость оборудования -	Тенге	19600	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	392	-	-	-
Заготов.-складские расходы -	Тенге	240	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	20232	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	297	-	-	-
Материалы -	Тенге	81	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	216	-	-
Накладные расходы -	Тенге	227	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			555	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	250	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			117516	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17451	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15403	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			83185	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			426	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19716	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2957	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8234	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			145466	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18361	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			166253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18611	-		-

РАЗДЕЛ 3. Водопровод

==========

Холодное водоснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
				67,5	-	68	-	128	-	-
		1счетчик								
18	С131102-1	-Водомеры Д 15 мм Itron Unimag	1	1502	-	1502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328	-	328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Е0118-21-1 примен.	-Установка фильтров дляочистки воды в трубопроводах систем водоснабженияДиаметром 25 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
				134,42	18,54	134	19	128	0,09	-
		1фильтр								
21	С130905-111 3 Изм. и доп.вып.18	-Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 25	1	736	-	736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
22	С130903-10	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy	1	202	-	202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15 мм								
23	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов	17	434,97	12,19	7394	207	6464	1,64	28
	Изм. и доп.вып.15	водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм		292,5	4,57	4973	78	128	0,02	-
	примен.	шт								
24	С130804-19 27	-Трубы полипропиленовые Дн 20мм	17	67	-	1139	-	-	-	-
	примен.	м		-	-	-	-	-	-	-
25	С130810-274	-Хомутики для крепления труб	0,18	1523,78	-	274	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	100шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			11844	261			29
			Тенге			5174	96			-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11844	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2227	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5271	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4181	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			5	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6746	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1012	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1115	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19706	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		33
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6283	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			19706	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		33
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6283	-		-

РАЗДЕЛ 4. Канализация бытовая

26	Е0117-1-4	-Установка одиночных умывальников без подводки воды	1	5816,21	17,71	5816	18	334	1,43	1
				254,25	6,75	254	7	128	0,03	-
		комплект								
27	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн	1	5468,07	93,94	5468	94	469	1,95	2
				330,75	36	331	36	128	0,17	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	3	620,54	0,64	1862	2	409	0,58	2
				106,2	0,25	319	1	128	-	-
		м								
29	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	4	748,88	1,43	2996	6	527	0,56	2
				102,38	0,54	410	2	128	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		16141	119			7
				Тенге		1313	46			-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		16141	-	-		-
		Материалы -		Тенге		14709	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1359	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1739	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	261	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1073	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		18953	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		8
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1620	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		18953	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		8
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1620	-		-

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Аппараты напряжением до 1000В

30	С151801-117	-Звонок электрический скрытой установки ЗС с кнопкой	1	360	-	360	-	-	-	-
	примен.			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	Е0121-29-1	-Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	-	74	-	49	0,29	-
				45,68	-	46	-	108	-	-
		шт								
		Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000В								
		ЩВУ Щит учета и распределения навесной ЩУРн-1/15зо-1 36 УХЛЗ размером 470х400х145 мм,в том числе								
32		-Корпус металлический ЩУРн-1/15зо-1 36 УХЛЗ размером 470х400х145 мм фирмы	1	1885,27	-	1885	-	-	-	-
	прайс-лист 220			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	VOLT/г.Караганда/ 2015г.	"IEK"								
33	прайс-лист 220 VOLT/г.Караганда/ 2015г.	шт -Однофазный автоматический выключатель на вводе АВДТ32 С40 100мА, дифференциальный ток 100мА фирмы "IEK"	1	879,09 -	- -	879 -	- -	- -	- -	- -
34	Ц0108-526-2-	шт Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862 340	28 4,5	862 340	28 4	327 95	2 0,03	2 -
35	С151801-101-3 Изм. и доп. вып. 21	шт -Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 200.04 (М), 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	1	3739 -	- -	3739 -	- -	- -	- -	- -
36	Ц0108-600-2-	шт. Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9 158	5,4 2,3	167 158	5 2	152 95	1 0,01	1 -
37	прайс-лист 220 VOLT/г.Караганда/ 2015г.	шт -Ограничитель импульсных перенапряжений двухполюсный ОПС1-С 2Р фирмы "IEK"	1	3433,64 -	- -	3434 -	- -	- -	- -	- -
38	Ц0108-523-1- примен.	шт Монтаж ограничителя импульсных перенапряжений	1	280,3 180	11,7 2,3	280 180	12 2	173 95	1 0,01	1 -
39	прайс-лист 220 VOLT/г.Караганда/ 2015г.	шт -Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-6х9-10-У2-С фирмы "IEK"	1	84,14 -	- -	84 -	- -	- -	- -	- -
40	прайс-лист 220 VOLT/г.Караганда/ 2015г.	шт -Шина РЕ "земля" на двух угловых изол ШНИ-6х9-10-У2-Ж фирмы "IEK"	1	85,88 -	- -	86 -	- -	- -	- -	- -
41	Ц0108-572-3-	шт Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на	1	1299,3 317	68,3 13,5	1299 317	68 14	314 95	2 0,08	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стене, высота и ширина до 600x600 мм								
		шт								
		Оборудование светотехническое								
42	С151701-106	-Светильник потолочный, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	4	274	-	1096	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
43	Е0121-17-2	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	4	246,62	79,51	986	318	837	0,83	3
				143,1	50,54	572	202	108	0,22	1
		шт								
44	С151701-92	-Светильник НБП 02-75-006	2	342	-	684	-	-	-	-
	примен.			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	Е0121-17-5	-Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	2	199,08	6,3	398	13	170	0,48	1
				76,05	2,5	152	5	108	0,01	-
		шт								
		Металлорукава								
46		-Металлорукав герметичный РЗ-Н МПГ 15У1,д 15мм	1	49,85	-	50	-	-	-	-
	прайс-лист 220 VOLT/г.Караганда/ 2015г.			-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ЦЕНА:140:1,12:Ф100.1,02								
47	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	1	114,4	7,8	114	8	47	0,29	-
				48,8	0,5	49	-	95	-	-
		м								
		Кабели, провода, трубы								
48	С151601-327	-Кабели силовые ВВГ 1x10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,012	60610	-	727	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		км								
49	Ц0108-158-1-5	-Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	2	273,2	-	546	-	380	1	2
	примен.			200	-	400	-	95	-	-
		шт								
50	Ц0108-148-1-	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	12	27,7	2,1	332	25	230	0,1	1
				19,7	0,5	236	6	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	м -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,24	9081 --	- -	2179 -	- -	- -	- -	- -
52	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	км -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,35	15071 --	- -	5275 -	- -	- -	- -	- -
53	С151607-123 Изм. и доп. вып. 20	км -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,012	34697 --	- -	416 -	- -	- -	- -	- -
54	Е0121-4-1	км -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	226	9,33 7,99	0,82 0,5	2108 1806	185 113	2073 108	0,05 -	11 -
55	Е0121-4-6	м -Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	364	3,98 3,71	- -	1449 1350	- -	1458 108	0,02 -	8 -
56	Е0121-4-2	м -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	12	11,04 9,23	1,09 0,66	133 111	13 8	128 108	0,06 -	1 -
57	С130804-99 7 примен.	м -Труба ПВХ гибкая, гофрированная, легкая с протяжкой д 20 мм 91920 фирмы "DKC"	200	30 -	- -	6000 -	- -	- -	- -	- -
58	Ц0108-409-1	м -Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по	200	108,6	48,9	21720	9780	9842	0,22	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	примен.	стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		39,6	12,2	7920	2440	95	0,07	14
59	С130804-1 примен.	м -Трубка ПВХ(кембрик) д 20мм	1,47	650 -	- -	956 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0121-2-1 ПРИМЕН.	кг -Прокладка ПВХ трубок диам. условного прохода до 25 мм в пустотах плит перекрытия	15	72,13 46,13	6,92 4,33	1082 692	104 65	817 108	0,29 0,02	4 -
		м Прокат черных металлов								
61	Ц0108-472-7	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	1	107,3 32,4	3,5 0,4	107 32	4 -	31 95	0,18 -	- -
62	Ц0108-472-2	м -Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	61,9 23	3,3 0,4	619 230	33 4	222 95	0,14 -	1 -
63	Ц0108-471-2	м -Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм	4	568,8 149	27,8 4,5	2275 596	111 18	583 95	1 0,03	4 -
64	Ц0108-88-3	шт -Конструкции металлические	0,0057	102170 8280	1870 270,01	582 47	11 2	46 95	52 1,57	- -
		т Строительные работы								
65	Е0101-163-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /для прокладки шины заземления наружного контура/	4	558 558	- -	2232 2232	- -	2522 113	3,37 -	13 -
66	Е0101-166-2 примен.	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с последующим разравниванием на месте вручную	4	134,1 134,1	- -	536 536	- -	606 113	0,97 -	4 -
67	Е0101-149-2	м3 -Бурение ям бурильно-крановыми	4	209,01	180,88	836	724	321	0,2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	примен.	машинами на тракторе, в грунтах 3 группы, глубина ям до 2 м		28,13	54,63	113	219	97	0,21	1
		яма								
		Электроустановочные изделия								
68	Е0169-5-1 примен.	-Сверление отверстий в стенах изпеноблоков электродрелью или электроперфоратором,диаметр отверстия до 20 мм	29	8,62	0,02	250	1	224	0,05	2
				8,6	-	249	-	90	-	-
		отверст								
69	Е0169-5-3 к=2 примен.	-Сверление отверстий в стенах из пеноблоков электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	29	19,8	-	574	-	517	0,13	4
				19,8	-	574	-	90	-	-
		отверст								
70	С151801-15 0 примен.	-Розетка РС16-004	11	96	-	1056	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
71	С151801-15 6 примен.	-Розетка РС16-007	4	226	-	904	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
72	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	15	34,7	-	521	-	478	0,19	3
				29,48	-	442	-	108	-	-
		шт								
73	С151801-15 2 примен.	-Розетка РС16-289	2	116	-	232	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
74	Е0121-22-9	-Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	2	74,54	-	149	-	116	0,34	1
				53,55	-	107	-	108	-	-
		шт								
75	С151801-12 примен.	-Выключатель С16-122	4	156	-	624	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
76	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	-	142	-	127	0,19	1
				29,48	-	118	-	108	-	-
		шт								
77	С151801-14 примен.	-Выключатель С56-124	5	182	-	910	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
78	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	45,74	-	229	-	168	0,2	1
				31,05	-	155	-	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
79	С151801-90 7	-Выключатель С110-817	1	102	-	102	-	-	-	-
	примен.			-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
80	Е0121-22-4	-Установка выключателей герметических и полугерметических	1	82,17	-	82	-	58	0,34	-
				53,55	-	54	-	108	-	-
			шт							
81	С151804-19 99	-Зажимы контактные винтовые ЗВИ-3 ПВХ фирмы "IEK"	2	49	-	98	-	-	-	-
	примен.			-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
82	Ц0108-82-1	-Зажим наборный без кожуха	2	85,4	0,2	171	-	135	0,4	1
			шт	70,9	-	142	-	95	-	-
83	Ц0108-144-1-	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	24	20,7	-	497	-	467	0,12	3
				20,5	-	492	-	95	-	-
			шт							
		Электромонтажные изделия								
84	С151803-48	-Коробка ответвительная КМ-202	0,03	26100	-	783	-	-	-	-
	примен.	1000шт		-	-	-	-	-	-	-
85	С151801-13 2	-Коробка для крепления выключателей и розеток К-207	0,025	16300	-	408	-	-	-	-
	примен.			-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
86	С151804-17 31	-Комплект заземляющего зажима SE 15 состоящий из:зажима соеденительного SM 2.24-1шт, монтажной планки PSS 116-1шт	1	1087	-	1087	-	-	-	-
	примен.			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			75408	11441			121
			Тенге			20449	3105			17
	Стоимость оборудования -		Тенге			6466	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			129	-	-		-
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			79	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			6674	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			64513	-	-		-
	Материалы -		Тенге			9463	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	19631	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27588	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			19429	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2914	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5037	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			88979	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22546	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4429	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3923	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4191	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	629	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			517	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9136	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4552	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			104790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		150
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27097	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			242317	14313			246
			Тенге			42173	4163			22
		Накладные расходы -	Тенге			52581	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16971	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			311869	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		294
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54223	-		-
		В текущих ценах 2015г к=2,5574				797574				
		Налоги,сборы и обязательные платежи 2%				15951				
		ИТОГО				813525				
		НДС 12%				97623				
		ВСЕГО ПО АКТУ				911148				

СДАЛ: _____ ПРИНЯЛ: _____

Тех.надзор _____