Акт об оказании производственных услуг № 00000000622 от 23 апреля 2014 г.

Оригинал.

Исполнитель: **АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью**

Заказчик: **КСС-Астана Товарищество с ограниченной ответственностью**

Основание: **Договор № 14/04 от 10.04.2012 г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство железнодорожного подъездного пути	1	шт	24 672 440,00	24 672 440,00

Итого: 24 672 440,00

В том числе НДС 2 643 475,71

Всего оказано услуг 1, на сумму 24 672 440,00 KZT

Двадцать четыре миллиона шестьсот семьдесят две тысячи четыреста сорок тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН: 051040007840
Адрес: Республика Казахстан, Астана, ул.101, дом № 25

Расчетный счет: KZ60998BTB0000009385 в Столичный филиал АО "ЦеснаБанк" ,
БИК: TSESKZKA

МП

Директор
(должность)

Ахметов Марат Ханифович
(ФИО, подпись)

Заказчик: КСС-Астана Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН: 110440013692
Адрес: Республика Казахстан, Астана, Индустриальный парк, ул.185, участок 7
Расчетный счет: KZ099650000121698858 в АО " Альянс Банк" ,
БИК: IRTYKZKA

МП

Директор
(должность)

(ФИО, подпись)

Форма N 2в

Заказчик ТОО "КСС-Астана"

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Производственная база ТОО "КСС-Астана" на территории Индустриального парка г. Астаны

Наименование обьекта: Строительство железнодорожного подъездного пути на производственную базу ТОО "КСС-Астана"

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1.	E0101-25-1	Разработка вкрыши грунта 1 группы	м3	185,00	9,85	9,85	1822	1822	--	--	--	--
					--	2,69	--	498	0,01		2	
2.	E0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	740,00	8,28	8,28	6128	6128	--	--	--	--
					--	2,26	--	1676	0,01		5	
3.	E0101-17-1	Разработка грунта 1 группы	м3	185,00	23,70	22,86	4384	4229	0,01		1	
					0,79	7,65	146	1415	0,03		5	
4.	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	323,75	21,67	21,67	7016	7016	--	--	--	
					--	4,33	--	1403	0,09		29	
5.	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	185,00	3,08	2,66	570	492	0,00		1	
					0,39	0,93	72	172	0,00		1	
6.	E0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	370,00	1,42	1,26	526	466	--	--	--	
					--	0,47	--	174	0,00		1	

:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
.	E0101-17-2		Разработка грунта 2 группы		м3		150,00		29,63		28,57		4444		4286		0,01		1
									0,99		9,56		148		1434		0,04		5
.	E0101-36-2		Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов		м3		175,00		171,89		111,14		30080		19449		0,39		68
									60,75		44,10		10631		7718		0,20		35
.	E0101-38-2		Срезка недобора грунта 2 группы в выемках, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья		м3		10,50		136,33		56,37		1431		592		0,53		6
									79,45		15,11		834		159		0,05		1
.	E0101-145-2		Планировка основной площадки зем полотна и кюветов в выемке		м2		1695,00		1,41		1,41		2391		2391		--		--
									--		0,30		--		509		0,00		2
.	E0101-145-15		Планировка откосов экскаватором-планировщиком выемок из грунтов 2 группы		м2		350,00		24,36		6,45		8525		2256		0,13		44
									17,91		2,37		6268		828		0,01		3
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																67318
			Раздел: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ																
	E0129-250-2		Укладка стрелочных переводов М1/9		компл		1,00		76943,73		2497,25		76944		2497		349,00		349
									73350,00		838,35		73350		838		4,00		4
	E0129-250-4		Балластировка стрелочных переводов М1/9		компл		1,00		62522,44		14822,44		62522		14822		221,00		221
									47700,00		4746,67		47700		4747		20,56		21
	C143008-32		Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции свыше 40 мм		м3		52,60		1610,00		--		84686		--		--		--
									--		--		--		--		--		--
	E28-29-2		Выправка стрелочных переводов одиночных, симметричных на щебеночном балласте		шт		1,00		15523,55		313,55		15524		314		89,70		90
									15210,00		119,78		15210		120		0,56		1
	C11051-79		Механизм переводной /ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников/		шт		1,00		30200,00		--		30200		--		--		--
									--		--		--		--		--		--
	C11051-89		Перевод стрелочный, тип Р-65, марка 1/9		компл		1,002		812300,00		--		2812300		--		--		--
									--		--		--		--		--		--
	C11051-121		Указатель стрелочный с отражателем		100шт		0,01		41200,00		--		412		--		--		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	м3	0,04	19400,00	--	776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Спрайс	Брус 5,5 м	шт	68,00	3737,47	--	254148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Спрайс	Шпала II тип	шт	5,00	1957,72	--	9789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Спрайс	Шуруп путевой 24х170 четырехгранный	тн	0,15	105796,00	--	15869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Спрайс	Костыль К-165 нов	тн	0,20	79495,31	--	15899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е28-2-3	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1440-1600 шт	км	0,26	155914,07	83857,67	40849	21971	356,00	93
					55800,00	24412,62	14620	6396	96,93	25
25.	Е28-7-3	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	км	0,26	123555,72	72255,72	32372	18931	330,00	86
					51300,00	10820,65	13441	2835	28,76	8
26.	Е28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,55	307889,05	10889,05	167800	5935	1910,00	1041
					297000,00	4159,65	161865	2267	19,35	11
27.	С143008-32	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции свыше 40 мм	м3	545,00	1610,00	--	877450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте	км	0,26	145449,92	4374,92	38108	1146	879,00	230
					141075,00	1671,23	36962	438	7,77	2
29.	Спрайс	Рельсы Р-65 старогодные	тн	33,91	55369,87	--	1877758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Спрайс	Шпалы деревянные II тип	шт	665,00	1957,72	--	1301884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

: 2 :	3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11
. Спрайс	Накладка 2Р-65 нов	тн	1,99	81275,06	--	162062	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
. Спрайс	Подкладки Д-65	тн	6,50	78308,81	--	508851	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
. Спрайс	Прокладка под Д-65	шт	859,36	56,16	--	48262	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
. Спрайс	Болты для рельсовых стыков с гайкой и шайбой БГШ М-27	тн	0,24	120429,46	--	28662	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
. Спрайс	Костыль К-165 нов	тн	1,31	79495,31	--	103900	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
. Е28-44-1	Устройство упоров рельсовых	шт	1,00	144170,23	21091,43	144170	21091	78,80	79
				12217,50	5858,48	12218	5858	23,15	23
. Т28Т.Ч.П. 1.22	Обкатка подъездных путей поездной нагрузкой 50 тыс. тонн брутто	10т/км	931,30	74,10	--	69009	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
	Итого по разделу: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ								8780207
ИТОГО:						8847523	135836		2310
						393465	39485		182

Накладные расходы :

На общестроительные работы	496546
Всего накладных расходов:	496546
Итого с накладными	9344069

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	560644
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9904713
Итого с временными, 3 %	10201854
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10242661
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10344680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	21597024
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	431940
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22028964
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2643476
Итого с НДС	24672440

Принял: Директор

Сдал: Директор

КСС Астана

"АсСнабСервис"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ