Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство разработки проектов преобразования жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по пр. Достык (от ул.Казыбек Би до пр.Абая) и ул. Жамбыла (от пр. Достык до ул. Наурызбай батыра) г.Алматы, Медеуский и Алмалинский районы, который находится - пр. Достык (от ул.Казыбек би до пр. Абая) и ул. Жамбыла (от пр. Достык до ул. Наурызбай батыра)

(наименование, адрес)

Объект Наружные электрические сет. Локальная смета 04-03.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 12.07.2018г.

Акт приемки выполненных работ № 12
за август 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные работы									
1	Ц13-080304-0209 1308-0304-0209 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/**	шт	1	15594,80	2196,62	15595	2197	10240	2832	19901
		НР - 72%; СП - 8%			3157,90	775,22	3158	775		1474	
2	С123-070201-0907 2307-0201-0907 РСНБ РК 2015	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	19264,00	--	19264	--	19264	--	20805
		СП - 8%			--	--	--	--		1541	
3	Ц13-080303-0604 1308-0303-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	7775,15	132,43	15550	265	5287	7252	24626
		НР - 72%; СП - 8%			4999,05	36,92	9998	74		1824	
4	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ компания "IEK"	**Выключатель автоматический ВА88-37 3Р 400А IEK**	шт	1	44998,39	--	44998	--	44998	--	48598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3600	
5	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ компания "IEK"	**Выключатель автоматический ВА88-37 3Р 315А IEK**	**шт**	**1**	**44998,39**	**--**	**44998**	**--**	**44998**	**--**	**48598**
		СП - 8%			--	--	--	--		3600	
6	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**5137,93**	**129,26**	**5138**	**129**	**2017**	**2181**	**7904**
		НР - 72%; СП - 8%			**2992,30**	**36,92**	**2992**	**37**		**586**	
7	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**1353,00**	**--**	**1353**	**--**	**1353**	**--**	**1461**
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
8	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка**	**шт.**	**1**	**1493,86**	**98,60**	**1494**	**99**	**21**	**1016**	**2710**
		НР - 72%; СП - 8%			**1373,69**	**36,92**	**1374**	**37**		**201**	
9	С123-070501-1012 2307-0501-1012 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**14963,00**	**--**	**14963**	**--**	**14963**	**--**	**16160**
		СП - 8%			--	--	--	--		1197	
10	Ц13-080103-0302 1308-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**4475,43**	**1281,81**	**13426**	**3845**	**459**	**7604**	**22713**
		НР - 72%; СП - 8%			**3040,60**	**479,90**	**9122**	**1440**		**1682**	
11	С123-070503-0129 2307-0503-0129 РСНБ РК 2015	**Трансформаторы тока 400/5А класс точности ТОП-0,66У**	**шт.**	**3**	**2955,00**	**--**	**8865**	**--**	**8865**	**--**	**9574**
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
12	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	**Шина**	**шт.**	**1**	**1159,00**	**--**	**1159**	**--**	**1159**	**--**	**1252**
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**224 302**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**26 644**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6 535**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2 363**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**153 624**		
		- Накладные расходы	Тенге							**20 885**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**16 615**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				224 302				**7 351**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					29 007			
		Сметная заработная плата	Тенге				226 635				
		Итого с временными, 1,04 %									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					229 694				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					234 288				
		Налог на добавленную стоимость 12%					28 115				
		Итого с НДС					262 403				
		Всего					262 403				
		Тендерная скидка , 8%					20 992				
		Итого к оплате					**241 411**				

Заказчик:

Руководитель отдела строительства социальных объектов КГУ «Управление строительства города Алматы»

Таджибаев О.П.
(ознакомлен)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "StroyИнжиниринг"

Казақстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН/БИН 161140004149 StroyИнжиниринг ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик:
Директор ТОО "ТриА Холдинг"

Чикаев М.Н.
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Начальник участка
ТОО "ТриА Холдинг"

(ответственный за указанные объемы работ)

Инженер ПТО ТОО "ТриА Холдинг"
Чуева В.В.
(ответственный за составление актов выполненных работ)

Форма 2-В

8.1.

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство разработки проектов преобразования жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по пр. Достык (от ул.Казыбек Би до пр.Абая) и ул. Жамбыла (от пр. Достык до ул. Наурызбай батыра) г.Алматы, Медеуский и Алмалинский районы, который находится - пр. Достык (от ул.Казыбек би до пр. Абая) и ул. Жамбыла (от пр. Достык до ул. Наурызбай батыра)

(наименование, адрес)

Объект Организация дорожного движения пр.Достык от ул.Курмангазы до пр.Абая . Локальная смета 05-01.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 12.07.2018г.

Акт приемки выполненных работ № 13
за август 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Технические средства организации дорожного движения											
1	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,9	3731,58 910,46	1074,23 464,62	7090 1730	2041 883	3319	2430 762	10281
2	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,9	26624,22 8063,85	2185,43 495,33	103834 31449	8523 1932	63862	30377 10737	144948
3	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,07	206169,00 --	-- --	14432 --	-- --	14432	-- 1155	15586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	11	5329,68	847,34	58626	9321	4534	51945	119417
		НР - 108%; СП - 8%			4070,08	302,39	44771	3326		8846	
5	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	6	4764,00	--	28584	--	28584	--	30871
		СП - 8%			--	--	--	--		2287	
6	С124-010202-0713 2401-0202-0713 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	5864,00	--	23456	--	23456	--	25332
		СП - 8%			--	--	--	--		1876	
7	С124-010202-0715 2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	1	7515,00	--	7515	--	7515	--	8116
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
8	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек знаков. Устройство	м3	0,88	23784,94	1978,62	20931	1741	14254	4847	27840
		НР - 91%; СП - 8%			5609,08	444,06	4936	391		2062	
9	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	22	982,35	--	21612	--	2305	20852	45861
		НР - 108%; СП - 8%			877,61	--	19307	--		3397	
10	С124-010201-0330 2401-0201-0330 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	1	7474,00	--	7474	--	7474	--	8072
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
11	С124-010201-0304 2401-0201-0304 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	1	10521,00	--	10521	--	10521	--	11363
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
12	С124-010201-0403 2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002(2.1 1220x1220,2.4 1220x1220,5.8.1 1220x2440,5.21.2 1220x2440)	м2	46,14	41198,00	--	1900876	--	1900876	--	2052946
		СП - 8%			--	--	--	--		152070	
13	С124-010201-0311 2401-0201-0311 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	13143,00	--	26286	--	26286	--	28389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2103	
14	С124-010201-0311 2401-0201-0311 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**13143,00** --	**--** --	**26286** --	**--** --	**26286**	**--** 2103	**28389**
15	С124-010201-0315 2401-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	**шт.**	**3**	**12555,00** --	**--** --	**37665** --	**--** --	**37665**	**--** 3013	**40678**
16	С124-010201-0316 2401-0201-0316 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	**шт.**	**4**	**15113,00** --	**--** --	**60452** --	**--** --	**60452**	**--** 4836	**65288**
17	С124-010201-0327 2401-0201-0327 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**23659,00** --	**--** --	**47318** --	**--** --	**47318**	**--** 3785	**51103**
18	С124-010201-0334 2401-0201-0334 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	**шт.**	**3**	**8319,00** --	**--** --	**24957** --	**--** --	**24957**	**--** 1997	**26954**
19	С124-010201-0335 2401-0201-0335 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**12827,00** --	**--** --	**12827** --	**--** --	**12827**	**--** 1026	**13853**
20	С121-050302-0104 2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70** *СП - 8%*	**кг**	**28,42**	**241,00** --	**--** --	**6849** --	**--** --	**6849**	**--** 548	**7397**
21	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**2,73**	**987,02** **987,02**	**--** --	**2695** **2695**	**--** --	**--**	**1940** **371**	**5005**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Указатель места для инвалидов. Установка**	**шт.**	**2**	**5329,68**	**847,34**	**10659**	**1695**	**824**	**9445**	**21712**
		НР - 108%, СП - 8%			**4070,08**	**302,39**	**8140**	**605**		**1608**	
23	**С124-010201-0225 2401-0201-0225 РСНБ РК 2015**	**Указатель места для инвалидов**	**шт.**	**2**	**41959,00**	**--**	**83918**	**--**	**83918**	**--**	**90631**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6713**	
		погрузка и отвозка мусора и грунта									
24	**Е11-010205-1303 1101-0205-1303 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**5,72**	**813,23**	**--**	**4652**	**--**	**--**	**3349**	**8641**
		НР - 72%; СП - 8%			**813,23**	**--**	**4652**	**--**		**640**	
25	**С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**10,868**	**532,00**	**--**	**5782**	**--**		**--**	**6244**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**463**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2 555 297**	**23 321**	**2 408 514**	**125 185**	**2 894 917**
							117 680	**7 136**	**--**	**214 439**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2 555 297**				
	Материалы		Тенге				**89 099**				
	Всего заработная плата		Тенге					**124 816**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2 319 416**				
	Транспортные расходы		Тенге				**5 782**				
		Накладные расходы	Тенге				**125 184**				
		Сметная прибыль	Тенге				**214 438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2 894 920**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**113**
		Сметная заработная плата	Тенге					**124 816**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2 894 920**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**113**
		Сметная заработная плата	Тенге					**124 816**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2 894 917**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**117 680**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**23 321**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**7 136**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2 408 514**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**5 782**				
		- Накладные расходы	Тенге							**125 185**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**214 439**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**2 894 917**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**228**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					124 816			
		Итого с временными, 1,04 %					2 925 024				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					2 964 512				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					3 023 802				
		Налог на добавленную стоимость 12%					362 856				
		Итого с НДС					3 386 658				
		Всего					3 386 658				
		Тендерная скидка , 8%					270 933				
		Итого к оплате					**3 115 726**				

Заказчик:

Руководитель отдела строительства социальных объектов КГУ «Управление строительства города Алматы»

_____ Таджибаев О.П.
(ознакомлен)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "StroyИнжиниринг"

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН/БИН 161140004149 StroyИнжиниринг Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик:
Директор ТОО "ТриА Холдинг"
_____ Чикаев М.Н.
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Начальник участка
ТОО "ТриА Холдинг"
_____
(ответственный за указанные объемы работ)

Инженер ПТО ТОО "ТриА Холдинг"
_____ Чуева В.В.
(ответственный за составление актов выполненных работ)

9

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство разработки проектов преобразования жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по пр. Достык (от ул.Казыбек Би до пр.Абая) и ул. Жамбыла (от пр. Достык до ул. Наурызбай батыра) г.Алматы, Медеуский и Алмалинский районы, который находится - пр. Достык (от ул.Казыбек би до пр. Абая) и ул. Жамбыла (от пр. Достык до ул. Наурызбай батыра)

(наименование, адрес)

Объект Автматизированная система полива пр.Достык (от ул. Курпмангазы до пр.Абая) . Локальная смета 06-02.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 12.07.2018г.

Акт приемки выполненных работ № 14
за август 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		земляные работы									
1	**Е11-010101-0414 1101-0101-0414 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**899,4034**	**829,37**	**799,01**	**745939**	**718631**	**--**	**182546**	**1002764**
		НР - 72%; СП - 8%			**30,36**	**251,53**	**27308**	**226228**		**74279**	
2	**Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**27,8166**	**5433,56**	**--**	**151143**	**--**	**--**	**108823**	**280763**
		НР - 72%; СП - 8%			**5433,56**	**--**	**151143**	**--**		**20797**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	334,6319561	32,41	32,41	10847	10847	--	3025	14981
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,56	--	4201		1110	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	37,1813285	898,67	--	33414	--	--	24058	62070
		НР - 72%; СП - 8%			898,67	--	33414	--		4598	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта	м3	334,6319561	175,56	79,30	58747	26537	--	32806	98878
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	32210	13354		7324	
6	Е11-010102-0414 1101-0102-0414 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3	м3 грунта	555,4067155	917,05	861,57	509338	478524	165	134466	695308
		НР - 72%; СП - 8%			55,18	281,07	30649	156109		51504	
7	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1055,27276	532,00	--	561405	--		--	606318
		СП - 8%			--	--	--	--		44912	
8	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	555,4067155	22,61	18,97	12555	10537	54	4597	18524
		НР - 72%; СП - 8%			3,54	7,96	1964	4421		1372	
		Стоимость материалов									
		трубы									
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	543,06	3113,52	180,52	1690826	98034	946227	668706	2548295
		НР - 99%; СП - 8%			1190,60	53,21	646565	28896		188763	
10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,178	396330,99	112654,87	466878	132707	3554	367865	901523
		НР - 99%; СП - 8%			280659,80	34773,95	330617	40964		66779	
11	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1189,78	1050,00	--	1249269	--	1249269	--	1349211
		СП - 8%			--	--	--	--		99942	
12	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	4,856	329726,36	78600,78	1601151	381685	4111	1318769	3153514
		НР - 99%; СП - 8%			250279,10	24039,23	1215355	116735		233594	
13	С123-010501-1407 2301-0501-1407 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2041,21	399,00	--	814443	--	814443	--	879598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		65155	
14	С123-010501-1602 2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2863,35	98,00	--	280608	--	280608	--	303057
		СП - 8%			--	--	--	--		22449	
15	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	39	2284,93	1431,21	89112	55817	--	49355	149545
		НР - 99%; СП - 8%			853,72	424,58	33295	16559		11077	
16	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,заглушки. Установка**	шт.	1415	1550,42	971,96	2193845	1375322	--	1214123	3680606
		НР - 99%; СП - 8%			578,46	288,24	818523	407864		272637	
17	С123-020301-1114 2302-0301-1114 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 90х50х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	12	4543,00	--	54516	--	54516	--	58877
		СП - 8%			--	--	--	--		4361	
18	С123-020303-2402 2302-0303-2402 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	25	679,00	--	16975	--	16975	--	18333
		СП - 8%			--	--	--	--		1358	
19	С123-020302-2409 2302-0302-2409 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	12	1456,00	--	17472	--	17472	--	18870
		СП - 8%			--	--	--	--		1398	
20	С123-020301-0509 2302-0301-0509 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 90х90х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	5209,00	--	10418	--	10418	--	11251
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
21	С123-020302-2406 2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	48	428,00	--	20544	--	20544	--	22188
		СП - 8%			--	--	--	--		1644	
22	С123-020302-9206 2302-0302-9206 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	13	329,00	--	4277	--	4277	--	4619
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
23	С123-020301-1710 2302-0301-1710 РСНБ РК 2015	**Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50х3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	630	372,00	--	234360	--	234360	--	253109
		СП - 8%			--	--	--	--		18749	
24	С123-020302-8706 2302-0302-8706 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	44	744,00	--	32736	--	32736	--	35355
		СП - 8%			--	--	--	--		2619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С123-020302-8709 2302-0302-8709 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1931,00	--	3862	--	3862	--	4171
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
26	С123-020401-1902 2302-0401-1902 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	630	743,00	--	468090	--	468090	--	505537
		СП - 8%			--	--	--	--		37447	
27	С123-020304-2609 2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	МуфтаполиэтиленоваяПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	2844,00	--	34128	--	34128	--	36858
		СП - 8%			--	--	--	--		2730	
28	С123-020301-0721 2302-0301-0721 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая, DN 50x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	552,00	--	13248	--	13248	--	14308
		СП - 8%			--	--	--	--		1060	
29	Ц13-120701-0501 1312-0701-0501 РСНБ РК 2015	Спринклер,форсунки. Монтаж оборудования	шт.	1260	628,19	3,57	791517	4501	20785	468536	1360858
		НР - 61%; СП - 8%			608,12	1,48	766231	1861		100804	
30	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ADA-Service"	Спринклер Hunter PROS-04	шт	630	769,55	--	484819	--	484819	--	523604
		СП - 8%			--	--	--	--		38785	
31	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ADA-Service"	Форсунка 17А	шт	322	444,43	--	143106	--	143106	--	154554
		СП - 8%			--	--	--	--		11448	
32	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ADA-Service"	Форсунка 15А	шт	57	444,43	--	25332	--	25332	--	27359
		СП - 8%			--	--	--	--		2027	
33	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ADA-Service"	Форсунка 6А	шт	189	444,43	--	83997	--	83997	--	90717
		СП - 8%			--	--	--	--		6720	
34	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ADA-Service"	Форсунка 4А	шт	62	444,43	--	27555	--	27555	--	29759
		СП - 8%			--	--	--	--		2204	
35	Е11-220801-0203 1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Колодец монтажный. Установка	шт.	12	3095,92	1939,00	37151	23268	--	20571	62340
		НР - 99%; СП - 8%			1156,92	574,67	13883	6896		4618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ADA-Service"	Колодец монтажный большой Iritec	шт	12	10017,86	--	120214	--	120214	--	129831
		СП - 8%			--	--	--	--		9617	
37	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	12	1783,55	93,08	21403	1117	2035	18610	43214
		НР - 99%; СП - 8%			1520,90	45,61	18251	547		3201	
38	С123-040905-2437 2304-0905-2437 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	2772,00	--	33264	--	33264	--	35925
		СП - 8%			--	--	--	--		2661	
		Строительные работы при разработке грунта методом прокола									
39	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	64	3045,94	--	194940	--	--	140357	362120
		НР - 72%; СП - 8%			3045,94	--	194940	--		26824	
40	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	64	1412,37	--	90392	--	--	65082	167912
		НР - 72%; СП - 8%			1412,37	--	90392	--		12438	
41	Е11-090301-0101 1109-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0852	93628,32	50304,46	7977	4286	1036	2646	11473
		НР - 69%; СП - 8%			31166,15	13850,97	2655	1180		850	
42	Е11-090301-0101 1109-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,0852	59991,67	35213,13	5111	3000	518	1669	7323
		НР - 69%; СП - 8%			18699,69	9695,68	1593	826		542	
43	Е11-221401-0213 1122-1401-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	45	15794,28	10918,79	710743	491346	4002	494030	1301154
		НР - 99%; СП - 8%			4786,56	6302,77	215395	283625		96382	
		Футляры									
44	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45,18	10724,00	--	484510	--	484510	--	523271
		СП - 8%			--	--	--	--		38761	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	45	1444,25	8,57	64991	386	6864	57279	132052
		НР - 99%; СП - 8%			1283,13	2,58	57741	116		9782	
46	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,045	4405671,82	325006,35	198255	14625	159982	26223	242436
		НР - 99%; СП - 8%			525504,00	63107,35	23648	2840		17958	
47	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,071	907583,72	260182,96	64438	18473	3373	48691	122180
		НР - 99%; СП - 8%			599886,00	92826,39	42592	6591		9050	
48	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	71	-97,91	-1,21	-6952	-86	-26	-6703	-14747
		НР - 98%; СП - 8%			-96,33	--	-6840	--		-1092	
49	С123-010201-0216 2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	71,284	2804,00	--	199880	--	199880	--	215871
		СП - 8%			--	--	--	--		15990	
50	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	71	1444,25	8,57	102542	609	10831	90373	208348
		НР - 99%; СП - 8%			1283,13	2,58	91102	184		15433	
51	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,071	2336749,81	224813,02	165909	15962	123192	29624	211176
		НР - 99%; СП - 8%			376832,00	44626,21	26755	3168		15643	
52	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,124	585867,00	120177,12	72648	14902	1957	61032	144374
		НР - 99%; СП - 8%			449914,50	47253,22	55789	5859		10694	
53	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	124	-97,91	-1,21	-12141	-150	-46	-11706	-25755
		НР - 98%; СП - 8%			-96,33	--	-11945	--		-1908	
54	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	124,496	2625,00	--	326802	--	326802	--	352946
		СП - 8%			--	--	--	--		26144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	124	1444,25	8,57	179087	1063	18915	157835	363876
		НР - 99%; СП - 8%			1283,13	2,58	159109	320		26954	
56	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,124	1533696,11	38051,84	190178	4718	148042	37161	245527
		НР - 99%; СП - 8%			301760,00	956,25	37418	119		18187	
57	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	11957,36	1282,26	47829	5129	26257	16391	69358
		НР - 99%; СП - 8%			4110,71	28,51	16443	114		5138	
58	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	26	5978,68	641,13	155446	16669	85338	53272	225415
		НР - 99%; СП - 8%			2055,35	14,25	53439	371		16697	
59	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	44	3985,79	427,42	175375	18807	96278	60101	254314
		НР - 99%; СП - 8%			1370,24	9,50	60290	418		18838	
60	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1180	363,47	166,55	428893	196532	52966	173814	650924
		НР - 72%; СП - 8%			152,03	52,55	179395	62014		48217	
61	С123-060217-0104 2306-0217-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	1,18	531132,00	--	626736	--	626736	--	676875
		СП - 8%			--	--	--	--		50139	
62	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,18	167635,62	--	197810	--	1808	148962	374514
		НР - 76%; СП - 8%			166103,70	--	196002	--		27742	
63	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ADA-Service"	Труба гибкая (рулон-30м) PRO-flex	шт	39,33	13660,71	--	537276	--	537276	--	580258
		СП - 8%			--	--	--	--		42982	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**26 589 787**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5 605 323				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4 123 800			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 392 379			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8 066 655		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				**561 405**				
		- Накладные расходы	Тенге							**6 262 989**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1 969 612**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				26 589 787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6 298
		Сметная заработная плата	Тенге					6 997 702			
		Итого с временными, 1,04 %					26 866 321				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					27 229 016				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					27 773 596				
		Налог на добавленную стоимость 12%					3 332 832				
		Итого с НДС					31 106 428				
		Всего					31 106 428				
		Тендерная скидка , 8%					2 488 514				
		Итого к оплате					**28 617 914**				

Заказчик:

Руководитель отдела строительства социальных объектов КГУ «Управление строительства города Алматы»

_____ Таджибаев О.П.
(ознакомлен)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "StroyИнжиниринг"

_____

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____ Чикаев М.Н.
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Начальник участка
ТОО "ТриА Холдинг"

_____
(ответственный за указанные объемы работ)

Инженер ПТО ТОО "ТриА Холдинг"
_____ Чуева В.В.
(ответственный за составление актов выполненных работ)

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство разработки проектов преобразования жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по пр. Достык (от ул.Казыбек Би до пр.Абая) и ул. Жамбыла (от пр. Достык до ул. Наурызбай батыра) г.Алматы, Медеуский и Алмалинский районы, который находится - пр. Достык (от ул.Казыбек би до пр. Абая) и ул. Жамбыла (от пр. Достык до ул. Наурызбай батыра)

(наименование, адрес)

Объект Насосная 1. Общестроительные работы. Локальная смета 06-04-01.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 12.07.2018г.

Акт приемки выполненных работ № 15
за август 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы									
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**93,5695884**	**169,30**	**159,85**	**15842**	**14957**	**--**	**3460**	**20846**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,46**	**41,90**	**885**	**3921**		**1544**	
2	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,9095834**	**3655,12**	**--**	**6980**	**--**	**--**	**5025**	**12966**
		НР - 72%; СП - 8%			**3655,12**	**--**	**6980**	**--**		**960**	
3	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**43,8481547**	**53,94**	**53,94**	**2365**	**2365**	**--**	**660**	**3267**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**20,90**	**--**	**916**		**242**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,8720172	987,02	--	4809	--	--	3462	8933
		НР - 72%; СП - 8%			987,02	--	4809	--		662	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	43,8481547	175,56	79,30	7698	3477	--	4299	12956
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	4221	1750		960	
6	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	46,759	22,61	18,97	1057	887	5	387	1560
		НР - 72%; СП - 8%			3,54	7,96	165	372		116	
7	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы	м3	46,759	182,70	174,11	8543	8141	4	1983	11368
		НР - 72%; СП - 8%			8,52	50,37	398	2355		842	
8	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	88,8421	532,00	--	47264	--		--	51045
		СП - 8%			--	--	--	--		3781	
		Насосная камера									
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона В-7,5. Устройство	м3	1,52	17071,30	1250,38	25948	1901	21862	2370	30584
		НР - 91%; СП - 8%			1437,62	275,63	2185	419		2265	
10	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	10,7	30867,59	3474,61	330283	37178	190570	105574	470726
		НР - 91%; СП - 8%			9582,72	1259,87	102535	13481		34869	
11	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1066	22839,48	1078,80	2435	115	31	2118	4917
		НР - 91%; СП - 8%			21469,67	369,10	2289	39		364	
12	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,06992	206169,00	--	220584	--	220584	--	238231
		СП - 8%			--	--	--	--		17647	
13	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42,56	911,71	22,04	38802	938	24365	12675	55595
		НР - 93%; СП - 8%			317,18	3,04	13499	129		4118	
14	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм из бетона В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2	37989,83	2084,41	75980	4169	50900	19902	103553
		НР - 91%; СП - 8%			10455,43	480,00	20911	960		7671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,007	22839,48	1078,80	160	8	2	139	323
		НР - 91%; СП - 8%			21469,67	369,10	150	3		24	
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,207	206169,00	--	42677	--	42677	--	46091
		СП - 8%			--	--	--	--		3414	
17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	11,56	911,71	22,04	10539	255	6617	3443	15101
		НР - 93%; СП - 8%			317,18	3,04	3667	35		1119	
18	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	1	2021,54	217,19	2022	217	106	1788	4114
		НР - 99%; СП - 8%			1699,33	106,42	1699	106		305	
19	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	18980,00	--	18980	--	18980	--	20498
		СП - 8%			--	--	--	--		1518	
20	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Лестница. Монтаж**	т конструкций	0,00432	111417,19	5171,58	481	22	8	318	863
		НР - 69%; СП - 8%			104422,99	2173,71	451	9		64	
21	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00432	206169,00	--	891	--	891	--	962
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
22	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,00432	22839,48	1078,80	99	5	1	86	199
		НР - 91%; СП - 8%			21469,67	369,10	93	2		15	
23	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,09288	164,20	3,71	15	--	9	4	21
		НР - 69%; СП - 8%			59,52	0,61	6	--		2	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 114 719
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				164 942				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74 635			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24 498			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						577 612		
		- Перевозка грузов	Тенге				47 264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							**167 693**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**82 573**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1 114 719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					189 440			
		Итого с временными, 1,04 %					1 126 312				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					1 141 517				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					1 164 348				
		Налог на добавленную стоимость 12%					139 722				
		Итого с НДС					1 304 069				
		Всего					1 304 069				
		Тендерная скидка , 8%					104 326				
		Итого к оплате					**1 199 744**				

Заказчик:

Руководитель отдела строительства социальных объектов КГУ «Управление строительства города Алматы»

_____ Таджибаев О.П.
(ознакомлен)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "StroyИнжиниринг"

_____

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН/БИН 161140004149 StroyИнжиниринг ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____ Чикаев М.Н.
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Начальник участка
ТОО "ТриА Холдинг"

_____
(ответственный за указанные объемы работ)

Инженер ПТО ТОО "ТриА Холдинг"
_____ Чуева В.В.
(ответственный за составление актов выполненных работ)

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство разработки проектов преобразования жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по пр. Достык (от ул.Казыбек Би до пр.Абая) и ул. Жамбыла (от пр. Достык до ул. Наурызбай батыра) г.Алматы, Медеуский и Алмалинский районы, который находится - пр. Достык (от ул.Казыбек би до пр. Абая) и ул. Жамбыла (от пр. Достык до ул. Наурызбай батыра)
(наименование, адрес)

Объект Оборудование насосной станции пр.Достык (от ул. Курмангазы до пр. абая, учаасток А). Локальная смета 06-04-02.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 12.07.2018г.

Акт приемки выполненных работ № 16
за август 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система управления поливом									
1	**Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**	**25804,36**	**6859,20**	**25804**	**6859**	**1759**	**14223**	**43229**
		НР - 72%; СП - 8%			**17186,00**	**2568,00**	**17186**	**2568**		**3202**	
2	**СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Аквастройинжиниринг"**	**Шкаф управления насосами**	**шт**	**1**	**81053,57**	**--**	**81054**	**--**	**81054**	**--**	**87538**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6484**	
3	**Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Контроллер. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**1**	**1480,38**	**--**	**1480**	**--**	**66**	**1061**	**2744**
		НР - 75%; СП - 8%			**1414,19**	**--**	**1414**	**--**		**203**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ADA-Service"	**Контроллер IC-601PL**	шт	1	127272,32	--	127272	--	127272	--	137454
		СП - 8%			--	--	--	--		10182	
5	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	14	694,45	--	9722	--	111	7208	18285
		НР - 75%; СП - 8%			686,50	--	9611	--		1354	
6	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ADA-Service"	**Модуль декодера DUAL-48**	шт	2	130232,14	--	260464	--	260464	--	281301
		СП - 8%			--	--	--	--		20837	
7	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ADA-Service"	**Декодер DUAL-1**	шт	12	34037,95	--	408455	--	408455	--	441132
		СП - 8%			--	--	--	--		32676	
8	Ц13-080303-2002 1308-0303-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Регулятор напряжения. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	10	3858,36	194,92	38584	1949	23835	9678	52123
		НР - 72%; СП - 8%			1280,00	64,20	12800	642		3861	
9	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ADA-Service"	**Регулятор напряжения DUAL-S**	шт	10	26638,39	--	266384	--	266384	--	287695
		СП - 8%			--	--	--	--		21311	
10	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	12	1573,03	80,94	18876	971	2035	16183	37864
		НР - 99%; СП - 8%			1322,52	39,66	15870	476		2805	
11	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ADA-Service"	**Клапан PGV201**	шт	12	24862,50	--	298350	--	298350	--	322218
		СП - 8%			--	--	--	--		23868	
12	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Датчик дождя. Установка**	шт.	1	694,45	--	694	--	7	515	1306
		НР - 75%; СП - 8%			686,50	--	687	--		97	
13	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ADA-Service"	**Датчик дождя RAINCLIK**	шт	1	10655,36	--	10655	--	10655	--	11508
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
		Оборудование насосной станцией для полива									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С123-040902-3114 2304-0902-3114 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 80, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	55217,00	--	110434	--	110434	--	119269
		СП - 8%			--	--	--	--		8835	
15	С123-040902-3113 2304-0902-3113 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 2 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 65, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	35163,00	--	70326	--	70326	--	75952
		СП - 8%			--	--	--	--		5626	
16	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2	23570,40	377,93	47141	756	42809	3730	54940
		НР - 98%; СП - 8%			1788,12	114,95	3576	230		4070	
17	С123-041001-5407 2304-1001-5407 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 2 1/2", Т до +100°С, PN 10, DN 65, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	2	12936,00	--	25872	--	25872	--	27942
		СП - 8%			--	--	--	--		2070	
18	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	18258,25	412,42	36517	825	2003	33286	75387
		НР - 98%; СП - 8%			16844,62	138,08	33689	276		5584	
19	51-020206-0204 5102-0206-0204 РСНБ РК 2015	Насос центробежный моноблочный, модель CS 32 - 160C, Q 20,0 м3/ч, Н 19,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	2	118747,00	--	237494	--		--	237494
					--	--	--	--	237494	--	
20	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Присоединение насоса к электрической сети	шт	2	2382,89	17,47	4766	35	1985	1977	7282
		НР - 72%; СП - 8%			1373,00	--	2746	--		539	
21	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2525,62	--	10102	--	8858	1220	12228
		НР - 98%; СП - 8%			311,12	--	1244	--		906	
22	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1096,19	67,66	10962	677	519	9805	22429
		НР - 98%; СП - 8%			976,58	23,97	9766	240		1661	
23	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1102,60	67,66	11026	677	583	9805	22498
		НР - 98%; СП - 8%			976,58	23,97	9766	240		1667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	10	2093,00	--	20930	--	20930	--	22604
		СП - 8%			--	--	--	--		1674	
25	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	10	1774,00	--	17740	--	17740	--	19159
		СП - 8%			--	--	--	--		1419	
26	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	20	85,19	1,05	1704	21	8	1642	3613
		НР - 98%; СП - 8%			83,77	--	1675	--		268	
27	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	9	1828,56	23,60	16457	212	46	15879	34922
		НР - 98%; СП - 8%			1799,90	0,39	16199	3		2587	
28	С123-010501-1506 2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	8,91	307,00	--	2735	--	2735	--	2954
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
29	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2197,79	112,06	4396	224	600	3552	8584
		НР - 98%; СП - 8%			1786,05	26,44	3572	53		636	
30	С123-040902-3111 2304-0902-3111 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	7102,00	--	7102	--	7102	--	7670
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
31	С123-041001-5411 2304-1001-5411 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный с резьбой 1 1/2", Т до +100°С, PN 10, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 11823-91**	шт.	1	4955,00	--	4955	--	4955	--	5351
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
32	С123-020302-2405 2302-0302-2405 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	343,00	--	343	--	343	--	370
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
33	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб(вентиляционная), диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	3199,60	67,66	9599	203	6466	2942	13544
		НР - 98%; СП - 8%			976,58	23,97	2930	72		1003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	18258,25	412,42	18258	412	1001	16643	37693
		НР - 98%; СП - 8%			16844,62	138,08	16845	138		2792	
35	51-020106-0110 5102-0106-0110 РСНБ РК 2015	Насос дренажный, Wilo-TS 50-H-111/11-A	шт	1	331234,00	--	331234	--		--	331234
					--	--	--	--	331234	--	
36	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Присоединение насоса к электрической сети	шт	1	2382,89	17,47	2383	17	993	989	3641
		НР - 72%; СП - 8%			1373,00	--	1373	--		270	
37	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1336,00	--	1336	--	1336	--	1443
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
38	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2170,81	85,08	2171	85	300	1763	4249
		НР - 98%; СП - 8%			1786,05	13,22	1786	13		315	
39	С123-051306-0202 2305-1306-0202 РСНБ РК 2015	Адаптер 76х90 мм	шт.	1	6561,00	--	6561	--	6561	--	7086
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
40	Е11-180501-0205 1118-0501-0205 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка	вставка	2	14993,76	130,74	29988	261	25943	3758	36445
		НР - 98%; СП - 8%			1891,78	25,48	3784	51		2700	
41	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Пескоуловитель димаметром 530 длиной мм 0,5м. Установка	т фасонных частей	0,046	1004694,58	415344,94	46216	19106	16375	16170	67377
		НР - 99%; СП - 8%			233366,00	121703,04	10735	5598		4991	
42	Е11-220601-0211 1122-0601-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	кмтрубопровода	0,0005	5277929,88	740646,03	2639	370	2095	268	3139
		НР - 99%; СП - 8%			347208,00	193911,92	174	97		233	
43	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	18258,25	412,42	18258	412	1001	16643	37693
		НР - 98%; СП - 8%			16844,62	138,08	16845	138		2792	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	51-020801-0225 5102-0801-0225 РСНБ РК 2015	**Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 5/32 А, подача 18 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89**	**шт.**	**1**	**264368,00**	**--**	**264368**	**--**		**--**	**264368**
					--	**--**	**--**	**--**	**264368**	**--**	
45	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Присоединение насоса к электрической сети**	**шт**	**1**	**2382,89**	**17,47**	**2383**	**17**	**993**	**989**	**3641**
		НР - 72%; СП - 8%			**1373,00**	**--**	**1373**	**--**		**270**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3 296 598**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**195 645**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**34 092**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**10 835**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1 861 359**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**833 096**		
		- Накладные расходы	Тенге							**189 929**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**182 482**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3 296 598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					206 480			
		Итого с временными, 1,04 %					3 322 220				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					3 355 824				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					3 406 278				
		Налог на добавленную стоимость 12%					408 753				
		Итого с НДС					3 815 032				
		Всего					3 815 032				
		Тендерная скидка , 8%					305 203				
		Итого к оплате					**3 509 829**				

Заказчик:

Руководитель отдела строительства социальных объектов КГУ «Управление строительства города Алматы»

Таджибаев О.П.

(ознакомлен)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "StroyИнжиниринг"

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН/БИН 161140004149 StroyИнжиниринг ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

Чикаев М.Н.

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Начальник участка
ТОО "ТриА Холдинг"

(ответственный за указанные объемы работ)

Инженер ПТО ТОО "ТриА Холдинг"
Чуева В.В.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство разработки проектов преобразования жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по пр. Достык (от ул.Казыбек Би до пр.Абая) и ул. Жамбыла (от пр. Достык до ул. Наурызбай батыра) г.Алматы, Медеуский и Алмалинский районы, который находится - пр. Достык (от ул.Казыбек би до пр. Абая) и ул. Жамбыла (от пр. Достык до ул. Наурызбай батыра)

(наименование, адрес)

Объект Насосная станция № 1 участок А. Электроосвещение и силовое электрооборудование. Локальная смета 06-04-03.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 12.07.2018г.

Акт приемки выполненных работ № 2 13
за апрель 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		щит ЩУР-1									
1	**Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015**	**Установка щитов распределительных навесных**	**шт**	**1**	**11424,39**	**985,22**	**11424**	**985**	**7693**	**2208**	**14723**
		НР - 72%; СП - 8%			**2746,00**	**321,00**	**2746**	**321**		**1091**	
2	**С123-070201-0319 2307-0201-0319 РСНБ РК 2015**	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**8717,00**	**--**	**8717**	**--**	**8717**	**--**	**9414**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**697**	
3	**Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**шт**	**1**	**4730,77**	**112,40**	**4731**	**112**	**2017**	**1897**	**7158**
		НР - 72%; СП - 8%			**2602,00**	**32,10**	**2602**	**32**		**530**	
4	**С123-070204-1713 2307-0204-1713 РСНБ РК 2015**	**Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**7638,00**	**--**	**7638**	**--**	**7638**	**--**	**8249**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**611**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	шт	7	2672,70	22,06	18709	154	9448	6557	27287
		НР - 72%, СП - 8%			1301,00	--	9107	--		2021	
6	С123-070204-1708 2307-0204-1708 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	5849,00	--	11698	--	11698	--	12634
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
7	С123-070204-1705 2307-0204-1705 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	5849,00	--	17547	--	17547	--	18951
		СП - 8%			--	--	--	--		1404	
8	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	3939,00	--	7878	--	7878	--	8508
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
9	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	**Шина**	шт.	1	1159,00	--	1159	--	1159	--	1252
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
10	Ц13-080103-2904 1308-0103-2904 РСНБ РК 2015	**Блок-контактор. Монтаж оборудования**	шт.	2	2347,83	943,14	4696	1886	166	2412	7676
		НР - 72%; СП - 8%			1322,00	353,10	2644	706		569	
11	С123-070208-0115 2307-0208-0115 РСНБ РК 2015	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-11210, 12 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК**	шт.	2	2502,00	--	5004	--	5004	--	5404
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
12	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	4573,92	22,06	9148	44	3900	3747	13926
		НР - 72%; СП - 8%			2602,00	--	5204	--		1032	
13	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54**	шт.	2	1520,00	--	3040	--	3040	--	3283
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
		светильники									
14	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	шт.	2	2428,87	864,51	4858	1729	410	2757	8223
		НР - 72%; СП - 8%			1359,27	554,97	2719	1110		609	
15	С123-070102-0129 2307-0102-0129 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп 2х18**	шт.	2	3391,00	--	6782	--	6782	--	7325
		СП - 8%			--	--	--	--		543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, мощность 18 Вт**	**шт.**	**5**	**1297,00**	**--**	**6485**	**--**	**6485**	**--**	**7004**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**519**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**161 017**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**25 022**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4 911**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2 169**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**99 582**		
		- Накладные расходы	Тенге							**19 578**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**11 928**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				161 017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					4 911			
		Итого с временными, 1,04 %					162 692				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					164 888				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					168 186				
		Налог на добавленную стоимость 12%					20 182				
		Итого с НДС					188 368				
		Всего					188 368				
		Тендерная скидка , 8%					15 069				
		Итого к оплате					**173 299**				

Заказчик:

Руководитель отдела строительства социальных объектов КГУ «Управление строительства города Алматы»

_____ Таджибаев О.П.
(ознакомлен)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "StroyИнжиниринг"

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН/БИН 161140004149 StroyИнжиниринг ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____ Чикаев М.Н.
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Начальник участка
ТОО "ТриА Холдинг"

_____
(ответственный за указанные объемы работ)

Инженер ПТО ТОО "ТриА Холдинг"
_____ Чуева В.В.
(ответственный за составление актов выполненных работ)