Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018 года

Заказчик: ТОО "Тал Инженеринг Казахстан"
Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»

Наименование строительства и его адрес:Строительство железнодорожного подъездного пути ТОО "Тал Инженеринг" в Индустриальном парке г.Астаны

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		81-18	10.08.2018			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство железнодорожного подъездного пути ТОО "Тал Инженеринг" в Индустриальном парке г.Астаны	44 000 000	39 285 714,29		39 285 714,29					4 714 285,71	44 000 000

М.П. Заказчик _____ (должность ф., и., о., подпись) 2018 год

М.П. Подрядчик _____ (должность ф., и., о., подпись) 2018 год

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "Тал Инженеринг Казахстан"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АсСнабСервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство железнодорожного подъездного пути ТОО "Тал Инженеринг Казахстан" в Индустриальном парке г. Астаны по ст. "Сороковая"
(наименование, адрес)

Объект: Железнодорожный подъездной путь ТОО "Тал Инженеринг Казахстан" в Индустриальном парке г. Астаны по ст. "Сороковая"
(наименование)

Договор подряда (контракт) №81-18 от 10.08.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО					
1.	1.	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	250,0000000	88,74	22185
2.	2.	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	250,0000000	87,15	21787
3.	3.	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Основная площадка зем. полотна. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1030,0000000	8,29	8543
		Раздел: УКЛАДКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ					
4.	4.	11-280108-0301 РСНБ РК 2015	Разборка пути для врезки стрелочного перевода	км пути	0,0310000	5842700,24	181124
5.	5.	11-280122-0108 РСНБ РК 2015	Перевод стрелочный. Транспортирование материалов для укладки 1 комплекта по эксплуатируемым путям	км перемещения	5,0000000	4106,52	20533
6.	6.	11-280109-0204 РСНБ РК 2015	Переводы стрелочные обыкновенные, тип рельсов Р65, марка перевода	стрелочный перевод	1,0000000	15672782,18	15672782

1	2	3	4	5	6	7	8
			1/9. Укладка поэлементно стреловыми кранами /В ОКНО/				
7.	7.	11-290402-0104 РСНБ РК 2015	Переводы стрелочные М1/9. Балластировка	комплект стрелочного перевода	1,0000000	699312,06	699312
8.	8.	11-280113-0202 РСНБ РК 2015	Переводы стрелочные одиночные, балласт щебеночный. Выправка	стрелочный перевод	1,0000000	206424,80	206425
9.	9.	11-280107-0101 РСНБ РК 2015	Противоугоны, тип рельсов Р65. Установка на стрелочных переводах	100 шт. противоугонов	2,4000000	65707,59	157698
			Раздел: УКЛАДКА ЗВЕНЬЕВОГО ПУТИ				
10.	10.	11-280101-0203 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1600 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента	км пути	0,1850000	77682303,27	14371226
11.	11.	11-280104-0102 РСНБ РК 2015	Путь на деревянных шпалах. Укладка звеньями длиной 12,5 м кранами укладочными	км пути	0,1850000	862685,22	159597
12.	12.	11-280112-0102 РСНБ РК 2015	Путь на деревянных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка дозировщиками тракторными и путеподъемниками самоходными	1000 м3 балласта в призме	0,3400000	7689205,35	2614330
13.	13.	11-280113-0103 РСНБ РК 2015	Путь на деревянных шпалах, балласт щебеночный. Выправка	км пути	0,1850000	1815015,45	335778
14.	14.	11-280107-0101 РСНБ РК 2015	Противоугоны, тип рельсов Р65. Установка	100 шт. противоугонов	5,1200000	65707,59	336423
15.	15.	11-280116-0102 РСНБ РК 2015	Упоры деревянные. Устройство	упор	1,0000000	621774,69	621775
			Раздел: УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДА ШИРИНОЙ 15 м				
16.	16.	12-180101-1215 РСНБ РК 2015	Демонтаж асфальтобетонных покрытий толщиной слоя до 110 мм	м2 покрытия	76,2000000	131,94	10054
17.	17.	11-280115-0202 РСНБ	Переезды с настилом из рельсов с	переезд	1,0000000	2541413,54	2541414

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	асфальтобетонным покрытием через один путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90°, ширина переезда 15 м. Устройство				
18.	18.	24-010101-0203 РСНБ РК 2015	Рельсы старогодные, 3 группа	т	11,3000000	45669,96	516071
19.	19.	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции перил ограждения. Разборка	т	1,5400000	92977,05	143185
20.	20.	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,9000000	4652,41	4187
21.	21.	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции перил ограждения. Установка	т	1,5400000	117684,32	181234
22.	22.	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	48,0000000	1455,66	69872
23.	23.	11-270602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	1632,0000000	222,23	362683
24.	24.	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Разборка	шт.	2,0000000	5913,46	11827
25.	25.	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2,0000000	7836,43	15673
		ИТОГО:					39285714
		Итого с НДС		12 %		4714286	44000000

ТОО "Казахстан" Заказчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

ТОО "АсСнабСервис" Подрядчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись) исполн. директор Хасенов Р.С.

Сдал: