БЕКІТЕМІН
Жамбыл ОТД-ның бас директоры
_____ Сартбаев Д.А.
«11» 12 2014ж.

Құрылысы аяқталған нысанды пайдалануға қабылдау туралы қабылдау комиссиясының актісі

Тараз қаласы «11» 12 2014ж.

«Қазақтелеком» АҚ-ның филиалы – Жамбыл облыстық телекоммуникациялар дирекциясының **2014.12.05 №652** бұйрығымен тағайындалған қабылдау комиссиясы:

комиссия төрағасы:

М.И. Дүзенов - бас директордың м.а.,

комиссия мүшелері:

Ә.С. Мамырова - бас бухгалтер,

Ж.С. Сүлейманов - телекоммуникация желілерін пайдалану жөніндегі техникалық директордың орынбасары,

Б.Т. Абишев - телекоммуникация желілерін дамыту жөніндегі техникалық директордың орынбасары,

О.Ө. Нұрлыбаев - телекоммуникация желілерін пайдалану және дамыту қызметінің бастығы,

С.Ә. Оспанов - жобалау және құрылыс орталығының бастығы,

М.Б. Сыдықов - еңбекті қорғау бойынша бас техникалық басшы,

Қ.Т. Читабаев - ішкі бақылау бөлімінің техникалық бақылаушысы,

Ә.Ш. Майлянова - техникалық есепке алу және төлқұжаттандыру орталығының бастығы,

Н.Д. Тоқбергенов - ішкі аймақтық желілерге техникалық күтім көрсету орталығының бастығы,

Е.Ж. Мамышев -телекоммуникациялар желілерін пайдалану және дамыту қызметі, телекомуникация желілерін пайдалану бөлімінің 1С электробайланыс инженері ,

Н.Ш. Әкімов - Мойынқұм АӨТТ бастығы,

С.Т. Тілепалдиев - Мойынқұм АӨТТ өндіріс бастығы,

Е. Ж. Шерімов - «Е.Ж. Шерімов» ЖК техникалық бақылау эксперті,

Ж.З. Жукенов - «Аркантас» ЖШС өкілі.

«Телекоммуникация желілерінің жергілікті (ҚТЖ, АТЖ) және аймақтық желілі құрылыстарын пайдалануға қабылдау ережесі» («Қазақтелеком» АҚ 2004.10.11 №431 бұйрығы), "Оптикалық пассивтік желілерінің желістік қондырғыларын жобалау, құрылыс жасау, қабылдау және пайдалану ережесі" («Қазақтелеком» АҚ 2012.15.03 №92 бұйрығы), "«Қазақтелеком» АҚ Құрылысы толық аяқталған жергілікті, магистралдық және ішкіаймақтық желілері нысандарының желіжолы ғимараттарын пайдалануға қабылдау тәртіптемесі" («Қазақтелеком» АҚ 2014.13.03 №84 бұйрығы), басшылыққа ала отырып,

БЕЛГІЛЕДІ:

1. Жамбыл ОТД-ның қабылдау комиссиясына **«2012-2015 ж.ж. CDMA/EVDO ауылдық байланысын жаңғырту және кеңейту. Мойынқұм ауданы Ұланбел ауылында WLL CDMA (450) нысанына инфра жүйені дайындау (АДҚ 30 құрылысы) »** нысанын пайдалануға қабылдауға ұсынылды.

2. 2014.06.17 № 440 қаржыландыруды ашу өкімінің негізінде құрылыс жүзеге асырылған.

3. Құрылыс және құрастыру жұмыстары мердігер «Аркантас» ЖШС-мен жүзеге асырылған, келісім шарт **2014.11.04 № 580-22-ДП.** №593-22-ДП от 18.11.2014 г. ГУП Шерімов
№101-22-ДП от 17.03.2014г ТОО, Цунсайлень проект
№221-22-ДП от 23.04.2014г. ТОО, Азия Ассистрой
№247-22-ДП от 21.05.2014г. ГУП Мусиркапов М.Х.

4. **«2012-2015 ж.ж. CDMA/EVDO ауылдық байланысын жаңғырту және кеңейту. Мойынқұм ауданы Ұланбел ауылында WLL CDMA (450) нысанына инфра жүйені дайындау (АДҚ 30 құрылысы) »** нысанының құрылысына жоба-сметалық құжатнамалар «Азия - Жилстрой» ЖШС-мен дайындалған.

5. Жобалауға қажетті мәліметтерді ТЖПДҚ-мен берілген.

6. Жоба-сметалық құжатнамалар «Қазақтелеком» АҚ-ның филиалы – Жамбыл облыстық телекоммуникациялар дирекциясының бас директорымен бекітілген.

7. Құрылыс-құрастыру жұмыстары төменде көрсетілген мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы: –11 2014ж.;

жұмыстың аяқталуы: – 12 2014ж.

8. Қабылдау комиссиясына келесі құжаттар ұсынылған: жұмыс жобасы, орындалған сызбалар, орындалған жұмыс акті (ф-2в,3).

9. Дара және комплексті байқаудан кейін, оның қабылдауы туралы актілерге сәйкес, нысанда жобамен алдын ала ескерілген желілік жабдықтар анықталған _____

10. Жобамен алдын ала ескерілген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, өрт қауіпсіздігі, қоршаған табиғи ортаны қорғау шаралары.

11. Жұмыс комиссияларымен анықталаған кемшіліктер және ақаулар _____ жоқ _____.

12. Бекітілген жоба-сметалық құжатнамалар бойынша сметалық құн:

барлығы 11456,18 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-құрастыру жұмысы 11033,96 мың теңге, жабдық құны _____ мың теңге, басқа жұмыстар 422,22 мың теңге.

13. Пайдалануға қабылданатын желілік құрылғылардың нақты құны 11784,17 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-құрастыру жұмысы 10734,82 мың теңге, жабдық (материалдар) құны _____ мың теңге, басқа жұмыстар 1049,35 мың теңге.

14. Желілік құрылғыларды байқауының және лайықты құжатнамамен таныстыру негізінде баға: қанағаттанарлық

Қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған **«2012-2015 ж.ж. CDMA/EVDO ауылдық байланысын жаңғырту және кеңейту. Мойынқұм ауданы Ұланбел ауылында WLL CDMA (450) нысанына инфра жүйені дайындау (АДҚ 30 құрылысы) »** нысаны

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Жұмыс комиссиясының төрағасы: _____ М.И. Дүзенов

Жұмыс комиссиясының мүшелері:

_____ Ә.С. Мамырова _____ Қ.Т. Читабаев

_____ Ж.С. Сүлейманов _____ Ә.Ш. Майлянова

_____ Б.Т. Абишев _____ Н. Д. Тоқбергенов

_____ О.Ө. Нұрлыбаев _____ Е. Ж. Мамышев

_____ С.Ә. Оспанов _____ Н. Ш. Әкімов

_____ М.Б. Сыдыков _____ С.Т. Тілепалдиев

_____ Е. Ж. Шерімов _____ Ж.З. Жукенов

Заказчик: Жамбылская ОДТ АО"Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО"Аркантас"
Договор № 580-22-ДП от 04.11.2014 г

Форма -3 КС

Наименование объекта - Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2012-2015г.Подготовка инфраструктуры для объекта WLL CDMA (450) в а. Уланбель Мойынкумского района (Строительство АМС)

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за декабрь 2014 г

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ (тенге)									
			из них:							
	с начала года	в отчетном месяце	СМР в сметных баз. ценах	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат	доп.затраты на приобрет. материалов	доп. расходы	Налог на добавленную стоимость	в т.ч. за отчетн. месяц
Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2012-2015г.Подготовка инфраструктуры для объекта WLL CDMA (450) в а. Уланбель Мойынкумского района (Строительство АМС)	12 023 000,00	12 023 000,00	4 613 234,00	4 613 234,00					1 288 178,57	1 288 178,57
Итого услуга	12 023 000,00	12 023 000,00							1 288 178,57	1 288 178,57
Резерв 10%	1 202 300,00	1 202 300,00								
К оплате:	**10 820 700,00**	**10 820 700,00**							**1 288 178,57**	**1 288 178,57**

Заказчик:

Генеральный директор Д.Сартбаев

Главный бухгалтер А.Мамырова

Подрядчик:

Директор ТОО "Аркантас" К.Жукенов

Форма 2В

Заказчик: Жамбылская ОДТ АО "Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО "Аркантас"
Договор № 580-22-ДП от 04.11.2014 г
Наименование объекта - Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2012-2015г.Подготовка инфраструктуры для объекта WLL CDMA (450) в а. Уланбель Мойынкумского района

АКТ

выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	Е0101-30-4	Планировка площадей мех.способом	625	0,41	0,41	255	255	22	--	--		
		м2		--	0,04	--	23	97	--	--		
2	Е0101-18-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	100,1	63,66	61,65	6372	6171	1055	0,01	1		
		м3		1,86	9,01	186	902	97	0,03	3		
3	Е0101-17-35 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	328,9	121,91	118,09	40097	38841	6653	0,02	7		
		м3		3,46	17,39	1138	5720	97	0,06	20		
4	Е0101-163-12 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5р группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	42,9	2103,30	--	90232	--	101962	11,30	485		
		м3		2103,30	--	90232	--	113	--	--		
5	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	75,075	30,00	30,00	2252	2252	1577	--	--		
		т		--	21,00	--	1577	100	0,44	33		
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	100,1	3,05	2,66	305	266	128	--	--		
		м3		0,39	0,93	39	93	97	--	--		
7	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	328,9	10,17	10,05	3344	3304	1113	--	--		
		м3		--	3,49	--	1148	97	0,01	4		
8	Е010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	825,825	57,60	57,60	47568	47568	9514	--	--		
		т		--	11,52	--	9514	100	0,24	200		

				Фундаменты						
9	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев щебеночных	21,45	2436,00	--	52252	--	14010	3,24	69
		м3		531,00	--	11390	--	123	--	--
10	Е0133-28-4	Установка сборных железобетонных фундаментов массой до 6 т	10	1686,41	1029,41	16864	10294	9877	3,72	37
		1м3		657,00	283,70	6570	2837	105	1,07	11
11	с/ф №3329 от 06.11.2014г.	ж/б фундамент Ф 5 АМ-Р	4	248643,57	--	994574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	73,44	257,17	3,82	18887	281	3362	0,21	16
		м2		37,35	1,44	2743	106	118	0,01	1
13	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	1,782	447,75	--	798	--	902	2,96	5
		м3		447,75	--	798	--	113	--	--
14	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев щебеночных	1,782	2436,00	--	4341	--	1164	3,24	6
		м3		531,00	--	946	--	123	--	--
15	Е0107-42-3	Установка блоков под контейнер	2	761,51	389,08	1523	778	814	0,94	2
		шт		153,90	136,92	308	274	140	0,55	1
16	с/ф №3329 от 06.11.2014г.	ж/б блок ФСБ 24.4.6	2	5425,11	--	10850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,86	257,17	3,82	2793	41	497	0,21	2
		м2		37,35	1,44	406	16	118	0,01	--
				Заземление						
18	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50х5	14	170,60	21,60	2388	302	2020	0,90	13
		шт		149,00	2,90	2086	41	95	0,02	--
19	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г.	Сталь 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,105	47200,00	--	4956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали	67	30,30	2,80	2030	188	1769	0,16	11
		м		27,50	0,30	1843	20	95	--	--
21	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,1059	44300,00	--	4691	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	1	140,10	24,10	140	24	113	0,70	1

			шт		116,00	2,50	116	2	95	0,01	--
23	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм		0,00375	42500,00	--	159	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий		0,214	1333,50	312,12	285	67	131	2,96	1
			т		679,50	--	145	--	90	--	--
25	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз		17,9	20,26	0,02	363	--	94	0,03	1
			м2		5,81	--	104	--	90	--	--
26	Е0113-26-1	Окраска металлических частей заземления мастикой МБ-50 в 2 слоя		17,9	62,22	0,05	1114	1	45	0,01	--
			м2		2,77	0,02	50	--	90	--	--
					Молниеотвод						
27	Е0134-130-1	Устройство молниеотвода		1	110,25	--	110	--	121	0,70	1
			шт		110,25	--	110	--	110	--	--
28	с/ф № 3329 от 06.11.2014г.	молниеприемник F10110		1	264561,35	--	264561	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
					Обратная засыпка и бетонная отмостка						
29	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках		825,825	30,00	30,00	24775	24775	17342	--	--
			т		--	21,00	--	17342	100	0,44	363
30	Е010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1		825,825	57,60	57,60	47568	47568	9514	--	--
			т		--	11,52	--	9514	100	0,24	200
31	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		471,9	6,83	6,83	3221	3221	854	--	--
			м3		--	1,87	--	881	97	0,01	3
32	Е0101-134-1	Послойное уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		471,9	21,55	4,52	10168	2131	7795	0,11	51
			м3		17,03	--	8036	--	97	--	--
33	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		471,9	13,62	12,00	6426	5662	1998	0,01	6
			м3		1,62	2,75	764	1295	97	0,01	6
34	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных		16,812	4154,20	--	69840	--	10980	3,24	54
			м3		531,00	--	8927	--	123	--	--
35	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм		112,08	327,60	14,76	36717	1654	7992	0,36	40
			м2		52,43	5,54	5876	621	123	0,03	3

36	Е0111-15-2К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщ[illegible] бетонных покрытий	112,08	243,35	4,02	27275	451	1605	0,06	7
		м2		10,14	1,50	1136	168	123	0,01	1
				Металлоконструкции АО-30						
37	Е0134-18-1	Монтаж металлоконструкций антенно-мачтового сооружения АО-30	5,261	21645,82	11453,32	113879	60256	77037	59,80	315
		т		10192,50	3119,31	53623	16411	110	11,22	59
38	Е0134-21-1	Монтаж площадок под антенное оборудование на радиомачтах и радиобашнях	0,9	24677,49	7730,49	22210	6957	15505	90,62	82
		т		16947,00	2194,47	15252	1975	90	8,51	8
39	Е0109-29-1	Монтаж лестниц с ограждением	0,539	10987,47	5475,87	5922	2951	3198	28,90	16
		т		5040,00	1552,87	2717	837	90	5,46	3
40	Е0109-62-4	Изготовление люка с замком для защиты от несанкционированного доступа	0,0076	26398,13	7742,62	201	59	129	95,00	1
		т		17100,00	1709,17	130	13	90	6,42	--
41	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0032	47400,00	--	152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0005	45800,00	--	23	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0003	45300,00	--	14	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0003	42500,00	--	13	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г.	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0029	47200,00	--	137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г.	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0004	46400,00	--	19	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	с/ф № 560 от 12.11.2014г.	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0109-53-2	Монтаж люка с замком для защиты от несанкционированного доступа	0,0076	9127,10	1162,95	69	9	51	46,60	--
		т		7357,50	108,00	56	1	90	0,53	--
49	Е0134-20-2	Установка металлоконструкции АО-30 м	6,7	7821,36	4108,86	52403	27529	28951	20,00	134
		т		3712,50	1088,64	24874	7294	90	3,78	25
50	с/ф № 3329 от 06.11.2014г.	металлоконструкции АО-30	1	1391011,86	--	1391012	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Кабельный мостик						
51	Е0109-62-3	Изготовление горизонтального кабельного мостика	0,064	27623,46	9375,11	1768	600	1065	91,00	6
		т		16380,00	2107,33	1048	135	90	7,36	--
52	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	3,3	384,00	--	1267	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0032	45300,00	--	145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г.	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,022	47200,00	--	1038	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г.	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,0032	84000,00	--	269	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г.	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80	0,039	65822,00	--	2567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0109-61-10	Монтаж КМГ	0,064	9028,96	2387,56	578	153	370	35,10	2
		т		6120,00	295,43	392	19	90	1,35	--
58	Е0109-61-10	Монтаж волноводного мостика	0,04	9028,96	2387,56	361	96	231	35,10	1
		т		6120,00	295,43	245	12	90	1,35	--
59	с/ф № 3329 от 06.11.2014г.	волноводный мостик	1	39978,45	--	39978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0109-62-3	Изготовление вертикального кабельного мостика	0,128	27623,46	9375,11	3536	1200	2130	91,00	12
		т		16380,00	2107,33	2097	270	90	7,36	1
61	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г.	Сталь угловая32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0736	47200,00	--	3474	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г.	Сталь угловая50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,515	47200,00	--	24308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0112	45800,00	--	513	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0374	45300,00	--	1694	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0109-61-10	Монтаж мостиков КМ1,КМ2	0,128	9028,96	2387,56	1156	306	739	35,10	4
		т		6120,00	295,43	783	38	90	1,35	--

66	Ц0110-898-3	Установка контейнера	1	2222,00	649,00	2222	649	1896	10,00	10	
		шт		1573,00	151,00	1573	151	110	0,88	1	
				Перевозка Талдыкорган-Тараз							
67	Е01031-А11-13	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 15 т до 25 т при автомобильных перевозках	25	572,80	572,80	12831	12831	8982	--	--	
		т		--	400,96	--	8982	100	8,42	189	
68	Е01031-А11-23	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 15 т до 25 т при автомобильных перевозках	25	572,80	572,80	12831	12831	8982	--	--	
		т		--	400,96	--	8982	100	8,42	189	
69	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	6,7	247,10	247,10	1656	1656	1159	--	--	
		т		--	172,97	--	1159	100	3,63	24	
70	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	6,7	234,30	234,30	1570	1570	1099	--	--	
		т		--	164,01	--	1099	100	3,44	23	
71	Е010332-А200-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	31,7	702,50	702,50	22269	22269	4454	--	--	
		т		--	140,50	--	4454	100	2,95	94	
72	Е010332-А201-1К=613	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	31,7	1716,40	1716,40	54410	54410	10882	--	--	
		т		--	343,28	--	10882	100	7,21	229	
73	Е010335-А5	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ (Тараз-Талдыкорган), грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 5 до 7 т	813	24,60	24,60	20000	20000	4000	--	--	
		км		--	4,92	--	4000	100	0,10	84	
74	Е010335-А6К=13	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ за каждую дополнительную 1 т грузоподъемности автомобиля /автопоезда/ добавлять	813	36,40	36,40	29593	29593	5919	--	--	
		км		--	7,28	--	5919	100	0,15	124	
				Перевозка Тараз-Уланбель							
75	Е01031-А11-13	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 15 т до 25 т при автомобильных перевозках	25	572,80	572,80	12831	12831	8982	--	--	
		т		--	400,96	--	8982	100	8,42	189	
76	Е01031-А11-23	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 15 т до 25 т при автомобильных перевозках	25	572,80	572,80	12831	12831	8982	--	--	

		т		--	400,96	--	8982	100	8,42	189
77	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	2,6	152,80	152,80	397	397	278	--	--
		т		--	106,96	--	278	100	2,25	6
78	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	2,6	140,00	140,00	364	364	255	--	--
		т		--	98,00	--	255	100	2,06	5
79	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	6,7	247,10	247,10	1656	1656	1159	--	--
		т		--	172,97	--	1159	100	3,63	24
80	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	6,7	234,30	234,30	1570	1570	1099	--	--
		т		--	164,01	--	1099	100	3,44	23
81	Е010332-А200-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	34,3	702,50	702,50	24096	24096	4819	--	--
		т		--	140,50	--	4819	100	2,95	101
82	Е010332-А201-1К=55	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	34,3	154,00	154,00	5282	5282	1056	--	--
		т		--	30,80	--	1056	100	0,65	22
83	Е010335-А5	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше5 до 7 т	255	24,60	24,60	6273	6273	1255	--	--
		км		--	4,92	--	1255	100	0,10	26
84	Е010335-А6К=13	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ за каждую дополнительную 1 т грузоподъемности автомобиля /автопоезда/ добавлять	255	36,40	36,40	9282	9282	1856	--	--
		км		--	7,28	--	1856	100	0,15	39
				Ограждение						
85	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,128	402,75	--	857	--	968	2,80	6
		м3		402,75	--	857	--	113	--	--
86	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,128	7340,56	66,01	19526	176	616	1,35	4
		м3		195,75	24,93	521	66	105	0,12	--
87	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	1,45	27623,46	9375,11	40054	13594	24126	91,00	132
		т		16380,00	2107,33	23751	3056	90	7,36	11

88	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудовани	1,45	17213,98	627,68	24960	910	18660	86,50	125
		т		14197,50	101,25	20586	147	90	0,49	1
89	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г.	Арматурные заготовки, не собранные в каркас и сетки	0,589	49502,00	--	29157	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г.	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,1444	47200,00	--	6816	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г.	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,49064	46400,00	--	22766	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	62,7	384,00	--	24077	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
93	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г.	Сталь угловая32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,011096	47200,00	--	524	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г.	Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	101,7	36,00	--	3661	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	240	21,59	0,05	5181	12	1259	0,03	7
		м2		5,81	0,02	1394	5	90	--	--
96	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	240	20,24	0,02	4857	5	899	0,02	5
		м2		4,16	--	998	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3884041	541296			1677
			Тенге			294847	157736			2537
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2781764				
	Всего заработная плата -		Тенге				5832			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2774984				
		Накладные расходы -	Тенге			5799				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				870			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167254				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2954817				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6702			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			809551				
	Материалы -		Тенге			27159				
	Всего заработная плата -		Тенге				270847			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33931				

			Тенге			179484				
	Местные материалы -		Тенге			289947				145
		Накладные расходы -	чел.-ч				43492			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			65970				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1165468				3385
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				314339			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			267382				
		Сметная заработная плата -	Тенге			6996				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				175905			
	Материалы -		Тенге			172321				86
	Всего заработная плата -		Тенге							
		Накладные расходы -	чел.-ч				25848			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			26382				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			466085				1025
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		чел.-ч				201753			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			25344				
		Сметная заработная плата -	Тенге			25344				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1521				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26865				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4613234				4448
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				522793			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**11024153,03**				
		Сметная заработная плата -	Тенге			**220483,06**				
		Переход на текущий уровень цен К-2,38968	Тенге			**11244636,09**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи-2%	Тенге			**10184516,43**				
		Итого:				**220 305,00**				
		Итого по договору без НДС	Тенге			**330000,00**				
		транспортные затраты	Тенге			**10734821,43**				
		командировочные затраты	Тенге			**1288178,57**				
		итого	Тенге			**12 023 000,00**				
		НДС-12%	Тенге							
		Итого по акту с НДС								

Подрядчик:

Директор ТОО "Аркантас" К.Жукенов

Заказчик:

Генеральный директор Д.Сартбаев

Главный бухгалтер А.Мамырова

Зам. тех. директора по развитию сетей телекоммуникаций Б.Абишев

Начальник Мойынкумского РПУТ Н. Акимов

Начальник производства Мойынкумского РПУТ С. Тилепалдиев

Начальник ЦПиС С.Оспанов

Инженер по надзору за стр-вом и ремонтом ЦПиС Г. Бегманова

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта *«Строительство антенно-мачтового сооружения АО-30 в а.Уланбель Мойынкумского района Жамбылской области»,* **в составе проекта** *«Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2012-2015г. Подготовка инфраструктуры для объекта WLL CDMA (450) в а. Уланбель Мойынкумского района Жамбылской области (Строительство АМС 30м)»* **в эксплуатацию**

От "30" марта 2015 года

(местонахождение объекта) *Мойынкумский район а.Уланбель*

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "3" *февраля 2015* года № *25*

Акимат Мойынкумского района Жамбылской области

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа

(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Естаев М.Т. – заместитель акима Мойынкумского района;

(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля

(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Акбалаев Е.Т. – главный специалист Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Жамбылской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:

заказчика

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации

Сартбаев Д.А.-генеральный директор Жамбылской ОДТ,

Абишев Б.Т.- заместитель технического директора по развитию сетей телекоммуникаций Жамбылской ОДТ,

Оспанов С.А.- начальник Центра проектирования и строительства Жамбылской ОДТ,

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика

Жукенов К.А.- директор ТОО«Аркантас»,

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

Сарманкулов А.О.- директор «Азия-Жилстрой»,

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

Кожахметов М.А. - руководитель отдела архитектуры, строительства и градостроительства КГУ акимата Мойынкумского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Токбаев А.Б.- руководитель управления по защите прав потребителей Мойынкумского района,

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы

Кашкымбаев К.Т. – начальника отдела ЧС Мойынкумского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком)

Жамбылское ОДТ филиал АО «Казахтелеком», ТОО «Аркантас»,

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию

«Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2012-2015г. Подготовка инфраструктуры для объекта WLL CDMA (450) в а. Уланбель Мойынкумского района Жамбылской области (Строительство АМС 30м)»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *Жамбылская область, Мойынкумский район, а.Уланбель*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения, *решение*) от *"01" апреля 2014 года №2*

Акимат а.Уланбель Мойынкумского района Жамбылской области

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от *"22" мая 2014 года №22*

«Отдел архитектуры, строительства и градостроительства Мойынкумского районного акимата Жамбылской области»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Аркантас»,

(наименование организации)

выполнившим

Монтаж ж/б фундаментов Ф5-Ам-Р под АМС, монтаж ж/б фундаментов ФБС под контейнер, установка АМС высотой 30м, монтаж контейнера, монтаж ограждения.

(виды работ)

и субподрядными организациями

_____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией)

при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

ТОО «Азия –Жилстрой»,

(наименование организации)
выполнившим

(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации)
(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5.Исходные данные для проектирования выданы
ТОО «Азия-Жилстрой», задание на проектирование № 26/2014
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)
(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)
6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
26/2014
(номер проекта, номер серии)
7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
Жамбылской ОДТ филиал АО «Казахтелеком»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
№ 484 от "10" октября 2014 года.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *ноябрь 2014г* (месяц, год)
окончание работ *декабрь 2014г*; (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по проекту организации строительства *2 мес.*; фактически *1 мес.*

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: *рабочий проект, исполнительные схемы, акты на скрытые работы, акты выполненных работ (ф-2в,3) АПЗ, гос. Акт, ОВОС, заключение СЭС*
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности и т.п. (заполняется по всем объектам в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленные к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Планировка площадей мех.способом	м2	625	625
Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	116,29	100,1
Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	208,76	328,9
Разработка грунта 5р группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	22,05	42,9
Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	552,265	900,9
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	т	607,425	825,83
Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	116,29	100,1
Работа на отвале 5-6 группы	м3	230,81	328,9
Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	87,37	
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под оборудование	м3	46	
Установка железобетонных фундаментов	м3		10
Установка закладных деталей массой до 20 кг	1т	0,766	-
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	132,75	84,3
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	т	513,6775	825,83
Засыпка траншей и котлованов мех. способом, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	293,53	471,9

Послойное уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	293,53	471,9
Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	293,53	471,9
Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	10,16	40,044
Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м3	101,62	112,08
добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м3	101,62	112,08
Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	21	
Разработка грунта 2 группы вручную (для блоков под контейнер)	м3		1,782
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	м3	7,2	
Установка блоков под контейнер	шт		2
Установка контейнера	шт	1	1
Установка радиобашен стальных решетчатых свободно стоящих для зоновых линий высотой до 30 м	т	5,253	
Монтаж металлоконструкций антенно-мачтового сооружения АО-30	т		5,261
Установка площадок под антенное оборудование на радиомачтах и радиобашнях массой до 1 т	т	0,885	0,9
Монтаж лестниц с ограждением	т	0,57	0,539
Изготовление люка с замком для защиты от несанкционированного доступа	т	0,0076	0,0076
Монтаж люка с замком для защиты от несанкционированного доступа	т	0,0075	0,0076
Монтаж металлоконструкций антенно-мачтового сооружения АО-30	шт		1
Изготовление кабельного мостика горизонтального	т	0,03981	0,064
Монтаж КМГ	т	0,03981	0,064
Изготовление стойки кабельного моста	т	0,02384	-
Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,324	-
Устройство бетонной подготовки	м3	2,8	2,128
Монтаж стойки кабельного моста горизонтального	т	0,002384	-
Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	237,15	257,9

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	237,15	257,9
Монтаж волноводного мостика	т	-	0,04
Изготовление кабельных мостиков вертикальных	т	0,12392	0,128
Монтаж мостиков КМ1,КМ2	т	0,1284	0,128
Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	15,675	-
Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50 мм	шт	12	14
Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	м	96	
Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16мм	шт		1
Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м		67
Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,24216	0,2149
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	15,675	-
Устройство молниеотвода	шт	1	1
Прокладка кабеля по металлоконструкциям	м	30	
Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках (Ф-5АМ-Р)	т	-	25
Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	т	-	25
Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	13,87	13,4
Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	13,87	13,4
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	т	13,87	13,4
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	13,87	13,4
Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	т	-	31,7

(Талдыкорган-Тараз)			
Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	-	31,7
Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ(Талдыкорган-Тараз), грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 5 до 7 т	км	813	813
Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ за каждую дополнительную 1 т грузоподъемности автомобиля /автопоезда/ добавлять	км	813	813
Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках (ФСБ 24х4х6)	т	-	2,6
Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	-	2,6
Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	т	-	25
Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	т	-	25
Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1 (Тараз-Уланбель)	т	-	34,3
Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	т	-	34,3
Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ и (Тараз-Уланбель), грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 5 до 7 т	км	310	255
Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ за каждую дополнительную 1 т грузоподъемности	км	310	255

автомобиля /автопоезда/ добавлять			
Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	6,156	2,128
Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	1,429124	1,45
Монтаж защитных ограждений оборудования	т	1,429124	1,45

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Развитие номеров для увеличения количества абонентов, для оптимизации сети, устойчивой и высокоскоростной работы Интернета.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)
12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).
13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом,
Заключение ОВОС № KZ60VDC00019943 от 16.07.2014 года, заключение СЭС № 66 от 18.06.2014г.
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении _____к акту.
14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении_____ к акту.
15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации (без НДС):
всего *11456,18* тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ *11456,18* тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге.
17. Сметная стоимость основных фондов,
принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.
18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных

_____ (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке
«Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2012-2015г. Подготовка инфраструктуры для объекта WLL CDMA (450) в а. Уланбель Мойынкумского района Жамбылской области (Строительство АМС 30м)»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии
Естаев М.Т.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии
Акбалаев Е.Т.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Токбаев А.Б.

Кожахметов М.А.

Кашкымбаев К.Т.

Сартбаев Д.А.

Абишев Б.Т.

Оспанов С.А.

Жукенов К.А.

Сарманкулов А.О.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)