ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО"ТриА Холдинг"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_02_" _мая_ 2012г.
№ _170_

Наименование строительства и его адрес:

Строительство разработки проектов преобразования жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по пр. Достык (от ул.Казыбек Би до пр.Абая) и ул. Жамбыла (от пр. Достык до ул. Наурызбай батыра) г.Алматы, Медеуский и Алмалинский районы, который находится - пр. Достык (от ул.Казыбек би до пр. Абая) и ул. Жамбыла (от пр. Достык до ул. Наурызбай батыра)

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат
за 28 ноября 2018 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
					номер	дата	наименование	код	наименование		Код
					Договор №38	12.07.2018г.					
№пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно СМР с НДС	Стоимость выполненных работ, тенге							Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с НДС
			В отчетном месяце без НДС	Из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные			
				СМР в сметных базисных	из них			На приобретение	Другие доп. расходы		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
1	**Всего по стройке**	**1 618 699 175,14**	**128 943 932,27**							**15 473 271,87**	**144 417 204,14**

М.П. Заказчик Заместитель руководителя
КГУ "Управление строительства г.Алматы": Айтмаганбетов К.О. "28 " ноября 2018г.

М.П. Подрядчик Директор
ТОО "ТриА Холдинг": Чикаев М.Н. " 28 " ноября 2018г.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство разработки проектов преобразования жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по пр. Достык (от ул.Казыбек Би до пр.Абая) и ул. Жамбыла (от пр. Достык до ул. Наурызбай батыра) г.Алматы, Медеуский и Алмалинский районы, который находится - пр. Достык (от ул.Казыбек би до пр. Абая) и ул. Жамбыла (от пр. Достык до ул. Наурызбай батыра)

(наименование, адрес)

Объект Покрытие участка от ул.Курмангазы до пр.Абая. Локальная смета 07-03.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 12.07.2018г.

Акт приемки выполненных работ № 25
за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Гранитное плиточное покрытие площадок и тротуаров тип4									
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-щебеночной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**264,712**	**1349,36**	**1185,14**	**357 192**	**313 720**	**556**	**124 561**	**520 293**
		НР - 108%; СП - 8%			**162,12**	**273,58**	**42 916**	**72 419**		**38 540**	
2	**С121-010201-0506 2101-0201-0506 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**161,474**	**2995,00**	**--**	**483 615**	**--**	**483 615**	**--**	**522 304**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**38 689**	
3	**С121-010301-0103 2101-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**161,474**	**3185,00**	**--**	**514 295**	**--**	**514 295**	**--**	**555 439**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41 144**	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	264,712	2878,02 162,12	1185,14 273,58	761 846 42 916	313 720 72 419	405 210	124 561 70 913	957 320
5	Е11-270501-0202 1127-0501-0202 РСНБ РК 2015	Мостовые мозаиковые, высота мозаиковой шашки 10 см. Устройство с заполнением швов цементным раствором *НР - 108%; СП - 8%*	м2 мостовой	1 323,558	1192,95 1076,03	115,25 28,76	1 578 940 1 424 191	152 546 38 071	2 203	1 579 243 252 655	3 410 838
6	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	51,467	1584,00 --	-- --	81 523 --	-- --	81 523	-- 6 522	88 045
7	С121-130101-0501 2113-0101-0501 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85 *СП - 8%*	т	22,057	13249,00 --	-- --	292 234 --	-- --	292 234	-- 23 379	315 613
8	С122-010101-0330 2201-0101-0330 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 60 мм ГОСТ 9480-2012 *СП - 8%*	м2	1 323,558	21096,00 --	-- --	27 921 785 --	-- --	27 921 785	-- 2 233 743	30 155 527
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31 991 430 1 510 022	779 986 182 908	29 701 421 --	1 828 365 2 705 585	36 525 379
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				31 991 430				
		Материалы	Тенге				407 970				
		Всего заработная плата	Тенге					1 692 931			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				292 234				
		Местные материалы	Тенге				29 001 218				
		Накладные расходы	Тенге				1 828 365				
		Сметная прибыль	Тенге				2 705 584				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				36 525 379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 316
		Сметная заработная плата	Тенге					1 692 931			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36 525 379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 316
		Сметная заработная плата	Тенге					1 692 931			
		РАЗДЕЛ 2. Гранитное плиточное покрытие на входных группах и стилобатах тип7									
9	Е11-110101-3109 1111-0101-3109 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	2 092,047	6236,81 5647,24	106,96 40,30	13 047 695 11 814 282	223 764 84 299	1 009 649	11 184 666 1 938 589	26 170 950
10	С122-010101-0330 2201-0101-0330 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 60 мм ГОСТ 9480-2012 *СП - 8%*	м2	2 092,047	21096,00 --	-- --	44 133 820 --	-- --	44 133 820	-- 3 530 706	47 664 525
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				57 181 515 11 814 282	223 764 84 299	45 143 469 --	11 184 666 5 469 295	73 835 475

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57 181 515				
	Материалы		Тенге				1 009 649				
	Всего заработная плата		Тенге					11 898 581			
	Местные материалы		Тенге				44 133 820				
		Накладные расходы	Тенге				11 184 666				
		Сметная прибыль	Тенге				5 469 294				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73 835 475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10 750
		Сметная заработная плата	Тенге					11 898 581			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				73 835 475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10 750
		Сметная заработная плата	Тенге					11 898 581			
	РАЗДЕЛ 3. Покрытие из декоративной гальки тип9										
11	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	39,139	2878,02	1185,14	112 642	46 385	59 912	18 417	141 544
					162,12	273,58	6 345	10 707		10 485	
12	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 поверхности	782,777	53,45	22,81	41 841	17 856	22	32 763	80 573
					30,61	8,14	23 963	6 373		5 968	
13	С121-080102-1110 2108-0102-1110 РСНБ РК 2015	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 800 г/м2, разрывная нагрузка 25,0 кН/м** *СП - 8%*	м2	782,777	604,00	--	472 797	--	472 797	--	510 621
					--	--	--	--		37 824	
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-щебеночной смеси. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	39,139	1349,36	1185,14	52 812	46 385	82	18 417	76 928
					162,12	273,58	6 345	10 707		5 698	
15	С121-010201-0506 2101-0201-0506 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004** *СП - 8%*	м3	23,875	2995,00	--	71 505	--	71 505	--	77 225
					--	--	--	--		5 720	
16	С121-010301-0103 2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** *СП - 8%*	м3	23,875	3185,00	--	76 041	--	76 041	--	82 124
					--	--	--	--		6 083	
17	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	78,278	1349,36	1185,14	105 625	92 770	164	36 834	153 855
					162,12	273,58	12 691	21 415		11 397	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
18	С121-010301-0101 2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**									
		СП - 8%	м3	78,278	3708,00	--	290 254	--	290 254	--	313 474
					--	--	--	--		23 220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 223 517	203 396	970 777	106 431	1 436 344
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				49 344	49 203	--	106 395	
		Материалы	Тенге				1 223 517				
		Всего заработная плата	Тенге				60 181				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					98 547			
		Местные материалы	Тенге				472 797				
		Накладные расходы	Тенге				437 799				
		Сметная прибыль	Тенге				106 431				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				106 396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1 436 344				
		Сметная заработная плата	Тенге								80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					98 547			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1 436 344				
		Сметная заработная плата	Тенге								80
								98 547			
		РАЗДЕЛ 4. Бордюр									
		Бортовой гранитный камень									
19	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**									
		НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	368,657	1810,77	33,95	667 552	12 517	209 882	486 281	1 246 140
					1207,50	13,85	445 153	5 107		92 307	
20	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**									
		НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	1 774,804	1965,73	33,95	3 488 786	60 258	1 285 452	2 341 074	6 296 249
					1207,50	13,85	2 143 076	24 585		466 389	
21	С121-040503-0101 2104-0503-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР 100.30.15 из гранита ГОСТ 32018-2012**									
		СП - 8%	м	368,657	8245,00	--	3 039 578	--	3 039 578	--	3 282 744
					--	--	--	--		243 166	
22	С121-040503-0104 2104-0503-0104 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР 100.20.10 из гранита ГОСТ 32018-2012**									
		СП - 8%	м	1 774,804	6031,00	--	10 703 844	--	10 703 844	--	11 560 151
					--	--	--	--		856 307	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17 899 760	72 775	15 238 756	2 827 355	22 385 284
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 588 229	29 692	--	1 658 169	
		Материалы	Тенге				17 899 760				
		Всего заработная плата	Тенге				1 495 334				
		Местные материалы	Тенге					2 617 922			
		Накладные расходы	Тенге				13 743 421				
		Сметная прибыль	Тенге				2 827 355				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 658 169				
							22 385 284				

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2 617 922			2 481
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22 385 284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2 617 922			2 481
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**134 182 482**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15 961 878				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 279 921			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					346 103			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						91 054 423		
		- Накладные расходы	Тенге							15 946 817	
		- Сметная прибыль	Тенге							9 939 444	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				134 182 482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					1 279 921			
		Итого с временными, 1,04 %					135 577 980				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					137 408 282				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					140 156 448				
		Налог на добавленную стоимость 12%					16 818 774				
		Итого с НДС					156 975 222				
		Всего					156 975 222				
		Тендерная скидка , 8%					12 558 018				
		Итого к оплате					**144 417 204,14**				

Заказчик:

Руководитель отдела строительства социальных объектов КГУ «Управление строительства города Алматы»

Таджибаев О.П.
(ознакомлен)

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "StroyИнжиниринг"

Казақстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН/БИН 161140004149
StroyИнжиниринг
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик:
Директор ТОО "ТриА Холдинг"

Чикаев М.Н.
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Начальник участка
ТОО "ТриА Холдинг"

(ответственный за указанные объемы работ)

Инженер ПТО ТОО "ТриА Холдинг"
Чуева В.В.
(ответственный за составление актов выполненных работ)