Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "АЛКОН+",Республика Казахстан, г.Астана, район Сарыарка, пр.Республики, д.58/1** — **030240000923**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, ул. 101, дом № 25, тел.: +8 (7172) 79-30-71** — **051040007840**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №27/1-16 от 24.06.2016г.

Номер документа	Дата составления
00000001091	16.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство железнодорожного подъездного пути общей длиной рельсовой конструкции 256м. с укладкой 1-го стрелочного перевода	20.08-18.10.2016		усл	1	16 850 000,00	16 850 000,00
				Итого	1	x	16 850 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахметов Марат Ханифович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.11.2016

М.П.

верно

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016 года

Заказчик: ТОО «Фирма АЛКОН+»
Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»
Наименование строительства и его адрес: Строительство железнодорожного подъездного пути общей длиной рельсовой конструкции 256м. с укладкой 1-го стрелочного перевода в Индустриальном парке в г.Астана

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2016 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		27\1-16	24.06.2016			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство железнодорожного подъездного пути общей длиной рельсовой конструкции 256м. с укладкой 1-го стрелочного перевода	16 850 000	15 044 642,86		15 044 643					1 805 357	16 850 000

М.П. Заказчик (должность ф., и., о., подпись) 2016 года

Директор Аксютов Н.К.
М.П. Подрядчик (должность ф., и., о., подпись) 2016 года

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Фирма "Алкон+"

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Подъездной железнодорожный путь ТОО "Фирма "Алкон+"

Наименование обьекта: Строительство железнодорожного подъездного пути длиной 256 метров с укладкой 1-го стр. перевода

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО												
1.	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	1594,00	12,61	12,61	20104	20104	0.0	0.0				
					0.0	4,38	0.0	6975	0,01	23				
2.	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	1594,00	5,07	5,07	8084	8084	0.0	0.0				
					0.0	1,76	0.0	2805	0,01	9				
3.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1594,00	12,51	12,51	19937	19937	0.0	0.0				
					0.0	4,28	0.0	6824	0,01	22				
4.	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	6376,00	1,27	1,27	8104	8104	0.0	0.0				
					0.0	0,38	0.0	2439	0,00	8				
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО												56230
		Раздел: УКЛАДКА СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА (НА ПРИМЫКАНИЕ ПУТИ)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	E0128-44-1	Устройство упоров рельсовых	шт	1,00	67620,24	21091,43	67620	21091	78,80	79
					12217,50	5858,48	12218	5858	23,15	23
17.	E28-16-1	Установка противоугонов, тип рельсов Р65	100шт	5,76	15662,38	0.0	90215	0.0	2,94	17
					508,50	0.0	2929	0.0	0.0	0.0
		Итого по разделу: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ								5819850

ИТОГО:

	9584624	157174	2114
	348947	47051	175

Накладные расходы :

На общестроительные работы	464522
Всего накладных расходов:	464522
Итого с накладными	10049146

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	602949
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10652095
Пересчет в текущих ценах по договору, К-1,38467	14749650
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	294993
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15044643
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1805357
Итого с НДС	16850000

Принял:

Сдал: