Счет-фактура № 111 от 31 Июля 2013 г.

Поставщик: ТОО "Акмолаводсервис и К"

БИН и адрес поставщика: БИН 031 040 004 862, РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0017035 от 02.11.2012 года

ИИК поставщика: KZ30 8560 0000 0009 0827, БИК KCJB KZ KX, в АО "Банк Центр Кредит",

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 189 от 09.04.2013 года Благоустройство внутриквартальных дворовых территорий

Условия оплаты по договору (контракту): Наличный и безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: Самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН 031 040 004 862, ТОО "Акмолаводсервис и К", РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН 980 640 001 795, ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" РК, 010000 г.Астана, ул.Бейбитшилик 11

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка"

БИН и адрес получателя: БИН 980 640 001 795, РК, 010000 г.Астана, ул.Бейбитшилик 11

ИИК получателя: KZ91 0705 0212 3000 2001, БИК KKMF KZ 2A, в ГУ Комитет Казначейства Мин.Фин.Р.К.,

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройство жилых кварталов,микрорайонов р-н Сарыарка 2013 г.	усл	1	10 050 187,00	10 050 187,00	12 %	1 206 023,00	11 256 210,00	-----	-----
Всего по счету:					**10 050 187,00**		**1 206 023,00**	**11 256 210,00**		-----

Руководитель (уполномоченное лицо)
Солсанов К. Б.
(должность) (Ф.И.О., подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность) (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)
главный бухгалтер Третьякова Н.В.
(должность) (Ф.И.О., подпись)

(должность) (Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" г.Астаны
Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"
Наименование объекта: Благоустройство жилых кварталов и микрорайонов,
Двор:ул.Желтоксан 47

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2013 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
12	17	189	27.05.2013	МБ	1230004		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**11 256 210**	**10 050 188**							**1 206 023**	**11 256 210**

ЗАКАЗЧИК:

Аким района Сарыарка г.Астаны _____ **Е.К. Булекпаев**

Зам.акима района Сарыарка _____ **Р.А.Акчурин**

м.п.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ **К.Б.Солсанов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района Сарыарка" г.Астана
Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"

Наименование объекта - Двор: ул.Желтоксан 47

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2013 года
Благоустройство жилых кварталов и микрорайонов района Сарыарка
Двор: ул.Желтоксан 47

Основание:
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы								
		Демонтаж ограждений и преград								
1	**Е0146-57-3 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5**	**Демонтаж металлических конструкций**	**4,5**	**9129,21**	**755,83**	**41081**	**3401**	**36531**	**46,62**	**210**
		т		**7897,50**	**220,50**	**35539**	**992**	**100**	**1,08**	**5**
2	**Е0146-34-2**	**Разборка бетонных преград**	**2,1**	**2430,59**	**1082,84**	**5104**	**2274**	**3841**	**8,27**	**17**
		м3		**1347,75**	**481,50**	**2830**	**1011**	**100**	**1,95**	**4**
3	**С01031-А30-12**	**Погрузка материалов от разборки на мусор**	**9,12**	**195,70**	**--**	**1785**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Е010332-А22-1**	**Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1**	**9,12**	**157,63**	**157,63**	**1438**	**1438**	**288**	**--**	**--**
		т		**--**	**31,53**	**--**	**288**	**100**	**0,66**	**6**
		Демонтаж бортовых камней								
5	**Е0127-20-2**	**Разборка бортовых камней на щебеночном основании**	**200**	**79,88**	**--**	**15976**	**--**	**21248**	**0,57**	**113**
		м		**79,88**	**--**	**15976**	**--**	**133**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С01031-А11-11	**Погрузка материала от разборки**	21,6	152,80	--	3300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е010332-А22-1	**Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1**	21,6	157,63	157,63	3405	3405	681	--	--
		т		--	31,53	--	681	100	0,66	14
		Демонтаж поребрика								
8	Е0127-20-2	**Разборка поребрика**	60	79,88	--	4793	--	6374	0,57	34
		м		79,88	--	4793	--	133	--	--
9	С01031-А11-11	**Погрузка изделий из бетона от разборки**	2,112	152,80	--	323	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е010332-А22-1	**Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1**	2,112	157,63	157,63	333	333	67	--	--
		т		--	31,53	--	67	100	0,66	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			77538	10851			374
			Тенге			59138	3038			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77538				
	Материалы -		Тенге			2141				
	Всего заработная плата -		Тенге				62176			
		Накладные расходы -	Тенге			69030				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10354			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8794				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			155362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							439
		Сметная заработная плата -	Тенге				72531			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			155362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							439
		Сметная заработная плата -	Тенге				72531			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство бортовых камней и поребрика								
		Бортовой камень								
11	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень**	27,3	235,80	--	6437	--	7274	1,51	41
		м3		235,80	--	6437	--	113	--	--
12	С01031-А5-1	**Погрузка грунта**	47,775	28,60	--	1366	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е010332-А22-1	Вывоз грунта в отвал, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	47,775	157,63	157,63	7531	7531	1506	--	--
		т		--	31,53	--	1506	100	0,66	32
14	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	27,3	3,08	2,66	84	73	35	--	--
		м3		0,39	0,93	11	25	97	--	--
15	Е0111-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень	9,1	2279,79	--	20746	--	5943	3,24	29
		м3		531,00	--	4832	--	123	--	--
16	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	182	526,68	6,63	95856	1207	26732	0,70	127
		м		108,68	1,76	19780	320	133	0,01	1
17	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	7,826	28200,00	--	220693	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Поребрик								
18	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы под поребрик	5,1	235,80	--	1203	--	1359	1,51	8
		м3		235,80	--	1203	--	113	--	--
19	С01031-А5-1	Погрузка грунта	8,925	28,60	--	255	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е010332-А22-1	Вывоз грунта в отвал, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	8,925	157,63	157,63	1407	1407	281	--	--
		т		--	31,53	--	281	100	0,66	6
21	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	5,1	3,08	2,66	16	14	7	--	--
		м3		0,39	0,93	2	5	97	--	--
22	Е0111-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под поребрик	2,55	2279,79	--	5813	--	1665	3,24	8
		м3		531,00	--	1354	--	123	--	--
23	Е0127-34-2	Установка поребрика сечением 80х200 мм	102	449,13	6,63	45811	676	14982	0,70	71
		м		108,68	1,76	11085	179	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	1,632	27400,00	--	44717	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Подъем колодцев до проектных отметок								
25	Е0106-1-1	Подъем колодцев до проектной отметки монолитным бетоном	0,0897	392,17	66,01	35	6	21	1,35	--
		м3		195,75	24,93	18	2	105	0,12	--
26	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	0,0918	7350,00	--	675	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,0918	432,00	--	40	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,0918	722,00	--	66	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0123-24-1	Демонтаж люков	3	186,16	21,25	558	64	521	0,79	2
		шт		125,55	8,10	377	24	130	0,04	--
30	Е0123-24-1	Установка люков с учетом новых	3	310,27	35,42	931	106	869	1,31	4
		шт		209,25	13,50	628	41	130	0,07	--
31	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
32	С01031-А37-1	Погрузка люков	0,07	122,80	--	9	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С01031-А37-2	Разгрузка люков	0,07	102,80	--	7	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е010332-А22-1	**Транспорт люков на мусор, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1**								
		т	0,07	157,63	157,63	11	11	2	--	--
				--	31,53	--	2	100	0,66	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			467668	11094			291
			Тенге			45726	2386			40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			467668				
	Материалы -		Тенге			5322				
	Всего заработная плата -		Тенге				48112			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13400				
	Местные материалы -		Тенге			390488				
		Накладные расходы -	Тенге			61198				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9180			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31732				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			560598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							362
		Сметная заработная плата -	Тенге				57291			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			560598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							362
		Сметная заработная плата -	Тенге				57291			

РАЗДЕЛ 3.Устройство новой дорожной одежды на проездах /Тип А1 - 5+5/

35	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/**								
		м3	26,46	39,75	37,82	1052	1001	330	0,01	--
				1,87	11,00	49	291	97	0,04	1
36	Е010332-А22-1	**Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1**								
		т	32,4135	157,63	157,63	5109	5109	1022	--	--
				--	31,53	--	1022	100	0,66	21
37	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**								
		м3	18,522	3,08	2,66	57	49	24	--	--
				0,39	0,93	7	17	97	--	--
38	Е010333-А1-1	**Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня**								
		т	13,8915	19,70	19,70	274	274	55	--	--
				--	3,94	--	55	100	0,08	1
39	Е0101-166-2	**Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня**								
		м3	7,938	134,10	--	1064	--	1203	0,97	8
				134,10	--	1064	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0101-130-2	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	18,9	12,51	12,51	236	236	78	--	--
		м3		--	4,28	--	81	97	0,01	--
41	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	132,3	1,27	1,27	168	168	49	--	--
		м3		--	0,38	--	51	97	--	--
42	Е0127-14-2	Подсыпка естественного щебня /дресвы/ в низинах и рытвинах /фракция свыше 40/	9,45	1705,88	73,75	16121	697	415	0,14	1
		м3		21,38	11,67	202	110	133	0,04	--
43	Е0127-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня Н-20см	12,6	1901,08	73,75	23954	929	554	0,14	2
		м3		21,38	11,67	269	147	133	0,04	1
44	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	63	327,07	27,83	20605	1753	1213	0,03	2
		м2		5,00	9,47	315	597	133	0,03	2
45	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	0,0504	40097,59	339,59	2021	17	9	0,58	--
		т		--	140,94	--	7	133	0,58	--
46	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ к/з а/б тип Б марки II, нижний слой	63	535,80	13,29	33756	837	656	0,04	2
		м2		6,51	1,32	410	83	133	--	--
47	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/Корректировка до толщины слоя 5см/	126	61,06	0,54	7694	68	9	--	--
		м2		0,02	0,04	3	4	133	--	--
48	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	63	587,00	13,29	36981	837	656	0,04	2
		м2		6,51	1,32	410	83	133	--	--
49	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/Корректировка до толщины слоя 5см/	126	67,48	0,54	8502	68	9	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,02	0,04	3	4	133	--	--
50	С2010-2	**Автогудронаторы, до 7000 л**	0,0119398	1171,00	1171,00	14	14	6	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	6	100	2,82	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			157608	12059			18
			Тенге			2733	2559			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			157608				
		Материалы -	Тенге			6163				
		Всего заработная плата -	Тенге				5291			
		Местные материалы -	Тенге			136653				
		Накладные расходы -	Тенге			6289				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				943			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9834				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			173731				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				6235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			173731				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				6235			

РАЗДЕЛ 4.Восстановление дорожной одежды проездов с демонтажем старого а/б

51	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на проездах**	44,5	408,11	169,61	18161	7548	14357	1,55	69
		м3		238,50	4,07	10613	181	133	0,01	1
52	С01031-А26-1	**Погрузка материала от разборки**	105,02	27,10	--	2846	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е010332-А22-1	**Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1**	105,02	157,63	157,63	16554	16554	3311	--	--
		т		--	31,53	--	3311	100	0,66	70
54	Е0127-14-2	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным н-15см**	66,75	1815,68	73,75	121197	4923	2934	0,14	10
		м3		21,38	11,67	1427	779	133	0,04	3
55	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов /вязкого битума/**	0,1068	39376,59	339,59	4205	36	20	0,58	--
		т		--	140,94	--	15	133	0,58	--
56	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/**	0,1335	40097,59	339,59	5353	45	25	0,58	--
		т		--	140,94	--	19	133	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	E0127-102-1	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см к/з а/б марки II, нижний слой**	445	535,80	13,29	238433	5913	4634	0,04	17
		м2		6,51	1,32	2897	587	133	--	2
58	E0127-102-3	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/Корректировка до толщины слоя 5см/**	890	61,06	0,54	54346	483	65	--	--
		м2		0,02	0,04	18	31	133	--	--
59	E0127-102-1	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см/ м/з а/б марки II, верхний слой**	445	567,12	13,29	252370	5913	4634	0,04	17
		м2		6,51	1,32	2897	587	133	--	2
60	E0127-102-3	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5см/**	890	67,48	0,54	60054	483	65	--	--
		м2		0,02	0,04	18	31	133	--	--
61	C2010-2	**Автогудронаторы, до 7000 л**	0,0022138	1171,00	1171,00	3	3	1	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	1	100	2,82	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			773521	41902			112
			Тенге			17870	5543			77
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			773521				
	Материалы -		Тенге			30006				
	Всего заработная плата -		Тенге				23413			
	Местные материалы -		Тенге			680897				
		Накладные расходы -	Тенге			30046				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4507			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			851782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата -	Тенге				27920			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			851782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата -	Тенге				27920			

РАЗДЕЛ 5.Устройство новых тротуаров из брусчатки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную / устройство корыта/	9,438	235,80	--	2225	--	2515	1,51	14
		м3		235,80	--	2225	--	113	--	--
63	С01031-А5-1	Погрузка грунта	16,5165	28,60	--	472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е010332-А22-1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	11,56155	157,63	157,63	1822	1822	364	--	--
		т		--	31,53	--	364	100	0,66	8
65	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	6,6066	3,08	2,66	20	18	8	--	--
		м3		0,39	0,93	3	6	97	--	--
66	Е010333-А1-1	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня /поребрика/	4,95495	19,70	19,70	98	98	20	--	--
		т		--	3,94	--	20	100	0,08	--
67	Е0101-166-2	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня /поребрика/	2,8314	134,10	--	380	--	429	0,97	3
		м3		134,10	--	380	--	113	--	--
68	Е0127-56-1	Устройство песчанного слоя средней крупности Н=15см	36,3	191,48	14,09	6951	512	2065	0,24	9
		м2		38,03	4,75	1380	172	133	0,02	1
69	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	36,3	347,46	14,09	12613	512	2065	0,24	9
		м2		38,03	4,75	1380	172	133	0,02	1
70	Е0127-56-1	Слой мелкозернистого песка н=5см	36,3	98,64	14,09	3581	512	2065	0,24	9
		м2		38,03	4,75	1380	172	133	0,02	1
71	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	36,3	181,70	21,26	6596	772	7328	0,95	34
		м2		156,15	7,97	5668	289	123	0,04	1
72	С143003-40	Плитка тротуарная /брусчатка/	36,3	842,00	--	30565	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			65323	4244			78
			Тенге			12417	1197			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65323				
	Материалы -		Тенге			24				
	Всего заработная плата -		Тенге				13614			
	Местные материалы -		Тенге			48165				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			16861				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2529			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				16143			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			87114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				16143			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство бельевых площадок с брусчатым покрытием								
73	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8	**Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/**	4,55	235,80	--	1073	--	1212	1,51	7
		м3		235,80	--	1073	--	113	--	--
74	С01031-А5-1	**Погрузка грунта**	7,9625	28,60	--	228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е010332-А22-1	**Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1**	7,9625	157,63	157,63	1255	1255	251	--	--
		т		--	31,53	--	251	100	0,66	5
76	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	4,55	3,08	2,66	14	12	6	--	--
		м3		0,39	0,93	2	4	97	--	--
77	Е0127-56-1	**Устройство песчанного слоя средней крупности Н=15см**	17,5	191,48	14,09	3351	247	996	0,24	4
		м2		38,03	4,75	666	83	133	0,02	--
78	Е0127-56-1	**Устройство оснований из щебня фракционного н=12см**	17,5	347,46	14,09	6081	247	996	0,24	4
		м2		38,03	4,75	666	83	133	0,02	--
79	Е0127-56-1	**Слой мелкозернистого песка н=5см**	17,5	98,64	14,09	1726	247	996	0,24	4
		м2		38,03	4,75	666	83	133	0,02	--
80	Е0111-25-1	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	17,5	181,70	21,26	3180	372	3533	0,95	17
		м2		156,15	7,97	2733	139	123	0,04	1
81	С143003-40	**Плитка тротуарная**	17,5	842,00	--	14735	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			31642	2379			36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			5804	644			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31642				
	Материалы -		Тенге			12				
	Всего заработная плата -		Тенге				6448			
	Местные материалы -		Тенге			23220				
		Накладные расходы -	Тенге			7989				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1198			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2378				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				7646			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			42009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				7646			
		РАЗДЕЛ 7.Устройство детской игровой площадки с песчанным покрытием								
82	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8	**Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/**	33,6	235,80	--	7923	--	8953	1,51	51
		м3		235,80	--	7923	--	113	--	--
83	С01031-А5-1	**Погрузка грунта**	58,8	28,60	--	1682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е010332-А22-1	**Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1**	58,8	157,63	157,63	9269	9269	1854	--	--
		т		--	31,53	--	1854	100	0,66	39
85	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	33,6	3,08	2,66	104	89	43	--	--
		м3		0,39	0,93	13	31	97	--	--
86	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /20см/**	33,6	1232,52	73,75	41413	2478	1477	0,14	5
		м3		21,38	11,67	718	392	133	0,04	1
87	Е0127-56-1	**Устройство песчанного слоя Н=12 см**	168	98,64	14,09	16572	2368	9559	0,24	41
		м2		38,03	4,75	6389	798	133	0,02	3
88	Е0127-56-2	**Корректировка на устройство песчанного слоя до Н=22 см**	1680	4,88	--	8200	--	1855	0,01	9
		м2		0,83	--	1394	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			85162	14204			106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			16438	3075			44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85162				
	Всего заработная плата -		Тенге				19513			
	Местные материалы -		Тенге			52839				
		Накладные расходы -	Тенге			23740				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3561			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6534				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			115436				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				23074			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			115436				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				23074			
		РАЗДЕЛ 8. Озеленение								
		Газоны								
89	Е0101-162-2	**Разработка неплодородного грунта 2 группы**	289,8	294,75	--	85419	--	96523	1,89	548
		м3		294,75	--	85419	--	113	--	--
90	С01031-А5-1	**Погрузка грунта**	507,15	28,60	--	14504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е010332-А22-1	**Перевозка грунта в отвал, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1**	507,15	157,63	157,63	79942	79942	15988	--	--
		т		--	31,53	--	15988	100	0,66	336
92	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	289,8	3,08	2,66	893	771	371	--	1
		м3		0,39	0,93	113	270	97	--	1
93	Е0147-25-4	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную**	966	244,28	--	235974	--	72625	0,40	386
		м2		58,28	--	56298	--	129	--	--
94	Е0147-25-5	**Корректировка на устройство партерного и обыкновенного газонов до 30 см**	2898	69,97	--	202773	--	29795	0,05	159
		м2		7,97	--	23097	--	129	--	--
95	Е0147-25-6	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	966	19,01	--	18364	--	10231	0,05	51
		м2		8,21	--	7931	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			637870	80713			1144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			172858	16258			337
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			637870				
	Всего заработная плата -		Тенге				189116			
	Местные материалы -		Тенге			369794				
		Накладные расходы -	Тенге			225533				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33830			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			915207				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1594
		Сметная заработная плата -	Тенге				222946			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			915207				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1594
		Сметная заработная плата -	Тенге				222946			
		РАЗДЕЛ 9.Устройство ограждений								
		Ограждение Тип 1 /палисадники и детские площадки/								
96	Е0101-149-4	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/**	132	162,72	143,86	21479	18989	7111	0,13	17
		яма		18,86	36,68	2490	4842	97	0,14	19
97	Е0106-1-1	**Омоноличивание бетоном**	1,584	7695,37	66,01	12189	105	367	1,35	2
		м3		195,75	24,93	310	39	105	0,12	--
98	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	**Монтаж стоек ограждения**	0,334	4804,80	2285,57	1605	763	708	10,29	3
		т		1737,45	617,13	580	206	90	2,34	1
99	С130806-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Трубы профильные электросварные прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х40х3 мм**	105,6	231,00	--	24394	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0109-62-3	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	2,16216	27935,09	9375,11	60400	20270	35975	91,00	197
		т		16380,00	2107,33	35416	4556	90	7,36	16
101	Е0109-53-2	**Монтаж решеток ограждения**	2,16216	9850,48	1162,95	21298	2514	14527	46,60	101
		т		7357,50	108,00	15908	234	90	0,53	1
102	С11011-854	**Стальные пластины**	0,0792	43600,00	--	3453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	1,11936	45300,00	--	50707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С11011-856	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой толщиной 3 мм, шириной 12 мм из стали марки Ст0 /на узор/	0,9636	45300,00	--	43651	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0113-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	105,6	60,75	--	6415	--	5774	0,34	36
		м2		60,75	--	6415	--	90	--	--
106	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	105,6	21,80	0,05	2302	5	554	0,03	3
		м2		5,81	0,02	614	2	90	--	--
107	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	211,2	20,36	0,02	4300	4	791	0,02	4
		м2		4,16	--	879	--	90	--	--
		Ограждение Тип 2 /бельевые площадки/								
108	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	8	162,72	143,86	1302	1151	431	0,13	1
		яма		18,86	36,68	151	293	97	0,14	1
109	Е0106-1-1	Омоноличивание бетоном	0,36	7695,37	66,01	2770	24	83	1,35	--
		м3		195,75	24,93	70	9	105	0,12	--
110	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж стоек ограждения	0,136	4804,80	2285,57	653	311	288	10,29	1
		т		1737,45	617,13	236	84	90	2,34	--
111	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 76х3 мм	19,2	377,00	--	7238	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,544	27935,09	9375,11	15197	5100	9051	91,00	50
		т		16380,00	2107,33	8911	1146	90	7,36	4
113	Е0109-53-2	Монтаж решеток ограждения	0,544	9850,48	1162,95	5359	633	3655	46,60	25
		т		7357,50	108,00	4002	59	90	0,53	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы профильные электросварные прямошовные из стали, 30х30х2 мм,3шт	148,72	112,00	--	16657	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
115	С11011-856	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой толщиной 2 мм, шириной 12 мм из стали марки Ст0 /на узор/	0,024	45300,00	--	1087	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С11011-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 2 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,224	54900,00	--	12298	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С11011-854	Стальные пластины	0,008	43600,00	--	349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0113-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	33,84	60,75	--	2056	--	1850	0,34	12
		м2		60,75	--	2056	--	90	--	--
119	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	33,84	21,80	0,05	738	2	178	0,03	1
		м2		5,81	0,02	197	1	90	--	--
120	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	67,68	20,36	0,02	1378	1	253	0,02	1
		м2		4,16	--	282	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			319274	49873			456
			Тенге			78516	11471			43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			166473				
	Материалы -		Тенге			6988				
	Всего заработная плата -		Тенге				18649			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111545				
	Местные материалы -		Тенге			14197				
		Накладные расходы -	Тенге			17392				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2609			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11032				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			194897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				21257			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			104512				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			9866				
	Всего заработная плата -		Тенге				71339			
		Накладные расходы -	Тенге			64205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9631			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10123				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			178840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							432
		Сметная заработная плата -	Тенге				80970			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48289				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48289				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2897				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			51186				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			424924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							539
		Сметная заработная плата -	Тенге				102227			
		РАЗДЕЛ 10.Устройство МАФ								
		Устройство новых МАФ на детской игровой площадке								
121	У1-9-6	**Игровой комплекс, строительные работы**	1	2302,91	91,91	2303	92	2345	13,00	13
		комплекс		2211,00	22,56	2211	23	105	0,11	--
122	У1-9-7	**Игровой комплекс, монтаж металлоконструкций**	1	4938,32	72,44	4938	72	4399	28,00	28
		комплекс		4865,88	22,44	4866	22	90	0,08	--
123	Прайс	**Детский игровой комплекс (2 башни)**	1	476850,76	--	476851	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	У1-19-1	**Качалки, строительные работы**	1	1265,57	125,42	1266	125	1422	6,90	7
		качалка		1140,15	45,12	1140	45	120	0,22	--
125	Прайс	**Качалка-балансир"**	1	34562,44	--	34562	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	У1-38-4	**Песочница деревянная, строительные работы**	1	1577,24	182,99	1577	183	1731	8,50	9
		песочн.		1394,25	47,94	1394	48	120	0,23	--
127	Прайс	**Песочница**	1	15813,70	--	15814	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	У1-21-1	**Качели, строительные работы**	1	135,74	20,24	136	20	127	0,70	1
		качели		115,50	5,64	116	6	105	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	У1-21-2	Качели, монтаж металлоконструкций	1	3994,89	38,72	3995	39	3571	23,00	23
		качели		3956,17	11,22	3956	11	90	0,04	--
130	Прайс	Качели на металлических стойках двойные	1	72777,04	--	72777	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	У1-6-1	Турник, строительные работы	1	742,95	295,80	743	296	573	2,70	3
		турник		447,15	98,70	447	99	105	0,48	--
132	У1-6-1	Турник, монтаж металлоконструкций	1	742,95	295,80	743	296	573	2,70	3
		турник		447,15	98,70	447	99	105	0,48	--
133	Прайс	Турник	1	14786,07	--	14786	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	У1-6-1	Брусья параллельные, строительные работы	1	742,95	295,80	743	296	573	2,70	3
		брусья		447,15	98,70	447	99	105	0,48	--
135	У1-6-2	Брусья параллельные, монтаж металлоконструкций	1	478,13	--	478	--	430	2,80	3
		брусья		478,13	--	478	--	90	--	--
136	Прайс	Брусья паралельные	1	15968,96	--	15969	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	У1-18-9	Карусель, строительные работы	1	2156,88	942,48	2157	942	1598	7,40	7
		карусель		1214,40	307,38	1214	307	105	1,50	2
138	У1-18-10	Карусель, монтаж металлоконструкций	1	309,02	4,37	309	4	276	1,80	2
		карусель		304,65	1,87	305	2	90	0,01	--
139	Прайс	Карусель	1	97366,27	--	97366	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство МАФ на площадке для отдыха								
140	У1-43-20	Лавочка без спинки, строительные работы	2	1848,33	242,88	3697	486	3514	9,70	19
		скамья		1605,45	67,68	3211	135	105	0,33	1
141	Прайс	Лавочка без спинки	2	16874,60	--	33749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	У1-49-1	Урна, строительные работы	2	1070,96	80,96	2142	162	2126	6,00	12
		урна		990,00	22,56	1980	45	105	0,11	--
143	Прайс	Урна	2	5914,43	--	11829	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**798929**	**3014**			**132**
			Тенге			**22212**	**941**			**5**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**789209**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**13513**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**773703**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14583**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2187**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**48228**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**852019**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15700**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**9720**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**9640**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8676**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1301**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1104**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**19500**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10942**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**871520**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**148**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26642**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3414535**	**230332**			**2747**
			Тенге			**433712**	**47113**			**622**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3252014**				
		Материалы -	Тенге			**50656**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**399845**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**898648**				
		Местные материалы -	Тенге			**1716254**				
		Накладные расходы -	Тенге			**472662**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**236**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**70899**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**223481**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3948156**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3150**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**470745**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**114232**				
		Материалы -	Тенге			**9866**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**80980**			
		Накладные расходы -	Тенге			**72882**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**36**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10932			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11227				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			198341				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							492
		Сметная заработная плата -	Тенге				91912			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			48289				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			48289				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2897				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			51186				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4197683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3642
		Сметная заработная плата -	Тенге				562656			
		Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			60 447				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			4 258 130				
		Затраты на производство работ в зимнее время 2,2%	Тенге			93 679				
		Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге			42 581				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			17 033				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			4 411 422				
		Итого в текущих ценах , коэф-т 2,23355	Тенге			9 853 125				
		Налоги сборы обязательные платежи , 2%	Тенге			197 063				
		Итого с налогами, сборами и обязательными платежами	Тенге			10 050 188				
		НДС 12%	Тенге			1 206 023				
		Итого с НДС	Тенге			11 256 210				

Заказчик:

Зам акима _____ **Р.А. Акчурин**

Начальник ПТО _____ **Е. Жакупов**

Гл.спец ПТО _____ **В.Федорович**

Технический надзор ИП "Котович В." _____ **В. Котович**

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ **Солсанов К.Б.**

Начальник ПТО _____ **Усович Т.М.**

Инженер технадзора _____ **Хусаинов Е.**