Приложение Г

Заказчик: Филиал АО "Bank RBK". в составе комиссии согласно Приказа № 124 от 30.11.2017г.
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Асыл - НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Реконструкция помещений филиала АО "Bank RBK"
(наименование, адрес)

Объект: Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 3802-16-05/9 от 19.09.2017

Акт приемки выполненных работ № 1 за ноябрь 2017 года

Номер по порядку	Номер Позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел № 1 Перегородки				
1	1	11-100402-0603К109=1.15: К110=1.25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С двумя дверными проемами. Устройство	м2 перегородок (за вычетом	85,0	6 045,11	513 834
2	2	11-100404-0101К109=1.15:	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом	7,5	2 904,93	21 787
3	3	21-050201-0502 ССЦ РК 8.04-08-2017. Выпуск 2.	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,38	179 434,83	68 185
4	4	11-090403-0203К109=1.15:	Перегородки из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	75,0	11 937,67	895 325
5	5	21-090304-0102 ССЦ РК 8.04-08-2017. Выпуск 2.	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	66,39	27 732,93	1 841 189
6	6	21-090304-0202 ССЦ РК 8.04-08-2017. Выпуск 2. Приказ от	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	8,61	55 093,27	474 353
7	7	Пр-айс000-0лист	Антивандальная защитная пленка	м2	8,61	2 624,87	22 600
8	8	21-090404-0804 ССЦ РК 8.04-08-	Фиксатор дверной ГОСТ 5091-78	шт.	6,0	1 732,85	10 397

1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по разделу:	тенге			3 847 671
			Раздел № 2 Полы				
9	9	11-110101-1101К109=1,15;	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	294,0	1 032,14	303 449
10	10	11-110101-1102К109=1,15;	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	2 058,0	100,94	207 735
11	11	11-110101-2707 СДРИП 9. Приказ	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	294,0	11 370,72	3 342 992
12	12	11-110101-3905 СДРИП 9. Приказ	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	163,0	2 337,34	380 986
13	13	11-110101-1107К109=1,15;	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 стяжки	46,5	150,47	6 997
14	14	21-070509-0513 ССЦ РК 8.04-08-	Плита ориентированно-стружечная OSB-3. ГОСТ 10632-2007, II-A, I, E1, толщина 25 мм	м2	47,43	2 658,94	126 114
15	15	11-110101-3604К109=1,15;	Покрытия из коммерческого линолеума. Устройство со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	46,5	9 606,19	446 688
16	16	11-110101-4003 СДРИП 9. Приказ	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	36,7	327,79	12 030
17	17	11-110101-1101К109=1,15;	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,0	1 032,18	22 708
18	18	11-110101-1102К109=1,15;	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	132,0	100,95	13 325
19	19	11-150108-1001К109=1,15;	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	22,0	48 236,00	1 061 192
20	20	11-110101-3905 СДРИП 9. Приказ	Плинтуса гранитные. Устройство	м	22,4	2 337,37	52 357
			ИТОГО по разделу:	тенге			5 976 572
			Раздел № 3 Отделочные работы				
21	21	11-150203-0503 СДРИП 9. Приказ	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатурива	664,0	1 362,23	904 521
22	22	22-040101-9906 ССЦ РК 8.04-08-	Грунтовка для гипсовых стяжек и штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	664,0	611,89	406 295
23	23	11-150405-0103К109=1,15;	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой	664,0	917,92	609 499
24	24	11-150107-0107К109=1,15; К110=1,25	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	35,4	6 892,88	244 008

1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	11-150502-0104К109=1,15;	Установка панно из каленого стекла с фотопринтом	м2 площади проемов по	5,0	3 073,40	15 367
26	26	Пр-айс000-0лист	Фотопечать на стекле	м2	5,0	27 972,00	139 860
			ИТОГО по разделу:	тенге			2 319 550
			Раздел № 4 Потолки				
27	27	11-150108-1401К109=1,15;	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	240,0	2 308,25	553 980
28	28	22-030301-0105 ССЦ РК 8.04-08-	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	240,0	2 227,88	534 691
29	29	11-100403-0202К109=1,15;	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	74,7	3 452,56	257 906
30	30	11-150203-0504 СДРИП 9. Приказ	Потолки. Сплошное выравнивание (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатурива	74,7	1 540,83	115 100
31	31	22-040101-9906 ССЦ РК 8.04-08-	Грунтовка для гипсовых стяжек и штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	75,0	611,88	45 891
32	32	11-150405-0102К109=1,15;	Потолки. подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой	74,7	397,91	29 724
			ИТОГО по разделу:	тенге			1 537 292
			Раздел № 5 Двери и ограждение лестницы				
33	33	11-090403-0401 СДРИП 9. Приказ	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	8,4	4 498,81	37 790
34	34	21-090402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные. с замкнутой коробкой	м2	8,4	48 473,62	407 178
35	35	11-100107-0106К109=1,15;	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	6,3	2 410,16	15 184
36	36	21-090102-0102 ССЦ РК 8.04-08-	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П. ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	6,3	9 465,90	59 635
37	37	11-100212-0201К109=1,15;	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	36,82	601,63	22 152
38	38	Пр-айс000-0лист	Ограждение лестниц из нержавеющей стали и стекла "Триплекс"	м	36,82	65 624,79	2 416 305
			ИТОГО по разделу:	тенге			2 958 244
			ИТОГО по смете:	тенге			16 639 329

1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС 12%	тенге			1 996 719
			Всего по акту	тенге	X	X	18 636 048

Члены комиссии по Приказу № 124 от 30.11.2017г.:

Начальник отдела безопасности Филиала в г.Астана _____ Култуманов С.Т.

Начальник административно-хозяйственного отдела Филиала в г.Астана _____ Абдульманов Р.Р.

Начальник отдела по привлечению клиентов Филиала в г.Астана _____ Байсеитов А.К.

Начальник отдела информационной технологий Филиала в г.Астана _____ Павловский Е.А.

Заказчик

Филиал АО "Bank RBK"

(наименование организации)

Управляющий директор _____ Жаншбекова З.М.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Асыл - НС"

(наименование организации)

Директор _____ Амралин Ж.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)