Приложение Г

Заказчик: Филиал АО "Bank RBK", в составе комиссии согласно Приказа № 124 от 30.11.2017г.
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Асыл - НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Реконструкция помещений филиала АО "Bank RBK"
(наименование, адрес)

Объект: Электромонтажные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 3802-16-05/9 от 19.09.2017

Акт приемки выполненных работ № 2 за ноябрь 2017 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	Позиции по смете				количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2,0	30 395,50	60 791
2	2	51-080401-0301 ССЦ РК 8.04-09-	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,0	296 492,00	592 984
3	3	13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	10,0	11 750,50	117 505
4	4	23-051207-1309 ССЦ РК 8.04-08-	Шкаф распределительный типа Herz, шириной 1500 мм	шт.	10,0	60 823,12	608 231
5	5	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	48,0	4 805,50	230 664
6	6	23-070204-0401 ССЦ РК 8.04-08-	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48,0	8 513,84	408 664
7	7	13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	620,0	121,58	75 380
8	8	23-060128-0302 ССЦ РК 8.04-08-	Кабели силовые ВВГ 3х1.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,62	137 098,34	85 001
9	9	13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	920,0	142,56	131 155
10	10	23-060128-0304 ССЦ РК 8.04-08-	Кабели силовые ВВГ 3х2.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,92	215 366,06	198 137
11	11	13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	810,0	611,91	495 647

1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	23-060128-0503 ССЦ РК 8.04-08-	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	567 815,42	170 345
13	13	23-060128-0504 ССЦ РК 8.04-08-	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	810 903,64	243 271
14	14	23-060128-0508 ССЦ РК 8.04-08-	Кабели силовые ВВГ 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,21	4 596 397,88	965 244
15	15	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	85,0	851,64	72 389
16	16	23-070202-0104 ССЦ РК 8.04-08-	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами. степень защиты IP55. размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	85,0	507,94	43 175
17	17	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	214,0	851,64	182 251
18	18	23-061707-0202 ССЦ РК 8.04-08-	Коробка для разводки проводов КМ-208. степень защиты IP44	шт.	214,0	113,04	24 191
19	19	13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1 750,0	324,67	568 173
20	20	23-010504-0102 ССЦ РК 8.04-08-	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	850,0	25,54	21 709
21	21	23-010501-1401 ССЦ РК 8.04-08-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13.6 - 20х2.4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	900,0	118,81	106 929
22	22	13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	930,0	360,79	335 535
23	23	23-010504-0104 ССЦ РК 8.04-08-	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	150,0	62,31	9 347
24	24	23-010501-1405 ССЦ РК 8.04-08-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13.6 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	700,0	293,94	205 758
25	25	23-010504-0105 ССЦ РК 8.04-08-	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	80,0	87,83	7 026
26	26	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	27,0	523,93	14 146
27	27	23-070218-1501 ССЦ РК 8.04-08-	Выключатель одноклавишный. скрытой проводки. номинальное напряжение до 250 В. номинальный ток от 4 А до 10 А. степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	27,0	224,95	6 074
28	28	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8,0	524,25	4 194
29	29	23-070218-1503 ССЦ РК 8.04-08-	Выключатель двухклавишный. скрытой проводки. номинальное напряжение до 250 В. номинальный ток от 4 А до 10 А. степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8,0	256,88	2 055
30	30	13-080305-0107	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2,0	524,50	1 049
31	31	23-070206-0147 ССЦ РК 8.04-08-	Переключатели кулачковые модели ПКП32-33 /У. положений "1-0-2", 32 А, 3Р/400 В. типа ИЭК	шт.	2,0	6 630,98	13 262

1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	85,0	620,74	52 763
33	33	23-070220-0503 ССЦ РК 8.04-08-	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А.	шт.	85,0	294,50	25 033
34	34	13-080305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	50,0	3 629,92	181 496
35	35	23-070102-0301 ССЦ РК 8.04-08-	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО10-4х18-011 ГОСТ 17677-82	шт.	50,0	4 730,94	236 547
36	36	13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	62,0	5 618,61	348 354
37	37	23-070106-1401 ССЦ РК 8.04-08-	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54	шт.	62,0	3 261,08	202 187
			ИТОГО по смете:	тенге			7 046 660
			НДС 12%	тенге			845 599
			Всего по акту	тенге	X	X	7 892 259

Члены комиссии по Приказу № 124 от 30.11.2017г.:

Начальник отдела безопасности Филиала в г.Астана _____ Култуманов С.Т.

Начальник административно-хозяйственного отдела Филиала в г.Астана _____ Абдульманов Р.Р.

Начальник отдела по привлечению клиентов Филиала в г.Астана _____ Байсеитов А.К.

Начальник отдела информационной технологий Филиала в г.Астана _____ Павловский Е.А.

Заказчик	Подрядчик
Филиал АО "Bank RBK"	ТОО "Асыл - НС"
(наименование организации)	(наименование организации)
Управляющий директор Жаныбекова З.М.	Директор Амралин Ж.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)	М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)