Приложение Г

Заказчик: Филиал АО "Bank RBK", в составе комиссии согласно Приказа № 124 от 30.11.2017г.
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Асыл - НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Реконструкция помещений филиала АО "Bank RBK"
(наименование, адрес)

Объект: Кондиционирование
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 3802-16-05/9 от 19.09.2017

Акт приемки выполненных работ № 3 за ноябрь 2017 года

Номер по порядку	Номер Позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел № 1 - 1 этаж				
1	1	11-200101-0109К109=1.15;	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,47	8 072,10	92 587
2	2	11-200101-0110К109=1.15;	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,07	7 670,31	245 987
3	3	11-200301-0208К109=1.15;	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	18,0	5 177,44	93 194
4	4	11-260101-1101К109=1.15;	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки.	м3 изоляции	4,36	34 464,45	150 265
5	5	21-110203-0204 ССЦ РК 8.04-08-	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	4,36	15 656,92	68 264
6	6	11-202701-0101К109=1.15;	Фанкойлы, теплохолодопризводительность до 10 кВт. Монтаж	фанкойл	1,0	32 483,00	32 483
7	7	Пр-айс000-0лист	Кондиционер Midea 48	шт	1,0	509 850,00	509 850
8	8	13-120104-0201	Трубопровод из медных труб на условное давление до 20 МПа, диаметр труб наружный 30 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	63,0	3 573,92	225 157

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ. масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах. блоках и коробах	м кабеля	63,0	461,22	29 057
10	10	Пр-айс000-0лист	Кабель КВВВгэ 1.5х5 в медных трубках	м	63,0	2 853,14	179 748
			ИТОГО по разделу:	тенге			1 626 592
			Раздел № 2 - 2 этаж				
11	11	11-200101-0109К109=1.15:	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали. толщина 0.7 мм. периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,7	8 072,10	207 453
12	12	11-200101-0110К109=1.15:	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали. толщина 0.7 мм. периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	35,0	7 670,34	268 462
13	13	11-200301-0208К109=1.15:	Решетки жалюзийные стальные. регулирующие (РР). номер 4. размер 200х400 мм. Установка	решетка	20,0	5 177,45	103 549
14	14	11-260101-1101К109=1.15:	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки.	м3 изоляции	6,07	34 464,74	209 201
15	15	21-110203-0204 ССЦ РК 8.04-08-	Маты теплоизоляционные из стекловолокна. оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,07	15 656,98	95 038
16	16	11-202701-0101К109=1.15:	Фанкойлы. теплохолодопризводительность до 10 кВт. Монтаж	фанкойл	3,0	32 481,33	97 444
17	17	Пр-айс000-0лист	Кондиционер Midea 48	шт	1,0	509 850,00	509 850
18	18	Пр-айс000-0лист	Кондиционер AAlmacom Кондиционер Almacom AMD-48HM	шт	2,0	478 950,00	957 900
19	19	13-120104-0201	Трубопровод из медных труб на условное давление до 20 МПа. диаметр труб наружный 30 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	104,0	3 573,95	371 691
20	20	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ. масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах. блоках и коробах	м кабеля	104,0	461,22	47 967
21	21	Пр-айс000-0лист	Кабель КВВВгэ 1.5х5 в медных трубках	м	104,0	2 853,15	296 727
			ИТОГО по разделу:	тенге			3 165 282
			ИТОГО по смете:	тенге			4 791 874

1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС 12%	тенге			575 025
			Всего по акту	тенге	X	X	5 366 899

Члены комиссии по Приказу № 124 от 30.11.2017г.:

Начальник отдела безопасности Филиала в г.Астана _____ Култуманов С.Т.

Начальник административно-хозяйственного отдела Филиала в г.Астана _____ Абдульманов Р.Р.

Начальник отдела по привлечению клиентов Филиала в г.Астана _____ Байсеитов А.К.

Начальник отдела информационной технологий Филиала в г.Астана _____ Павловский Е.А.

Заказчик

Филиал АО "Bank RBK"

(наименование организации)

Управляющий директор _____ Жаныбекова З.М.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Подрядчик

ТОО "Асыл - НС"

(наименование организации)

Директор _____ Амралин Ж.К.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.