Заказчик: ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
Подрядчик: ТОО «Астанинский электротехнический завод»
Договор подряда №4-02 от " 12 " февраля 2016г.

форма №2б

Объект: Присоединение к электросетям МЖК со встроенными помещениями,паркингом,объектами социального,культурного значения,расположенного в районе пересечения улиц Орынбор и №24

Демонтаж и монтаж, поставка оборудования в существующей ТП №1675

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ ЗА апрель 2016г.

№ п/п	Наименование	Един. изм.	Физ. объем	Общая стоимость по договору	Выполнение					
					с начала строительства			в текущем месяце		
					объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по договору:			18 100 000						
	монтажные работы :									
1	Демонтаж трансформатора весом до 7тн - мощн. 630кВА	шт	2	87 240	2	100%	87 240	2	100%	87 240
2	Монтаж трансформатора весом до 7тн - мощн. 1600кВА	шт	2	219 539	2	100%	219 539	2	100%	219 539
3	Демонтаж ошиновки трансформатора АД10х100мм	м	32	25 928	32	100%	25 928	32	100%	25 928
4	Демонтаж ошиновки РУ-0,4кВ АД10х120мм	м	48	39 040	48	100%	39 040	48	100%	39 040
5	Монтаж направляющих из швеллера №16	тн	0,071	9 430	0	100%	9 430	0	100%	9 430
6	Монтаж панелей ЩО-70 линейных	шт	2	149 554	2	100%	149 554	2	100%	149 554
7	Монтаж панелей ЩО-70 вводных	шт	2	151 128	2	100%	151 128	2	100%	151 128
8	Монтаж панелей ЩО-70 секционных	шт	1	101 487	1	100%	101 487	1	100%	101 487
9	Монтаж шин сеч.до 1000мм2 (М-80х8) под РУ-0,4кВ	м	136	176 022	136	100%	176 022	136	100%	176 022
10	Монтаж шин сеч.до 1000мм2 (М-80х8) под трансформаторы	м	64	82 830	64	100%	82 830	64	100%	82 830
	Материалы и оборудование :									
11	Шина алюминиевая 100х10 мм (для верхней ошиновки и трансформаторного узла 0,4кВ)	кг	648	1 419 120	648	100%	1 419 120	648	100%	1 419 120
12	Панель ЩО-70 вводная с выкатным выключателем LS(Корея) на 3200А,трансформаторы тока,счетчик Меркурий-230-АРТ-03-РС1	шт	2	4 900 000	2	100%	4 900 000	2	100%	4 900 000
13	Панель ЩО-70 линейная с рубильниками РПС 2х250А, 2х400А, трансформаторы тока,счетчик Меркурий-230-АРТ-03 PQRSIGN	шт	2	1 500 000	2	100%	1 500 000	2	100%	1 500 000
14	Панель ЩО-70 секционная выкатным выключателем LS(Корея) на 2500А, трансформаторы тока,с АВР на ЛОГО	шт	1	2 130 682	1	100%	2 130 682	1	100%	2 130 682
15	Трансформатор силовой ТМГ 1600/10/0,4	шт	2	6 900 000	2	100%	6 900 000	2	100%	6 900 000
	Прочие расходы									
16	Пусконаладочные работы и испытания,допуск бригады,транспортные расходы	к-т	1	208 000	1	100%	208 000	1	100%	208 000
	Итого по объекту:			18 100 000			18 100 000			18 100 000

Подрядчик: _____ Рахимбаев А.К.

Субподрядчик: _____ Сыздыков А.С