Счет-фактура № 97 от 31 Мая 2014 г.

Поставщик: ТОО "Акмолаводсервис и К"
БИН и адрес поставщика: БИН 031 040 004 862, РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0017035 от 02.11.2012 года
ИИК поставщика: KZ30 8560 0000 0009 0827, БИК KCJB KZ KX, в АО "Банк Центр Кредит",
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №184 от 01.02.2014года Ремонт элементов благоустройства малых архитерктурных форм
Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: Самовывоз
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН 031 040 004 862, ТОО "Акмолаводсервис и К", РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН 980 640 001 795, ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" РК, 010000 г.Астана, ул.Бейбитшилик 11
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка"
БИН и адрес получателя: БИН 980 640 001 795, РК, 010000 г.Астана, ул.Бейбитшилик 11 55-65-97
ИИК получателя: KZ91 0705 0212 3000 2001, БИК KKMF KZ 2A, в ГУ Комитет Казначейства Мин.Фин.Р.К.,

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт элементов благоустройства малых архитектурных форм	усл	1	4 089 529,00	4 089 529,00	12 %	490 743,00	4 580 272,00	-----	-----
Всего по счету:					**4 089 529,00**		**490 743,00**	**4 580 272,00**		-----

Руководитель (уполномоченное лицо)
Солсанов К. Б.
(должность) (Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность) (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)
главный бухгалтер Третьякова Н.В.
(должность) (Ф.И.О., подпись)

(должность) (Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" г.Астаны
Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"
Наименование объекта: Ремонт элементов благоустройства малых архитектурных форм

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
12	17	184	01.02.2014	МБ	1230002		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**11 127 988**	**4 089 529**							**490 743**	**4 580 272**

ЗАКАЗЧИК:

Аким района Сарыарка г.Астаны _____ **Е.К. Булекпаев**

Зам.акима района Сарыарка _____ **Р.А.Акчурин**

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ **К.Б.Солсанов**

м.п.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"

Наименование объекта: Район Сарыарка

Акт
приемки выполненных работ за май 2014 года
Ремонт элементов благоустройства малых архитектурных форм

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел	**Сквер Каскад фонтанов**									
1	Е11-25-1	Демонтаж покрытий из брусчатки ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *м2 покрытия*	160	106,45 / 93,69	12,76 / 4,78	17032 / 14990	2042 / 765	19379 / 123	0,5688 / 0,02334	91 / 4
2	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из песка *м2 покрытия*	160	50,65 / 38,03	12,52 / 4,39	8104 / 6085	2003 / 702	9027 / 133	0,243 / 0,0177	39 / 3
3	Е27-56-2	Исключать на каждый 1 см изменения толщины основания К= -2,000; *м2 покрытия*	-320	0,83 / 0,83	– / –	-266 / -266	– / –	-354 / 133	0,0054 / –	-2 / –
4	99-1-1 (пл)	Песок *м3*	25,443	207		5267				
5	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *м2 покрытия*	160	181,7 / 156,15	21,26 / 7,97	29072 / 24984	3402 / 1275	32299 / 123	0,948 / 0,0389	152 / 6
6	99-1-3 (пл)	Брусчатка *м2*	100	691		69100				
7	Е9-48-2	Электродуговая сварка частей лавочек	0,015	542,84	144,52	8	2	4	1,34	–

		т		292,5	–	4	–	90	–	–
8	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек и урн *м2*	132	120,6 ~~150,43~~	0,04	15919 ~~19857~~	5	16481	0,738	97
				118,89	0,02	15693	3	105	0,0001	–
9	Е13-44-7	Ошкуривание лавочек *м2*	80	60,75	–	4860	–	4374	0,34	27
				60,75	–	4860	–	90	–	–
10	Е15-171-1	Покрытие лавочек морилкой *м2 отделываемой поверхности*	80	8,22 ~~45,95~~	–	658 ~~3676~~	–	680	0,044	4
				8,1	–	648	–	105	–	–
11	99-1-4 (пл)	Морилка *шт*	40	211		8440				
12	0-24-8	Автомобили Газель *маш-ч*	38	674,1	674,1	25616	25616	–	–	–
				–	173,3	–	6585	–	–	–
13	0-24-11	Автомобили Камаз *маш-ч*	7	920,9	920,9	6446	6446	–	–	–
				–	204,8	–	1434	–	–	–

Раздел . Сквер Маскеу 55

14	Е11-25-1	Демонтаж покрытий из брусчатки ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *м2 покрытия*	600	106,45	12,76	63870	7656	72671	0,5688	341
				93,69	4,78	56214	2868	123	0,02334	14
15	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из песка *м2 покрытия*	600	50,65	12,52	30390	7512	33851	0,243	146
				38,03	4,39	22818	2634	133	0,0177	11
16	Е27-56-2	Исключать на каждый 1 см изменения толщины основания К= -2,000; *м2 покрытия*	-1200	0,83	–	-996	–	-1325	0,0054	-6
				0,83	–	-996	–	133	–	–
17	99-1-1 (пл)	Песок *м3*	95,4	207		19748				
18	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *м2 покрытия*	600	181,7	21,26	109020	12756	121121	0,948	569
				156,15	7,97	93690	4782	123	0,0389	23

19	99-1-3 (пл)	Брусчатка *м2*	600	691		414600				
20	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек и урн *м2*	49,8	120,6 ~~150,43~~ 118,89	0,04 0,02	6006 ~~7491~~ 5921	2 1	6218 105	0,738 0,0001	37 –
21	Е13-44-7	Ошкуривание лавочек *м2*	30	60,75 60,75	– –	1823 1823	– –	1641 90	0,34 –	10 –
22	Е15-171-1	Покрытие лавочек морилкой *м2 отделываемой поверхности*	30	8,22 ~~45,95~~ 8,1	– –	247 ~~1379~~ 243	– –	255 105	0,044 –	1 –
23	99-1-4 (пл)	Морилка *шт*	15	211		3165				
24	0-24-8	Автомобили Газель *маш-ч*	37	674,1 –	674,1 173,3	24942 –	24942 6412	– –	– –	– –
25	0-24-11	Автомобили Камаз *маш-ч*	12	920,9 –	920,9 204,8	11051 –	11051 2458	– –	– –	– –

Раздел . Сквер Керей и Жанибек хандар

26	Е63-8-2	Разборка облицовки стен из плит гранитных *м2*	20	941,58 838,35	103,23 18,24	18832 16767	2065 365	17989 105	5,323 0,102	106 2
27	Е15-4-1	Облицовка стен гранитными полированными плитами при расходе до 2 шт на м2 *м2 поверхности облицовки*	20	2650,05 2092,5	11,94 4,5	53001 41850	239 90	44037 105	10,4 0,022	208 –
28	99-1-1 (пл)	Гранит *м2*	5	1935		9675				
29	0-24-8	Автомобили бортовые, до 5 т *маш-ч*	12	674,1 –	674,1 173,3	8089 –	8089 2080	– –	– –	– –

Раздел . Сквер Панфилова

30	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамогранита *м2*	47	133,16	23,58	6259	1108	5613	0,743	35
				109,58	4,16	5150	196	105	0,0234	1
31	Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамогранитом на цементном растворе *м2 поверхности облицовки*	47	1844,67	2,56	86699	120	23144	2,7	127
				468	0,97	21996	46	105	0,0047	–
32	99-1-11 (пл)	Керамогранит *м2*	44	1180		51920				
33	Е9-48-2	Электродуговая сварка частей лавочек *т*	0,013	542,84	144,52	7	2	4	1,34	–
				292,5	–	4	–	90	–	–
34	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев для лавочек *м3 древесины в конструкции*	0,03	22541,72	316,57	676	9	131	22,5	1
				3487,5	119,25	105	4	120	0,58	–
35	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек и урн *м2*	49,5	120,6 ~~150,43~~	0,04	5970 ~~7446~~	2	6180	0,738	37
				118,89	0,02	5885	1	105	0,0001	–
36	Е13-44-7	Ошкуривание лавочек *м2*	30	60,75	–	1823	–	1641	0,34	10
				60,75	–	1823	–	90	–	–
37	Е15-171-1	Покрытие лавочек морилкой *м2 отделываемой поверхности*	30	8,22	–	247	–	255	0,044	1
				8,1	–	243	–	105	–	–
38	99-1-10 (пл)	Морилка *шт*	15	211		3165				
39	0-24-8	Автомобили Газель *маш-ч*	37	674,1	674,1	24942	24942	–	–	–
				–	173,3	–	6412	–	–	–
		Всего прямые затраты		1 145 427	~~1 156 476~~	**140 011**				**2 031**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			**340 534**	**39 113**				**64**
					675 930					

Накладные расходы, тенге	415 316	
- заработная плата, тенге	62 297	
- трудоемкость, чел-ч	208	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	~~94 308~~	93 645
Всего	~~1 668 100~~	1 654 388
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	~~16 661~~	16 544
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	~~6 664~~	6 618
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	~~1 689 425~~	1 677 549
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	~~4 037 726~~	4 009 342
- материалы, тенге	1 615 473	
- сметная заработная плата, тенге	1 111 993	
Налог (2 %)	~~80 755~~	80 187
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	~~4 118 481~~	4 089 529
НДС (12 %)	~~494 218~~	490 743
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	~~4 612 699~~	4 580 272.

Заказчик:

Зам.акима _____ Р.А. Акчурин

Начальник ПТО _____ Э.С. Сабитов

Гл. спец. ПТО _____ Л. Рахимова

Гл. спец. ПТО _____ А. Жанайдарұлы

Подрядчик:

Директор
ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ К.Б. Солсанов

Согласовано:
Директор
ТОО «Акмолаводсервис и К»
_____ К.Б. Голсанов

Утверждаю:
Заместитель акима
р-на «Сары-Арка» г.Астана
_____ Р.А. Акчурин

Дефектный акт

Ремонт элементов благоустройства малых архитектурных форм

№№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
	Сквер Каскад фонтанов		
1	Демонтаж покрытий из брусчатки	м2	160
2	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из песка	м2	160
3	Исключать на каждый 1 см изменения толщины основания	м2	-320
4	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	160
5	Электродуговая сварка частей лавочек	т	0,015
6	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек и урн	м2	132
7	Ошкуривание лавочек	м2	80
8	Покрытие лавочек морилкой	м2	80
	Сквер Маскеу 55		
9	Демонтаж покрытий из брусчатки	м2	600
10	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из песка	м2	600
11	Исключать на каждый 1 см изменения толщины основания	м2	-1200
12	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	600
13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек и урн	м2	49,8
14	Ошкуривание лавочек	м2	30
15	Покрытие лавочек морилкой	м2	30
	Сквер Керей и Жанибек хандар		
16	Разборка облицовки стен из плит гранитных	м2	20
17	Облицовка стен гранитными полированными плитами при расходе до 2 шт на м2	м2	20
	Сквер Панфилова		
18	Разборка облицовки стен из керамогранита	м2	47
19	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамогранитом на цементном растворе	м2	47
20	Электродуговая сварка частей лавочек	т	0,013
21	Установка элементов каркаса из брусьев для лавочек	м3	0,03

22	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек и урн	м2	49,5
23	Ошкуривание лавочек	м2	30
24	Покрытие лавочек морилкой	м2	30

Начальник ПТО _____ **Э.С. Сабитов**

Гл. спец. ПТО _____ **Л. Рахимова**

Начальник ПТО
ТОО «Акмолаводсервис и К» _____ **Т.М. Усович**