Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 года

Заказчик: ТОО «КомплектМонтажСтрой kz»

Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»

Наименование строительства и его адрес: Строительство железнодорожного пути в Индустриальном парке в г.Астана по ст.Сороковая

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		КМС-03/2017	03.04.2017			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение матери-	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство жд пути: - Укладка двух стрелочных переводов; - Строительство жд п/п №1 и №2 общей длиной 675м.; - Строительство жд подкранового пути длиной 106м.	95 000 000	84 821 428,57		84 821 429					10 178 571	95 000 000

М.П. Заказчик директор Асеркиянов Д.М. (должность ф., и., о., подпись) 2017 года

М.П. Подрядчик Директор Алексеев М.А. (должность ф., и., о., подпись) 2017 года

Верно

Заказчик ТОО "КомплектМонтажСтрой kz"
Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство железнодорожного пути в Индустриальном парке г. Астаны по ст. Сороковая

Наименование обьекта: ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ № 1 и № 2

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1.	ЕРДС	Закрепление оси трассы	км	0,40	4607,00	--	1829	--	--	--
					4607,00	--	1829	--	--	--
2.	Е0101-25-1	Разработка вкрыши грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96	м3	870,00	9,85	9,85	8567	8567	--	--
					--	2,69	--	2343	0,01	8
3.	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	3480,00	8,28	8,28	28816	28816	--	--
					--	2,26	--	7880	0,01	26
		Итого по разделу: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								39213
		Раздел: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
4.	Е0101-145-2	Планировка основания земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2670,00	1,41	1,41	3767	3767	--	--
					--	0,30	--	802	0,00	3
5.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы	м3	480,00	29,60	28,57	14208	13716	0,01	3
					0,99	9,56	475	4590	0,04	17
6.	Е0101-36-2	Устройство кюветов в выемках 2 группы грунтов с перемещением в	м3	120,00	171,89	111,14	20626	13336	0,39	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		насыпь до 20 м			60,75	44,10	7290	5292	0,20	24
7.	Е010333-А 1-1	Транспортировка грунта на расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1050,00	19,70	19,70	20685	20685	--	--
					--	3,94	--	4137	0,08	87
8.	Е010334-А 19	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 7 до 7,5 км	т	1732,50	53,40	53,40	92516	92515	--	--
					--	10,68	--	18503	0,22	389
9.	С143008-2 63	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	990,00	67,00	--	66330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	м3	69,30	123,98	51,24	8592	3551	0,48	33
					72,23	13,74	5006	952	0,05	3
11.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	1300,00	12,61	12,61	16396	16396	--	--
					--	4,38	--	5689	0,01	19
12.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	3900,00	5,07	5,07	19779	19779	--	--
					--	1,76	--	6862	0,01	22
13.	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы 2 группы грунтов	м3	290,00	171,89	111,14	49847	32229	0,39	112
					60,75	44,10	17618	12789	0,20	58
14.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1590,00	12,51	12,51	19887	19887	--	--
					--	4,28	--	6807	0,01	22
15.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	14310,00	1,27	1,27	18188	18188	--	--
					--	0,38	--	5474	0,00	18
16.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1590,00	14,12	12,00	22447	19076	0,01	19
					1,62	2,75	2576	4365	0,01	19
17.	Е0101-145-12	Планировка основной площадки зем. полотна	м2	2310,00	8,55	4,43	19741	10223	0,03	64
					4,12	0,74	9517	1716	0,00	6
18.	Е0101-145-18	Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей	м2	525,00	16,62	6,79	8724	3563	0,07	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из грунтов 2 группы			9,83	2,49	5161	1309	0,01	5
19.	Е0101-145 -15	Планировка откосов экскаватором-планировщиком выемок	м2	100,00	24,36	6,45	2436	645	0,13	13
		из грунтов 2 группы			17,91	2,37	1791	237	0,01	1
20.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов кюветов выемок вручную в грунтах 2 группы	м2	400,00	20,27	--	8108	--	0,13	52
					20,27	--	8108	--	--	--
21.	Е0101-154 -1	Укрепление откосов насыпи и выемки гидропосевом при работе С пути, с транспортированием до 10 км	м2	625,00	144,50	20,13	90313	12583	0,01	4
					0,89	4,90	556	3060	0,02	11
22.	Е0101-155 -7	Укрепление дна и откосов кюветов выемки щебнем	м2	400,00	969,66	1,02	387864	408	2,55	1020
					402,75	0,38	161100	152	0,00	1
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								890453
		Раздел: УКЛАДКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ								
23.	Е28-19-1	Разборка пути для врезки стрелочного перевода	км	0,04	638481,98	183981,98	23943	6899	3120,00	117
					454500,00	56692,69	17044	2126	90,14	3
24.	Е28-53-10	Транспортирование материалов для поэлементной укладки 1 комплект стрелочного перевода по эксплуатируемым путям	км	8,30	1121,86	1121,86	9311	9311	--	--
					--	270,09	--	2242	1,17	10
25.	Е28-21-4	Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных обыкновенных переводов типа Р65, марка перевода 1:9	шт	1,00	3107163,54	82215,74	3107164	82216	288,00	288
					47250,00	22042,17	47250	22042	42,84	43
26.	С11051-79	Механизм переводной /ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников/	шт	1,00	30200,00	--	30200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0129-250 -4	Балластировка стрелочных переводов М1/9	компл	1,00	729498,64	585391,04	729499	585391	442,00	442
					95400,00	52739,10	95400	52739	41,12	41
28.	Е010333-А 60-1	Перевозка балласта	т	84,16	302,10	302,10	25425	25425	--	--
					--	60,42	--	5085	1,27	107
29.	Е28-29-2	Выправка стрелочных переводов одиночных, симметричных на щебеночном балласте	шт	1,00	21913,05	6703,05	21913	6703	89,70	90
					15210,00	1136,38	15210	1136	0,56	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е28-50-3	Рихтовка стрелочных переводов на балласте щебеночном	шт	1,00	72625,22	43150,22	72625	43150	181,00	181
					29475,00	3427,94	29475	3428	2,07	2
31.	Е28-35-1	Покилометровый запас материалов верхнего строения пути для стрелочных переводов	100комп л	0,014	580688,50	--	45807	--	70,00	1
					11205,00	--	112	--	--	--
32.	Е0129-257 -2	Послеосадочный ремонт стрелочных переводов М1/9 после обкатки поездами	компл	1,00	9037,57	1,57	9038	2	36,90	37
					8617,50	--	8618	--	--	--
33.	Е28-16-1	Установка противоугонов, тип рельсов Р65 /на стрелочных переводах/	100шт	2,40	15662,38	--	37590	--	2,94	7
					508,50	--	1220	--	--	--

Итого по разделу: УКЛАДКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ 4112514

Раздел: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ

34.	Е0128-2-3	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1600 ш	км	0,35	16231919,02	193162,97	5681172	67607	356,00	125
					55800,00	50650,85	19530	17728	96,93	34
35.	Е28-7-3	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	км	0,35	297606,92	246306,92	104162	86207	330,00	115
					51300,00	21657,43	17955	7580	28,76	10
36.	Е28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,701	626379,05	403379,05	1138465	282365	1910,00	1337
					297000,00	32038,90	207900	22427	19,35	14
37.	Е010333-А 60-1	Перевозка балласта	т	1120,00	302,10	302,10	338352	338352	--	--
					--	60,42	--	67670	1,27	1421
38.	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте	км	0,35	233330,12	92255,12	81666	32289	879,00	308
					141075,00	15653,39	49376	5479	7,77	3
39.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	0,35	428467,62	180967,62	149964	63339	1640,00	574
					247500,00	14373,58	86625	5031	8,68	3
40.	Е28-16-1	Установка противоугонов, тип рельсов Р65	100шт	10,10	15662,38	--	158190	--	2,94	30
					508,50	--	5136	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е28-33-1	Установка путевых знаков на железобетонных столбах	км	0,40	48447,27	10726,74	19234	4259	89,60	36
					14467,50	2717,45	5744	1079	9,70	4
42.	Е28Т.Ч.П. 1.22	Обкатка путей поездной нагрузкой 25 тыс. тонн брутто	10т/км	664,98	179,40	179,40	119297	119297	--	--
					--	125,58	--	83508	0,73	485
43.	ЕРДС	Проверка положения оси трассы	км	0,40	4607,00	--	1829	--	--	--
					4607,00	--	1829	--	--	--
44.	Е0129-256 -2	Послеосадочный ремонт кривых участков пути	км	0,23	158873,71	3119,71	37176	730	736,00	172
					148725,00	85,50	34802	20	0,42	0
45.	Е0129-256 -1	Послеосадочный ремонт прямых участков пути	км	0,12	148887,15	2885,77	17271	335	690,00	80
					139275,00	85,50	16156	10	0,42	0
46.	Е0128-44-2	Устройство упоров деревянных	шт	1,00	91924,47	19595,18	91924	19595	171,00	171
					25650,00	5396,17	25650	5396	21,26	21

Итого по разделу: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ 7938702

Раздел: УСТРОЙСТВО КРАНОВОГО ПУТИ длиной 106 метров

47.	ЕРДС	Разбивка оси подкранового пути	км	0,21	4607,00	--	977	--	--	--
					4607,00	--	977	--	--	--
48.	Е0101-145 -12	Планировка основания кранового пути	м2	660,00	8,55	4,43	5640	2921	0,03	18
					4,12	0,74	2719	490	0,00	2
49.	Е28-401-6	Укладка рельсового пути строительных кранов из инвентарных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р65, балласт щебень	шт	17,00	40142,50	29377,37	682422	499415	73,40	1248
					10440,00	9722,95	177480	165290	26,05	443
50.	Е28-26-6	Балластировка подкранового пути на деревянных полушпалах тракторными дозировщиками и гидравлическими домкратами, балласт щебеночный	1000м3	0,48	1440041,95	129371,95	691220	62099	1510,00	725
					227250,00	39798,38	109080	19103	165,62	79
51.	Е010333-А 60-1	Перевозка балласта	т	768,00	302,10	302,10	232013	232013	--	--
					--	60,42	--	46403	1,27	974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е28-28-3	Выправка подкранового пути на деревянных полушпалах на щебеночном балласте	км	0,21	145449,92	4374,92	30835	927	879,00	186
					141075,00	1671,23	29908	354	7,77	2
53.	Е28-49-3	Рихтовка подкранового пути на балласте щебеночном	км	0,21	252385,14	4885,14	53506	1036	1640,00	348
					247500,00	1866,14	52470	396	8,68	2
54.	ЕРДС	Проверка положения оси подкранового пути	км	0,21	4607,00	--	977	--	--	--
					4607,00	--	977	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО КРАНОВОГО ПУТИ длиной 106 метров								1697590
		Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
55.	ЕРДС	Закрепление оси трассы	км	0,34	4607,00	--	1571	--	--	--
					4607,00	--	1571	--	--	--
56.	Е0101-25-1	Разработка вкрыши грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96	м3	760,00	9,85	9,85	7484	7484	--	--
					--	2,69	--	2047	0,01	7
57.	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	3040,00	8,28	8,28	25173	25173	--	--
					--	2,26	--	6884	0,01	22
		Итого по разделу: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								34228
		Раздел: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
58.	Е0101-145-2	Планировка основания земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2210,00	1,41	1,41	3118	3118	--	--
					--	0,30	--	664	0,00	2
59.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы	м3	320,00	29,60	28,57	9472	9144	0,01	2
					0,99	9,56	317	3060	0,04	11
60.	Е0101-36-2	Устройство кюветов в выемках 2 группы грунтов с перемещением в насыпь до 20 м	м3	135,00	171,89	111,14	23205	15003	0,39	52
					60,75	44,10	8201	5954	0,20	27
61.	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта на расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	796,25	19,70	19,70	15686	15686	--	--
					--	3,94	--	3137	0,08	66
62.	Е010334-А19	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из	т	656,25	53,40	53,40	35044	35044	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		карьеров, расстояние перевозки свыше 7 до 7,5 км			--	10,68	--	7009	0,22	147
63.	С143008-2 63	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	375,00	67,00	--	25125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	м3	22,40	123,98	51,24	2777	1148	0,48	11
					72,23	13,74	1618	308	0,05	1
65.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	580,00	12,61	12,61	7315	7315	--	--
					--	4,38	--	2538	0,01	8
66.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	1740,00	5,07	5,07	8824	8824	--	--
					--	1,76	--	3062	0,01	10
67.	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы 2 группы грунтов	м3	250,00	171,89	111,14	42971	27784	0,39	97
					60,75	44,10	15188	11025	0,20	50
68.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	830,00	12,51	12,51	10381	10381	--	--
					--	4,28	--	3553	0,01	12
69.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	7470,00	1,27	1,27	9494	9494	--	--
					--	0,38	--	2857	0,00	9
70.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	830,00	14,12	12,00	11718	9958	0,01	10
					1,62	2,75	1345	2278	0,01	10
71.	Е0101-145-12	Планировка основной площадки зем. полотна	м2	1990,00	8,55	4,43	17006	8807	0,03	56
					4,12	0,74	8199	1478	0,00	5
72.	Е0101-145-18	Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей из грунтов 2 группы	м2	275,00	16,62	6,79	4570	1866	0,07	19
					9,83	2,49	2703	686	0,01	2
73.	Е0101-145-15	Планировка откосов экскаватором-планировщиком выемок из грунтов 2 группы	м2	90,00	24,36	6,45	2192	580	0,13	11
					17,91	2,37	1612	213	0,01	1
74.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов кюветов выемок вручную в грунтах 2 группы	м2	455,00	20,27	--	9223	--	0,13	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					20,27	--	9223	--	--	--
75.	Е0101-154 -1	Укрепление откосов насыпи и выемки гидропосевом при работе С пути, с транспортированием до 10 км	м2	365,00	144,50	20,13	52743	7348	0,01	2
					0,89	4,90	325	1787	0,02	7
76.	Е0101-155 -7	Укрепление дна и откосов кюветов выемки щебнем	м2	455,00	969,66	1,02	441195	464	2,55	1160
					402,75	0,38	183251	173	0,00	1
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								732060
		Раздел: УКЛАДКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ								
77.	Е28-53-10	Транспортирование материалов для поэлементной укладки 1 комплект стрелочного перевода по эксплуатируемым путям	км	8,30	1121,86	1121,86	9311	9311	--	--
					--	270,09	--	2242	1,17	10
78.	Е28-21-4	Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных обыкновенных переводов типа Р65, марка перевода 1:9	шт	1,00	3042430,67	41107,87	3042431	41108	144,00	144
					23625,00	11021,08	23625	11021	21,42	21
79.	С11051-79	Механизм переводной /ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников/	шт	1,00	30200,00	--	30200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0129-250 -4	Балластировка стрелочных переводов М1/9	компл	1,00	389103,12	292695,52	389103	292696	221,00	221
					47700,00	26369,55	47700	26370	20,56	21
81.	Е010333-А 60-1	Перевозка балласта	т	84,16	302,10	302,10	25425	25425	--	--
					--	60,42	--	5085	1,27	107
82.	Е28-29-2	Выправка стрелочных переводов одиночных, симметричных на щебеночном балласте	шт	1,00	21913,05	6703,05	21913	6703	89,70	90
					15210,00	1136,38	15210	1136	0,56	1
83.	Е28-50-3	Рихтовка стрелочных переводов на балласте щебеночном	шт	1,00	72625,22	43150,22	72625	43150	181,00	181
					29475,00	3427,94	29475	3428	2,07	2
84.	Е28-35-1	Покилометровый запас материалов верхнего строения пути для стрелочных переводов	100комп л	0,01	4580688,50	--	45807	--	70,00	1
					11205,00	--	112	--	--	--
85.	Е0129-257 -2	Послеосадочный ремонт стрелочных переводов М1/9 после обкатки поездами	компл	1,00	9037,57	1,57	9038	2	36,90	37
					8617,50	--	8618	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	Е28-16-1	Установка противоугонов, тип рельсов Р65 /на стрелочных переводах/	100шт	2,40	15662,38	--	37590	--	2,94	7
					508,50	--	1220	--	--	--
		Итого по разделу: УКЛАДКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ								3683442
		Раздел: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ								
87.	Е0128-2-3	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1600 ш	км	0,33	16231919,02	193162,97	5275374	62778	356,00	116
					55800,00	50650,85	18135	16462	96,93	32
88.	Е28-7-3	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	км	0,33	297606,92	246306,92	96722	80050	330,00	107
					51300,00	21657,43	16672	7039	28,76	9
89.	Е28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,60	1626379,05	403379,05	975827	242027	1910,00	1146
					297000,00	32038,90	178200	19223	19,35	12
90.	Е010333-А 60-1	Перевозка балласта	т	960,00	302,10	302,10	290016	290016	--	--
					--	60,42	--	58003	1,27	1218
91.	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте	км	0,33	233330,12	92255,12	75832	29983	879,00	286
					141075,00	15653,39	45849	5087	7,77	3
92.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	0,33	428467,62	180967,62	139252	58814	1640,00	533
					247500,00	14373,58	80438	4671	8,68	3
93.	Е28-16-1	Установка противоугонов, тип рельсов Р65	100шт	9,40	15662,38	--	147226	--	2,94	28
					508,50	--	4780	--	--	--
94.	Е28-33-1	Установка путевых знаков на железобетонных столбах	км	0,34	48447,27	10726,74	16521	3658	89,60	31
					14467,50	2717,45	4933	927	9,70	3
95.	Е28Т.Ч.П. 1.22	Обкатка путей поездной нагрузкой 25 тыс. тонн брутто	10т/км	571,17	179,40	179,40	102469	102469	--	--
					--	125,58	--	71728	0,73	417
96.	ЕРДС	Проверка положения оси трассы	км	0,34	4607,00	--	1571	--	--	--
					4607,00	--	1571	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	Е0129-256 -2	Послеосадочный ремонт кривых участков пути	км	0,22	158873,71	3119,71	34317	674	736,00	159
					148725,00	85,50	32125	18	0,42	0
98.	Е0129-256 -1	Послеосадочный ремонт прямых участков пути	км	0,11	148887,15	2885,77	16229	315	690,00	75
					139275,00	85,50	15181	9	0,42	0
99.	Е0128-44-2	Устройство упоров деревянных	шт	1,00	91924,47	19595,18	91924	19595	171,00	171
					25650,00	5396,17	25650	5396	21,26	21
		Итого по разделу: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ								7263280

ИТОГО: 26391483 4423213 12848
2062717 926279 6718

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3183808
На прочие работы	2720
Всего накладных расходов:	3186528
Итого с накладными	29578011

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1774681
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	31352692
Пересчет в договорных ценах, К-2,6523484	83158264
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1663165
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	84821429
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10178571
Итого с НДС	95000000

Принял: Сдал: