Счет-фактура № 96 от 31 Мая 2014 г.

Поставщик: ТОО "Акмолаводсервис и К"

БИН и адрес поставщика: БИН 031 040 004 862, РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0017035 от 02.11.2012 года

ИИК поставщика: KZ30 8560 0000 0009 0827, БИК KCJB KZ KX, в АО "Банк Центр Кредит",

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 186 от 01.02.2014 года Текущее содержание памятников и скульптурных сооружений

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: Самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН 031 040 004 862, ТОО "Акмолаводсервис и К", РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН 980 640 001 795, ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" РК, 010000 г.Астана, ул.Бейбитшилик 11

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка"

БИН и адрес получателя: БИН 980 640 001 795, РК, 010000 г.Астана, ул.Бейбитшилик 11 55-65-97

ИИК получателя: KZ91 0705 0212 3000 2001, БИК KKMF KZ 2A, в ГУ Комитет Казначейства Мин.Фин.Р.К.,

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущее содержание памятников и скульптурных сооружений	усл	1	3 517 375,00	3 517 375,00	12 %	422 085,00	3 939 460,00	-----	-----
Всего по счету:					**3 517 375,00**		**422 085,00**	**3 939 460,00**		-----

Руководитель (уполномоченное лицо)
Солсанов К. Б.
(должность) (Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность) (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)
главный бухгалтер Третьякова Н.В.
(должность) (Ф.И.О., подпись)

(должность) (Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" г.Астаны

Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"

Наименование объекта: Текущее содержание памятников и скульптурных сооружений

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 176

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2014 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
12	17	186	01.02.2014	МБ	1230002		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**6 794 692**	**3 517 375**							**422 085**	**3 939 460**

ЗАКАЗЧИК:

Аким района Сарыарка г.Астаны_____**Е.К. Булекпаев**

Зам.акима района Сарыарка_____**Р.А.Акчурин**

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Акмолаводсервис и К"_____**К.Б.Солсанов**

м.п.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"

Наименование объекта: Район Сарыарка

Акт

приемки выполненных работ за май 2014 года

Текущее содержание памятников и скульптурных сооружений

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	% %	рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Памятник Кенесары										
1	Е63-8-2	Разборка облицовки стен из плит гранитных *м2*	40	941,58 838,35	103,23 18,24	37663 33534	4129 730	35977 105	5,323 0,102	213 4
2	Е15-4-1	Облицовка стен гранитными полированными плитами при расходе до 2 шт на м2 *м2 поверхности облицовки*	40	2650,05 2092,5	11,94 4,5	106002 83700	478 180	88074 105	10,4 0,022	416 1
3	0-24-8	Автомобили Газель *маш-ч*	8	674,1 –	674,1 173,3	5393 –	5393 1386	– –	– –	– –
Раздел 2. Памятник Три Бия										
4	Е11-25-1	Демонтаж покрытий из брусчатки ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *м2 покрытия*	40	106,45 93,69	12,76 4,78	4258 3748	510 191	4845 123	0,5688 0,02334	23 1

5	E27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из песка *м2 покрытия*	40	50,65 38,03	12,52 4,39	2026 1521	501 176	2257 133	0,243 0,0177	10 1
6	E27-56-2	Исключать на каждый 1 см изменения толщины основания К= -2,000; *м2 покрытия*	-80	0,83 0,83	– –	-66 -66	– –	-88 133	0,0054 –	– –
7	99-1-3 (пл)	Песок *м3*	6,36	207		1317				
8	E11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *м2 покрытия*	40	181,7 156,15	21,26 7,97	7268 6246	850 319	8075 123	0,948 0,0389	38 2
9	99-1-2 (пл)	Брусчатка *м2*	40	691		27640				
10	E63-8-5	Разборка облицовки стен из керамогранита *м2*	14	133,16 109,58	23,58 4,16	1864 1534	330 58	1672 105	0,743 0,0234	10 –
11	E15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамогранитом *м2 поверхности облицовки*	14	684,67 468	2,56 0,97	9585 6552	36 14	6894 105	2,7 0,0047	38 –
12	99-1-1 (пл)	Керамогранит *м2*	14	1180		16520				
13	0-24-8	Автомобили Газель *маш-ч*	28	674,1 –	674,1 173,3	18875 –	18875 4852	– –	– –	– –

Раздел 3. Памятник Алии Молдагуловой

14	E62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек и урн *м2*	33	~~150,43~~ 120,6 118,89	0,04 0,02	~~4964~~ 3980 3923	1 1	4120 105	0,738 0,0001	24 –
15	E13-44-7	Ошкуривание лавочек *м2*	20	60,75 60,75	– –	1215 1215	– –	1094 90	0,34 –	7 –

16	Е15-171-1	Покрытие лавочек морилкой *м2 отделываемой поверхности*	20	~~45,95~~ 8,22 8,1	–	~~919~~ 164 162	–	170 105	0,044 –	1 –
17	99-1-4 (пл)	Морилка *шт*	10	211		2110				
18	0-24-8	Автомобили Газель *маш-ч*	20	674,1 –	674,1 173,3	13482 –	13482 3466	– –	– –	– –
	Раздел 4. Памятник С.Сейфуллина									
19	Е63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных *м2*	15	544,19 503,01	41,18 7,26	8163 7545	618 109	8037 105	3,194 0,041	48 1
20	Е15-5-6	Облицовка стен полированными плитами из мрамора при расходе до 2 шт на м2 *м2 поверхности облицовки*	15	1345,44 1057,5	7,26 2,75	20182 15863	109 41	16699 105	5,5 0,0134	83 –
21	99-1-6 (пл)	Мрамор *м2*	15	4910		73650				
22	Е11-25-1	Демонтаж покрытий из брусчатки ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кзкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *м2 покрытия*	21	106,45 93,69	12,76 4,78	2235 1967	268 100	2542 123	0,5688 0,02334	12 –
23	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из песка *м2 покрытия*	21	50,65 38,03	12,52 4,39	1064 799	263 92	1185 133	0,243 0,0177	5 –
24	Е27-56-2	Исключать на каждый 1 см изменения толщины основания К= -2,000; *м2 покрытия*	-42	0,83 0,83	– –	-35 -35	– –	-47 133	0,0054 –	– –
25	99-1-3 (пл)	Песок *м3*	3,34	207		691				
26	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	21	181,7	21,26	3816	446	4239	0,948	20

		м2 покрытия		156,15	7,97	3279	167	123	0,0389	1
27	99-1-2 (пл)	Брусчатка *м2*	21	691		14511				
28	0-24-8	Автомобили Газель *маш-ч*	16	674,1 –	674,1 173,3	10786 –	10786 2773	– –	– –	– –

Раздел 5. Памятник Богенбай батыра

29	E62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек и урн *м2*	66	~~150,43~~ 120,8 118,89	0,04 0,02	~~9928~~ 7960 7847	3 1	8240 105	0,738 0,0001	49 –
30	E13-44-7	Ошкуривание лавочек *м2*	40	60,75 60,75	– –	2430 2430	– –	2187 90	0,34 –	14 –
31	E15-171-1	Покрытие лавочек морилкой *м2 отделываемой поверхности*	40	~~45,95~~ 8,22 8,1	– –	~~1838~~ 329 324	– –	340 105	0,044 –	2 –
32	99-1-4 (пл)	Морилка *шт*	20	211		4220				
33	E63-8-2	Разборка облицовки стен из плит гранитных *м2*	35	941,58 838,35	103,23 18,24	32955 29342	3613 638	31479 105	5,323 0,102	186 4
34	E15-4-1	Облицовка стен гранитными полированными плитами при расходе до 2 шт на м2 *м2 поверхности облицовки*	35	2650,05 2092,5	11,94 4,5	92752 73238	418 158	77066 105	10,4 0,022	364 1
35	99-1-2 (пл)	Гранит *м2*	10	1935		19350				
36	0-24-8	Автомобили Газель *маш-ч*	32	674,1 –	674,1 173,3	21571 –	21571 5546	– –	– –	– –

Раздел 6. Памятник Жая Муса

37	E63-8-2	Разборка облицовки стен из плит гранитных *м2*	6	941,58 838,35	103,23 18,24	5649 5030	619 109	5396 105	5,323 0,102	32 1
38	E15-4-1	Облицовка стен гранитными полированными плитами при расходе до 2 шт на м2 *м2 поверхности облицовки*	6	2650,05 2092,5	11,94 4,5	15900 12555	72 27	13211 105	10,4 0,022	62 –
39	0-24-8	Автомобили Газель *маш-ч*	4	674,1 –	674,1 173,3	2696 –	2696 693	– –	– –	– –
Раздел 7. Памятник воинам ВОВ										
40	E62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек и урн *м2*	66	120,6 ~~150,43~~ 118,89	0,04 0,02	7980 ~~9928~~ 7847	3 1	8240 105	0,738 0,0001	49 –
41	E13-44-7	Ошкуривание лавочек *м2*	40	60,75 60,75	– –	2430 2430	– –	2187 90	0,34 –	14 –
42	E15-171-1	Покрытие лавочек морилкой *м2 отделываемой поверхности*	40	8,22 ~~45,95~~ 8,1	– –	329 ~~1838~~ 324	– –	340 105	0,044 –	2 –
43	99-1-4 (пл)	Морилка *шт*	20	211		4220				
44	0-24-8	Автомобили Газель *маш-ч*	26	674,1 –	674,1 173,3	17527 –	17527 4506	– –	– –	– –
Раздел 8. Памятник Керей и Жанибек хандар										
45	E9-48-2	Сварка частей лавочек *т*	0,005	542,84 292,5	144,52 –	3 1	1 –	1 90	1,34 –	– –
46	E27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из песка *м2 покрытия*	6	50,65 38,03	12,52 4,39	304 228	75 26	338 133	0,243 0,0177	1 –

47	E27-56-2	Исключать на каждый 1 см изменения толщины основания К= -2,000; *м2 покрытия*	-12	0,83 0,83	– –	-10 -10	– –	-13 133	0,0054 –	– –
48	99-1-3 (пл)	Песок *м3*	0,864	207		179				
49	E11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *м2 покрытия*	6	181,7 156,15	21,26 7,97	1090 937	128 48	1212 123	0,948 0,0389	6 –
50	99-1-2 (пл)	Брусчатка *м2*	6	691		4146				
51	0-24-8	Автомобили Газель *маш-ч*	12	674,1 –	674,1 173,3	8089 –	8089 2080	– –	– –	– –
		Раздел 9. Скульптурная композиция "Кочевая цивилизация"								
52	E62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек и урн *м2*	13,2	~~150,43~~ 120,6 118,89	0,04 0,02	~~1986~~ 1592 1569	1 –	1647 105	0,738 0,0001	10 –
53	E13-44-7	Ошкуривание лавочек *м2*	4	60,75 60,75	– –	243 243	– –	219 90	0,34 –	1 –
54	E15-171-1	Покрытие лавочек морилкой *м2 отделываемой поверхности*	4	~~45,95~~ 8,22 8,1	– –	~~184~~ 33 32	– –	34 105	0,044 –	– –
55	99-1-4 (пл)	Морилка *шт*	2	211		422				
56	E63-8-2	Разборка облицовки стен из плит гранитных *м2*	40	941,58 838,35	103,23 18,24	37663 33534	4129 730	35977 105	5,323 0,102	213 4
57	E15-4-1	Облицовка стен гранитными полированными плитами при расходе до 2 шт на м2 *м2 поверхности облицовки*	40	2650,05 2092,5	11,94 4,5	106002 83700	478 180	88074 105	10,4 0,022	416 1

58	99-1-2 (пл)	Гранит *м2*	30	1935		58050				
59	0-24-8	Автомобили Газель *маш-ч*	27	674,1 –	674,1 173,3	18201 –	18201 4679	– –	– –	– –
		Раздел 10. Мемориал "Жертвам политических репрессий"								
60	E62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек и урн *м2*	16,5	120,6 ~~150,43~~ 118,89	0,04 0,02	1990 ~~2482~~ 1962	1 –	2060 105	0,738 0,0001	12 –
61	E13-44-7	Ошкуривание лавочек *м2*	10	60,75 60,75	– –	608 608	– –	547 90	0,34 –	3 –
62	E15-171-1	Покрытие лавочек морилкой *м2 отделываемой поверхности*	10	8,22 ~~45,95~~ 8,1	– –	82 ~~460~~ 81	– –	85 105	0,044 –	– –
63	99-1-4 (пл)	Морилка *шт*	5	211		1055				
64	0-24-8	Автомобили Газель *маш-ч*	8	674,1 –	674,1 173,3	5393 –	5393 1386	– –	– –	– –
		Всего прямые затраты		877 772		~~887 880~~	140 093			2 384
						435 739	**35 463**			**22**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				312 052				
		Накладные расходы, тенге		464 612		~~464 612~~				
		- заработная плата, тенге				69 692				
		- трудоемкость, чел-ч				232				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		80 543		~~81 150~~				
		Всего		1 422 927		~~1 433 642~~				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14 229	~~14 336~~
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5692	~~5 735~~
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1442 848	~~1 453 713~~
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	3 448 407	~~3 474 374~~
- материалы, тенге		745 804
- сметная заработная плата, тенге		1 340 706
Налог (2 %)	68 968	~~69 487~~
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	3517375	~~3 543 861~~
НДС (12 %)	422 085	~~425 263~~
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3939460	~~3 969 124~~

Заказчик:

Зам.акима _____ Р.А. Акчурин

Начальник ПТО _____ Э.С. Сабитов

Гл. спец. ПТО _____ Л. Рахимова

Гл. спец. ПТО _____ А. Жанайдарұлы

Подрядчик:

Директор
ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ К.Б. Солсанов

Согласовано:
Директор
ТОО «Акмолаводсервис и К»
К.Б. Солеанов

Утверждаю:
Заместитель акима
р-на «Сары-Арка» г.Астана
Р.А. Акчурин

Дефектный акт

Текущее содержание памятников и скульптурных сооружений
за май 2014 года

№№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
	Памятник Кенесары		
1	Разборка облицовки стен из плит гранитных	м2	40
2	Облицовка стен гранитными полированными плитами при расходе до 2 шт на м2	м2	40
	Памятник Три Бия		
3	Демонтаж покрытий из брусчатки	м2	40
4	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из песка	м2	40
5	Исключать на каждый 1 см изменения толщины основания	м2	-80
6	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	40
7	Разборка облицовки стен из керамогранита	м2	14
8	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамогранитом	м2	14
	Памятник Алии Молдагуловой		
9	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек и урн	м2	33
10	Ошкуривание лавочек	м2	20
11	Покрытие лавочек морилкой	м2	20
	Памятник С.Сейфуллина		
12	Разборка облицовки стен из плит мраморных	м2	15
13	Облицовка стен полированными плитами из мрамора при расходе до 2 шт на м2	м2	15
14	Демонтаж покрытий из брусчатки	м2	21
15	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из песка	м2	21
16	Исключать на каждый 1 см изменения толщины основания	м2	-42
17	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	21
	Памятник Богенбай батыра		
18	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек и урн	м2	66

19	Ошкуривание лавочек	м2	40
20	Покрытие лавочек морилкой	м2	40
21	Разборка облицовки стен из плит гранитных	м2	35
22	Облицовка стен гранитными полированными плитами при расходе до 2 шт на м2	м2	35
	Памятник Жая Муса		
23	Разборка облицовки стен из плит гранитных	м2	6
24	Облицовка стен гранитными полированными плитами при расходе до 2 шт на м2	м2	6
	Памятник воинам ВОВ		
25	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек и урн	м2	66
26	Ошкуривание лавочек	м2	40
27	Покрытие лавочек морилкой	м2	40
	Памятник Керей и Жанибек хандар		
28	Сварка частей лавочек	т	0,005
29	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из песка	м2	6
30	Исключать на каждый 1 см изменения толщины основания	м2	-12
31	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	6
	Скульптурная композиция "Кочевая цивилизация"		
32	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек и урн	м2	13,2
33	Ошкуривание лавочек	м2	4
34	Покрытие лавочек морилкой	м2	4
35	Разборка облицовки стен из плит гранитных	м2	40
36	Облицовка стен гранитными полированными плитами при расходе до 2 шт на м2	м2	40
	Мемориал "Жертвам политических репрессий"		
37	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек и урн	м2	16,5
38	Ошкуривание лавочек	м2	10
39	Покрытие лавочек морилкой	м2	10

Начальник ПТО _____ **Э.С. Сабитов**

Гл. спец. ПТО _____ **Л. Рахимова**

Начальник ПТО
ТОО «Акмолаводсервис и К» _____ **Т.М. Усович**