Форма №3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима Аксукентского сельского округа Сайрамского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «AG-Эксклюзив»

Договор № 30 от 2019-04-23

Наименование строительства и его адрес: Устройство трансформатора по улице Темир жол в селе Аксу Аксукентского сельского округа Сайрамского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 16 мая 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ , тенге					
		С начала года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	С НДС
	Установка трансформатора по улице Темир жол в селе Аксу Аксукентского сельского округа Сайрамского района	3 891 760,00	467 011,20	4 358 771,20	2 106 046,00	252 725,20	2 358 771,20
	Итого к оплате:	3 891 760,00	467 011,20	4 358 771,20	2 106 046,00	252 725,20	2 358 771,20

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Аппарат акима Аксукентского сельского округа Сайрамского района»

Аким _____ Муратбеков М.А.

ИНЖЕНЕР:

ТОО «Фараб Құрылыс»

Директор _____ Ақжігіт Т.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «AG-Эксклюзив»

Директор _____ Мынкожаева Н

Заказчик ГУ «Аппарат акима Аксукентского сельского округа Сайрамского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «AG-Эксклюзив»
Субподрядчик
Договор №30 от 2019-04-23

Наименование строительства и его адрес: Установка трансформатора по улице Темир жол в селе Аксу Аксукентского сельского округа Сайрамского района

Наименование обьекта: Установка трансформатора по улице Темир жол в селе Аксу Аксукентского сельского округа Сайрамского района

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Бетонные работы									
1.	Е11-06010 1-0102 1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	3,84	19214,4 4154,22	53,64 15,3	73783 15952	206 59	57625 --	14570 7068	95422
		Монтаж КТП									
2.	Е11-33020 8-0201 1133-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР - 80%; СП - 8%	подстанция	1	4505,51 2937	425,51 191,42	4506 2937	426 191	1143 --	2503 561	7569
3.	Е11-33020 8-0202 1133-0208 -0202	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные	подстанция	1	32582,66 13878,7	8085,52 2732,26	32583 13879	8086 2732	10618 --	13289 3670	49541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	работы НР - 80%; СП - 8%									
4.	51-080102-0413 5108-0102-0413 РСНБ РК 2015	-Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	1192386 ---	-- ---	1192386 ---	-- ---	-- 1192386	-- ---	1192386
5.	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	-Разъединители. Установка с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	комплект	1	12599,28 8837,22	3699,86 1442,54	12599 8837	3700 1443	62 --	8224 1666	22489
6.	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	-Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР - 80%; СП - 8%	м шин заземления	15	191,53 166,5	25,03 11,26	2873 2498	375 169	-- --	2133 400	5407
7.	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	3	14275,04 5854,42	6542 3023,2	42825 17563	19626 9070	5636 --	21306 5131	69262
8.	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	4	6490,66 2995,74	2830,41 1307,38	25963 11983	11322 5230	2658 --	13770 3179	42911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	С121-0404 05-0204 2104-0405 -0204 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	5	40715 --	-- --	203575 --	-- --	203575 --	-- 16286	219861
10.	Е11-33020 4-0101 1133-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	км линии	1,2	31159,77 16953,3	12949,91 4999,44	37392 20344	15540 5999	1508 --	21075 4677	63144
11.	С123-0610 04-0104 2306-1004 -0104 РСНБ РК 2015	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	т	0,104681	908517 --	-- --	95104 --	-- --	95104 --	-- 7608	102713
		Ограждение									
12.	Е11-01020 5-0402 1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,288	2206,4 2206,4	-- --	635 635	-- --	-- --	458 87	1180
13.	Е11-06010 1-0102 1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,432	19214,4 4154,22	53,64 15,3	8301 1795	23 7	6483 --	1639 795	10735
14.	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0624	253600 --	-- --	15825 --	-- --	15825 --	-- 1266	17091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
15.	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11136	231063 / --	-- / --	25731 / --	-- / --	25731 / --	-- / 2058	27790
		СП - 8%									
16.	С121-0503 08-0225 2105-0308 -0225 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	18	427 / --	-- / --	7686 / --	-- / --	7686 / --	-- / 615	8301
		СП - 8%									
17.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010656	200098 / --	-- / --	2132 / --	-- / --	2132 / --	-- / 171	2303
		СП - 8%									
18.	С124-0402 01-0602 2404-0201 -0602 РСНБ РК 2015	-Скобяные изделия	шт.	2	651 / --	-- / --	1302 / --	-- / --	1302 / --	-- / 104	1406
		СП - 8%									
19.	Е11-09070 1-0132 1109-0701 -0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Ограждение с калитками,связи и пр.Монтаж	т конструкций	0,134016	210514,22 / 141700	64879,4 / 563	28212 / 18990	8695 / 75	527 / --	13155 / 3309	44677
		НР - 69%; СП - 8%									
20.	Е11-13030 1-0501 1113-0301 -0501 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	10,08	82,53 / 39	2,24 / 0,23	832 / 393	23 / 2	416 / --	273 / 88	1193
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				10,08	270,29	1,59	2725	16	2567	99	3050
	Е11-13030 1-1416 1113-0301 -1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88 КО-813 СЕРОГО ЦВЕТА НР - 69%; СП - 8%	м2		14,08	0,23	142	2	--	226	
		Заземление контурное									
22.				3	631,14	--	1893	--	--	1515	3681
	Е11-33010 5-1102 1133-0105 -1102 РСНБ РК 2015	-Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР - 80%; СП - 8%	1 заземлитель		631,14	--	1893	--	--	273	
23.				0,02178	231063	--	5033	--	5033	--	5435
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	403	
24.				11	117,1	26,67	1288	293	--	875	2336
	Е11-33010 5-1004 1133-0105 -1004 РСНБ РК 2015	-Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп НР - 80%; СП - 8%	м заземления		90,43	9,01	995	99	--	173	
25.				1	5626	--	5626	--	5626	--	6076
	С124-0402 07-1301 2404-0207 -1301 РСНБ РК 2015	-Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	450	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	2005958
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	118836
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	68330
в том числе зарплата машинистов	Тенге	25078
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	451257
Оборудование, инвентарь	Тенге	1192386
Накладные расходы	Тенге	114884
Сметная прибыль	Тенге	60264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по АКТУ							2005958		
		Итого с 1,0498961							2106047		
		Итого с К-0,999998939							2106046		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %							252725,20		
		Итого с НДС							2358771,20		

ИНЖЕНЕР:

ТОО «Фараб Құрылыс»

Инженер эксперт _____ Тлегенов Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «AG Эксклюзив»

Директор _____ Мынкожаева Н.Ж.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима Аксукентского сельского округа Сайрамского района» Форма №3

ПОДРЯДЧИК: ТОО «AG-Эксклюзив»

Договор № 30 от 2019-04-23

Наименование строительства и его адрес: Установка трансформатора по улице Темир жол в селе Аксу Аксукентского сельского округа Сайрамского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 02 мая 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ , тенге					
		С начала года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	С НДС
	Установка трансформатора по улице Темир жол в селе Аксу Аксукентского сельского округа Сайрамского района	1 785 714	214 286	2 000 000	1 785 714	214 286	2 000 000
	Итого к оплате:	1 785 714	214 286	2 000 000	1 785 714	214 286	2 000 000

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Аппарат акима Аксукентского сельского округа Сайрамского района»

Аким_____ Муратбеков М.А.

ИНЖЕНЕР:

ТОО «Фараб Құрылыс»

Директор_____ Ақжігіт Т.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «AG-Эксклюзив»

Директор_____ Мынкожаева Н

Заказчик ГУ «Аппарат акима Аксукентского сельского округа Сайрамского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «AG-Эксклюзив»
Субподрядчик
Договор №30 от 2019-04-23

Наименование строительства и его адрес: Установка трансформатора по улице Темир жол в селе Аксу Аксукентского сельского округа Сайрамского района

Наименование обьекта: Установка трансформатора по улице Темир жол в селе Аксу Аксукентского сельского округа Сайрамского района

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1.				0,32	1213,52	--	388	--	--	280	721
	Е11-01020-0406	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 /для трансформатора/	м3 грунта		1213,52	--	388	--	--	53	
	5-0406 1101-0205 -0406 РСНБ РК 2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				1	892857	--	892857	--	--	--	892857
	51-080101-0105	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.		--	--	--	--	892857	--	
	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	51-080301 -1103 5108-0301 -1103 РСНБ РК 2015	-Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	48793	--	48793	--	--	--	48793
					--	--	--	--	48793	--	
4.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009255	200098	--	1852	--	1852	--	2000
					--	--	--	--	--	148	
		СП - 8%									
5.	С121-0404 05-0204 2104-0405 -0204 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	5	40715	--	203575	--	203575	--	219861
					--	--	--	--	--	16286	
		СП - 8%									
6.	С124-0402 07-1909 2404-0207 -1909 РСНБ РК 2015	-Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1477	--	10339	--	10339	--	11166
					--	--	--	--	--	827	
		СП - 8%									
7.	С124-0402 07-0712 2404-0207 -0712 РСНБ РК 2015	-Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	354	--	4956	--	4956	--	5352
					--	--	--	--	--	396	
		СП - 8%									
8.	С124-0401 02-0205 2404-0102 -0205 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93	шт.	45	1276	--	57420	--	57420	--	62014
					--	--	--	--	--	4594	
		СП - 8%									
9.	С123-0610 04-0104 2306-1004 -0104 РСНБ РК 2015	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС	т	0,073759	908517	--	67011	--	67011	--	72372
					--	--	--	--	--	5361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80 СП - 8%									
10.	СПрайс СТПРАЙС ЛИСТ	-Компенсирующее устройство на КТП-160 СП - 8%	шт	1	357142,86 ---	-- --	357143 --	-- --	357143 --	-- 28571	385714

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	1700851
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	388
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	702296
Оборудование, инвентарь	Тенге	941650
Накладные расходы	Тенге	280
Сметная прибыль	Тенге	56236

Итого по АКТУ	1700851
Итого с 1,0498961	1785717
Итого с К-0,999998939	1785714
Налог на добавленную стоимость, 12 %	214286
Итого с НДС	2000000

ИНЖЕНЕР:

ТОО «Фараб Құрылыс»

Инженер эксперт _____ **Тлегенов Б.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «AG-Эксклюзив»

Директор _____ **Мынжожаева Н.Ж.**