Счет-фактура № 18 от 30 Апреля 2012 г.

Поставщик :	**ТОО "Акмолаводсервис и К"**
ИИН (БИН), РНН и адрес места нахождения поставщика :	ИИН (БИН) 031 040 004 862 РНН 620 300 232 782 Адрес места нахождения: РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0004121 от 09.11.2009 года
Банковский счет поставщика:	KZ30 8560 0000 0009 0827, БИК KCJB KZ KX, в АО "Банк Центр Кредит",
Договор (контракт) №	Договор № 82 от 01.02.2012 года Ремонт элементов благоустройства
Условия по договору(контракту)	**Наличный и безналичный расчет**
Пункт назначения	Республика Казахстан
Поставка товаров (работ, услуг)	(государство, регион, область, город, район)
осуществлена по доверенности №	Без доверенности
Способ отправления	Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №	
Грузоотправитель :	ИИН (БИН) 031 040 004 862 РНН 620 300 232 782 ТОО "Акмолаводсервис и К" Адрес места нахождения: РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173
	(РНН, наименование и адрес места нахождения)
Грузополучатель:	ИИН (БИН) РНН 031 400 145 923 ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" Адрес места нахождения: РК, 010000 г.Астана, ул.Бейбитшилик 11
	(РНН, наименование и адрес места нахождения)
Покупатель :	**ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка"**
ИИН (БИН), РНН и адрес места нахождения покупателя:	ИИН (БИН) РНН 031 400 145 923 Адрес места нахождения: РК, 010000 г.Астана, ул.Бейбитшилик 11
Банковский счет покупателя :	KZ91 0705 0212 3000 2001, БИК KKMF KZ 2A, в ГУ Комитет Казначейства Мин.Фин.Р.К.,

тенге

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Ремонт элементов благоустройства за апрель 2012 года	усл	1	13741114.29	13741114.29	12 %	1648933.71	15390048.00	-----	-----
Всего по счету :			1		13741114.29		1648933.71	15390048.00		-----

Руководитель организации (уполномоченное лицо)
Солсанов К. Б.
(должность) (ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации (уполномоченное лицо)
главный бухгалтер Третьякова Н.З.
(должность) (ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность) (Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Условия поставки : Оплата счета означает согласие с условиями поставки.Уведомление об оплате обязательно, иначе не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/счет Поставщика, самовывозом, по доверенности и паспорту.
Условия отгрузки : Претензий к количеству и качеству товаров, работ, услуг не имею.

Заказчик: ГУ Аппарата акима района "Сарыарка"
Подрядчик: : ТОО "Акмолаводсервис и К"
Наименование строительства и его адрес: Ремонт элементов благоустройства

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2012год
(предоставляется ежемесячно субподрядчом генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир.		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Номер	Дата
		82	01.02.2012				

Стоимость работ и затрат в тыс. тенге

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года	В отчетном месяце	СМР в сметных базизных ценах 2001г.	Из них		стоимость пр.зат.не вход.в СМР в сметных базизных ценах 2001г.	Дополнительные затраты		Налоги		Налог на добавленную стоимость
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорож. фонд	
	А	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	ВСЕГО:	~~25 015,804~~ 24977,860	15 390,048									1648,934

ЗАКАЗЧИК:

Аким района Сарыарка г.Астаны_____Е.С.Оспанов

Зам акима района Сарыарка_____Р.А.Акчурин

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К"_____К.Б.Солсанов

Наименование объекта: г.Астана район Сарыарка

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2012 г.

Ремонт элементов благоустройства

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. ул.Абая.									
1	Е101-162-2	Устройство корыта вручную	9,23	235,8	–	2178	–	2461	1,51	14
		м3		235,8	–	2178	–	113	–	–
2	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары из песка средней крупности толщиной 15см	18,47	197,51	12,52	36,48	231	1042	0,24	4
		м2		38,03	4,39	702	81	133	0,02	--
3	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпича битого толщиной 12см	18,47	370,81	12,52	6849	231	1042	0,24	4
		м2		38,03	4,39	702	81	133	0,02	–
4	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары из песка средней крупности толщиной 5см	18,47	197,51	12,52	3648	231	1042	0,24	4
		м2		38,03	4,39	702	81	133	0,02	–
5	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	18,47	181,7	2126	3356	393	3728	0,95	18
		м2		156,15	7,97	2884	147	123	0,04	1
6	99-1-1	Плиты тротуарные из песчаного бетона В20	18,84	842		15863		113		
		м2 покрытия								

7	0-24-8	Газель	маш-ч	6	674,1	674,1	4045	4045	–	–	–
					–	173,3	–	1040	–	–	–
Раздел 2 ул Московская											
8	Е9-48-2	Сварка частей ограждения	т	0,4	542,84	144,52	217	58	105	1,34	1
9	99-1-1	труба д 5х5	м	3	292,5 257	–	117 771	–	90	–	–
10	Е13-44-7	Очистка щетками урн	м2	20,7	60,75	–	1258	–	1132	0,34	7
11	Е62-29-5	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн	м2	20,7	60,75 103,47	– 0,07	1258 2142	– 1	90 1284	– 0,372	– 8
12	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	м2	23	59,06 149,87	0,02 0,04	1223 3447	– 1	105 2871	0,0001 0,738	– 17
13	Е13-44-7	Ошкуривание лавочек	м2	46	118,89 60,75	0,02 –	2734 2795	– –	105 2516	0,0001 0,34	– 16
14	Е15-171-2	Покрытие лавочек морилкой	м2 отделываемой поверхности	46	60,75 92,23	– –	2795 4243	– –	90 1000	– 0,112	– 5
15	Е11-25-1	Демонтаж брусчатки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	83	20,7 141,93	– 17,01	952 11780	– 1412	105 13405	– 0,7584	– 63
16	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3 материала основания в плотном теле	12,45	124,92 947,76	6,38 68,13	10368 11800	530 848	123 565	0,03112 0,144	3 2
17	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки		83	21,38 181,42	12,76 21,26	266 15058	159 1765	133 16755	0,0438 0,948	1 79

	м2 покрытия								
18 99-1-1	брусчатка	48	156,15 941	7,97	12960 45168	662	123	0,0389	3
	м2								
19 Е27-20-1	Разборка поребрика	23	122,85	–	2826	–	3759	0,767	18
	м								
20 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,46	122,85 3454,54	– –	2826 1589	– –	133 300	– 3,24	– 1
	м3 подстилающего слоя								
21 Е27-34-2	Установка поребрика	23	531 554,88	– 6,63	244 12762	– 152	123 3378	– 0,698	– 16
	м бортового камня								
22 99-1-1	поребрик	23	108,68 233	1,76	2500 5359	40	133	0,0061	–
	м								
23 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	36	122,85	–	4423	–	5883	0,767	28
	м								
24 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,72	122,85 3454,54	– –	4423 2487	– –	133 470	– 3,24	– 2
	м3 подстилающего слоя								
25 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней	36	531 554,88	– 6,63	382 19976	– 239	123 5287	– 0,698	– 25
	м бортового камня								
26 99-1-1	камень бортовой	36	108,68 513	1,76	3912 18468	63	133	0,0061	–
	м								
27 0-24-8	Газель	16	674,1	674,1	10786	10786	–	–	–
	маш-ч								
			–	173,3	–	2773	–	–	–

Раздел 3 ул-Московская-ул Бейбитшилик

28 Е11-25-1	Демонтаж брусчатки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	48	141,93	17,01	6813	816	7751	0,7584	36
	м2 покрытия								

			124,92	6,38	5996	306	123	0,03112	1
29 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	7,2	947,76	68,13	6824	491	327	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	154	92	133	0,0438	–
30 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	48	181,42	21,26	8708	1020	9690	0,948	46
	м2 покрытия								
			156,15	7,97	7495	383	123	0,0389	2
31 Е27-20-1	Разборка поребрика	23	122,85	–	2826	–	3759	0,767	18
	м								
			122,85	–	2826	–	133	–	–
32 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,46	3454,54	–	1589	–	300	3,24	1
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	244	–	123	–	–
33 Е27-34-2	Установка поребрика	23	523,67	6,63	12044	152	3378	0,698	16
	м бортового камня								
			108,68	1,76	2500	40	133	0,0061	–
34 99-1-1	поребрик	23	233		5359				
	м								
35 Е9-61-10	Демонтаж труб вдоль тротуара т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,231	5965,68	1671,29	1378	386	806	21,06	5
	т конструкций								
			3672	206,8	848	48	90	0,945	–
36 0-24-8	Газель	12	674,1	674,1	8089	8089	–	–	–
	маш-ч								
			–	173,3	–	2080	–	–	–

Раздел 4 Ул Бейбитшилик (со стороны акимата)

37 Е63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных	2	544,19	41,18	1088	82	1072	3,194	6
	м2								
			503,01	7,26	1006	15	105	0,041	–
38 Е15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	2	1933,84	7,49	3868	15	3456	8,4	17
	м2 поверхности облицовки								
			1642,5	2,84	3285	6	105	0,0138	–

39 99-1-1	стоимость мрамора	2	3113		6226				
	м2								
Раздел 5 ул Сейфулина									
40 Е11-25-1	Демонтаж брусчатки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	82	141,93	17,01	11638	1395	13242	0,7584	62
	м2 покрытия		124,92	6,38	10243	523	123	0,03112	3
41 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	12,3	947,76	68,13	11657	838	559	0,144	2
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	263	157	133	0,0438	1
42 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	82	181,42	21,26	14876	1743	16553	0,948	78
	м2 покрытия		156,15	7,97	12804	654	123	0,0389	3
43 99-1-1	брусчатка	82	941		77162				
	м2								
44 Е27-20-1	Разборка поребрика	18	122,85	–	2211	–	2941	0,767	14
	м		122,85	–	2211	–	133	–	–
45 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,36	3454,54	–	1244	–	235	3,24	1
	м3 подстилающего слоя		531	–	191	–	123	–	–
46 Е27-34-2	Установка поребрика	18	554,88	6,63	9988	119	2644	0,698	13
	м бортового камня		108,68	1,76	1956	32	133	0,0061	–
47 99-1-1	поребрик	18	233		4194				
	м								
48 0-24-8	Газель	18	674,1	674,1	12134	12134	–	–	–
	маш-ч		–	173,3	–	3119	–	–	–
Раздел 6 Сквер по ул Московской									
49 Е11-25-1	Демонтаж брусчатки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	460	141,93	17,01	65288	7825	74290	0,7584	349
	м2 покрытия								

50	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		124,92	6,38	57463	2935	123	0,03112	14
		м3 материала основания в плотном теле	69	947,76	68,13	65395	4701	3132	0,144	10
51	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки		21,38	12,76	1475	880	133	0,0438	3
		м2 покрытия	460	181,42	21,26	83453	9780	92859	0,948	436
52	99-1-1	брусчатка		156,15	7,97	71829	3666	123	0,0389	18
		м2	84	941		79044				
53	Е27-20-1	Разборка поребрика	180	122,85	–	22113	–	29410	0,767	138
		м								
54	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		122,85	–	22113	–	133	–	–
		м3 подстилающего слоя	3,6	3454,54	–	12436	–	2352	3,24	12
55	Е27-34-2	Установка поребрика		531	–	1912	–	123	–	–
		м бортового камня	180	523,67	6,63	94261	1193	26439	0,698	126
56	99-1-1	поребрик		108,68	1,76	19562	317	133	0,0061	1
		м	52	233		12116				
57	Е54-12-1	Укладка плит накрывочных	13	194,68	32,73	2531	425	2841	1,1222	15
		м2 сборных конструкций								
58	99-1-1	плита накрывочная		150,86	5,2	1961	68	140	0,0345	–
		м	23	1205		27715				
59	Е13-44-7	Очистка щетками урн	36	60,75	–	2187	–	1968	0,34	12
		м2								
60	Е62-29-5	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн		60,75	–	2187	–	90	–	–
		м2	36	103,47	0,07	3725	3	2233	0,372	13
61	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек		59,06	0,02	2126	1	105	0,0001	–
		м2	48	149,87	0,04	7194	2	5993	0,738	35

			118,89	0,02	5707	1	105	0,0001	–
62 Е13-44-7	Ошкуривание лавочек	96	60,75	–	5832	–	5249	0,34	33
	м2								
			60,75	–	5832	–	90	–	–
63 Е15-171-2	Покрытие лавочек морилкой	96	92,23	–	8854	–	2086	0,112	11
	м2 отделываемой поверхности								
			20,7	–	1987	–	105	–	–
64 Е63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных	23	544,19	41,18	12516	947	12323	3,194	73
	м2								
			503,01	7,26	11569	167	105	0,041	1
65 Е15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	23	1933,84	7,49	44478	172	39735	8,4	193
	м2 поверхности облицовки								
			1642,5	2,84	37778	65	105	0,0138	–
66 99-1-1	стоимость мрамора	23	3113		71599				
	м2								
67 Е15-171-2	Покрытие биседки морилкой	6	92,23	–	553	–	130	0,112	1
	м2 отделываемой поверхности								
			20,7	–	124	–	105	–	–
68 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев на лавочки	0,4	20150,32	316,57	8060	127	1732	22,5	9
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	1395	48	120	0,58	–
69 0-24-8	Газель	22	674,1	674,1	14830	14830	–	–	–
	маш-ч								
			–	173,3	–	3813	–	–	–
Раздел 7 пр Богенбай батыра									
70 0-3-153	Краны-манипуляторы, 16 т	4	2204	2204	8816	8816	–	–	–
	маш-ч								
			–	364,5	–	1458	–	–	–
Раздел 8 маг Даулет									
71 0-3-153	Краны-манипуляторы, 16 т	3	2204	2204	6612	6612	–	–	–
	маш-ч								
			–	364,5	–	1094	–	–	–

Раздел 9 Подземный переход по пр. Богенбай батыра									
72 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамогранита	106	133,16	23,58	14115	2499	12659	0,743	79
	м2								
			109,58	4,16	11615	441	105	0,0234	2
73 Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамогранитными плитками	106	680,68	2,56	72152	271	52197	2,7	286
	м2 поверхности облицовки								
			468	0,97	49608	103	105	0,0047	–
74 99-11-11	керамогранит	106	1311		138966				
	м2								
Раздел 10 Сквер Нефтянников									
75 Е63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных	4	544,19	41,18	2177	165	2143	3,194	13
	м2								
			503,01	7,26	2012	29	105	0,041	–
76 Е15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	4	1933,84	7,49	7735	30	6910	8,4	34
	м2 поверхности облицовки								
			1642,5	2,84	6570	11	105	0,0138	–
77 99-1-1	стоимость мрамора	4	3113		12452				
	м2								
78 Е11-25-1	Демонтаж брусчатки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	12	141,93	17,01	1703	204	1938	0,7584	9
	м2 покрытия								
			124,92	6,38	1499	77	123	0,03112	–
79 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,8	947,76	68,13	1706	123	81	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	38	23	133	0,0438	–
80 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	12	181,42	21,26	2177	255	2423	0,948	11
	м2 покрытия								
			156,15	7,97	1874	96	123	0,0389	–
81 99-1-1	брусчатка	12	941		11292				
	м2								
82 Е27-20-1	Разборка поребрика	4	122,85	–	491	–	653	0,767	3
	м								

			122,85	–	491	–	133	–	–
83 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,08	3454,54	–	276	–	52	3,24	–
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	42	–	123	–	–
84 Е27-34-2	Установка поребрика	4	554,88	6,63	2220	27	588	0,698	3
	м бортового камня								
			108,68	1,76	435	7	133	0,0061	–
85 99-1-1	поребрик	4	233		932				
	м								
86 0-24-8	Газель	6	674,1	674,1	4045	4045	–	–	–
	маш-ч								
			–	173,3	–	1040	–	–	–

Раздел 11 Сквер Панфилова

87 Е11-25-1	Демонтаж брусчатки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	12	141,93	17,01	1703	204	1938	0,7584	9
	м2 покрытия								
			124,92	6,38	1499	77	123	0,03112	–
88 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,8	947,76	68,13	1706	123	81	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	38	23	133	0,0438	–
89 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	12	181,42	21,26	2177	255	2423	0,948	11
	м2 покрытия								
			156,15	7,97	1874	96	123	0,0389	–
90 99-1-1	брусчатка	12	941		11292				
	м2								
91 Е27-20-1	Разборка поребрика	8	122,85	–	983	–	1307	0,767	6
	м								
			122,85	–	983	–	133	–	–
92 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,016	3454,54	–	55	–	10	3,24	–
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	8	–	123	–	–
93 Е27-34-2	Установка поребрика	8	554,88	6,63	4439	53	1174	0,698	6
	м бортового камня								

94	99-1-1	поребрик	м	8	108,68 233	1,76	869 1864	14	133	0,0061	–
95	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамогранита	м2	4	133,16	23,58	533	94	478	0,743	3
96	Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамогранитными плитками	м2 поверхности облицовки	4	109,58 684,67	4,16 2,56	438 2739	17 10	105 1970	0,0234 2,7	– 11
97	99-11-11	керамогранит	м2	4	468 1311	0,97	1872 5244	4	105	0,0047	–
98	Е63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных	м2	18	544,19	41,18	9795	741	9644	3,194	57
99	Е15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	м2 поверхности облицовки	18	503,01 1933,84	7,26 7,49	9054 34809	131 135	105 31097	0,041 8,4	1 151
100	99-1-1	стоимость мрамора	м2	12	1642,5 3113	2,84	29565 37356	51	105	0,0138	–
101	0-24-8	Газель	маш-ч	8	674,1	674,1	5393	5393	–	–	–
					–	173,3	–	1386	–	–	–

Раздел 12 Новая площадь

102	Е54-12-1	Укладка плит накрывочных	м2 сборных конструкций	1,68	194,68	32,73	327	55	367	1,1222	2
103	99-1-1	плита накрывочная	шт	28	150,86 277	5,2	253 7756	9	140	0,0345	–
104	Е63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных	м2	28	544,19	41,18	15237	1153	15001	3,194	89
105	Е15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора		28	503,01 1933,84	7,26 7,49	14084 54148	203 210	105 48374	0,041 8,4	1 235

		м2 поверхности облицовки								
106	99-1-1	стоимость мрамора	23	1642,5 3113	2,84	45990 71599	80	105	0,0138	–
		м2								
107	Е11-25-1	Демонтаж брусчатки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	648	141,93	17,01	91971	11022	104651	0,7584	491
		м2 покрытия								
108	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		124,92	6,38	80948	4134	123	0,03112	20
		м3 материала основания в плотном теле	97,2	947,76	68,13	92122	6622	4413	0,144	14
109	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки		21,38	12,76	2078	1240	133	0,0438	4
		м2 покрытия	648	181,42	21,26	117560	13776	130811	0,948	614
110	99-1-1	брусчатка		156,15	7,97	101185	5165	123	0,0389	25
		м2	60	941		56460				
111	Е27-20-1	Разборка поребрика	280	122,85	–	34398	–	45749	0,767	215
		м								
112	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		122,85	–	34398	–	133	–	–
		м3 подстилающего слоя	5,6	3454,54	–	19345	–	3658	3,24	18
113	Е27-34-2	Установка поребрика		531	–	2974	–	123	–	–
		м бортового камня	280	554,88	6,63	155366	1856	41128	0,698	195
114	99-1-1	поребрик		108,68	1,76	30430	493	133	0,0061	2
		м	43	233		10019				
115	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	90	149,87	0,04	13488	4	11237	0,738	66
		м2								
116	Е13-44-7	Ошкуривание лавочек		118,89	0,02	10700	2	105	0,0001	–
		м2	180	60,75	–	10935	–	9842	0,34	61
117	Е15-171-2	Покрытие лавочек морилкой		60,75	–	10935	–	90	–	–
			180	92,23	–	16601	–	3912	0,112	20

		м2 отделываемой поверхности							
				20,7	–	3726	–	105	–	–
118	Е13-44-7	Очистка щетками урн	37,8	60,75	–	2296	–	2066	0,34	13
		м2								
				60,75	–	2296	–	90	–	–
119	Е62-29-5	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн	37,8	103,47	0,07	3911	3	2345	0,372	14
		м2								
				59,06	0,02	2232	1	105	0,0001	–
120	0-24-8	Газель	48	674,1	674,1	32357	32357	–	–	–
		маш-ч								
				–	173,3	–	8318	–	–	–
	Раздел 13 Памятник Сейфулина									
121	Е63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных	8	544,19	41,18	4354	329	4286	3,194	26
		м2								
				503,01	7,26	4024	58	105	0,041	–
122	Е15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	8	1933,84	7,49	15471	60	13821	8,4	67
		м2 поверхности облицовки								
				1642,5	2,84	13140	23	105	0,0138	–
123	99-1-1	стоимость мрамора	4	3113		12452				
		м2								
124	0-24-8	Газель	2	674,1	674,1	1348	1348	–	–	–
		маш-ч								
				–	173,3	–	347	–	–	–
	Раздел 14 Сквер Сарыарка									
125	Е63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных	4	544,19	41,18	2177	165	2143	3,194	13
		м2								
				503,01	7,26	2012	29	105	0,041	–
126	Е15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	4	1933,84	7,49	7735	30	6910	8,4	34
		м2 поверхности облицовки								
				1642,5	2,84	6570	11	105	0,0138	–
127	99-1-1	стоимость мрамора	4	3113		12452				

		м2							
128	Е11-25-1	Демонтаж брусчатки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	8	141,93	17,01	1135	136	1292	0,7584	6
		м2 покрытия								
				124,92	6,38	999	51	123	0,03112	–
129	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,2	947,76	68,13	1137	82	55	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	12,76	26	15	133	0,0438	–
130	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	8	181,42	21,26	1451	170	1615	0,948	8
		м2 покрытия								
				156,15	7,97	1249	64	123	0,0389	–
131	99-1-1	брусчатка	8	941		7528				
		м2								
132	Е9-48-2	Сварка частей лавочек	0,124	542,84	144,52	67	18	32	1,34	–
		т								
				292,5	–	36	–	90	–	–
133	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	4	149,87	0,04	599	–	500	0,738	3
		м2								
				118,89	0,02	476	–	105	0,0001	–
134	Е13-44-7	Ошкуривание лавочек	8	60,75	–	486	–	437	0,34	3
		м2								
				60,75	–	486	–	90	–	–
135	Е15-171-2	Покрытие лавочек морилкой	8	92,23	–	738	–	174	0,112	1
		м2 отделываемой поверхности								
				20,7	–	166	–	105	–	–
136	0-24-8	Газель	4	674,1	674,1	2696	2696	–	–	–
		маш-ч								
				–	173,3	–	693	–	–	–

Раздел 15 ул Набережная

137	Е11-25-1	Демонтаж плитки ПТШ ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	6	141,93	17,01	852	102	969	0,7584	5
		м2 покрытия								
				124,92	6,38	750	38	123	0,03112	–

138	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,2	947,76	68,13	1137	82	55	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	12,76	26	15	133	0,0438	–
139	Е11-25-1	Устройство покрытий из плит ПТШ	6	181,42	21,26	1089	128	1212	0,948	6
		м2 покрытия								
				156,15	7,97	937	48	123	0,0389	–
140	Е27-20-1	Разборка поребрика	12	122,85	–	1474	–	1960	0,767	9
		м								
				122,85	–	1474	–	133	–	–
141	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,24	3454,54	–	829	–	156	3,24	1
		м3 подстилающего слоя								
				531	–	127	–	123	–	–
142	Е27-34-2	Установка поребрика	12	523,67	6,63	6284	80	1762	0,698	8
		м бортового камня								
				108,68	1,76	1304	21	133	0,0061	–
143	99-1-1	поребрик	6	233		1398				
		м								
144	Е11-25-1	Демонтаж брусчатки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	6	141,93	17,01	852	102	969	0,7584	5
		м2 покрытия								
				124,92	6,38	750	38	123	0,03112	–
145	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,9	947,76	68,13	853	61	40	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	12,76	19	11	133	0,0438	–
146	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	6	181,42	21,26	1089	128	1212	0,948	6
		м2 покрытия								
				156,15	7,97	937	48	123	0,0389	–
147	Е62-34-4	Промывка растворителем	265	7,58	–	2009	–	2103	0,053	14
		м2								
				7,56	–	2003	–	105	–	–
148	99-1-1	растворитель	30	240		7200				
		л								
149	Е63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных	71	544,19	41,18	38637	2924	38040	3,194	227
		м2								

			503,01	7,26	35714	515	105	0,041	3
150 Е15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	71	1933,84	7,49	137303	532	122661	8,4	596
	м2 поверхности облицовки								
			1642,5	2,84	116618	202	105	0,0138	1
151 99-1-1	стоимость мрамора	33	3113		102729				
	м2								
152 Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	236	149,87	0,04	35369	9	29466	0,738	174
	м2								
			118,89	0,02	28058	5	105	0,0001	–
153 Е13-44-7	Ошкуривание лавочек	472	60,75	–	28674	–	25807	0,34	160
	м2								
			60,75	–	28674	–	90	–	–
154 Е15-171-2	Покрытие лавочек морилкой	472	92,23	–	43533	–	10259	0,112	53
	м2 отделываемой поверхности								
			20,7	–	9770	–	105	–	–
155 Е13-44-7	Очистка щетками урн	115,2	60,75	–	6998	–	6298	0,34	39
	м2								
			60,75	–	6998	–	90	–	–
156 Е62-29-5	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн	115,2	103,47	0,07	11920	8	7146	0,372	43
	м2								
			59,06	0,02	6804	2	105	0,0001	–
157 Е9-18-2	Монтаж пандуса металлического	0,984	2867,54	339,66	2822	334	1712	10,8	11
	т конструкций								
			1804,5	128,25	1776	126	90	2,7	3
158 99-1-1	швеллер 14	0,984	47855		47089				
	тн								
159 Е62-29-5	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей пандуса	11,2	103,47	0,07	1159	1	694	0,372	4
	м2								
			59,06	0,02	661	–	105	0,0001	–
160 0-24-8	Газель	16	674,1	674,1	10786	10786	–	–	–
	маш-ч								
			–	173,3	–	2773	–	–	–

Раздел 16 спорт площадка Гранд Алатау

161	Е9-48-2	Сварка частей тренажеров	0,0296	542,84	144,52	16	4	8	1,34	–
		т		292,5	–	9	–	90	–	–
162	99-1-1	труба д 45	6	303		1818				
		м								
163	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей тренажеров	16	149,87	0,04	2398	1	1997	0,738	12
		м2		118,89	0,02	1902	–	105	0,0001	–
164	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	2	149,87	0,04	300	–	250	0,738	1
		м2		118,89	0,02	238	–	105	0,0001	–
165	Е13-44-7	Ошкуривание лавочек	4	60,75	–	243	–	219	0,34	1
		м2		60,75	–	243	–	90	–	–
166	Е15-171-2	Покрытие лавочек морилкой	2	92,23	–	184	–	43	0,112	–
		м2 отделываемой поверхности		20,7	–	41	–	105	–	–
167	0-24-8	Газель	5	674,1	674,1	3371	3371	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	867	–	–	–

Раздел 17 Сквер Первого Президента

168	Е11-25-1	Демонтаж брусчатки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	20	141,93	17,01	2839	340	3230	0,7584	15
		м2 покрытия		124,92	6,38	2498	128	123	0,03112	1
169	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3	947,76	68,13	2843	204	136	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	64	38	133	0,0438	–
170	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	20	181,42	21,26	3628	425	4037	0,948	19
		м2 покрытия		156,15	7,97	3123	159	123	0,0389	1
171	99-1-1	брусчатка	20	941		18820				

172	Е27-20-1	Разборка поребрика	*м2*	12	122,85	–	1474	–	1960	0,767	9
			м		122,85	–	1474	–	133	–	–
173	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	*м3 подстилающего слоя*	0,24	3454,54	–	829	–	156	3,24	1
					531	–	127	–	123	–	–
174	Е27-34-2	Установка поребрика	*м бортового камня*	12	554,88	6,63	6659	80	1762	0,698	8
					108,68	1,76	1304	21	133	0,0061	–
175	99-1-1	поребрик	*м*	12	233		2796				
176	Е54-12-1	Укладка плит накрывочных	*м2 сборных конструкций*	2,4	194,68	32,73	467	79	524	1,1222	3
					150,86	5,2	362	12	140	0,0345	–
177	99-1-1	плита накрывочная	*шт*	40	277		11080				
178	Е13-44-7	Очистка щетками урн	*м2*	21,6	60,75	–	1312	–	1181	0,34	7
					60,75	–	1312	–	90	–	–
179	Е62-29-5	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн	*м2*	21,6	103,47	0,07	2235	2	1340	0,372	8
					59,06	0,02	1276	–	105	0,0001	–
180	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	*м2*	34	149,87	0,04	5096	1	4245	0,738	25
					118,89	0,02	4042	1	105	0,0001	–
181	Е13-44-7	Ошкуривание лавочек	*м2*	68	60,75	–	4131	–	3718	0,34	23
					60,75	–	4131	–	90	–	–
182	Е15-171-2	Покрытие лавочек морилкой	*м2 отделываемой поверхности*	68	92,23	–	6272	–	1478	0,112	8
					20,7	–	1408	–	105	–	–
183	0-24-8	Газель		16	674,1	674,1	10786	10786	–	–	–

	маш-ч		–	173,3	–	2773	–	–	–
Раздел 18 по району									
184 Е9-61-10	Демонтаж рекламных щитов т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	1,654	5965,68	1671,29	9867	2764	5774	21,06	35
	т конструкций		3672	206,8	6073	342	90	0,945	2
185 0-3-153	Краны-манипуляторы, 16 т (вывоз вагончиков)	22	2204	2204	48488	48488	–	–	–
	маш-ч		–	364,5	–	8019	–	–	–
186 0-3-153	Краны-манипуляторы, 16 т (вывоз ларька сауна Натали)	6	2204	2204	13224	13224	–	–	–
	маш-ч		–	364,5	–	2187	–	–	–
187 0-3-153	Краны-манипуляторы, 16 т (вывоз павильона маг Даулет)	6	2204	2204	13224	13224	–	–	–
	маш-ч		–	364,5	–	2187	–	–	–
188 0-3-153	Краны-манипуляторы, 16 т (вывоз ларьков Потанина)	8	2204	2204	17632	17632	–	–	–
	маш-ч		–	364,5	–	2916	–	–	–
189 Е9-61-10	Демонтаж металлического ограждения (софиевская трасса) т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,428	5965,68	1671,29	2553	715	1495	21,06	9
	т конструкций		3672	206,8	1572	89	90	0,945	–
190 Е9-49-1	Установка урн	414	20,14	0,23	8338	95	7452	0,119	49
	болт		19,91	0,09	8243	37	90	0,0004	–
191 0-24-8	Газель	24	674,1	674,1	16178	16178	–	–	–
	маш-ч		–	173,3	–	4159	–	–	–
192 99-1-1	саморез	414	0,79		327				

		шт								
193	0-24-10	Автомобили бортовые, до 10 т	24	788,8	788,8	18931	18931	–	–	–
		маш-ч		–	193,5	–	4644	–	–	–
	Раздел 19 угол Абая-пр Бейбитшилик									
194	Е11-25-1	Демонтаж брусчатки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	8	141,93	17,01	1135	136	1292	0,7584	6
		м2 покрытия		124,92	6,38	999	51	123	0,03112	–
195	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,2	947,76	68,13	1137	82	55	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	26	15	133	0,0438	–
196	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	8	181,42	21,26	1451	170	1615	0,948	8
		м2 покрытия		156,15	7,97	1249	64	123	0,0389	–
197	Е27-20-1	Разборка поребрика	4	122,85	–	491	–	653	0,767	3
		м		122,85	–	491	–	133	–	–
198	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,08	3454,54	–	276	–	52	3,24	–
		м3 подстилающего слоя		531	–	42	–	123	–	–
199	Е27-34-2	Установка поребрика	4	523,67	6,63	2095	27	588	0,698	3
		м бортового камня		108,68	1,76	435	7	133	0,0061	–
200	99-1-1	поребрик	4	233		932				
		м								
201	0-24-8	Газель	3	674,1	674,1	2022	2022	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	520	–	–	–
	Раздел 20 Старая площадь									
202	Е11-25-1	Демонтаж брусчатки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	22	141,93	17,01	3122	374	3552	0,7584	17
		м2 покрытия								

			124,92	6,38	2748	140	123	0,03112	1
203 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3,3	947,76	68,13	3128	225	150	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	71	42	133	0,0438	–
204 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	22	181,42	21,26	3991	468	4440	0,948	21
	м2 покрытия								
			156,15	7,97	3435	175	123	0,0389	1
205 Е63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных	6	544,19	41,18	3265	247	3215	3,194	19
	м2								
			503,01	7,26	3018	44	105	0,041	–
206 Е15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	6	1933,84	7,49	11603	45	10366	8,4	50
	м2 поверхности облицовки								
			1642,5	2,84	9855	17	105	0,0138	–
207 99-1-1	стоимость мрамора	4	3113		12452				
	м2								
208 Е13-44-7	Очистка щетками урн	3,6	60,75	–	219	–	197	0,34	1
	м2								
			60,75	–	219	–	90	–	–
209 Е62-29-5	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн	3,6	103,47	0,07	372	–	224	0,372	1
	м2								
			59,06	0,02	213	–	105	0,0001	–
210 Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	8	149,87	0,04	1199	–	999	0,738	6
	м2								
			118,89	0,02	951	–	105	0,0001	–
211 Е13-44-7	Ошкуривание лавочек	16	60,75	–	972	–	875	0,34	5
	м2								
			60,75	–	972	–	90	–	–
212 Е15-171-2	Покрытие лавочек морилкой	16	92,23	–	1476	–	348	0,112	2
	м2 отделываемой поверхности								
			20,7	–	331	–	105	–	–
213 0-24-8	Газель	19	674,1	674,1	12808	12808	–	–	–
	маш-ч								
			–	173,3	–	3293	–	–	–

Раздел 21 подземный переход Конгресс Холл

214	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамогранита	14	133,16	23,58	1864	330	1672	0,743	10
		м2		109,58	4,16	1534	58	105	0,0234	–
215	Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамогранитными плитками	14	684,67	2,56	9585	36	6894	2,7	38
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	6552	14	105	0,0047	–
216	99-11-11	керамогранит	14	1311		18354				
		м2								
217	0-24-8	Газель	4	674,1	674,1	2696	2696	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	693	–	–	–

Раздел 22 Конгресс холл

218	Е54-12-1	Демонтаж плит накрывочных ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	14,4	146,87	26,18	2115	377	2517	0,89776	13
		м2 сборных конструкций		120,69	4,16	1738	60	140	0,0276	–
219	Е54-12-1	Укладка плит накрывочных	14,4	195,01	32,73	2808	471	3146	1,1222	16
		м2 сборных конструкций		150,86	5,2	2172	75	140	0,0345	–
220	Е11-25-1	Демонтаж брусчатки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	8	141,93	17,01	1135	136	1292	0,7584	6
		м2 покрытия		124,92	6,38	999	51	123	0,03112	–
221	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,2	947,76	68,13	1137	82	55	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	26	15	133	0,0438	–
222	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	8	181,42	21,26	1451	170	1615	0,948	8
		м2 покрытия		156,15	7,97	1249	64	123	0,0389	–
223	0-24-8	Газель	3	674,1	674,1	2022	2022	–	–	–
		маш-ч								

			–	173,3	–	520	–	–	–
Раздел 23 ул Бигельдинова									
224 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамогранита	26	133,16	23,58	3462	613	3105	0,743	19
	м2		109,58	4,16	2849	108	105	0,0234	1
225 Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамогранитными плитками	26	684,67	2,56	17801	67	12803	2,7	70
	м2 поверхности облицовки		468	0,97	12168	25	105	0,0047	–
226 99-11-11	керамогранит	26	1311		34086				
	м2								
227 0-24-8	Газель	6	674,1	674,1	4045	4045	–	–	–
	маш-ч		–	173,3	–	1040	–	–	–
Раздел 24 ул Омарова									
228 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамогранита	24	133,16	23,58	3196	566	2867	0,743	18
	м2		109,58	4,16	2630	100	105	0,0234	1
229 Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамогранитными плитками	24	684,67	2,56	16432	61	11818	2,7	65
	м2 поверхности облицовки		468	0,97	11232	23	105	0,0047	–
230 99-11-11	керамогранит	24	1311		31464				
	м2								
231 0-24-8	Газель	5	674,1	674,1	3371	3371	–	–	–
	маш-ч		–	173,3	–	867	–	–	–
Раздел 25 памятник Абая (бывший)									
232 0-3-153	Краны-манипуляторы, 16 т (вывоз брусчатки,паребрика,бутовый камень)	32	2204	2204	70528	70528	–	–	–
	маш-ч		–	364,5	–	11664	–	–	–

Раздел 26 Мост Сарыарка

233	Е63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных	42	544,19	41,18	22856	1730	22503	3,194	134
		м2		503,01	7,26	21126	305	105	0,041	2
234	Е15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	42	1933,84	7,49	81221	315	72559	8,4	353
		м2 поверхности облицовки		1642,5	2,84	68985	119	105	0,0138	1
235	99-1-1	стоимость мрамора	34	3113		105842				
		м2								
236	Е54-12-1	Демонтаж плит накрывочных ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	14,4	146,87	26,18	2115	377	2517	0,89776	13
		м2 сборных конструкций		120,69	4,16	1738	60	140	0,0276	–
237	Е54-12-1	Укладка плит накрывочных	14,4	195,01	32,73	2808	471	3146	1,1222	16
		м2 сборных конструкций		150,86	5,2	2172	75	140	0,0345	–
238	0-24-8	Газель	6	674,1	674,1	4045	4045	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	1040	–	–	–

Раздел 27 угол ул Ауэзова- ул Абая

239	Е54-12-1	Демонтаж плит накрывочных ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	29	146,87	26,18	4259	759	5069	0,89776	26
		м2 сборных конструкций		120,69	4,16	3500	121	140	0,0276	1
240	Е54-12-1	Укладка плит накрывочных	29	195,01	32,73	5655	949	6336	1,1222	33
		м2 сборных конструкций		150,86	5,2	4375	151	140	0,0345	1
241	0-24-8	Газель	6	674,1	674,1	4045	4045	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	1040	–	–	–

Раздел 28 Сквер Шахматистов

242 Е11-25-1	Демонтаж плитки ПТШ ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	74	141,93	17,01	10503	1259	11951	0,7584	56
	м2 покрытия		124,92	6,38	9244	472	123	0,03112	2
243 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	14,8	947,76	68,13	14027	1008	672	0,144	2
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	316	189	133	0,0438	1
244 Е11-25-1	Устройство покрытий из плит ПТШ	74	181,42	21,26	13425	1573	14938	0,948	70
	м2 покрытия		156,15	7,97	11555	590	123	0,0389	3
245 99-1-1	плитка ПТШ	74	1780		131720				
	м2								
246 Е27-20-1	Разборка поребрика	32	122,85	–	3931	–	5228	0,767	25
	м		122,85	–	3931	–	133	–	–
247 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,64	3454,54	–	2211	–	418	3,24	2
	м3 подстилающего слоя		531	–	340	–	123	–	–
248 Е27-34-2	Установка поребрика	32	523,67	6,63	16757	212	4700	0,698	22
	м бортового камня		108,68	1,76	3478	56	133	0,0061	–
249 99-1-1	поребрик	32	233		7456				
	м								
250 Е13-44-7	Очистка щетками урн	10,8	60,75	–	656	–	590	0,34	4
	м2		60,75	–	656	–	90	–	–
251 Е62-29-5	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн	10,8	103,47	0,07	1117	1	670	0,372	4
	м2		59,06	0,02	638	–	105	0,0001	–
252 Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	22	149,87	0,04	3297	1	2747	0,738	16
	м2		118,89	0,02	2616	–	105	0,0001	–
253 Е13-44-7	Ошкуривание лавочек	44	60,75	–	2673	–	2406	0,34	15

		м2							
				60,75	–	2673	–	90	–	–
254	Е15-171-2	Покрытие лавочек морилкой	44	92,23	–	4058	–	957	0,112	5
		м2 отделываемой поверхности								
				20,7	–	911	–	105	–	–
255	0-24-8	Газель	18	674,1	674,1	12134	12134	–	–	–
		маш-ч								
				–	173,3	–	3119	–	–	–
	Раздел 29 пр Букейхана									
256	Е11-25-1	Демонтаж брусчатки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	11	141,93	17,01	1561	187	1776	0,7584	8
		м2 покрытия								
				124,92	6,38	1374	70	123	0,03112	–
257	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,65	947,76	68,13	1564	112	74	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	12,76	35	21	133	0,0438	–
258	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	11	181,42	21,26	1996	234	2221	0,948	10
		м2 покрытия								
				156,15	7,97	1718	88	123	0,0389	–
259	Е27-20-1	Разборка поребрика	6	122,85	–	737	–	980	0,767	5
		м								
				122,85	–	737	–	133	–	–
260	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,12	3454,54	–	415	–	79	3,24	–
		м3 подстилающего слоя								
				531	–	64	–	123	–	–
261	Е27-34-2	Установка поребрика	6	523,67	6,63	3142	40	882	0,698	4
		м бортового камня								
				108,68	1,76	652	11	133	0,0061	–
262	99-1-1	поребрик	6	233		1398				
		м								
263	0-24-8	Газель	4	674,1	674,1	2696	2696	–	–	–
		маш-ч								
				–	173,3	–	693	–	–	–

Раздел 30 пр Тлендиева (кладбище вход)

264	Е11-25-1	Демонтаж брусчатки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	6	141,93	17,01	852	102	969	0,7584	5
		м2 покрытия								
				124,92	6,38	750	38	123	0,03112	–
265	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,9	947,76	68,13	853	61	40	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	12,76	19	11	133	0,0438	–
266	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	6	181,42	21,26	1089	128	1212	0,948	6
		м2 покрытия								
				156,15	7,97	937	48	123	0,0389	–
267	Е27-20-1	Разборка поребрика	3	122,85	–	369	–	491	0,767	2
		м								
				122,85	–	369	–	133	–	–
268	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,06	3454,54	–	207	–	39	3,24	–
		м3 подстилающего слоя								
				531	–	32	–	123	–	–
269	Е27-34-2	Установка поребрика	3	523,67	6,63	1571	20	440	0,698	2
		м бортового камня								
				108,68	1,76	326	5	133	0,0061	–
270	99-1-1	поребрик	2	233		466				
		м								
271	0-24-8	Газель	4	674,1	674,1	2696	2696	–	–	–
		маш-ч								
				–	173,3	–	693	–	–	–

Раздел 31 ул Бейбитшилик (вдоль суда)

272	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамогранита	22	133,16	23,58	2930	519	2628	0,743	16
		м2								
				109,58	4,16	2411	92	105	0,0234	1
273	Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамогранитными плитками	22	684,67	2,56	15063	56	10833	2,7	59
		м2 поверхности облицовки								
				468	0,97	10296	21	105	0,0047	–

274	99-11-11	керамогранит	22	1311		28842				
		м2								
275	0-24-8	Газель	5	674,1	674,1	3371	3371	–	–	–
		маш-ч								
				–	173,3	–	867	–	–	–

Раздел 32 Каскад фонтанов

276	Е63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных	16	544,19	41,18	8707	659	8572	3,194	51
		м2								
				503,01	7,26	8048	116	105	0,041	1
277	Е15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	16	1933,84	7,49	30941	120	27641	8,4	134
		м2 поверхности облицовки								
				1642,5	2,84	26280	45	105	0,0138	–
278	99-1-1	стоимость мрамора	8	3113		24904				
		м2								
279	Е13-44-7	Очистка щетками урн	7,2	60,75	–	437	–	393	0,34	2
		м2								
				60,75	–	437	–	90	–	–
280	Е62-29-5	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн	7,2	103,47	0,07	745	1	446	0,372	3
		м2								
				59,06	0,02	425	–	105	0,0001	–
281	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	16	149,87	0,04	2398	1	1997	0,738	12
		м2								
				118,89	0,02	1902	–	105	0,0001	–
282	Е13-44-7	Ошкуривание лавочек	32	60,75	–	1944	–	1750	0,34	11
		м2								
				60,75	–	1944	–	90	–	–
283	Е15-171-2	Покрытие лавочек морилкой	32	92,23	–	2951	–	695	0,112	4
		м2 отделываемой поверхности								
				20,7	–	662	–	105	–	–
284	0-24-8	Газель	16	674,1	674,1	10786	10786	–	–	–
		маш-ч								
				–	173,3	–	2773	–	–	–

	Раздел 33 ул Кенесары-ул Букейхана									
285	Е27-20-1	Разборка поребрика	6	122,85	–	737	–	980	0,767	5
		м		122,85	–	737	–	133	–	–
286	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,12	3454,54	–	415	–	79	3,24	–
		м3 подстилающего слоя		531	–	64	–	123	–	–
287	Е27-34-2	Установка поребрика	6	523,67	6,63	3142	40	882	0,698	4
		м бортового камня		108,68	1,76	652	11	133	0,0061	–
288	99-1-1	поребрик	6	233		1398				
		м								
289	0-24-8	Газель	4	674,1	674,1	2696	2696	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	693	–	–	–
	Раздел 34 ул Кенесары-ул Бейбитшилик									
290	Е11-25-1	Демонтаж брусчатки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	8	141,93	17,01	1135	136	1292	0,7584	6
		м2 покрытия		124,92	6,38	999	51	123	0,03112	–
291	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,2	947,76	68,13	1137	82	55	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	26	15	133	0,0438	–
292	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	8	181,42	21,26	1451	170	1615	0,948	8
		м2 покрытия		156,15	7,97	1249	64	123	0,0389	–
293	0-24-8	Газель	4	674,1	674,1	2696	2696	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	693	–	–	–
	Раздел 35 ул Желтоксан -ул Джангильдина									
294	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2	947,76	68,13	1896	136	92	0,144	–

	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	43	26	133	0,0438	–
295	Е11-25-1 Устройство покрытий из брусчатки	1,5	181,42	21,26	272	32	303	0,948	1
	м2 покрытия								
			156,15	7,97	234	12	123	0,0389	–
296	0-24-8 Газель	0,5	674,1	674,1	337	337	–	–	–
	маш-ч								
			–	173,3	–	87	–	–	–
	Раздел 36 ул Желтоксан-пр Богенбая								
297	Е27-14-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2	947,76	68,13	1896	136	92	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	43	26	133	0,0438	–
298	Е11-25-1 Устройство покрытий из брусчатки	1,5	181,42	21,26	272	32	303	0,948	1
	м2 покрытия								
			156,15	7,97	234	12	123	0,0389	–
299	0-24-8 Газель	0,5	674,1	674,1	337	337	–	–	–
	маш-ч								
			–	173,3	–	87	–	–	–
	Раздел 37 Памятник Алии Молдагуловой								
300	Е63-8-1 Разборка облицовки стен из плит мраморных	10	544,19	41,18	5442	412	5358	3,194	32
	м2								
			503,01	7,26	5030	73	105	0,041	–
301	Е15-5-8 Облицовка стен полированными плитами из мрамора	10	1933,84	7,49	19338	75	17276	8,4	84
	м2 поверхности облицовки								
			1642,5	2,84	16425	28	105	0,0138	–
302	99-1-1 стоимость мрамора	6	3113		18678				
	м2								
303	Е62-29-7 Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	11	149,87	0,04	1649	–	1373	0,738	8
	м2								
			118,89	0,02	1308	–	105	0,0001	–
304	Е13-44-7 Ошкуривание лавочек	22	60,75	–	1337	–	1203	0,34	7

		м2							
				60,75	–	1337	–	90	–	–
305	Е15-171-2	Покрытие лавочек морилкой	11	92,23	–	1015	–	239	0,112	1
		м2 отделываемой поверхности								
				20,7	–	228	–	105	–	–
306	Е11-25-1	Демонтаж брусчатки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	12	141,93	17,01	1703	204	1938	0,7584	9
		м2 покрытия								
				124,92	6,38	1499	77	123	0,03112	–
307	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,8	947,76	68,13	1706	123	81	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	12,76	38	23	133	0,0438	–
308	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	12	181,42	21,26	2177	255	2423	0,948	11
		м2 покрытия								
				156,15	7,97	1874	96	123	0,0389	–
309	0-24-8	Газель	9	674,1	674,1	6067	6067	–	–	–
		маш-ч								
				–	173,3	–	1560	–	–	–
	Раздел 38 пос Коктал									
310	Е63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных	4	544,19	41,18	2177	165	2143	3,194	13
		м2								
				503,01	7,26	2012	29	105	0,041	–
311	Е15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	4	1933,84	7,49	7735	30	6910	8,4	34
		м2 поверхности облицовки								
				1642,5	2,84	6570	11	105	0,0138	–
312	99-1-1	стоимость мрамора	4	3113		12452				
		м2								
313	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	6	149,87	0,04	899	–	749	0,738	4
		м2								
				118,89	0,02	713	–	105	0,0001	–
314	Е13-44-7	Ошкуривание лавочек	12	60,75	–	729	–	656	0,34	4
		м2								
				60,75	–	729	–	90	–	–

315 Е15-171-2	Покрытие лавочек морилкой	12	92,23	–	1107	–	260	0,112	1
	м2 отделываемой поверхности		20,7	–	248	–	105	–	–
316 Е11-25-1	Демонтаж брусчатки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	12	141,93	17,01	1703	204	1938	0,7584	9
	м2 покрытия		124,92	6,38	1499	77	123	0,03112	–
317 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,8	947,76	68,13	1706	123	81	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	38	23	133	0,0438	–
318 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	12	181,42	21,26	2177	255	2423	0,948	11
	м2 покрытия		156,15	7,97	1874	96	123	0,0389	–
319 0-24-8	Газель	14	674,1	674,1	9437	9437	–	–	–
	маш-ч		–	173,3	–	2426	–	–	–

Раздел 39 Кладбище по пр.Тлендиева

320 Е63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных	6	544,19	41,18	3265	247	3215	3,194	19
	м2		503,01	7,26	3018	44	105	0,041	–
321 Е15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	6	1933,84	7,49	11603	45	10366	8,4	50
	м2 поверхности облицовки		1642,5	2,84	9855	17	105	0,0138	–
322 99-1-1	стоимость мрамора	6	3113		18678				
	м2								
323 Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей ограждения	21	149,87	0,04	3147	1	2622	0,738	15
	м2		118,89	0,02	2497	–	105	0,0001	–
324 0-24-8	Газель	4	674,1	674,1	2696	2696	–	–	–
	маш-ч		–	173,3	–	693	–	–	–

Раздел 40 Памятник Кенесары

325	Е63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных	26	544,19	41,18	4354	329	4286	3,194	26
		м2								
				503,01	7,26	4024	58	105	0,041	–
326	Е15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	8	1933,84	7,49	15471	60	13821	8,4	67
		м2 поверхности облицовки								
				1642,5	2,84	13140	23	105	0,0138	–
327	99-1-1	стоимость мрамора	8	3113	21,45	24904	558	17951	3,8236	99
		м2								
				571,95	3,4	14871	88	120	0,0292	1
328	Е34-60-1	Облицовка каркасов Алюкобондом	18	127,06	0,76	2287	14	2271	0,744	13
		м2 поверхности								
				124	0,29	2244	5	101	0,0014	–
329	99-1-1	Алюкобонд	18	1054		18972				
		м2								
330	0-24-8	Газель	2	674,1	674,1	1348	1348	–	–	–
		маш-ч								
				–	173,3	–	347	–	–	–

Раздел 41. Замена урн

ул.Богенбай Батыра

331	Е9-49-1	Демонтаж строительных болтов с гайками и шайбами при снятии урн (13шт) ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,15;	13	13,93	0,19	362	5	3[illegible]	0,08211	2
		болт								
				13,74	0,07	357	2	90	0,00035	–
332	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами (13шт) ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	13	23,19	0,29	301,47	37	271,323	0,13685	17
		болт								
				22,9	0,11	271	14	90	0,0005	–

ул.Бейбитшилик

333	Е9-49-1	Демонтаж строительных болтов с гайками и шайбами при снятии урн (13шт) ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,15;	13	13,93	0,19	362	5	323	0,08211	2
		болт								
				13,74	0,07	357	2	90	0,00035	–
334	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами (13шт) ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	13	23,19	0,29	301,47	37	271,323	0,13685	17
		болт								
				22,9	0,11	271	14	90	0,0005	–
335	0-24-8	Газель	28	674,1	674,1	18760	87633	–	–	–
		маш-ч								
				–	173,3	16884	22529	–	–	–
336	99-1-1	Стоимость болтов и гаек	26	30		780				
		шт								

		м2								
337	0-24-8	Газель	1	674,1	674,1	674	674	–	–	–
		маш-ч								
				–	173,3	–	173	–	–	–
	Раздел 42 пр Богенбай Батыра - пр. Женис									
338	Е63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных	6	544,19	41,18	3265	247	3215	3,194	19
		м2								
				503,01	7,26	3018	44	105	0,041	–
339	Е15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	6	1933,84	7,49	11603	45	10366	8,4	50
		м2 поверхности облицовки								
				1642,5	2,84	9855	17	105	0,0138	–
340	99-1-1	стоимость мрамора	6	3113		18678				
		м2								
341	0-24-8	Газель	1	674,1	674,1	674	674	–	–	–
		маш-ч								
				–	173,3	–	173	–	–	–
		Всего прямые затраты				**4273507**	**536548**			**8737**
						1497594	**125251**			**143**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2239363				
		Накладные расходы, тенге				1729204				
		- заработная плата, тенге				259381				
		- трудоемкость, чел-ч				865				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				360163				
		Всего				**6362874**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				63629				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				25451				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6451954**				

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**13471680**
- материалы, тенге	4675790
- сметная заработная плата, тенге	4116087
Налог (2 %)	269434
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13741114**
НДС (12 %)	1648934
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15390048**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима района Сарыарка _____ Р.А.Акчурин

Начальник ПТО _____ А.Т.Кайржанов

Глав спец ПТО _____ Ж.Багисов

Глав спец ПТО _____ А.Нищерет

ПОДРЯДЧИК:

СОГЛАСОВАНО

Директор ТОО "Астанаводсервис и К"

_____ Солсанов К.Б.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель акима района Сарыарка

_____ Р.А.Акчурин

Дефектный акт

Ремонт элементов благоустройства

апрель 2012 год

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	ул.Абая		
1	Устройство корыта вручную	м3	9,23
2	Устройство оснований под тротуары из песка толщиной 15см	м2	18,47
3	Устройство оснований под тротуары из кирпича битого толщиной 12см	м2	18,47
4	Устройство оснований под тротуары из песка толщиной 5см	м2	18,47
5	Устройство покрытий из брусчатки	м2	18,47
	ул Московская		
6	Сварка частей ограждения	т	0,4
7	Очистка щетками урн	М2	20,7
8	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн	м2	20,7
9	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	м2	23
10	Ошкуривание лавочек	м2	46
11	Покрытие лавочек морилкой	м2	46
12	Демонтаж брусчатки	м2	83
13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	12,45
14	Устройство покрытий из брусчатки	м2	83
15	Разборка поребрика	м	23
16	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	0,46
17	Установка поребрика	м	23
18	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	36
19	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	0,72
20	Установка бетонных бортовых камней	м	36
	ул-Московская-ул Бейбитшилик		
21	Демонтаж брусчатки	м2	48
22	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	7,2
23	Устройство покрытий из брусчатки	м2	48
24	Разборка поребрика	м	23
25	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	0,46
26	Установка поребрика	м	23
27	Демонтаж труб вдоль тротуара	т	0,231
	Ул Бейбитшилик (со стороны акимата)		
28	Разборка облицовки стен из плит мраморных	м2	2
29	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	м2	2
	ул Сейфулина		
30	Демонтаж брусчатки	м2	82
31	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	12,3

32	Устройство покрытий из брусчатки	м2	82
33	Разборка поребрика	м	18
34	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	0,36
35	Установка поребрика	м	18
	Сквер по ул Московской		
36	Демонтаж брусчатки	м2	460
37	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	69
38	Устройство покрытий из брусчатки	м2	460
39	Разборка поребрика	м	180
40	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	3,6
41	Установка поребрика	м	180
42	Укладка плит накрывочных	м2	13
43	Очистка щетками урн	м2	36
44	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн	м2	36
45	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	м2	48
46	Ошкуривание лавочек	м2	96
47	Покрытие лавочек морилкой	м2	96
48	Разборка облицовки стен из плит мраморных	м2	23
49	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	м2	23
50	Покрытие биседки морилкой	м2	6
51	Установка элементов каркаса из брусьев на лавочки	м3	0,4
	Подземный переход по пр. Богенбай батыра		
52	Разборка облицовки стен из керамогранита	м2	106
53	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамогранитными плитками	м2	106
	Сквер Нефтянников		
54	Разборка облицовки стен из плит мраморных	м2	4
55	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	м2	4
56	Демонтаж брусчатки	м2	12
57	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1,8
58	Устройство покрытий из брусчатки	м2	12
59	Разборка поребрика	м	4
60	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	0,08
61	Установка поребрика	м	4
	Сквер Панфилова		
62	Демонтаж брусчатки	м2	12
63	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1,8
64	Устройство покрытий из брусчатки	м2	12
65	Разборка поребрика	м	8
66	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	0,016
67	Установка поребрика	м	8
68	Разборка облицовки стен из керамогранита	м2	4
69	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамогранитными плитками	м2	4
70	Разборка облицовки стен из плит мраморных	м2	18
71	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	м2	18
	Новая площадь		
72	Укладка плит накрывочных	м2	1,68

73	Разборка облицовки стен из плит мраморных	м2	28
74	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	м2	28
75	Демонтаж брусчатки	м2	648
76	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	97,2
77	Устройство покрытий из брусчатки	м2	648
78	Разборка поребрика	м	280
79	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	5,6
80	Установка поребрика	м	280
81	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	м2	90
82	Ошкуривание лавочек	м2	180
83	Покрытие лавочек морилкой	м2	180
84	Очистка щетками урн	м2	37,8
85	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн	м2	37,8
	Памятник Сейфулина		
86	Разборка облицовки стен из плит мраморных	м2	8
87	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	м2	8
	Сквер Сарыарка		
88	Разборка облицовки стен из плит мраморных	м2	4
89	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	м2	4
90	Демонтаж брусчатки	м2	8
91	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1,2
92	Устройство покрытий из брусчатки	м2	8
93	Сварка частей лавочек	т	0,124
94	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	м2	4
95	Ошкуривание лавочек	м2	8
96	Покрытие лавочек морилкой	м2	8
	ул Набережная		
97	Демонтаж плитки ПТШ	м2	6
98	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1,2
99	Устройство покрытий из плит ПТШ	м2	6
100	Разборка поребрика	м	12
101	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	0,24
102	Установка поребрика	м	12
103	Демонтаж брусчатки	м2	6
104	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	0,9
105	Устройство покрытий из брусчатки	м2	6
106	Промывка растворителем	м2	265
107	Разборка облицовки стен из плит мраморных	м2	71
108	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	м2	71
109	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	м2	236
110	Ошкуривание лавочек	м2	472
111	Покрытие лавочек морилкой	м2	472
112	Очистка щетками урн	м2	115,2
113	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн	м2	115,2
114	Монтаж пандуса металлического	т	0,984

115	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей пандуса	м2	11,2
	спорт площадка Гранд Алатау		
116	Сварка частей тренажеров	т	0,0296
117	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей тренажеров	м2	16
118	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	м2	2
119	Ошкуривание лавочек	м2	4
120	Покрытие лавочек морилкой	м2	2
	Сквер Первого Президента		
121	Демонтаж брусчатки	м2	20
122	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	3
123	Устройство покрытий из брусчатки	м2	20
124	Разборка поребрика	м	12
125	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	0,24
126	Установка поребрика	м	12
127	Укладка плит накрывочных	м2	2,4
128	Очистка щетками урн	м2	21,6
129	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн	м2	21,6
130	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	м2	34
131	Ошкуривание лавочек	м2	68
132	Покрытие лавочек морилкой	м2	68
	по району		
133	Демонтаж рекламных щитов	т	1,654
134	Демонтаж металлического ограждения (софиевская трасса)	т	0,428
135	Установка урн	болт	414
	угол Абая-пр Бейбитшилик		
136	Демонтаж брусчатки	м2	8
137	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1,2
138	Устройство покрытий из брусчатки	м2	8
139	Разборка поребрика	м	4
140	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	0,08
141	Установка поребрика	м	4
	Старая площадь		
142	Демонтаж брусчатки	м2	22
143	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	3,3
144	Устройство покрытий из брусчатки	м2	22
145	Разборка облицовки стен из плит мраморных	м2	6
146	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	м2	6
147	Очистка щетками урн	м2	3,6
148	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн	м2	3,6
149	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	м2	8
150	Ошкуривание лавочек	м2	16
151	Покрытие лавочек морилкой	м2	16
	подземный переход Конгресс Холл		
152	Разборка облицовки стен из керамогранита	м2	14

153	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамогранитными плитками	м2	14
	Конгресс холл		
154	Демонтаж плит накрывочных	м2	14,4
155	Укладка плит накрывочных	м2	14,4
156	Демонтаж брусчатки	м2	8
157	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1,2
158	Устройство покрытий из брусчатки	м2	8
	ул Бигельдинова		
159	Разборка облицовки стен из керамогранита	м2	26
160	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамогранитными плитками	м2	26
	ул Омарова		
161	Разборка облицовки стен из керамогранита	м2	24
162	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамогранитными плитками	м2	24
	Мост Сарыарка		
163	Разборка облицовки стен из плит мраморных	м2	42
164	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	м2	42
165	Демонтаж плит накрывочных	м2	14,4
166	Укладка плит накрывочных	м2	14,4
	угол ул Ауэзова- ул Абая		
167	Демонтаж плит накрывочных	м2	29
168	Укладка плит накрывочных	м2	29
	Сквер Шахматистов		
169	Демонтаж плитки ПТШ	м2	74
170	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	14,8
171	Устройство покрытий из плит ПТШ	м2	74
172	Разборка поребрика	м	32
173	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	0,64
174	Установка поребрика	м	32
175	Очистка щетками урн	м2	10,8
176	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн	м2	10,8
177	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	м2	22
178	Ошкуривание лавочек	м2	44
179	Покрытие лавочек морилкой	м2	44
	пр Букейхана		
180	Демонтаж брусчатки	м2	11
181	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1,65
182	Устройство покрытий из брусчатки	м2	11
183	Разборка поребрика	м	6
184	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	0,12
185	Установка поребрика	м	6
	пр Тлендиева (кладбище вход)		
186	Демонтаж брусчатки	м2	6
187	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	0,9
188	Устройство покрытий из брусчатки	м2	6
189	Разборка поребрика	м	3

190	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	0,06
191	Установка поребрика	м	3
	ул Бейбитшилик (вдоль суда)		
192	Разборка облицовки стен из керамогранита	м2	22
193	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамогранитными плитками	м2	22
	Каскад фонтанов		
194	Разборка облицовки стен из плит мраморных	м2	16
195	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	м2	16
196	Очистка щетками урн	м2	7,2
197	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн	м2	7,2
198	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	м2	16
199	Ошкуривание лавочек	м2	32
200	Покрытие лавочек морилкой	м2	32
	ул Кенесары-ул Букейхана		
201	Разборка поребрика	м	6
202	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	0,12
203	Установка поребрика	м	6
	ул Кенесары-ул Бейбитшилик		
204	Демонтаж брусчатки	м2	8
205	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1,2
206	Устройство покрытий из брусчатки	м2	8
	ул Желтоксан -ул Джангильдина		
207	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	2
208	Устройство покрытий из брусчатки	м2	1,5
	ул Желтоксан-пр Богенбая		
209	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	2
210	Устройство покрытий из брусчатки	м2	1,5
	Памятник Алии Молдагуловой		
211	Разборка облицовки стен из плит мраморных	м2	10
212	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	м2	10
213	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	м2	11
214	Ошкуривание лавочек	м2	22
215	Покрытие лавочек морилкой	м2	11
216	Демонтаж брусчатки	м2	12
217	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1,8
218	Устройство покрытий из брусчатки	м2	12
	пос Коктал		
219	Разборка облицовки стен из плит мраморных	м2	4
220	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	м2	4
221	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	м2	6
222	Ошкуривание лавочек	м2	12
223	Покрытие лавочек морилкой	м2	12
224	Демонтаж брусчатки	м2	12
225	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1,8
226	Устройство покрытий из брусчатки	м2	12

	Кладбище по пр.Тлендиева		
227	Разборка облицовки стен из плит мраморных	м2	6
228	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	м2	6
229	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей ограждения	м2	21
	Памятник Кенесары		
230	Разборка облицовки стен из плит мраморных	м2	8
231	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	м2	8
232	Облицовка каркасов стен Алюкобондом	м2	18
	ул Богенбай Батыра		
233	Замена урн	шт	13
	ул.Бейбитшилик		
234	Замена урн	шт	13
	пр Богенбай Батыра - пр. Женис		
235	Разборка облицовки стен из плит мраморных	м2	6
236	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	м2	6

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ПТО_____А.Т.Кайржанов

Глав спец ПТО_____Ж.Багисов

ПОДРЯДЧИК:

Мастер_____