верно

Акт об оказании производственных услуг № 00000000717 от 29 мая 2013 г.

Исполнитель АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик: ТД Кама-Казахстан Товарищество с ограниченной ответсвенностью

Основание: Договор №148 от 26.11.2011г.

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство подъездного пути	1	шт	13 284 150,00	13 284 150,00

Итого: 13 284 150,00

В том числе НДС 1 423 301,79

Всего оказано услуг 1, на сумму 13 284 150,00 KZT

Тринадцать миллионов двести восемьдесят четыре тысячи сто пятьдесят тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН: 051040007840

Адрес: Республика Казахстан, Астана, Промзона, дом № 35

Расчетный счет: KZ60998BTB0000009385 в Столичный филиал АО "ЦеснаБанк" ,

БИК: TSESKZKA

МП

Директор

(должность)

Ахметов Марат Ханифович

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТД Кама-Казахстан Товарищество с ограниченной ответсвенностью

БИН: 070140003852

Адрес: Республика Казахстан, Уральск, Шолохова, дом № 20, к.2

Расчетный счет: KZ79914398415BC02837 в ДБ АО "Сбербанк России" ,

БИК: SABRKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМА КАЗАХСТАН ТОО 3 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД УРАЛЬСК

Заказчик ТОО "Торговый Дом "Кама-Казахстан" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ТОО "Торговый дом "Кама-Казахстан" ПОДЪЕЗДНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ

Наименование обьекта: Строительство железнодорожного подъездного пути ТОО "Торговый дом "Кама-Казахстан" в Индустриальном парке г. Астаны

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы	м3	742,40	29,63	28,57	21997	21214	0,01	5		
					0,99	9,56	735	7099	0,04	26		
2.	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	374,10	171,89	111,14	64302	41576	0,39	144		
					60,75	44,10	22727	16498	0,20	75		
3.	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	52,00	136,33	56,37	7089	2931	0,53	28		
					79,45	15,11	4132	786	0,05	3		
4.	Е0101-145-2	Планировка основной площадки зем полотна и кюветов в выемке	м2	1600,00	1,41	1,41	2257	2257	--	--		
					--	0,30	--	481	0,00	2		
5.	Е0101-145-15	Планировка откосов экскаватором-планировщиком выемок из грунтов 2 группы	м2	350,00	24,36	6,45	8525	2256	0,13	44		
					17,91	2,37	6268	828	0,01	3		
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								104171		
		Раздел: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0129-250 -2	Укладка стрелочных переводов М1/9	компл	1,00	76943,73	2497,25	76944	2497	349,00	349
					73350,00	838,35	73350	838	4,00	4
7.	Е0129-250 -4	Балластировка стрелочных переводов М1/9	компл	1,00	62522,44	14822,44	62522	14822	221,00	221
					47700,00	4746,67	47700	4747	20,56	21
8.	**С143008-3 2**	**Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции свыше 40 мм**	**м3**	**52,60**	**1610,00**	**--**	**84686**	**--**	**--**	**--**
					--	--	--	--	--	--
9.	Е28-29-2	Выправка стрелочных переводов одиночных, симметричных на щебеночном балласте	шт	1,00	15523,55	313,55	15524	314	89,70	90
					15210,00	119,78	15210	120	0,56	1
10.	С11051-79	Механизм переводной /ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников/	шт	1,00	30200,00	--	30200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	**С11051-89**	**Перевод стрелочный, тип Р-65, марка 1/9**	**компл**	**1,00**	**2812300,00**	**--**	**2812300**	**--**	**--**	**--**
					--	--	--	--	--	--
12.	С11051-12 1	Указатель стрелочный с отражателем	100шт	0,01	41200,00	--	412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	м3	0,04	19400,00	--	776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Спрайс	Брус 5,5 м	шт	68,00	3737,47	--	254148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Спрайс	Шпала II тип	шт	5,00	1957,72	--	9789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Спрайс	Шуруп путевой 24х170 четырехгранный	тн	0,15	105796,00	--	15869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Спрайс	Костыль К-165 нов	тн	0,20	79495,31	--	15899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е28-2-3	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км	км	0,20	155914,07	83857,67	31183	16772	356,00	71
					55800,00	24412,62	11160	4883	96,93	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1440-1600 шт								
19.	Е28-7-3	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	км	0,20	123555,72	72255,72	24711	14451	330,00	66
					51300,00	10820,65	10260	2164	28,76	6
20.	Е28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,35	307889,05	10889,05	107761	3811	1910,00	669
					297000,00	4159,65	103950	1456	19,35	7
21.	**С143008-32**	**Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции свыше 40 мм**	**м3**	**350,00**	**1610,00**	--	**563500**	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте	км	0,20	145449,92	4374,92	29090	875	879,00	176
					141075,00	1671,23	28215	334	7,77	2
23.	Спрайс	Рельсы Р-65 старогодные	тн	25,89	55369,87	--	1433415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Спрайс	Шпалы деревянные II тип	шт	296,00	1957,72	--	579485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Спрайс	Накладка 2Р-65 нов	тн	1,52	81275,06	--	123701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Спрайс	Подкладки Д-65	тн	4,96	78308,81	--	388412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Спрайс	Прокладка под Д-65	шт	656,00	56,16	--	36842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Спрайс	Болты для рельсовых стыков с гайкой и шайбой БГШ М-27	тн	0,18	120429,46	--	21918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Спрайс	Костыль К-165 нов	тн	1,00	79495,31	--	79336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е28-44-2	Устройство упоров деревянных	шт	1,00	119296,46	19595,18	119296	19595	171,00	171
					25650,00	5396,17	25650	5396	21,26	21
31.	Т28Т.Ч.П.	Обкатка подъездных путей поездной	10т/км	723,60	74,10	--	53619	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.22		нагрузкой 50 тыс. тонн брутто			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ								6971337

ИТОГО:

	7075508	143374	2034
	349357	45630	188

Накладные расходы :

На общестроительные работы 445089

Всего накладных расходов: 445089

Итого с накладными 7520597

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 451236

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 7971833

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 % 8051551

Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 % 8083438

Пересчет в текущих ценах, К-1,95097 15770527

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 315411

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 16085938

Налог на добавленную стоимость, 12 % 1930313

Итого с НДС 18016251

Предоставленная скидка, в сумме 4732101

Итого общая стоимость работ по договору 13284150

Принял: Соловьев Ю.О.

Сдал: Тусеев М.Б.