Форма 2-В

Заказчик **КГКП "Костанайский педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Qazaq Jeńimpaz"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Текущий ремонт кабинетов левого крыла третьего этажа по замене окон учебного корпуса Костанайского педагогического колледжа**

(наименование, адрес)

Объект **Учебный корпус по адресу: г. Костанай, ул. Быковского, 9**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 189** от **02.08.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
05.08.2019	02.08.2019	05.08.2019

Акт приемки выполненных работ № 13

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
1	1	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	87,480	2358,78	206346
			Накладные расходы			*969,17*	*84783*
			Сметная прибыль			*174,72*	*15285*
2	2	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Поиски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	48,600	104,02	5056
			Накладные расходы			*40,31*	*1959*
			Сметная прибыль			*7,71*	*374*
			Раздел: Общестроительные работы				
3	3	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов	87,480	3080,86	269514
			Накладные расходы			*753,15*	*65886*

Scanned by CamScanner

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			228,21	19964
4	4	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	87,480	13561,47	1186358
			Сметная прибыль			1004,55	87878
5	5	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	48,600	896,02	43547
			Накладные расходы			142,51	6926
			Сметная прибыль			66,37	3226
6	6	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	48,600	1065,37	51777
			Сметная прибыль			78,92	3835
7	7	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	48,600	901,39	43808
			Накладные расходы			138,77	6744
			Сметная прибыль			66,77	3245
8	8	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из откосных планок производства "Инси" шириной 110 мм. Устройство	м	84,600	1989,84	168341
			Накладные расходы			240,50	20346
			Сметная прибыль			147,40	12470
9	9	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы внутренние. Облицовка пластиковыми утепленными панелями	м откоса	84,600	579,78	49049
			Накладные расходы			231,58	19591
			Сметная прибыль			42,95	3633
10	10	СТПРАЙС	Откос пластиковый из сендвич-панелей	м/кв	31,500	1222,88	38521
			Раздел: Прочее				
11	11	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1,800	75,60	136
			Сметная прибыль			5,60	10
12	12	4101-0202-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	1,800	379,08	682
			Сметная прибыль			28,08	51
			ИТОГО:				2063134,3
			В том числе :				
			Накладные расходы				296235
			Сметная прибыль				149971,3

Scanned by CamScanner

Номер		Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Заказчик

КГКП "Костанайский педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области

(наименование организации)

Подрядчик

ТОО "Qazaq Jeńimpaz"

(наименование организации)

И.о. Директора
Капенова Д.К.

Руководитель
Манайтпасов Ч.А.

Зав. общежитием
Бессибаева Т.К.

Scanned by CamScanner