	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"14" 01 2019 года

Заказчик **Костанайский филиал РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» , г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 195**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район,населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от « 21 » декабря 2018 года, ТОО «ЖилСтройСервис-98», Директор - Сахаутдинов Х.Р., 110008, г. Костанай, ул. Дружбы, дом 25 «А»**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от « 22 » декабря 2018 года, ТОО «Курылыста экспертиза», в лице технадзора Ребикова Виталия Даниловича, аттестат эксперта №KZ68VJE00023999 от 15.03.2017г., №KZ84VJE00024002 от 15.03.2017г., №KZ41VJE00024000 от 15.03.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от « 22 » декабря 2018 года, ТОО «Проектный институт «Кустанайдорпроект», в лице Семенова Валерия Викторовича,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт фасада административного здания Костанайского филиала НБРК»,**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г. Костанай, ул. Баймагамбетова,195 ,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от"__" _____20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **№ 255 от 05 июня 2018 года ГУ «Управление государственного архитектурно-стрительного контроля акимата Костанайского области»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Проектный институт «Кустанайдорпроект», заказ Ф КДП 407-07-14**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **приказом № 95 от 02 марта 2018 года, РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан»** ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018 года** ;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2018 года** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 (пять)**;

фактически, месяц: **7 (семь)**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **327 023,98** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **326 536,22** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **487,76** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **259 204,907** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **258 726,71** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **478,197** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитального ремонта фасада административного здания Костанайского филиала» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Директор филиала** **Кажрахимов Ж.О.;**

Заместитель директора **Джумабаева Г.И.;**

Начальник АХО **Кенжебаев Т.К.;**

Заместитель начальника АХО **Казакпаева З.Т.;**

Главный специалист-экономист ОБУ **Парасич Л.Г.;**

Главный специалист-юрисконсульт **Баянов Т.С.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор **Директор** **Остапчук Ева Владимировна;**

Эксперт **Ребиков Виталий Данилович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Директор** **Ким Сергей Владиславович**

Эксперт **Семёнов Валерий Викторович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик **Директор** **Сахаутдинов Халил Рашатович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик: Костанайский филиал РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» Форма 2В

Подрядчик: ТОО «ЖилСтройСервис-98»

Договор № 64НБ от 21.05.2018г.

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь - декабрь 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		5,000	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Демонтажные работы крыльцо Кр-1 Лист АС-67										
1	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К-0,8**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком (демонтаж)**	**м2 покрытия**		**162,500**	**848,00**	**96,42**	**137800**	**15668,86**	**0,00**	**118600,16**	**276911,85**
		НР - 94%; СП - 8%				**751,57**	**24,86**	**122131**	**4039,54**		**20511,99**	
2	**Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**		**16,840**	**624,34**	**–**	**10514**	**–**	**–**	**11354,96**	**23618,32**
		НР - 108%; СП - 8%				**624,34**	**–**	**10514**	**–**		**1749,51**	
3	**Е11-270701-0301 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015 К-0,8**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором (демонтаж)**	**м2 тротуара**		**20,370**	**335,88**	**27,00**	**6842**	**550,07**	**0,00**	**7016,56**	**14967,09**
		НР - 108%; СП - 8%				**308,88**	**10,07**	**6292**	**205,03**		**1108,67**	
4	**Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м2**		**182,870**	**1526,25**	**504,32**	**279106**	**92225,73**	**0,00**	**164488,99**	**479082,27**
		НР - 72%; СП - 8%				**1021,93**	**227,36**	**186880**	**41576,96**		**35487,58**	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
5	Е12-130103-0102 1213-0103-0102 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки	33,016	4377,18	203,95	144517	6733,58	0,00	101401,93	265592,46
		НР - 72%; СП - 8%			4173,23	92,46	137783	3052,59		19673,52	
6	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,330	35244,28	16794,52	11632	5543,03	0,00	5303,99	18291,27
		НР - 69%; СП - 8%			18449,76	4840,47	6089	1597,60		1354,91	
7	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка (демонтаж решеток РН-7,5-1)	т металлических изделий	0,016	30613,67	5918,93	481	92,93	--	388,51	938,68
		НР - 93%; СП - 8%			24694,74	1913,81	388	30,05		69,53	
		Демонтажные работы фасад в осях 1-8 Лист АС-3									
8	Е11-460401-0401 1146-0401-0401 РСНБ РК 2015	Перегородки монолитные бетонные. Разборка (демонтаж декоративных решеток)	м3	4,290	15773,34	7074,72	67668	30350,55	0,00	42781,36	119284,91
		НР - 84%; СП - 8%			8698,62	3173,22	37317	13613,11		8835,92	
9	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К-0,8	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля (демонтаж)	м2	286,400	965,56	12,93	276537	3704,43	0,00	218732,14	534890,91
		НР - 80%; СП - 8%			952,63	2,03	272833	582,37		39621,55	
10	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К-0,8	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями (демонтаж)	м2	286,400	268,05	1,88	76771	537,46	0,00	61141,91	148945,65
		НР - 80%; СП - 8%			266,18	0,68	76233	194,12		11033,01	
11	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	49,150	1518,61	147,52	74640	7250,82	0,00	59543,23	144917,42
		НР - 84%; СП - 8%			1371,08	71,13	67389	3496,07		10734,62	
12	Е12-130103-0102 1213-0103-0102 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки	56,600	4377,18	203,95	247748	11543,51	0,00	173835,39	455310,55
		НР - 72%; СП - 8%			4173,23	92,46	236205	5233,12		33726,71	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-460401-0402 1146-0401-0402 РСНБ РК 2015	Перегородки монолитные железобетонные. Разборка	м3	2,810	19691,69	8164,76	55334	22942,98	5459,49	31226,70	93485,18
		НР - 84%; СП - 8%			9584,05	3645,36	26931	10243,46		6924,83	
14	Е12-080101-0203 1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	м2 кровли	38,100	517,17	0,48	19704	18,14	0,00	14173,87	36588,17
		НР - 72%; СП - 8%			516,69	–	19686	–		2710,23	
15	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	116,000	1165,57	596,50	135207	69193,77	0,00	57778,31	208423,68
		НР - 69%; СП - 8%			569,08	152,79	66013	17723,86		15438,79	
16	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	76,000	669,55	27,45	50886	2085,93	0,00	35860,14	93685,76
		НР - 72%; СП - 8%			642,11	13,23	48800	1005,75		6939,69	
17	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	91,440	3702,33	293,02	338541	26794,06	0,00	223431,99	606931,03
		НР - 69%; СП - 8%			3409,31	131,97	311747	12067,36		44957,85	
18	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 (демонтаж дверей)	т конструкций	0,544	78825,28	49961,20	42881	27178,89	0,00	13808,28	61224,37
		НР - 69%; СП - 8%			28864,08	7922,68	15702	4309,94		4535,14	
19	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,112	29826,28	5911,84	3341	662,13	0,00	2006,98	5775,32
		НР - 69%; СП - 8%			23914,44	2055,75	2678	230,24		427,80	
		Демонтажные работы фасад в осях 10-22 Лист АС-4									

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 (демонтаж дверей)	т конструкций	0,120	78825,28	49961,20	9459	5995,34	0,00	3045,94	13505,38
		НР - 69%; СП - 8%			28864,08	7922,68	3464	950,72		1000,40	
21	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	134,961	3702,33	293,02	499670	39546,74	0,00	329774,78	895800,74
		НР - 69%; СП - 8%			3409,31	131,97	460124	17810,84		66355,61	
22	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	47,940	1518,61	147,52	72802	7072,32	0,00	58077,37	141349,78
		НР - 84%; СП - 8%			1371,08	71,13	65730	3410,00		10470,35	
23	Е11-460401-0401 1146-0401-0401 РСНБ РК 2015	Перегородки монолитные бетонные. Разборка (демонтаж декоративных решеток)	м3	14,720	15773,34	7074,72	232184	104139,88	0,00	146792,93	409294,61
		НР - 84%; СП - 8%			8698,62	3173,22	128044	46709,80		30318,12	
24	Е12-130103-0102 1213-0103-0102 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки	36,800	4377,18	203,95	161080	7505,32	0,00	113023,72	296032,30
		НР - 72%; СП - 8%			4173,23	92,46	153575	3402,45		21928,32	
25	Е11-460401-0402 1146-0401-0402 РСНБ РК 2015	Перегородки монолитные железобетонные. Разборка	м3	3,510	19691,69	8164,76	69118	28658,31	6819,51	39005,59	116773,30
		НР - 84%; СП - 8%			9584,05	3645,36	33640	12795,21		8649,87	
26	Е12-080101-0203 1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	м2 кровли	43,710	517,17	0,48	22605	20,81	0,00	16260,89	41975,56
		НР - 72%; СП - 8%			516,69	–	22585	–		3109,30	
27	Е11-090403-0104 1109-0403-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	76,000	3433,85	825,52	260972	62739,70	0,00	146372,37	439932,43
		НР - 69%; СП - 8%			2608,33	182,91	198233	13901,10		32587,59	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,048	29826,28	5911,84	1432	283,77	–	860,13	2475,14
		НР - 69%; СП - 8%			23914,44	2055,75	1148	98,68		183,34	
29	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	6,400	669,55	27,45	4285	175,66	0,00	3019,80	7889,33
		НР - 72%; СП - 8%			642,11	13,23	4109	84,69		584,39	
		Демонтажные работы фасад в осях 22-12 "Д-Г" Лист АС-5									
30	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных просмов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	45,900	1518,61	147,52	69704	6771,37	0,00	55605,99	135334,89
		НР - 84%; СП - 8%			1371,08	71,13	62933	3264,89		10024,81	
31	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	12,880	629,33	46,82	8106	603,02	0,00	5598,80	14800,94
		НР - 72%; СП - 8%			582,51	21,22	7503	273,36		1096,37	
32	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,088	29826,28	5911,84	2625	520,24	0,00	1576,91	4537,75
		НР - 69%; СП - 8%			23914,44	2055,75	2104	180,91		336,13	
33	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	3,500	80,74	0,07	283	0,24	0,00	203,28	524,74
		НР - 72%; СП - 8%			80,67	–	282	–		38,87	
34	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 (демонтаж навеса над лотками)	т конструкций	0,527	37065,77	14922,65	19531	7863,19	–	9795,12	31672,28
		НР - 69%; СП - 8%			22143,12	4797,51	11668	2527,95		2346,10	
		Демонтажные работы фасад в осях 6-4 "4-1" Лист АС-6									
35	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	126,140	1518,61	147,52	191557	18608,73	0,00	152813,51	371920,32
		НР - 84%; СП - 8%			1371,08	71,13	172948	8972,41		27549,65	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
36	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	57,920	629,33	46,82	36451	2711,71	0,00	25177,23	66558,28
		НР - 72%; СП - 8%			582,51	21,22	33739	1229,28		4930,24	
37	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,120	29826,28	5911,84	3579	709,42	0,00	2150,33	6187,84
		НР - 69%; СП - 8%			23914,44	2055,75	2870	246,69		458,36	
38	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 (демонтаж козырька)	т конструкций	0,004	37065,77	14922,65	148	59,69	–	74,36	240,43
		НР - 69%; СП - 8%			22143,12	4797,51	89	19,19		17,81	
39	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	40,040	3702,33	293,02	148241	11732,66	0,00	97837,02	265764,64
		НР - 69%; СП - 8%			3409,31	131,97	136509	5284,09		19686,27	
40	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	49,200	585,00	–	28782	–		–	31084,56
		СП - 8%			–	–	–	–		2302,56	
		Демонтажные работы фасад в осях "Г-Ж" Лист АС-7									
41	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	62,580	1518,61	147,52	95034	9232,08	0,00	75813,14	184515,40
		НР - 84%; СП - 8%			1371,08	71,13	85802	4451,35		13667,81	
42	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	8,180	629,33	46,82	5148	382,97	0,00	3555,76	9399,98
		НР - 72%; СП - 8%			582,51	21,22	4765	173,61		696,29	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,008	29826,28	5911,84	239	47,29	0,00	143,36	412,52
		НР - 69%; СП - 8%			23914,44	2055,75	191	16,45		30,56	
44	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 (демонтаж навеса)	т конструкций	0,531	37065,77	14922,65	19670	7919,00	–	9864,64	31897,08
		НР - 69%; СП - 8%			22143,12	4797,51	11751	2545,90		2362,75	
		Демонтажные работы фасад в осях Ж-Б Лист АС-8									
45	Е11-460401-0401 1146-0401-0401 РСНБ РК 2015	Перегородки монолитные бетонные. Разборка (демонтаж декоративных решеток)	м3	1,430	15773,34	7074,72	22556	10116,85	–	14260,45	39761,64
		НР - 84%; СП - 8%			8698,62	3173,22	12439	4537,70		2945,31	
46	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	8,670	1518,61	147,52	13166	1279,04	0,00	10503,35	25563,26
		НР - 84%; СП - 8%			1371,08	71,13	11887	616,70		1893,57	
47	Е12-130103-0102 1213-0103-0102 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки	15,300	4377,18	203,95	66971	3120,42	0,00	46990,84	123078,65
		НР - 72%; СП - 8%			4173,23	92,46	63850	1414,61		9116,94	
48	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,064	29826,28	5911,84	1909	378,36	0,00	1146,84	3300,18
		НР - 69%; СП - 8%			23914,44	2055,75	1531	131,57		244,46	
49	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	30,212	3702,33	293,02	111855	8852,82	0,00	73822,48	200531,50
		НР - 69%; СП - 8%			3409,31	131,97	103002	3987,09		14854,19	
		Демонтаж отмостки Лист АС-4									
50	Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	11,238	1041,43	660,78	11703	7425,47	–	6663,04	19835,42

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			380,65	168,35	4278	1891,87		1469,29	
51	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	22,475	321,36	231,39	7223	5200,43	0,00	3289,76	11353,32
		НР - 108%; СП - 8%			89,97	45,56	2022	1023,93		840,99	
52	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	301,800	585,00	–	176553	–		–	190677,24
		СП - 8%			–	–	–	–		14124,24	
53	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	301,800	290,00	–	87522	–		–	94523,76
		СП - 8%			–	–	–	–		7001,76	
		Демонтаж водосточных труб Лист АС-5-7									
54	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015 К-0,8	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей (демонтаж водосточных труб с последующей установкой)**	м труб	200,000	937,25	67,71	187450	13542,42	0,00	163019,50	378506,64
		НР - 92%; СП - 8%			869,54	16,44	173907	3287,90		28037,53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4629760	696292,12	12279,00	2959014,67	8195876,70
							3628332	264442,14	–	607101,98	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3018828				
	Материалы -			Тенге			12279				
	Всего заработная плата -			Тенге				2474232,28			
	Транспортные расходы -			Тенге			292857				
		Накладные расходы -		Тенге			1980221				
		Сметная прибыль -		Тенге			399924				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5398973				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2799,18
		Сметная заработная плата -		Тенге				2474232,28			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1610932				
	Всего заработная плата -			Тенге				1418541,79			
		Накладные расходы -		Тенге			978794				
		Сметная прибыль -		Тенге			207178				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2796904				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1250,86
		Сметная заработная плата -		Тенге				1418541,79			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			8195877				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							4050,04
		Сметная заработная плата -		Тенге				3892774,06			

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Усиление стен Лист АС-9-11									
55	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,055	189116,37	3922,42	10479	217,34	595,80	8184,99	20157,04
		НР - 84%; СП - 8%			174441,29	1412,04	9666	78,24		1493,11	
56	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	222711,00	–	10728	–	10727,99	–	11586,23
		СП - 8%			–	–	–	–		858,24	
57	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,006	262771,00	–	1671	–	1671,22	–	1804,92
		СП - 8%			–	–	–	–		133,70	
58	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	404706,00	–	109	–	109,27	–	118,01
		СП - 8%			–	–	–	–		8,74	
59	С124-040207-0809 2404-0207-0809 РСНБ РК 2015	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	1180,00	–	3540	–	3540,00	–	3823,20
		СП - 8%			–	–	–	–		283,20	
60	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,183	241868,33	32498,69	44334	5957,01	1530,93	32412,83	82887,08
		НР - 84%; СП - 8%			201017,60	9493,62	36847	1740,18		6139,78	
61	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,015	216050,00	–	3262	–	3262,36	–	3523,34
		СП - 8%			–	–	–	–		260,99	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
62	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,107	262771,00	–	28053	–	28053,43	–	30297,71
		СП - 8%			–	–	–	–		2244,27	
63	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050	222711,00	–	11136	–	11135,55	–	12026,39
		СП - 8%			–	–	–	–		890,84	
64	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,011	404706,00	–	4623	–	4623,36	–	4993,23
		СП - 8%			–	–	–	–		369,87	
65	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,420	94,39	2,78	512	15,05	267,27	159,24	724,51
		НР - 69%; СП - 8%			42,30	0,27	229	1,49		53,67	
66	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К-2 к объему	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,840	90,14	1,97	977	21,32	687,91	186,91	1257,19
		НР - 69%; СП - 8%			24,72	0,27	268	2,98		93,12	
		Утепление цоколя Лист АС-25									
67	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	112,340	1572,65	–	176671	–	–	127203,31	328184,54
		НР - 72%; СП - 8%			1572,65	–	176671	–		24309,97	
68	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	112,340	820,47	–	92171	–	–	66363,16	171216,95
		НР - 72%; СП - 8%			820,47	–	92171	–		12682,74	
69	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	327,500	1265,90	34,09	414584	11163,74	353924,97	48329,45	499946,13
		НР - 93%; СП - 8%			151,13	7,55	49495	2472,22		37033,05	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-340108-0302 1134-0108-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы акустических конструкций стен из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на 5 см	м2 площади	95,000	4272,17	24,17	405856	2296,16	164341,68	182628,29	635563,05
		НР - 76%; СП - 8%			2518,09	11,39	239218	1082,22		47078,74	
71	С121-130816-2803 2113-0816-2803 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.	2 292,500	14,00	–	32095	–	32095,00	–	34662,60
		СП - 8%			–	–	–	–		2567,60	
72	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,030	211541,00	–	6346	–	6346,23	–	6853,93
		СП - 8%			–	–	–	–		507,70	
73	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	327,500	407,13	6,81	133334	2229,05	0,00	100391,39	252423,53
		НР - 76%; СП - 8%			400,32	3,02	131105	988,89		18698,04	
74	С121-110401-0306 2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 ("Пеноплекс 45" 50мм)	м3	14,340	45647,00	–	654578	–	654578,02	–	706944,26
		СП - 8%			–	–	–	–		52366,24	
75	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	95,000	3500,83	38,43	332579	3650,45	199772,78	104605,29	472158,60
		НР - 80%; СП - 8%			1359,53	16,86	129155	1601,25		34974,71	
		Облицовка цоколя, крыльца Кр-1, лицевой части пилонов Лист АС-25									
76	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	22,000	3155,61	34,68	69423	763,06	16,45	55186,34	134578,53
		НР - 80%; СП - 8%			3120,18	15,41	68644	339,01		9968,78	
77	С122-050102-0101 2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	82,500	50,00	–	4125	–	4125,00	–	4455,00
		СП - 8%			–	–	–	–		330,00	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
78	С122-050102-0102 2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006 (для затирки швов)	кг	80,290	75,00	–	6022	–	6021,75	–	6503,49
		СП - 8%			–	–	–	–		481,74	
79	Е11-150108-1701 1115-0108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	414,000	6594,13	32,72	2729968	13544,58	1304977,25	1133679,88	4172739,59
		НР - 80%; СП - 8%			3409,29	13,66	1411446	5653,79		309091,82	
80	С122-060301-9901 2206-0301-9901 РСНБ РК 2015	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	434,700	3359,00	–	1460157	–	1460157,30	–	1576969,88
		СП - 8%			–	–	–	–		116812,58	
		Окна, витражи Лист АС-26									
		на фасаде в осях 1-8									
81	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,560	3984,32	194,91	10200	498,98	6037,48	3489,89	14784,94
		НР - 90%; СП - 8%			1431,02	83,69	3663	214,25		1095,18	
82	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	42,700	2848,88	190,74	121647	8144,60	70771,41	41674,10	176386,77
		НР - 90%; СП - 8%			1000,73	83,69	42731	3573,58		13065,69	
83	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	45,260	20980,00	–	949555	–	949554,80	–	1025519,18
		СП - 8%			–	–	–	–		75964,38	
84	Е11-090303-0203 1109-0303-0203 РСНБ РК 2015	Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	59,790	7255,00	1993,63	433776	119199,42	3776,06	234289,09	721510,59
		НР - 69%; СП - 8%			5198,21	480,83	310801	28748,61		53445,23	
85	С121-090201-0906 2109-0201-0906 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	59,790	17796,00	–	1064023	–	1064022,85	–	1149144,68
		СП - 8%			–	–	–	–		85121,83	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
		на фасаде в осях 10-22									
86	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**2,057**	**3984,32**	**194,91**	**8194**	**400,86**	**4850,27**	**2803,64**	**11877,62**
		НР - 90%; СП - 8%			**1431,02**	**83,69**	**2943**	**172,12**		**879,82**	
87	**С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**2,057**	**20980,00**	**--**	**43147**	**--**	**43147,47**	**--**	**46599,27**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3451,80**	
88	**Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**26,940**	**2848,88**	**190,74**	**76749**	**5138,54**	**44650,62**	**26292,75**	**111284,77**
		НР - 90%; СП - 8%			**1000,73**	**83,69**	**26960**	**2254,62**		**8243,32**	
89	**С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**26,940**	**20980,00**	**--**	**565201**	**--**	**565201,19**	**--**	**610417,28**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**45216,09**	
90	**Е11-090303-0203 1109-0303-0203 РСНБ РК 2015**	**Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**135,600**	**7255,00**	**1993,63**	**983778**	**270336,86**	**8563,86**	**531353,09**	**1636341,14**
		НР - 69%; СП - 8%			**5198,21**	**480,83**	**704877**	**65200,06**		**121210,45**	
91	**С121-090201-0906 2109-0201-0906 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**121,780**	**17796,00**	**--**	**2167197**	**--**	**2167196,94**	**--**	**2340572,69**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**173375,75**	
92	**С121-090203-0402 2109-0203-0402 РСНБ РК 2015**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	**м2**	**13,840**	**22513,00**	**--**	**311580**	**--**	**311579,91**	**--**	**336506,30**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24926,39**	
93	**С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**4,000**	**5439,00**	**--**	**21756**	**--**	**21756,00**	**--**	**23496,48**

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1740,48	
		на фасаде в осях 21-12									
94	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	40,073	2848,88	190,74	114164	7643,57	66417,72	39110,41	165535,89
		НР - 90%; СП - 8%			1000,73	83,69	40102	3353,75		12261,92	
95	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	40,073	20980,00	–	840736	–	840735,74	–	907994,60
		СП - 8%			–	–	–	–		67258,86	
		на фасаде в осях 6-4									
96	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	104,930	2848,88	190,74	298933	20014,36	173912,03	102408,98	433448,81
		НР - 90%; СП - 8%			1000,73	83,69	105006	8781,64		32107,32	
97	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,660	3984,32	194,91	10598	518,47	6273,32	3626,22	15362,47
		НР - 90%; СП - 8%			1431,02	83,69	3807	222,62		1137,96	
98	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	107,580	20980,00	–	2257028	–	2257028,40	–	2437590,67
		СП - 8%			–	–	–	–		180562,27	
99	Е11-090303-0203 1109-0303-0203 РСНБ РК 2015	Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	38,840	7255,00	1993,63	281784	77432,77	2452,95	152195,82	468698,28
		НР - 69%; СП - 8%			5198,21	480,83	201898	18675,30		34718,39	
100	С121-090201-0906 2109-0201-0906 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	38,840	17796,00	–	691197	–	691196,61	–	746492,34
		СП - 8%			–	–	–	–		55295,73	
		на фасаде в осях 4-1									
101	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,540	3984,32	194,91	10120	495,08	5990,31	3462,63	14669,43
		НР - 90%; СП - 8%			1431,02	83,69	3635	212,57		1086,62	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
102	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,540	20980,00	–	53289	–	53289,20	–	57552,33
		СП - 8%			–	–	–	–		4263,14	
		на фасаде в осях Г-Ж									
103	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	42,550	2848,88	190,74	121220	8115,99	70522,80	41527,71	175767,16
		НР - 90%; СП - 8%			1000,73	83,69	42581	3561,03		13019,79	
104	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	3,870	3984,32	194,91	15419	754,31	9126,97	5275,74	22350,67
		НР - 90%; СП - 8%			1431,02	83,69	5538	323,88		1655,60	
105	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	46,420	20980,00	–	973892	–	973891,63	–	1051803,00
		СП - 8%			–	–	–	–		77911,33	
		на фасаде в осях Ж-Б									
106	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	8,530	2848,88	190,74	24301	1627,01	14137,71	8325,06	35236,04
		НР - 90%; СП - 8%			1000,73	83,69	8536	713,88		2610,08	
107	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	8,530	20980,00	–	178959	–	178959,38	–	193276,13
		СП - 8%			–	–	–	–		14316,75	
108	Е11-090303-0203 1109-0303-0203 РСНБ РК 2015	Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	28,500	7255,00	1993,63	206767	56818,58	1799,93	111678,19	343921,24
		НР - 69%; СП - 8%			5198,21	480,83	148149	13703,55		25475,65	
109	С121-090201-0906 2109-0201-0906 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	28,500	17796,00	–	507186	–	507185,98	–	547760,86
		СП - 8%			–	–	–	–		40574,88	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
		на фасаде в осях И-Н									
		Подоконные доски									
110	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	187,700	1514,05	10,95	284187	2055,13	239720,68	39001,91	349044,53
		НР - 90%; СП - 8%			225,95	4,92	42412	923,79		25855,15	
111	С121-090205-0207 2109-0205-0207 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м	6,970	2648,00	–	18457	–	18456,56	–	19933,08
		СП - 8%			–	–	–	–		1476,52	
112	С121-090205-0209 2109-0205-0209 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99**	м	180,730	3235,00	–	584662	–	584661,55	–	631434,47
		СП - 8%			–	–	–	–		46772,92	
113	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	99,000	113,00	–	11187	–	11187,00	–	12081,96
		СП - 8%			–	–	–	–		894,96	
		Двери Лист АС-26									
114	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж (Дв-1,2,3)**	т конструкций	0,120	93916,68	5272,96	11270	632,76	225,16	7346,87	20106,22
		НР - 69%; СП - 8%			86767,38	1962,94	10412	235,55		1489,35	
115	С121-060405-0501 2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 (Дв-1,2,3)**	т	0,120	686230,00	–	82348	–	82347,60	–	88935,41
		СП - 8%			–	–	–	–		6587,81	
116	Е12-060101-1205 1206-0101-1205 РСНБ РК 2015	**Приборы дверные. Смена замков врезных**	шт.	3,000	783,60	–	2351	–	29,96	1671,01	4343,55
		НР - 72%; СП - 8%			773,61	–	2321	–		321,74	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
117	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	3,000	5439,00	–	16317	–	16317,00	–	17622,36
		СП - 8%			–	–	–	–		1305,36	
118	С121-090404-0106 2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2,000	8010,00	–	16020	–	16020,00	–	17301,60
		СП - 8%			–	–	–	–		1281,60	
		Кронштейны КС-1 - 14 шт.; КС-2 - 1шт. КС-3 - 4шт. Лист АС-36-38,40-42,77									
119	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка (КС-1,2,3)	т стальных элементов	0,372	264348,76	15116,66	98436	5628,99	6686,13	102267,39	216759,18
		НР - 118%; СП - 8%			231276,50	1468,58	86120	546,85		16056,24	
120	С121-060405-1403 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 (КС-1,2,3)	т	0,352	584792,00	–	205829	–	205829,24	–	222295,58
		СП - 8%			–	–	–	–		16466,34	
121	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,020	404706,00	–	8256	–	8256,00	–	8916,48
		СП - 8%			–	–	–	–		660,48	
122	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2016 т.6 п.2	Надбавка за применение марки стали С245	т	0,372	5772,00	–	2149	–	2149,32	–	2321,27
		СП - 8%			–	–	–	–		171,95	
123	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.7 п.10	Надбавка за цинкование	т	0,372	94412,00	–	35156	–	35156,20	–	37968,69
		СП - 8%			–	–	–	–		2812,50	
		Опорный столик Ос-1; Ос-2; Ос-3; подконструкции Пк-1,2,3,4 Лист АС-39									

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
124	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 (Ос-1,2,3)	т конструкций	1,563	109816,39	8518,69	171676	13317,26	11499,26	101802,59	295356,84
		НР - 69%; СП - 8%			93941,94	435,34	146859	680,56		21878,28	
125	С121-060405-2601 2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т (Ос-1,2,3)	т	1,563	608957,00	–	951982	–	951982,48	–	1028141,08
		СП - 8%			–	–	–	–		76158,60	
126	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Пк-1,2,3,4)	т конструкций	4,931	30829,05	11731,88	152029	57854,01	17811,25	63088,87	232327,10
		НР - 69%; СП - 8%			15485,33	3055,88	76364	15069,59		17209,42	
127	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (Пк-1,2,3,4)	т	4,931	496899,00	–	2450383	–	2450382,88	–	2646413,51
		СП - 8%			–	–	–	–		196030,63	
128	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	0,114	139,01	0,93	16	0,11	0,00	10,92	28,95
		НР - 69%; СП - 8%			138,08	0,41	16	0,05		2,14	
129	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,114	404706,00	–	46245	–	46244,95	–	49944,54
		СП - 8%			–	–	–	–		3699,60	
130	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2016 т.6 п.2	Надбавка за применение марки стали С245	т	6,609	5772,00	–	38147	–	38146,67	–	41198,41
		СП - 8%			–	–	–	–		3051,73	
131	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.7 п.10	Надбавка за цинкование	т	6,609	94412,00	–	623961	–	623961,17	–	673878,06
		СП - 8%			–	–	–	–		49916,89	
		Крыльцо Кр-1 Лист АС-68-69									

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
132	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,550	19246,70	1116,08	10586	613,84	160,05	9095,61	21255,80
		НР - 91%; СП - 8%			17839,63	333,41	9812	183,38		1574,50	
133	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8мм/10мм)	т	0,550	211541,00	–	116348	–	116347,55	–	125655,35
		СП - 8%			–	–	–	–		9307,80	
134	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)	м3	14,500	20259,31	1318,17	293760	19113,49	257335,33	19036,52	337820,20
		НР - 91%; СП - 8%			1193,87	248,83	17311	3608,10		25023,72	
135	Е11-110101-3107 1111-0101-3107 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт	м2 покрытия	152,350	2460,53	109,05	374862	16613,46	803,54	341208,39	773355,62
		НР - 94%; СП - 8%			2346,21	36,38	357445	5543,03		57285,60	
136	С122-010101-0325 2201-0101-0325 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	155,390	12216,00	–	1898244	–	1898244,18	–	2050103,72
		СП - 8%			–	–	–	–		151859,53	
137	С122-050102-0108 2205-0102-0108 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит СТ РК 1168-2006	кг	1 165,480	216,00	–	251744	–	251743,68	–	271883,17
		СП - 8%			–	–	–	–		20139,49	
138	С122-050107-0122 2205-0107-0122 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток разных цветов СТ РК 1168-2006	кг	114,260	342,00	–	39077	–	39076,92	–	42203,07
		СП - 8%			–	–	–	–		3126,15	
139	Е11-150101-0102 1115-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3	м2 поверхности облицовки	12,720	18853,91	125,47	239822	1596,01	2662,24	188964,48	463089,07
		НР - 80%; СП - 8%			18519,14	50,48	235563	642,15		34302,89	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
140	Е11-150102-0301 1115-0102-0301 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	м2 поверхности облицовки	12,720	-743,18	-43,24	-9453	-550,06	0,00	-7295,83	-18089,00
		НР - 80%; СП - 8%			-699,94	-17,03	-8903	-216,60		-1339,93	
141	С122-010101-0325 2201-0101-0325 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	12,720	12216,00	–	155388	–	155387,51	–	167818,52
		СП - 8%			–	–	–	–		12431,00	
142	С122-050102-0108 2205-0102-0108 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит СТ РК 1168-2006	кг	47,720	216,00	–	10308	–	10307,52	–	11132,12
		СП - 8%			–	–	–	–		824,60	
143	С122-050107-0122 2205-0107-0122 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток разных цветов СТ РК 1168-2006	кг	6,360	342,00	–	2175	–	2175,12	–	2349,13
		СП - 8%			–	–	–	–		174,01	
144	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка (Огр-1,2)	м ограждения	115,720	677,13	90,91	78358	10520,15	9075,84	74077,00	164629,70
		НР - 118%; СП - 8%			507,79	34,70	58762	4015,19		12194,79	
145	С121-050103-0101 2105-0103-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)(Огр-1,2)	т	1,111	1416087,00	–	1573148	–	1573148,00	–	1698999,88
		СП - 8%			–	–	–	–		125851,84	
146	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.7 п.10	Надбавка за цинкование (Огр-1,2)	т	1,112	94412,00	–	105010	–	105010,31	–	113411,14
		СП - 8%			–	–	–	–		8400,83	
147	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,027	818702,81	266208,45	22105	7187,63	1447,86	15575,72	40695,15
		НР - 99%; СП - 8%			498870,00	83835,41	13469	2263,56		3014,46	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
148	С123-010201-0216 2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,900	2955,00	–	55850	–	55849,50	–	60317,46
		СП - 8%			–	–	–	–		4467,96	
		Монтажные работы (ступени из гранита крыльцо Кр-1) Лист АС-67									
149	Е11-150108-1001 1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	52,130	22586,35	3379,27	1177427	176161,44	13057,58	903235,07	2247114,58
		НР - 80%; СП - 8%			18956,60	2701,64	988208	140836,28		166452,93	
150	С122-010101-0735 2201-0101-0735 РСНБ РК 2015	Ступени из гранита цельные пиленые полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-2012	м2	52,130	26196,00	–	1365597	–	1365597,48	–	1474845,28
		СП - 8%			–	–	–	–		109247,80	
151	С122-050102-0108 2205-0102-0108 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит СТ РК 1168-2006	кг	239,790	216,00	–	51795	–	51794,64	–	55938,21
		СП - 8%			–	–	–	–		4143,57	
152	С122-050107-0122 2205-0107-0122 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток разных цветов СТ РК 1168-2006	кг	39,070	342,00	–	13362	–	13361,94	–	14430,90
		СП - 8%			–	–	–	–		1068,96	
		Балкон над главным входом Лист АС-71,72									
153	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,892	264348,76	15116,66	235767	13482,25	16014,24	244945,20	519169,58
		НР - 118%; СП - 8%			231276,50	1468,58	206271	1309,79		38457,01	
154	С121-060405-1403 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,871	584792,00	–	509225	–	509225,18	–	549963,19
		СП - 8%			–	–	–	–		40738,01	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
155	С121-130206-0301 2113-0206-0301 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,010	260135,00	–	2601	–	2601,35	–	2809,46
		СП - 8%			–	–	–	–		208,11	
156	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,010	404706,00	–	4047	–	4047,06	–	4370,82
		СП - 8%			–	–	–	–		323,76	
157	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,459	74140,35	29990,21	34024	13762,81	4032,95	13934,33	51794,72
		НР - 69%; СП - 8%			35362,04	8643,70	16228	3966,68		3836,65	
158	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,459	521279,00	–	239220	–	239220,15	–	258357,76
		СП - 8%			–	–	–	–		19137,61	
159	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К-2 к объему	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (Лист 71 примеч.)	м2	50,060	90,14	1,97	4513	98,44	3176,84	863,19	5805,79
		НР - 69%; СП - 8%			24,72	0,27	1237	13,74		430,06	
160	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	38,632	2636,89	20,21	101869	780,76	48185,02	42420,65	155832,65
		НР - 80%; СП - 8%			1369,40	3,18	52903	122,74		11543,16	
161	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	38,632	737,36	2,93	28486	113,28	13590,81	11858,21	43571,68
		НР - 80%; СП - 8%			382,63	1,06	14782	40,91		3227,53	
162	С121-060901-1601 2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	Панели фасадные алюминиевые (фасадная кассета)	м2	39,791	9629,00	–	383149	–	383149,14	–	413801,07
		СП - 8%			–	–	–	–		30651,93	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
163	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (фасонные элементы козырька)	м2 покрытия	7,443	2742,08	16,66	20408	124,00	12638,71	7059,21	29664,78
		НР - 92%; СП - 8%			1027,26	3,71	7645	27,58		2197,39	
164	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	35,160	2586,46	1065,18	90940	37451,55	15138,22	33080,79	133942,25
		НР - 69%; СП - 8%			1090,73	272,84	38350	9593,15		9921,65	
165	С121-050109-0119 2105-0109-0119 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	35,160	2258,00	–	79391	–	79391,28	–	85742,58
		СП - 8%			–	–	–	–		6351,30	
166	С121-130208-0201 2113-0208-0201 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000 шт.	0,590	6675,00	–	3938	–	3938,25	–	4253,31
		СП - 8%			–	–	–	–		315,06	
167	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	73,000	619,32	121,14	45211	8843,31	20679,86	16220,72	66345,88
		НР - 92%; СП - 8%			214,90	26,63	15687	1943,73		4914,51	
168	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /разуклонка/	м2 стяжки	73,000	591,82	62,63	43203	4572,17	36597,46	2838,74	49725,29
		НР - 92%; СП - 8%			27,86	14,41	2034	1052,02		3683,35	
169	Е11-120101-1602 1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	73,000	272,79	1,24	19913	90,34	17578,33	2102,11	23776,85
		НР - 92%; СП - 8%			30,75	0,55	2245	40,08		1761,25	
170	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	73,000	195,61	16,61	14280	1212,58	740,44	11627,51	27979,63
		НР - 92%; СП - 8%			168,86	4,27	12327	312,05		2072,57	
171	С121-100403-0802 2110-0403-0802 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	83,950	457,00	–	38365	–	38365,15	–	41434,36

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		3069,21	
172	С121-100403-0702 2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97**	м2	83,950	487,00	–	40884	–	40883,65	–	44154,34
		СП - 8%			–	–	–	–		3270,69	
173	Е11-120101-0407 1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков**	м примыканий	30,000	583,78	18,66	17513	559,80	8018,50	8358,72	27941,82
		НР - 92%; СП - 8%			297,83	5,02	8935	150,52		2069,76	
174	С121-100403-0802 2110-0403-0802 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	19,500	457,00	–	8912	–	8911,50	–	9624,42
		СП - 8%			–	–	–	–		712,92	
175	С121-100403-0702 2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97**	м2	25,500	487,00	–	12419	–	12418,50	–	13411,98
		СП - 8%			–	–	–	–		993,48	
		Козырек К-3 Лист АС-73-76									
		Козырек К-2 Лист АС-80-81									
176	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,030	1572,65	–	47	–	–	33,97	87,64
		НР - 72%; СП - 8%			1572,65	–	47	–		6,49	
177	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,030	25657,06	1133,17	770	33,99	612,97	121,90	962,94
		НР - 91%; СП - 8%			4091,49	373,55	123	11,21		71,33	
178	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (Ст1)**	т	0,040	74840,19	19689,71	3009	791,53	59,73	2220,77	5647,69
		НР - 91%; СП - 8%			53664,75	7041,86	2157	283,08		418,35	
179	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,040	491548,00	–	19760	–	19760,23	–	21341,05

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1580,82	
180	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 (конструкции козырька)**	т конструкций	0,220	32377,58	11731,88	7123	2581,01	794,61	3049,62	10986,50
		НР - 69%; СП - 8%			17033,86	3055,88	3747	672,29		813,82	
181	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,220	439280,00	–	96642	–	96641,60	–	104372,93
		СП - 8%			–	–	–	–		7731,33	
182	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,220	13370,33	2217,03	2941	487,75	402,91	1415,69	4705,74
		НР - 69%; СП - 8%			9321,90	4,12	2051	0,91		348,57	
183	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	0,038	136060,96	1480,58	5133	55,85	3182,04	1724,61	7406,11
		НР - 90%; СП - 8%			50232,00	562,80	1895	21,23		548,60	
184	Е11-100114-0503 1110-0114-0503 РСНБ РК 2015	**Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам**	м2 покрытия	8,730	2229,78	44,10	19466	385,02	16463,00	2489,12	23711,48
		НР - 90%; СП - 8%			299,88	16,92	2618	147,75		1756,41	
185	Е12-080101-1701 1208-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов**	м2	8,730	2014,99	3,62	17591	31,60	12946,15	3332,14	22596,88
		НР - 72%; СП - 8%			528,42	1,70	4613	14,82		1673,84	
186	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей (водосточная система)**	м труб	3,500	1405,18	105,80	4918	370,30	172,99	4107,58	9747,78
		НР - 92%; СП - 8%			1249,96	25,69	4375	89,90		722,06	
187	С121-100302-0311 2110-0302-0311 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм**	шт.	3,000	275,00	–	825	–	825,00	–	891,00
		СП - 8%			–	–	–	–		66,00	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
188	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	1,000	1441,00	–	1441	–	1441,00	–	1556,28
		СП - 8%			–	–	–	–		115,28	
189	С121-100302-0109 2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	1,000	765,00	–	765	–	765,00	–	826,20
		СП - 8%			–	–	–	–		61,20	
190	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	1,000	1814,00	–	1814	–	1814,00	–	1959,12
		СП - 8%			–	–	–	–		145,12	
191	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	3,000	1783,00	–	5349	–	5349,00	–	5776,92
		СП - 8%			–	–	–	–		427,92	
192	С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	шт.	2,000	907,00	–	1814	–	1814,00	–	1959,12
		СП - 8%			–	–	–	–		145,12	
193	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	1,000	1802,00	–	1802	–	1802,00	–	1946,16
		СП - 8%			–	–	–	–		144,16	
		Монтаж водосточных труб (из разборки) Лист АС-5-7									
194	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей (водосточные трубы)**	м труб	200,000	1405,18	105,80	281037	21160,03	9885,21	234718,63	557015,91
		НР - 92%; СП - 8%			1249,96	25,69	249992	5137,35		41260,44	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
195	С121-100302-0202 2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	62,500	2075,00	–	129688	–	129687,50	–	140062,50
		СП - 8%			–	–	–	–		10375,00	
		Монтажные работы фасад в осях Г-Ж Лист АС-5,7									
196	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж (монтаж навеса из разборки)	т конструкций	1,250	76703,03	26647,59	95879	33309,49	9518,07	43994,37	151063,01
		НР - 69%; СП - 8%			42440,98	8566,99	53051	10708,73		11189,85	
197	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,250	491548,00	–	614435	–	614435,00	–	663589,80
		СП - 8%			–	–	–	–		49154,80	
198	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	106,390	754,46	23,61	80267	2511,46	9093,64	63969,84	155776,30
		НР - 92%; СП - 8%			645,38	8,18	68662	870,06		11538,99	
199	С121-100103-0308 2110-0103-0308 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	122,340	2103,00	–	257281	–	257281,02	–	277863,50
		СП - 8%			–	–	–	–		20582,48	
		Конструкции остекленного навесного фасада ТП-50313 и фасада из фасонных кассет МП2005/25/30 Лист АС-77, 2									
200	Е11-090403-0201 1109-0403-0201 РСНБ РК 2015	Витражи, витрины с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий. Монтаж	т конструкций	6,760	378711,74	56858,75	2560091	384365,15	127121,74	1462499,71	4344398,36
		НР - 69%; СП - 8%			303048,00	10497,09	2048604	70960,31		321807,29	
201	С121-090304-0108 2109-0304-0108 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	752,530	43133,00	–	32458875	–	32458875,04	–	35055585,04
		СП - 8%			–	–	–	–		2596710,00	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
202	С121-130501-0301 2113-0501-0301 РСНБ РК 2015	Стекло для витражей, толщина 6 мм (для установки окна со сложным открыванием)	м2	14,650	-10544,00	--	-154470	--	-154469,60	--	-166827,17
		СП - 8%			--	--	--	--		-12357,57	
203	С121-130208-0207 2113-0208-0207 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 19 мм	1000 шт.	6,300	6446,00	--	40610	--	40609,80	--	43858,58
		СП - 8%			--	--	--	--		3248,78	
204	С121-130208-0101 2113-0208-0101 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм	1000 шт.	11,480	5880,00	--	67502	--	67502,40	--	72902,59
		СП - 8%			--	--	--	--		5400,19	
205	С121-130208-0103 2113-0208-0103 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 35 мм	1000 шт.	0,030	8007,00	--	240	--	240,21	--	259,43
		СП - 8%			--	--	--	--		19,22	
206	С121-130210-0102 2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,110	163454,00	--	17980	--	17979,94	--	19418,34
		СП - 8%			--	--	--	--		1438,40	
207	С121-130211-0801 2113-0211-0801 РСНБ РК 2015	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	440,000	133,00	--	58520	--	58520,00	--	63201,60
		СП - 8%			--	--	--	--		4681,60	
208	С121-130211-0802 2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	55,000	74,00	--	4070	--	4070,00	--	4395,60
		СП - 8%			--	--	--	--		325,60	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
209	С121-130201-1107 2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90 (анкерный болт с шпильками М10х190)	шт.	762,000	169,00	–	128778	–	128778,00	–	139080,24
		СП - 8%			–	–	–	–		10302,24	
210	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	3 658,400	3807,49	3,72	13929323	13616,38	12986551,74	746423,67	15849806,61
		НР - 80%; СП - 8%			253,98	1,06	929155	3874,52		1174059,75	
211	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	5 302,000	1389,61	20,21	7367731	107153,95	0,00	5821938,15	14244842,67
		НР - 80%; СП - 8%			1369,40	3,18	7260577	16845,65		1055173,53	
212	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	5 302,000	578,76	2,93	3068599	15546,52	1024346,40	1627456,85	5071740,08
		НР - 80%; СП - 8%			382,63	1,06	2028706	5615,22		375684,45	
213	С121-060901-1601 2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	Панели фасадные алюминиевые (фасадная кассета)	м2	5 567,100	9629,00	–	53605606	–	53605605,90	–	57894054,37
		СП - 8%			–	–	–	–		4288448,47	
214	С121-060903-0301 2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм (ППК/ПЛК/ПВК/ПНК МП2005 20х25х880/660; ПН МП-2005-30х13х1000; ПД-80х1250)	шт.	9 120,000	18,00	–	164160	–	164160,00	–	177292,80
		СП - 8%			–	–	–	–		13132,80	
215	С121-060902-1301 2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм (ККУ-150х80; КПГШ-60х81х3000; ПУВ/ПУН-50х50х3000)	м	19 417,000	264,00	–	5126088	–	5126088,00	–	5536175,00
		СП - 8%			–	–	–	–		410087,04	
216	С СТ Счет-фактура от 23.07.2018	Кронштейн крепежный КУ 150х80 (2мм)	шт.	23 971,000	160,71	–	3852482	–	3852482,15	–	4160680,72
		СП - 8%			–	–	–	–		308198,57	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
217	С121-130205-0501 2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	24 301,000	93,00	–	2259993	–	2259993,00	–	2440792,40
		СП - 8%			–	–	–	–		180799,44	
218	С121-130207-9901 2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 (анкер фасадный 10х100)	шт.	24 301,000	26,00	–	631826	–	631825,99	–	682372,07
		СП - 8%			–	–	–	–		50546,08	
219	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (парапет)	м2 покрытия	220,000	1067,88	16,66	234933	3665,34	5271,20	208667,10	479088,48
		НР - 92%; СП - 8%			1027,26	3,71	225997	815,26		35488,04	
220	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,725	293719,00	–	213046	–	213046,14	–	230089,83
		СП - 8%			–	–	–	–		17043,69	
221	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	88,000	2400,00	–	211200	–	211200,00	–	228096,00
		СП - 8%			–	–	–	–		16896,00	
222	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	6 448,000	725,19	2,17	4676051	13963,95	1639688,28	2816591,69	8092053,60
		НР - 93%; СП - 8%			468,73	0,96	3022398	6194,92		599411,38	
223	Е11-080701-0104 1108-0701-0104 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102	м2 вертикальной проекции	6 448,000	127,25	0,62	820497	3989,70	357936,52	428116,90	1348503,00
		НР - 93%; СП - 8%			71,12	0,27	458571	1769,98		99889,11	
224	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (козырьки,экраны, наружные откосы)	м2 покрытия	1 603,000	1067,88	16,66	1711810	26706,98	38407,88	1520424,39	3490812,88
		НР - 92%; СП - 8%			1027,26	3,71	1646695	5940,32		258578,73	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
225	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1 667,120	2400,00	–	4001088	–	4001088,00	–	4321175,00
		СП - 8%			–	–	–	–		320087,04	
226	С СТ Счет-фактура №56 от 4 декабря 2018г.	Дверь наружная из алюминиевых профилей, входная группа	шт	2,000	545200,00	–	1090400	–	1090400,00	–	1177632,00
		СП - 8%			–	–	–	–		87232,00	
227	С СТ Счет-фактура №56 от 4 декабря 2018г.	Дверь из алюминиевых профилей, выход на балкон	шт	1,000	106700,00	–	106700	–	106700,00	–	115236,00
		СП - 8%			–	–	–	–		8536,00	
228	С СТ Счет-фактура №56 от 4 декабря 2018г.	Створка оконная на витраж из алюминиевых профилей со сложным открыванием	шт	30,000	166875,00	–	5006250	–	5006250,00	–	5406750,00
		СП - 8%			–	–	–	–		400500,00	
		Устройство кровли на дебаркадере и веткамере Лист АС-78-79									
229	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	42,000	154,26	0,29	6479	12,35	0,00	4655,91	12025,59
		НР - 72%; СП - 8%			153,97	–	6467	–		890,78	
230	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж стяжки	м2 стяжки	20,000	526,71	96,91	10534	1938,26	0,00	8300,15	20341,04
		НР - 92%; СП - 8%			429,79	21,30	8596	426,02		1506,74	
231	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	42,000	619,32	121,14	26012	5087,93	11898,00	9332,47	38171,60
		НР - 92%; СП - 8%			214,90	26,63	9026	1118,31		2827,53	
232	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=45	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	42,000	760,92	80,53	31959	3382,16	27072,10	2099,89	36783,09
		НР - 92%; СП - 8%			35,82	18,53	1504	778,21		2724,67	
233	Е11-120101-1602 1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	42,000	272,79	1,24	11457	51,98	10113,56	1209,43	13679,83
		НР - 92%; СП - 8%			30,75	0,55	1292	23,06		1013,32	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
234	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	42,000	195,61	16,61	8216	697,65	426,01	6689,80	16097,87
		НР - 92%; СП - 8%			168,86	4,27	7092	179,53		1192,43	
235	С121-100403-0802 2110-0403-0802 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	47,460	457,00	–	21689	–	21689,22	–	23424,36
		СП - 8%			–	–	–	–		1735,14	
236	С121-100403-0702 2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	48,300	487,00	–	23522	–	23522,10	–	25403,87
		СП - 8%			–	–	–	–		1881,77	
237	Е11-120101-0407 1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	26,000	583,78	18,66	15178	485,16	6949,36	7244,22	24216,24
		НР - 92%; СП - 8%			297,83	5,02	7744	130,45		1793,80	
238	С121-100403-0802 2110-0403-0802 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	16,900	457,00	–	7723	–	7723,30	–	8341,16
		СП - 8%			–	–	–	–		617,86	
239	С121-100403-0702 2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	22,100	487,00	–	10763	–	10762,70	–	11623,72
		СП - 8%			–	–	–	–		861,02	
		Отмостка Лист АС-25									
240	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	224,750	257,38	34,81	57845	7824,22	34391,11	17243,81	81096,22
		НР - 94%; СП - 8%			69,54	12,08	15630	2714,53		6007,13	
241	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,450	9408,86	1845,51	79505	15594,58	37368,69	30945,08	119285,96
		НР - 94%; СП - 8%			3141,02	754,88	26542	6378,69		8836,00	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
242	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	224,750	728,97	32,07	163836	7208,13	83110,03	72189,19	254907,50
		НР - 94%; СП - 8%			327,11	14,59	73518	3278,91		18882,04	
243	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	224,750	610,06	32,80	137112	7372,59	124287,47	8182,69	156918,23
		НР - 94%; СП - 8%			24,26	14,47	5452	3253,09		11623,57	
244	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,480	3982,76	1079,30	33774	9152,46	40,70	26387,90	64974,60
		НР - 94%; СП - 8%			2898,66	411,75	24581	3491,64		4812,93	
245	С СТ СЧЕТ-фактура от 09.10.2018	Песок речной	м3	8,480	2678,57	–	22714	–	22714,27	–	24531,42
		СП - 8%			–	–	–	–		1817,14	
246	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	253,600	1240,29	150,66	314538	38207,91	2343,49	266806,51	627851,92
		НР - 94%; СП - 8%			1080,39	38,84	273986	9850,27		46507,55	
247	С121-040509-0108 2104-0509-0108 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	258,672	1739,00	–	449831	–	449830,61	–	485817,06
		СП - 8%			–	–	–	–		35986,45	
248	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	252,800	2416,58	34,36	610912	8686,33	418986,53	201314,44	877204,48
		НР - 108%; СП - 8%			724,84	12,51	183239	3163,19		64978,11	
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
249	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,800	38278,49	24,00	30623	19,20	19257,15	9531,01	43366,11
		НР - 84%; СП - 8%			14183,05	–	11346	–		3212,30	
250	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	10,900	1942,35	28,91	21172	315,07	10495,63	7631,16	31107,01
		НР - 72%; СП - 8%			950,54	21,83	10361	237,91		2304,22	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
251	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	10,900	439,60	3,33	4792	36,32	1885,75	2308,59	7668,20
		НР - 80%; СП - 8%			263,26	1,49	2870	16,21		568,01	
252	Е12-120101-1605 1212-0101-1605 РСНБ РК 2015	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	м2	15,000	603,43	4,24	9051	63,58	4458,87	3282,14	13320,22
		НР - 72%; СП - 8%			301,93	1,97	4529	29,58		986,68	
253	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,130	2476,18	–	322	–	–	231,77	597,97
		НР - 72%; СП - 8%			2476,18	–	322	–		44,29	
254	Е11-460101-0801 1146-0101-0801 РСНБ РК 2015	Колонны. Обетонирование /стойка ограждения/	м3	0,120	66612,91	1407,05	7994	168,85	4134,79	3152,90	12038,16
		НР - 84%; СП - 8%			30749,28	529,46	3690	63,54		891,72	
255	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж /стойка ограждения/. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,030	27037,92	14312,84	811	429,39	180,72	213,51	1106,62
		НР - 69%; СП - 8%			6701,14	3613,35	201	108,40		81,97	
256	С123-010201-0185 2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	2301,00	–	6903	–	6903,00	–	7455,24
		СП - 8%			–	–	–	–		552,24	
257	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м . Демонтаж	м оград	0,200	2078,72	833,42	416	166,68	26,58	331,37	806,88
		НР - 118%; СП - 8%			1112,40	291,68	222	58,34		59,77	
258	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	48,000	3807,49	3,72	182760	178,65	170389,92	9793,44	207957,23
		НР - 80%; СП - 8%			253,98	1,06	12191	50,84		15404,24	
259	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	48,000	2636,89	20,21	126571	970,08	59869,25	52707,10	193620,02
		НР - 80%; СП - 8%			1369,40	3,18	65731	152,51		14342,22	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
260	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	48,000	737,36	2,93	35393	140,75	16886,40	14733,67	54137,24
		НР - 80%; СП - 8%			382,63	1,06	18366	50,84		4010,17	
261	ССЧЕТ СТСЧЕТ	Профлист С-8 полимер МП /зеленый мох/	м2	51,360	1613,84	–	82887	–	82886,82	–	89517,77
		СП - 8%			–	–	–	–		6630,95	
262	ССЧЕТ СТСЧЕТ	Рулонная сталь полимер МП /зеленый мох	м2	6,250	1687,52	–	10547	–	10547,00	–	11390,76
		СП - 8%			–	–	–	–		843,76	
263	Е12-120101-0101 1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	158,000	152,70	3,31	24127	523,08	1699,93	15948,22	43280,98
		НР - 72%; СП - 8%			138,63	1,56	21904	246,56		3206,00	
264	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	27,000	1942,35	28,91	52443	780,45	25998,34	18902,88	77054,07
		НР - 72%; СП - 8%			950,54	21,83	25665	589,31		5707,71	
265	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	27,000	439,60	3,33	11869	89,96	4671,13	5718,52	18994,63
		НР - 80%; СП - 8%			263,26	1,49	7108	40,16		1407,01	
266	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,900	30446,74	2899,00	149189	14205,10	112650,03	23272,29	186258,20
		НР - 93%; СП - 8%			4557,93	549,00	22334	2690,10		13796,90	
267	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Обшивка потолка оцинкованным листом	м2 потолка	133,800	1775,58	15,85	237572	2121,27	80768,29	139896,82	407666,51
		НР - 90%; СП - 8%			1156,07	5,67	154683	758,29		30197,52	
268	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	133,800	2400,00	–	321120	–	321120,00	–	346809,60
		СП - 8%			–	–	–	–		25689,60	
		Балкон 3шт дополнительно									

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
269	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,000	728,97	32,07	36449	1603,59	18489,44	16059,89	56709,12
		НР - 94%; СП - 8%			327,11	14,59	16356	729,46		4200,68	
270	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	50,000	3605,10	84,24	180255	4211,85	113904,10	60065,29	259545,85
		НР - 94%; СП - 8%			1242,78	35,21	62139	1760,26		19225,62	
271	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Обшивка потолка сайдингом (балконы и крыльца)	м2 потолка	111,550	1775,58	15,85	198066	1768,51	67337,09	116632,96	339874,44
		НР - 90%; СП - 8%			1156,07	5,67	128960	632,20		25175,88	
272	С121-100104-0211 2110-0104-0211 РСНБ РК 2015 прим.	Сайдинг с комплектующими	м2	117,128	2398,00	–	280872	–	280871,74	–	303341,48
		СП - 8%			–	–	–	–		22469,74	
273	Е11-150108-1806 1115-0108-1806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	68,520	1696,96	14,73	116276	1009,62	46227,98	55404,82	185415,20
		НР - 80%; СП - 8%			1007,56	3,18	69038	217,70		13734,46	
274	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	68,520	2636,89	20,21	180680	1384,80	85463,35	75239,38	276392,57
		НР - 80%; СП - 8%			1369,40	3,18	93832	217,70		20473,52	
275	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Стены. Облицовка сайдингом	м2	68,520	737,36	2,93	50524	200,91	24105,33	21032,32	77280,90
		НР - 80%; СП - 8%			382,63	1,06	26218	72,57		5724,51	
276	С121-100104-0211 2110-0104-0211 РСНБ РК 2015 прим.	Сайдинг с комплектующими	м2	71,940	2398,00	–	172512	–	172512,12	–	186313,09
		СП - 8%			–	–	–	–		13800,97	
		Окна, оконные откосы									
277	Е11-150601-0303 1115-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стекла. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам	м2 оклеиваемой поверхности	762,000	923,63	0,55	703803	417,29	63475,91	512081,14	1313154,33
		НР - 80%; СП - 8%			839,78	0,25	639909	192,12		97270,69	
278	С СТ СЧЕТ	Пленка тонировочная	м2	777,240	4464,29	–	3469825	–	3469824,93	–	3747410,92

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		277585,99	
279	E11-150601-0303 1115-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. [illegible]	**Стекла. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам**	м2 оклеиваемой поверхности	91,570	923,63	0,55	84576	50,15	7627,94	61537,10	157802,55
		НР - 80%; СП - 8%			839,78	0,25	76898	23,09		11689,08	
280	С СТ СЧЕТ	**Пленка ударопрочная**	м2	97,980	5535,71	–	542389	–	542388,87	–	585779,98
		СП - 8%			–	–	–	–		43391,11	
281	E11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение теплоизоляционными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	м2 поверхности	49,140	407,13	6,81	20006	334,46	0,00	15063,31	37875,09
		НР - 76%; СП - 8%			400,32	3,02	19672	148,38		2805,56	
282	С121-110401-0306 2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	**Пеноплекс 45, 50мм**	м3	2,530	45647,00	–	115487	–	115486,91	–	124725,86
		СП - 8%			–	–	–	–		9238,95	
283	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	26,000	1364,00	–	35464	–	35464,00	–	38301,12
		СП - 8%			–	–	–	–		2837,12	
284	С СТ Счет-фактура №56 от 4 декабря 2018г.	**Москитная сетка**	шт	97,000	6800,00	–	659600	–	659600,00	–	712368,00
		СП - 8%			–	–	–	–		52768,00	
285	E11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка сэндвич панелями**	м откоса	491,400	430,67	5,54	211632	2722,58	28100,12	163657,10	405312,06
		НР - 90%; СП - 8%			367,95	2,10	180809	1032,07		30023,12	
286	С СТ СЧЕТ	**Сэндвич панель 10мм**	м2	245,700	1832,15	–	450159	–	450159,26	–	486172,00
		СП - 8%			–	–	–	–		36012,74	
287	С СТ Счет-фактура №56 от 4 декабря 2018г.	**Наличник универсальный с крышкой**	шт	502,000	406,00	–	203812	–	203812,00	–	220116,96
		СП - 8%			–	–	–	–		16304,96	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
288	Е12-060101-1211 1206-0101-1211 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Смена ручек	шт.	104,000	264,98	–	27558	–	519,28	19467,68	50787,45
		НР - 72%; СП - 8%			259,99	–	27038	–		3762,03	
289	С СТ СЧЕТ	Ручки оконные	шт	104,000	540,00	–	56160	–	56160,00	–	60652,80
		СП - 8%			–	–	–	–		4492,80	
290	Е12-060101-2301 1206-0101-2301 РСНБ РК 2015	Проемы оконные. Замена элементов /с простого на сложное открывание/	м2	69,750	3165,98	62,64	220827	4369,05	0,00	157021,69	408076,91
		НР - 72%; СП - 8%			3103,34	23,33	216458	1627,44		30227,92	
291	С СТ СЧЕТ-фактура №56 от 4 декабря 2018г.	Фурнитура сложного открывания	шт	56,000	14800,00	–	828800	–	828800,00	–	895104,00
		СП - 8%			–	–	–	–		66304,00	
292	С СТ СЧЕТ-фактура №56 от 4 декабря 2018г.	Фурнитура простого открывания	шт	34,000	11100,00	–	377400	–	377400,00	–	407592,00
		СП - 8%			–	–	–	–		30192,00	
293	Е12-030101-2021 1203-0101-2021 РСНБ РК 2015	Стены, оконные, дверные и балконные блоки. Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо	м стыка	890,000	100,93	4,33	89829	3854,81	–	63132,58	165198,30
		НР - 72%; СП - 8%			96,60	1,92	85974	1710,13		12236,91	
294	С СТ СЧЕТ-фактура №56 от 4 декабря 2018г.	Уплотнительная резина	м	890,000	500,00	–	445000	–	445000,00	–	480600,00
		СП - 8%			–	–	–	–		35600,00	
		Рольставни									
295	С СТ СЧЕТ	Ворота гаражные секционные с торсионными пружинами с монтажем	шт	1,000	500000,00	–	500000	–	500000,00	–	540000,00
		СП - 8%			–	–	–	–		40000,00	
296	С СТ СЧЕТ	Конструкция рольставен	шт	2,000	220000,00	–	440000	–	440000,00	–	475200,00
		СП - 8%			–	–	–	–		35200,00	
		Фасадные работы									

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
297	С СТ СЧЕТ	Демонтаж/монтаж кондиционеров	шт	38,000	27500,00	–	1045000	–	1045000,00	–	1128600,00
		СП - 8%			–	–	–	–		83600,00	
298	С СТ СЧЕТ	Изготовление и устройство наружной вывески	услуга	1,000	2232142,85	–	2232143	–	2232142,85	–	2410714,28
		СП - 8%			–	–	–	–		178571,43	
299	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление наружных уголков	т конструкций	5,939	374507,08	126943,01	2224249	753932,01	60494,09	996482,24	3478389,80
		НР - 69%; СП - 8%			237378,40	5784,38	1409823	34354,20		257658,50	
300	С121-100105-0304 2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1 133,340	2244,00	–	2543215	–	2543215,00	–	2746672,16
		СП - 8%			–	–	–	–		203457,20	
301	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (уголки наружные)	м2 покрытия	1 089,750	1067,88	16,66	1163721	18155,92	26110,41	1033613,53	2373121,23
		НР - 92%; СП - 8%			1027,26	3,71	1119455	4038,34		175786,76	
302	С СТ СЧЕТ	Планка начальная из оцинкованной стали	м	297,000	927,72	–	275533	–	275532,84	–	297575,47
		СП - 8%			–	–	–	–		22042,63	
		Расширение проема на дебаркадере									
303	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,390	104704,68	62451,50	40835	24356,08	3533,20	11597,41	56626,82
		НР - 69%; СП - 8%			33193,69	9903,35	12946	3862,30		4194,58	
304	Е11-460302-0503 1146-0302-0503 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	4,100	849,02	367,51	3481	1506,77	–	2226,02	6163,54
		НР - 84%; СП - 8%			481,51	164,84	1974	675,83		456,56	
305	Е11-460302-0504 1146-0302-0504 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд. Добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2	м борозд	4,100	272,99	90,58	1119	371,36	0,00	768,15	2038,40
		НР - 84%; СП - 8%			182,41	40,63	748	166,57		150,99	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
306	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление	т	0,050	216263,17	4903,02	10813	245,15	537,63	8499,65	20857,83
		НР - 84%; СП - 8%			200607,48	1765,05	10030	88,25		1545,02	
307	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,780	19852,69	7772,40	15485	6062,47	–	10199,13	27738,97
		НР - 84%; СП - 8%			12080,29	3486,15	9423	2719,20		2054,74	
308	Е11-460401-0207 1146-0401-0207 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	0,480	58976,07	31732,20	28309	15231,46	932,58	15940,03	47788,43
		НР - 84%; СП - 8%			25300,99	14232,83	12144	6831,76		3539,88	
		Балкон									
309	Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	5,100	1935,56	70,83	9871	361,25	8475,82	1053,35	11798,67
		НР - 91%; СП - 8%			202,80	24,17	1034	123,25		873,98	
310	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,019	14561,17	1549,42	284	30,18	0,62	241,01	566,63
		НР - 91%; СП - 8%			12979,82	615,75	253	11,99		41,97	
311	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,019	243223,00	–	4738	–	4737,98	–	5117,02
		СП - 8%			–	–	–	–		379,04	
		Лотки под электрокабель									
312	Ц13-080206-0602 1308-0206-0602 РСНБ РК 2015 К=0,3	Короб металлический длиной 3 м. Демонтаж	м	85,000	148,44	49,33	12618	4193,25	0,00	7020,47	21209,26
		НР - 72%; СП - 8%			99,11	15,60	8424	1326,17		1571,06	
313	Ц13-080206-0602 1308-0206-0602 РСНБ РК 2015 К=0,3	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж (лоток)	м	85,000	148,44	49,33	12618	4193,25	0,00	7020,47	21209,26
		НР - 72%; СП - 8%			99,11	15,60	8424	1326,17		1571,06	
314	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,168	293719,00	–	49433	–	49432,91	–	53387,54

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		3954,63	
315	С121-060902-1301 2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	м	170,000	264,00	–	44880	–	44880,00	–	48470,40
		СП - 8%			–	–	–	–		3590,40	
316	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	95,000	85,49	0,24	8122	22,63	0,00	5839,05	15077,41
		НР - 72%; СП - 8%			85,25	0,11	8099	10,91		1116,84	
317	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	95,000	345,03	172,83	32778	16419,21	4363,10	11883,41	48234,28
		НР - 72%; СП - 8%			126,27	47,46	11996	4509,09		3572,91	
318	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,184	35929,62	7389,80	6611	1359,72	191,03	3817,85	11263,21
		НР - 69%; СП - 8%			27501,61	2569,69	5060	472,82		834,31	
319	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2015	**Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж**	т конструкций	0,219	58469,29	10556,85	12776	2306,67	453,70	7463,92	21858,62
		НР - 69%; СП - 8%			45836,01	3670,99	10015	802,11		1619,16	
320	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,010	216050,00	–	2052	–	2052,47	–	2216,67
		СП - 8%			–	–	–	–		164,20	
321	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,494	94,39	2,78	47	1,37	24,36	14,51	66,03
		НР - 69%; СП - 8%			42,30	0,27	21	0,14		4,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			204343204	2636145,16	172002706,64	24844869,35	247523119,55
							29704353	596110,40	–	18335045,89	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			58013				
	Материалы -			Тенге			4363				
	Всего заработная плата -			Тенге				36006,05			
		Накладные расходы -		Тенге			25924				
		Сметная прибыль -		Тенге			6715				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			90653				

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							33,24
		Сметная заработная плата -		Тенге				36006,05			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			99898387				
	Материалы -			Тенге			20979036				
	Всего заработная плата -			Тенге				24787188,92			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			49718732				
	Местные материалы -			Тенге			3963158				
		Накладные расходы -		Тенге			21039630				
		Сметная прибыль -		Тенге			9675041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			130613059				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							25157,05
		Сметная заработная плата -		Тенге				24787188,92			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			104324051				
	Материалы -			Тенге			267990				
	Всего заработная плата -			Тенге				5477267,94			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			97006675				
		Накладные расходы -		Тенге			3779315				
		Сметная прибыль -		Тенге			8648269				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			116751635				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							4949,88
		Сметная заработная плата -		Тенге				5477267,94			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			62753				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			62753				
		Сметная прибыль -		Тенге			5020				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			67773				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			247523120				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							30140,16
		Сметная заработная плата -		Тенге				30300462,91			
		РАЗДЕЛ 3.Наружные сети электроснабжения									
322	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	44932,37	7665,58	44932	7665,58	1032,79	27815,66	78567,87
		НР - 72%; СП - 8%			36234,00	2398,86	36234	2398,86		5819,84	
323	51-080401-1202 5108-0401-1202 РСНБ РК 2015	**Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 90-1-93 ГОСТ 30011.1-2012 (шкаф управления освещением ЯУО 9602-3274)**	шт.	1,000	478197,00	–	478197	–		–	478197,00
					–	–	–	–	478197,00	–	
324	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1,000	3569,44	109,84	3569	109,84	1295,60	1577,28	5558,46
		НР - 72%; СП - 8%			2164,00	26,67	2164	26,67		411,74	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
325	С123-070204-1303 2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	705,00	–	705	–	705,00	–	761,40
		СП - 8%			–	–	–	–		56,40	
326	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	49,000	1609,33	537,12	78857	26318,63	10047,83	42264,86	130811,94
		НР - 72%; СП - 8%			867,16	330,82	42491	16210,35		9689,77	
327	С123-070106-0312 2307-0106-0312 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ 55705-2013 (NBS 21HG70)	шт.	49,000	97327,00	–	4769023	–	4769023,00	–	5150544,84
		СП - 8%			–	–	–	–		381521,84	
328	Ц13-080305-0603 1308-0305-0603 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	4,000	6704,20	2151,49	26817	8605,95	4518,84	13913,36	43988,55
		НР - 72%; СП - 8%			3423,00	1408,03	13692	5632,10		3258,41	
329	С123-070106-0509 2307-0106-0509 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм (UMS 70)	шт.	4,000	86875,00	–	347500	–	347500,00	–	375300,00
		СП - 8%			–	–	–	–		27800,00	
330	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	220,000	237,43	8,98	52234	1975,34	17487,16	24059,96	82397,15
		НР - 72%; СП - 8%			148,96	2,93	32771	645,41		6103,49	
331	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	220,000	44,00	–	9680	–	9680,00	–	10454,40
		СП - 8%			–	–	–	–		774,40	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
332	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	220,000	293,99	138,27	64679	30418,74	10104,02	23406,97	95132,60
		НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	24156	8353,69		7046,86	
333	С123-060144-0506 2306-0144-0506 РСНБ РК 2015 К-1,02 к объему	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,209	601290,00	–	125730	–	125729,74	–	135788,12
		СП - 8%			–	–	–	–		10058,38	
334	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015 К-1,02 к объему	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,015	115358,00	–	1765	–	1764,98	–	1906,18
		СП - 8%			–	–	–	–		141,20	
335	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	2661,39	437,63	2661	437,63	0,00	1705,76	4716,53
		НР - 72%; СП - 8%			2223,76	145,35	2224	145,35		349,37	
336	С123-070202-0104 2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	шт.	1,000	626,00	–	626	–	626,00	–	676,08
		СП - 8%			–	–	–	–		50,08	
337	Ц13-080103-3101 1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования (У731М)**	шт.	29,000	470,84	9,19	13654	266,41	651,22	9231,75	24717,07
		НР - 72%; СП - 8%			439,20	2,93	12737	85,08		1830,89	
338	С123-070202-0503 2307-0202-0503 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК (сжим У731М)**	шт.	29,000	272,00	–	7888	–	7888,00	–	8519,04
		СП - 8%			–	–	–	–		631,04	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
339	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	53,000	768,27	25,75	40719	1364,99	14541,04	18119,42	63544,97
		НР - 72%; СП - 8%			468,16	6,67	24812	353,38		4707,03	
340	С123-061601-0701 2306-1601-0701 РСНБ РК 2015	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2 (прим. ПРНГ 1х1,5)	1000 м	0,053	28536,00	–	1512	–	1512,41	–	1633,40
		СП - 8%			–	–	–	–		120,99	
341	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1,000	347,04	3,21	347	3,21	12,94	239,01	632,94
		НР - 72%; СП - 8%			330,89	1,07	331	1,07		46,88	
342	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1,000	306,00	–	306	–	306,00	–	330,48
		СП - 8%			–	–	–	–		24,48	
		Дополнительные работы									
343	Ц13-080305-0909 1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2,000	4194,38	89,48	8389	178,96	1363,80	4967,52	14424,79
		НР - 72%; СП - 8%			3423,00	26,67	6846	53,34		1068,50	
344	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,000	8510,00	–	17020	–	17020,00	–	18381,60
		СП - 8%			–	–	–	–		1361,60	
345	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	2075,46	24,74	4151	49,48	1937,44	1558,08	6165,72
		НР - 72%; СП - 8%			1082,00	–	2164	–		456,72	
346	С123-070204-1321 2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1446,00	–	2892	–	2892,00	–	3123,36
		СП - 8%			–	–	–	–		231,36	
		Внутренний дворик									

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
347	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	3,000	147,15	1,52	441	4,57	0,00	316,14	818,19
		НР - 72%; СП - 8%			145,62	0,74	437	2,21		60,61	
348	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	6,000	8363,80	3527,32	50183	21163,92	11805,86	17388,43	72976,95
		НР - 72%; СП - 8%			2868,84	1156,26	17213	6937,56		5405,70	
349	С123-070106-0306 2307-0106-0306 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 90W, 90 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	2,000	48271,00	–	96542	–	96542,00	–	104265,36
		СП - 8%			–	–	–	–		7723,36	
350	С123-070106-1302 2307-0106-1302 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20	шт.	2,000	22548,00	–	45096	–	45096,00	–	48703,68
		СП - 8%			–	–	–	–		3607,68	
351	Ц13-080305-0605 1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	6,000	10261,72	5823,11	61570	34938,64	6778,25	22504,81	90801,11
		НР - 72%; СП - 8%			3308,90	1900,55	19853	11403,28		6726,01	
352	С123-070106-0503 2307-0106-0503 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-20, мощность 25 Вт, световой поток 3078 лм	шт.	3,000	27270,00	–	81810	–	81810,00	–	88354,80
		СП - 8%			–	–	–	–		6544,80	
353	С123-070106-0509 2307-0106-0509 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм	шт.	3,000	86875,00	–	260625	–	260625,00	–	281475,00
		СП - 8%			–	–	–	–		20850,00	
354	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	2075,46	24,74	2075	24,74	968,72	779,04	3082,86
		НР - 72%; СП - 8%			1082,00	–	1082	–		228,36	

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
355	С123-070204-1302 2307-0204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	705,00	–	705	–	705,00	–	761,40
		СП - 8%			–	–	–	–		56,40	
356	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2661,39	437,63	2661	437,63	0,00	1705,76	4716,53
		НР - 72%; СП - 8%			2223,76	145,35	2224	145,35		349,37	
357	С123-070202-0103 2307-0202-0103 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	шт.	1,000	335,00	–	335	–	335,00	–	361,80
		СП - 8%			–	–	–	–		26,80	
358	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	150,000	237,43	8,98	35614	1346,82	11923,06	16404,52	56179,88
		НР - 72%; СП - 8%			148,96	2,93	22344	440,06		4161,47	
359	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	150,000	84,74	1,61	12711	240,90	2894,21	6952,33	21236,51
		НР - 72%; СП - 8%			63,84	0,53	9576	80,01		1573,07	
360	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	153,000	29,00	–	4437	–	4437,00	–	4791,96
		СП - 8%			–	–	–	–		354,96	
361	С123-060128-0801 2306-0128-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,153	217686,00	–	33306	–	33305,96	–	35970,43
		СП - 8%			–	–	–	–		2664,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			6791966	135552,00	5904865,87	234910,66	7550770,94
							273351	52913,76	478197,00	523894,37	
		Стоимость оборудования -		Тенге			478197				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге			478197				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			6299210				
		Материалы -		Тенге			97363				
		Всего заработная плата -		Тенге				325825,72			

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5793386				
		Накладные расходы -		Тенге			234595				
		Сметная прибыль -		Тенге			522704				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			7056509				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							295,28
		Сметная заработная плата -		Тенге				325825,72			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			441				
	Всего заработная плата -			Тенге				439,08			
		Накладные расходы -		Тенге			316				
		Сметная прибыль -		Тенге			61				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			818				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							0,54
		Сметная заработная плата -		Тенге				439,08			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			14117				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			14117				
		Сметная прибыль -		Тенге			1129				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			15246				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			7550771				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							295,82
		Сметная заработная плата -		Тенге				326264,80			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			215764930	3467989,28	177919851,52	28038794,68	263269767,19
							33606035	913466,29	478197,00	19466042,24	
	Стоимость оборудования -			Тенге			478197				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			478197				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			6357224				
	Материалы -			Тенге			101726				
	Всего заработная плата -			Тенге				361831,77			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5793386				
		Накладные расходы -		Тенге			260519				
		Сметная прибыль -		Тенге			529419				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			7147162				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							328,52
		Сметная заработная плата -		Тенге				361831,77			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			102917657				
	Материалы -			Тенге			20991315				
	Всего заработная плата -			Тенге				27261860,27			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			49718732				
	Местные материалы -			Тенге			3963158				
	Транспортные расходы -			Тенге			292857				
		Накладные расходы -		Тенге			23020167				
		Сметная прибыль -		Тенге			10075026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			136012850				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							27956,76
		Сметная заработная плата -		Тенге				27261860,27			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			105934983				
	Материалы -			Тенге			267990				
	Всего заработная плата -			Тенге				6895809,73			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			97006675				
		Накладные расходы -		Тенге			4758109				
		Сметная прибыль -		Тенге			8855447				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			119548539				

1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							6200,73
		Сметная заработная плата -		Тенге				6895809,73			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			76869				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			76869				
		Сметная прибыль -		Тенге			6150				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			83019				
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			263269767				
		Временные здания и сооружения, 1,2%		Тенге			3153499				
		Итого с временными		Тенге			266423266				34592,41
		Зимние удорожания, 2,2%		Тенге			5850792				
		Итого с зимними удорожаниями		Тенге			272274058				
		Итого с коэфициентом на скидку, к=0,85000001349		Тенге			231432953				
		НДС, 12%		Тенге			27771954				
		ИТОГО С НДС		Тенге			259204907				

ЗАКАЗЧИК:

Директор филиала _____ **Кажрахимов Ж.О.**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ЖилСтройСервис-98" _____ **Х. Сахаутдинов**

Технадзор:

Директор ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ **Остапчук Е.В.**

Технадзор ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ **Ребиков В.Д.**