Форма 2В

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

"SANA-2001" Версия 31-2.36 от 20.10.17 г.

Заказчик: ТОО «Усть-Каменогорское учебно-производственное предприятие Казахского Общества Слепых»

Подрядчик: ТОО «ТОО «Енбек Адал»

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли производственного цеха по адресу Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Косарева 34/1

Акт
приемки выполненных работ
Капитальный ремонт кровли

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е53-2-1	Разборка кладки парапета из кирпича	34.6	4899,15	1881	169511	65083	130429	21.241	735
		м3 кладки		3018.15	538.09	104428	18618	106	2.91	101
2	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов местами под стойки	9600	29,02	2.02	278592	19392	280631	0.1741	1671
		м2 кровли		27	0.32	259200	3072	107	0.0028	27
3	Е8-6-1	Кладка из кирпича	18.9	7302,48	419.8	138017	7934	19277	5.221	99
		м3 кладки		804.71	157.5	15209	2977	106	0.7625	14
4	Е10-14-1	Установка стоек, стропил, мауэрлата	12.98	23315,35	417.85	302633	5424	56980	25.415	330
		м3 древесины в конструкции		3907.13	157.5	50715	2044	108	0.775	10
5	Е58-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	9600	179,49	3.72	1723104	35712	447243	0.2921	2804
		м2		42.95	0.59	412320	5664	107	0.0075	72
6	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	9600	899,18	10.38	8632128	99648	1127557	0.65125	6252
		м2 кровли		108.31	1.46	1039776	14016	107	0.006	58
7	Е58-18-8	Устройство примыкания к вентиляционной шахте из листовой стали	84	304,05	0.62	25540	52	1810	0.1478	12
		м								

8	Е12-11-1	Устройство колпаков над вент.шахтами	16	20.05	0.09	1684	8	107	0.001	–
		колпак		2817,16	8.69	45075	139	6028	2.2195	36
9	Е10-3-4	Устройство фронтонов из доски	48	349.31	2.81	5589	45	107	0.0125	–
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		963,35	10.84	46241	520	6449	0.782	38
10	Е10-3-5	Устройство карнизов из доски	287	120.32	4.08	5775	196	108	0.02	1
		м2 развернутой поверхности карнизов		881,16	9.43	252893	2706	77623	1.6445	472
11	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций обрешетки, стропил, мауэрлатов,фронтона	48.9	246.85	3.58	70846	1027	108	0.01738	5
		м3 древесины в конструкции		599,34	35.14	29308	1718	8214	0.897	44
12	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	28.6	142.31	13.23	6959	647	108	0.065	3
		т		27,1	27.1	775	775	489	–	–
13	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	28.6	–	18.97	–	543	90	0.03984	1
		т		108,2	108.2	3095	3095	–	–	–
14	П9-29-2	Мусор строительный - разгрузка	28.6	–	–	–	–	90	–	–
		т		38,6	38.6	1104	1104	696	–	–
				–	27.02	–	773	90	0.05674	2
		Всего прямые затраты				**11648016**	**243302**			**12493**
						1972501	**49630**			**294**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				9432212				
		Накладные расходы, тенге				2163426				

- заработная плата, тенге	324514
- трудоемкость, чел-ч	1082
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	828687
Всего	**14640129**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	263522
- сметная заработная плата, тенге	37157
- нормативная трудоемкость, чел-ч	211
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	327880
- сметная заработная плата, тенге	150825
- нормативная трудоемкость, чел-ч	918
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	149037
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	59615
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15440183**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**45208856**
- материалы, тенге	27617517
- сметная заработная плата, тенге	8032321
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14998
Налог (2 %)	904177
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**46113033**
НДС (12 %)	5533564
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**51646597**

ТОО «Усть-Каменогорское учебно-производственное предприятие Казахского Общества Слепых»

_____ Моляков И.А.

ТОО «СТРОЙМОНТАЖ»

_____ Громов С.М.

ТОО «ТОО «Енбек Адал»

_____ Касымов Е.З.