Акт об оказании производственных услуг № 00000002666 от 30 ноября 2014 г.

Исполнитель: **АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью**

Заказчик: **Товарищество ограниченной ответственностью "Астана-ДорСтрой НС"**

Основание: **Договор на производство СМР № 94/3-14 от 01.10.2014**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство жд п/путей Астана-ДорСтрой НС (335 м)	1	усл	23 000 000,00	23 000 000,00

Итого: 23 000 000,00

В том числе НДС 2 464 285,71

Всего оказано услуг 1, на сумму 23 000 000,00 KZT

Двадцать три миллиона тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН: 051040007840
Адрес: Республика Казахстан, Астана, ул. 101, дом № 25
Расчетный счет: KZ60998BTB0000009385 в Столичный филиал АО "ЦеснаБанк" ,
БИК: TSESKZKA

МП

Директор
(должность)

Ахметов Марат Ханифович
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество ограниченной ответственностью "Астана-ДорСтрой НС"

БИН: 060140001894
Адрес: Республика Казахстан, Астана, Ауэзова, дом № 22
Расчетный счет: KZ108560000000169175 в филиал АО "Банк ЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

подписать, вернуть

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2014 года

Заказчик: ТОО «Астана-ДорСтрой НС»
Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта Железнодорожных подъездных путей длиной 335 (триста тридцать пять) метров на территории г.Астана, Индустриальный парк

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		94/3-14	01.10.2014			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строитель номонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение матери-	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство объекта Железнодорожных подъездных путей длиной 335 (триста тридцать пять) метров	0	20 535 714,29		20 535 714					2 464 286	23 000 000

М.П. Заказчик — Директор Ташкова М.В. (должность ф., и., о., подпись) 2014 года

М.П. Подрядчик — Директор Ахметов М.Х. (должность ф., и., о., подпись) 2014 года

Форма N 2в

Заказчик ТОО "АстанаДорСтрой НС"

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ТОО "АСТАНАДОРСТРОЙ НС" ПОДЪЕЗДНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ В РАЙОНЕ ТЭЦ-2 г. АСТАНА

Наименование обьекта: СТРОИТЕЛЬСТВО Ж/Д ПУТИ 1 ИЗ РЕЛЬСОВ Р-65 С ДЕРЕВЯННЫМИ ШПАЛАМИ

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е28-2-3	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1600 шт	км	0,34	870640,52	742784,12	291665	248833	712,00	239
					111600,00	1172,27	37386	393	193,86	65
2.	Е28-7-3	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	км	0,34	423120,45	320520,45	141745	107374	660,00	221
					102600,00	6849,55	34371	2295	57,52	19
3.	Е16-24-1	Подготовка пути к балластировке	1 км	0,34	100316,25	--	33606	--	506,00	170
					100316,25	--	33606	--	--	--
4.	Е28-26-9	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,532	475778,10	21778,10	1307211	11499	3820,00	2017
					594000,00	8319,31	313632	4393	38,70	20
5.	Е010333-А 25-1	Перевозка балласта	т	844,80	342,80	342,80	289597	289597	--	--
					--	68,56	--	57919	1,44	1216
6.	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте	км	0,34	290899,83	8749,83	97451	2931	1758,00	589
					282150,00	3342,47	94520	1120	15,54	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	0,34	504770,27	9770,27	169098	3273	3280,00	1099
					495000,00	3732,28	165825	1250	17,36	6
8.	Е28-53-3	Транспортирование материалов для поэлементной укладки 1 км пути при числе шпал на 1 км 1600 по строящимся путям	км	0,34	59014,88	59014,88	19770	19770	--	--
					--	--	--	--	8,32	3
9.	Е28Т.Ч.П. 1.22	Обкатка путей поездной нагрузкой 25 тыс. тонн брутто - 350 м	10т/км	561,13	358,80	358,80	201332	201332	--	--
					--	251,16	--	140932	1,46	819
10.	ЕРДС	Проверка положения оси трассы	км	0,35	9214,00	--	3225	--	--	--
					9214,00	--	3225	--	--	--
11.	Е16-110-в	Оправка балластной призмы на щебеночном балласте	1км пути	0,34	52509,38	--	17591	--	280,00	94
					52509,38	--	17591	--	--	--
12.	Сстоимость	Рельсы Р-65, старогодные 12,5 м	тн	43,35	61019,85	--	2645211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Сстоимость	Шпалы деревянные 2 тип пропитанные с завода ГОСТ 78-89	шт	536,00	2149,85	--	1152319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Сстоимость	Накладка Р-65	тн	2,55	88108,58	--	224677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Сстоимость	Подкладки Д-65	тн	8,21	77535,55	--	636567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Сстоимость	Прокладка под Д-65	шт	1072,00	70,49	--	75562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Сстоимость	Болты для рельсовых стыков с гайкой и шайбой М27	тн	0,22	135687,22	--	29851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Сстоимость	Костыль 165	тн	1,83	88108,58	--	161239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е28-44-2	Устройство упоров деревянных	шт	1,00	288620,95	163269,66	288621	163270	342,00	342
					51300,00	180,02	51300	180	42,52	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е28-33-1	Установка путевых знаков на железобетонных столбах	км	0,37	121086,16	68898,13	44318	25217	179,20	66
					28935,00	--	10590	--	19,40	7
21.	Е16-45	Сплошная добивка костылей	1км пути	0,34	16290,00	--	5457	--	81,00	27
					16290,00	--	5457	--	--	--
22.	Е16-56-4	Смазка стыковых болтов	100 болт	2,16	1293,75	--	2794	--	7,20	16
					1293,75	--	2794	--	--	--
23.	Е0129-256 -1	Послеосадочный ремонт пути после обкатки поездами	км	0,34	291047,92	5771,54	97501	1933	1380,00	462
					278550,00	171,00	93314	57	0,84	0
ИТОГО:							7936408	1075029		5340
							863611	208539		2204

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1090804
Всего накладных расходов:	1090804
Итого с накладными	9027212

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	541439
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9568651
Пересчет в текущих ценах, К-2,10406	20133053
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	402661
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20535714
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2464286
Итого с НДС	23000000

Принял:

Сдал: