Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйтсва от2 мая 2012г.№170

Заказчик: ГУ «Департамент внутренних дел Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

Подрядчик: ТОО «ЖилСтройСервис-98»

Наименование строительства и его адрес::
Капитальный ремонт здания по ул.Садовая,100 г.Костаная

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 152	от 27.04.2018г.				

наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетной месяце (за июль), без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		ст-ть прочих затрат не входящих в СМР (цены в 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (аванс)	другие дополнит расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания	35356701,52	22424871,95							2690984,63	25115856,58
итого										**25115856,58**

м.п. **Заказчик:** Зам.начальника _____ Досанов К.С.

м.п. **Подрядчик:** Директор ТОО «ЖилСтройСервис-98» _____ Сахаутдинов Х.Р.

Заказчик ГУ "Департамент внутренних дел Костанайской области МВД РК"

Подрядчик ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул.Садовая,100 г.Костаная

Договор № 152 от 27.04.2018г.

А К Т №3
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /смета 2-1-1/								
4	Е11-100402-0601 Изм. в доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство (шкаф для приточной системы)	3,45	2502,1	31,04	8632	107	3655	1,16	4
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1165,69	11,33	4022	39	98	0,01	0
5	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	0,0692	496140,44	4878,14	34333	338	2857	37,6	3
		т металлических изделий		42907,31	1482,3	2969	103	93	1,35	0
6	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	2,0414	180,29	3,93	368	8	70	0,05	0
		м2		49,43	0,55	101	1	69	0	0
16	Е11-150601-0302 Изм. в доп. вып. 4 прим	Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	432,6	892,81	0,55	386229	237	308881	0,78	338
		м2 оклеиваемой поверхности		892,26	0,25	385993	109	80	0	0
17	СПРАЙС стр. к-1,07	Натяжной потолок	462,882	1138,39		526942				
		м2								
18	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	91	1414,93	160,74	128758	14627	96517	1,18	107
		м2		1254,19	71,59	114131	6515	80	0,07	6
19	СПРАЙС	Подвесной потолок ECOPHOn в комплекте	91	4681,07		425978				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	38,44	773,35	5,43	29728	209	17247	0,56	22
		м2 окрашиваемой поверхности		558,43	2,45	21466	93	80	0	0
24	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	156,59	1489,3	15,97	233209	2501	129905	0,91	142
		м2 стен (за вычетом проемов)		916,1	5,67	143452	887	90	0	1
25	СПРАЙС стр.	Силикатно-кальциевый лист	164,4195	2034,48		334509				
		м2								
26	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	44,41	4357,32	26,13	193509	1160	64522	1,75	78
		м2 поверхности облицовки		1796,94	19,13	79802	850	80	0,02	1
36	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	13	4050,84	84,24	52661	1095	15617	1,3	17
		м2 покрытия		1242,78	35,21	16156	458	94	0,04	0
39	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	72,14	4293,31	145,28	309720	10480	72348	1,03	75
		м2 покрытия		1005,26	61,63	72520	4446	94	0,06	4
40	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	192,7	3607,87	23,81	695236	4588	71439	0,44	85
		м2 покрытия		383,51	10,88	73902	2097	94	0,01	2
44	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	4,8	4050,84	84,24	19444	404	5766	1,3	6
		м2 покрытия		1242,78	35,21	5965	169	94	0,04	0
45	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	39,5	4293,31	145,28	169586	5738	39614	1,03	41
		м2 покрытия		1005,26	61,63	39706	2434	94	0,06	2
49	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	146,8	3607,87	23,81	529635	3495	54423	0,44	64
		м2 покрытия		383,51	10,88	56299	1598	94	0,01	2
62	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	57,38741	1624,94	87,43	93251	5017	57153	1,12	64
		м2		1071,12	35,45	61469	2035	90	0,03	2
63	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	6,93785	12197		84621				
		м2								
64	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	50,44956	9861		497483				
		м2								
65	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	7,56	3576,31	198,35	27037	1500	6935	0,96	7
		м2		933,43	85,87	7057	649	90	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С121-090202-0002	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПП 21-9, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	7,56	29427		222468				
		м2								
67	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	6,3	2424,33	198,81	15273	1252	5134	0,86	5
		м2		816,55	88,97	5144	561	90	0,09	1
68	С121-090202-0001	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	6,3	30446		191810				
		м2								
69	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	66	421		27786				
		шт.								
70	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	19	3115		59185				
		шт.								
71	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	4	1202,49	2,97	4810	12	3311	1,23	5
		шт.		1199,51	0	4798	0	69	0	0
72	С121-090404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	4	3820		15280				
		комплект								
140	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	8,7	2059,72	211,01	17920	1836	11421	1,36	12
		м2 покрытия		1344,79	51,74	11700	450	94	0,05	0
141	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	8,7	1691		14712				
		м2								
142	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	20	4293,31	145,28	85866	2906	20058	1,03	21
		м2 покрытия		1005,26	61,63	20105	1233	94	0,06	1
153	Е11-090402-0101	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	4,1	3963,75	1893,37	16251	7763	6795	1,75	7
		м2		1859,87	542,06	7625	2222	69	0,38	2
154	С121-060901-1001	Панели фасадные алюминиевые	4,1	9629		39479				
		м2								
157	Е11-070519-0101	Ограждения металлические без поручня. Установка	8,8	9360,76	72,73	82375	640	4873	0,41	4
		м ограждения		441,56	27,76	3886	244	118	0,03	0
158	Е11-130301-1406 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	10,66272	90,14	1,97	961	21	184	0,02	0
		м2		24,72	0,27	264	3	69	0	0
159	Е11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	5,1	7026,42	97,81	35835	499	10410	1,54	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м ограждения		1692,02	37,79	8629	193	118	0,04	0
		Раздел: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.ОВ /смета 2-1-2/								
22	Е11-260101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	2	36378,31	1729,19	72757	3458	38051	21,68	43
		м3 изоляции		24278,8	754,88	48558	1510	76	0,69	1
23	С121-110203-0205 К-1,24	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	2,48	15597		38681				
		м3								
31	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	4	7592,49	189,91	30370	760	26237	7,25	29
		вентилятор		6658,16	35	26633	140	98	0,03	0
32	С123-050401-0103	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	2	24239		48478				
		комплект								
33	С123-050412-0201 прим	Вентилятор канальный вытяжной EURO 1 /IN10/4/	2	2754		5508				
		комплект								
108	Е11-260101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	0,7	36378,31	1729,19	25465	1210	13318	21,68	15
		м3 изоляции		24278,8	754,88	16995	528	76	0,69	0
109	С121-110203-0205 К-1,24	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	0,868	15597		13538				
		м3								
		Раздел: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.ВК./смета 2-1-4/								
1	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм Прокладка	19	1610,57	23,66	30601	450	8082	0,39	7
		м трубопровода		425,53	8,51	8085	162	98	0,01	0
2	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	23	1771,9	23,66	40754	544	9783	0,39	9
		м трубопровода		425,53	8,51	9787	196	98	0,01	0
3	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	42	82,3	1,44	3457	61	3296	0,06	2
		м трубопровода		80,08	0	3364	0	98	0	0
4	С123-040501-0126	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	11	1352		14872				
		шт.								
5	С123-040501-0127	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	2	1449		2898				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,92	94,39	2,78	370	11	115	0,03	0
		м2		42,3	0,27	166	1	69	0	0
7	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3,92	180,29	3,93	707	15	135	0,05	0
		м2		49,43	0,55	194	2	69	0	0
8	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	38,72	542		20986				
		кг								
9	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	552,6	30,94	553	31	505	0,47	0
		счетчик (водомер)		501,68	13,72	502	14	98	0,01	0
10	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	1	2694		2694				
		шт.								
11	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	358		358				
		шт.								
12	С123-041001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	1	3050		3050				
		шт.								
13	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	1	1143,42	183,7	1143	184	977	0,89	1
		фильтр		945,23	51,5	945	51	98	0,05	0
14	С123-041013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла. Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	867		867				
		шт.								
15	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	1,3	1610,57	23,66	2094	31	553	0,39	1
		м трубопровода		425,53	8,51	553	11	98	0,01	0
16	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	11	1610,57	23,66	17716	260	4679	0,39	4
		м трубопровода		425,53	8,51	4681	94	98	0,01	0
17	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	11	82,3	1,44	905	16	863	0,06	1
		м трубопровода		80,08	0	881	0	98	0	0
18	С123-040501-0126	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	5	1352		6760				
		шт.								
19	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,28	94,39	2,78	215	6	67	0,03	0
		м2		42,3	0,27	96	1	69	0	0
20	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,28	180,29	3,93	411	9	79	0,05	0
		м2		49,43	0,55	113	1	69	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	2	10186,11	506,5	20372	1013	19295	9,05	18
		комплект		9629,73	214,91	19259	430	98	0,19	0
22	5104-0106-0103 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	1	26472		26472				
		шт.								
23	5104-0106-0105 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 25 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	1	30591		30591				
		шт.								
40	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	3	3502,45	197,25	10507	592	8387	2,55	8
		комплект		2762,35	90,29	8287	271	98	0,09	0
41	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	3	15733		47199				
		комплект								
42	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	1,5	727,7	0	1092	0	480	0,39	1
		м подводок		326,7	0	490	0	98	0	0
43	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	3	2786,22	99,39	8359	298	7372	2,24	7
		комплект		2462,27	45,13	7387	135	98	0,04	0
44	С123-030102-0944	Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	3	8712		26136				
		шт.								
45	С123-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, наборный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	3	4056		12168				
		шт.								
46	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бид> СБУ ГОСТ 23289-94	3	751		2253				
		шт.								
47	Е11-170401-0101	Писсуары настенные. Установка	1	1426,34	70,58	1426	71	1147	1,07	1
		комплект		1137,95	32,08	1138	32	98	0,03	0
48	С123-030102-0803	Писсуар настенный керамический с цельнотянутым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	1	9570		9570				
		шт.								
		Раздел: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ /смета 2-1-5/								
1	Ц13-080305-0902	Щитки осветительные массой 15 кг Установка в нише распорными дюбелями	1	4038,71	87,14	4039	87	2484	3	3
		шт.		3423	26,67	3423	27	72	0,02	0
2	С123-070201-0308	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ПЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	10949		10949				
		шт.								
3	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	1094,54	80,3	1095	80	734	0,07	1
		шт.		992,67	26,67	993	27	72	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С123-070501-1107	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отаи САР4У-Э712 ТХ RS OP IP. 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5	1	45467		45467				
		шт.								
5	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	3564,69	109,84	10694	330	4732	2	6
		шт.		2164	26,67	6492	80	72	0,02	0
6	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	2092.24	24,74	4184	49	1558	1	2
		шт.		1082	0	2164	0	72	0	0
7	С123-070204-1720	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	5849		5849				
		шт.								
8	С123-070204-1324	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1801		1801				
		шт.								
9	С123-070204-1323	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1519		1519				
		шт.								
10	С123-070204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	705		1410				
		шт.								
11	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	1	2884,84	84,44	2885	84	1662	2	2
		шт.		2282	26,67	2282	27	72	0,02	0
12	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	8061		8061				
		шт.								
13	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3564,69	109,84	3565	110	1577	2	2
		шт.		2164	26,67	2164	27	72	0,02	0
14	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	15	2092.24	24,74	31384	371	11686	1	15
		шт.		1082	0	16230	0	72	0	0
15	С123-070204-1323	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4.5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1519		1519				
		шт.								
16	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1446		1446				
		шт.								
17	С123-070204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	6	705		4230				
		шт.								
18	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	8	3938		31504				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	1	2884,84	84,44	2885	84	1662	2	2
		шт.		2282	26,67	2282	27	72	0,02	0
20	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ПЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	8061		8061				
		шт.								
21	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3564,69	109,84	3565	110	1577	2	2
		шт.		2164	26,67	2164	27	72	0,02	0
22	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	11	2092,24	24,74	23015	272	8569	1	11
		шт.		1082	0	11902	0	72	0	0
23	С123-070204-1323	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1519		1519				
		шт.								
24	С123-070204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	705		2115				
		шт.								
25	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	8	3938		31504				
		шт.								
26	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	1	1609,33	537,12	1609	537	863	0,76	1
		шт.		867,16	330,82	867	331	72	0,35	0
27	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	19	2105,29	770,64	40001	14642	21761	0,99	19
		шт.		1129,59	461,13	21462	8762	72	0,48	9
28	Ц13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	78	2942,03	1071,11	229478	83547	129024	1,46	114
		шт.		1665,86	631,58	129937	49263	72	0,65	51
29	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	13	1653,31	668,23	21493	8687	11996	0,75	10
		шт.		855,75	425,93	11125	5537	72	0,45	6
30	С123-070102-1502	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-1х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	1	2962		2962				
		шт.								
31	С123-070102-1504	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	3	3722		11166				
		шт.								
32	С123-070106-0104	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 4х18 LR8/U (4555) LED ГОСТ 55705-2013	78	4532		353496				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С123-070106-0103	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2x18 LR8/U (4561) LED ГОСТ 55705-2013	12	2827		33924				
		шт.								
34	С123-070101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	8	1949		15592				
		шт.								
35	С123-070101-0325	Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	5	2378		11890				
		шт.								
36	С123-070102-1341	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2x36-701/702 NOrMA ГОСТ 17677-82	4	5607		22428				
		шт.								
37	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	336	145		48720				
		шт.								
38	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	15	507		7605				
		шт.								
39	С123-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 5 Вт	13	738		9594				
		шт.								
40	Ц13-080305-0502 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	3	4439,41	1408,31	13318	4225	8135	2,48	7
		шт.		2829,68	936,65	8489	2810	72	1	3
41	С123-070106-0310	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-24, мощность 33 Вт, световой поток 3810 лм ГОСТ 55705-2013	3	46922		140766				
		шт.								
42	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	1	2491,13	0	2491	0	1581	2	2
		шт.		2196	0	2196	0	72	0	0
43	СПРАЙС стр.	Блок аварийного питания STABILAR BS-58-3	1	17786,25		17786				
		шт								
44	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	35	347,04	3,21	12147	112	8365	0,29	10
		шт.		330,89	1,07	11581	37	72	0	0
45	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	35	306		10710				
		шт.								
46	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	2	939,66	16,66	1879	33	1121	0,68	1
		шт.		775,88	3,67	1552	5	72	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	449		898				
		шт.								
48	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	4	347,04	3,21	1388	13	956	0,29	1
		шт.		330,89	1,07	1324	4	72	0	0
49	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	4	315		1260				
		шт.								
50	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	1	939,66	16,66	940	17	561	0,68	1
		шт.		775,88	2,67	776	3	72	0	0
51	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	449		449				
		шт.								
52	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	51	412,93	3,21	21059	164	14284	0,34	17
		шт.		387,94	1,07	19785	54	72	0	0
53	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	4	423		1692				
		шт.								
54	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	47	564		26508				
		шт.								
55	С123-070202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	92	35		3220				
		шт.								
56	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	90	39		3510				
		шт.								
		Раздел: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ /смета 2-1-6/								
1	Ц13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	1	44917,37	2,24	44917	2	269,35	38	38
		шт.		44156	0	44156	0	61	0	0
2	С123-090503-0106	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	1	19221		19221				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	62	2299,21	2,24	142551	139	83053	2	124
		шт.		2196	0	136152	0	61	0	0
4	С123-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	62	765		47430				
		шт.								
5	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	5	1453,32	321,2	7267	1606	4337	1	5
		шт.		1098	106,68	5490	533	72	0,08	0
6	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	5	825		4125				
		шт.								
7	Ц13-100701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	24	12534,15	1,82	300820	44	180365	11	264
		шт.		12320	0	295680	0	61	0	0
8	С123-080304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	1	2395		2395				
		шт.								
9	С123-080304-0507	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	23	1021		23483				
		шт.								
10	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	94	564,27	0	53042	0	32110	0,5	47
		шт.		560	0	52640	0	61	0	0
11	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	94	135		12690				
		шт.								
12	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	1	3693,42	1109,08	3693	1109	1850	2	2
		коробка		2196	373,32	2196	373	72	0,34	0
13	С123-061707-0101	Коробка телефонная распределительная. ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	1	2858		2858				
		шт.								
14	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	638	717,88	329,31	458010	210097	106142	0,12	77
		м кабеля		131,76	99,31	84063	63357	72	0,09	55
15	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	23	293,99	138,27	6762	3180	2447	0,1	2
		м кабеля		109,8	37,97	2525	873	72	0,04	1
16	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	23	237,43	8,98	5461	207	2515	0,14	3
		м		148,96	2,93	3426	67	72	0	0
17	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	0,6426	18675		12001				
		км								
18	С123-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	0,00816	35095		286				
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С123-060408-0517	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,5	0,02346	112524		2640				
		км								
20	С123-010605-0101	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	23,46	127		2979				
		м								
21	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	7	1153,27	137,55	8073	963	4866	0,82	6
		шт.		935,62	29,87	6549	209	72	0,02	0
22	С123-080304-0110 прим	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	7	866		6062				
		шт.								
		Раздел: ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ /смета 2-1-7/								
1	Ц13-100408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	1	2668,59	42,59	2669	43	1609	2	2
		шт.		2626	10,98	2626	11	61	0,01	0
2	СПРАЙС стр	Видеорегистратор EGN 8161	1	35973,21		35973				
		шт								
3	Ц13-100408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	12	2668,59	42,59	32023	511	19303	2	24
		шт.		2626	10,98	31512	132	61	0,01	0
4	СПРАЙС стр	Видеокамера цветная для внутреннего наблюдения EGV-F8201WL	9	25552,82		229975				
		шт								
5	СПРАЙС стр	Видеокамера цветная для внутреннего наблюдения EGV-F8301WL-IR	3	25552,82		76658				
		шт								
6	С123-080505-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели SAMsung S23C350H	2	71165		142330				
		шт.								
7	Ц13-080105-0109	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-24, СК-24, С-28, СК-28. Монтаж оборудования	1	10475,62	0	10476	0	6324	8	8
		шт.		8784	0	8784	0	72	0	0
8	СПРАЙС стр	Источник бесперебойного питания APS BACK-UPS1100	1	24539,2		24539				
		шт								
9	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	285	717,88	329,31	204597	93852	47415	0,12	34
		м кабеля		131,76	99,31	37552	28302	72	0,09	25
10	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	23	293,99	138,27	6762	3180	2447	0,1	2
		м кабеля		109,8	37,97	2525	873	72	0,04	1
11	СПРАЙС стр	Кабель коаксиальный РК 75-3,7-322Ф	5,1	156,64		799				
		м								
12	СПРАЙС стр	Кабель КВК-П-2-2Х0,5	306	132,96		40687				
		м								
13	С123-060409-0201	Кабель FTP 5E CAT 305M, D145F, SHIP экранированный	0,00306	150661		461				
		км								
14	С123-080505-0702	Диск жесткий HDD WEsTern Digi1 APurPlE, объем памяти 4000 Гб	1	77128		77128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
15	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	23	237,43	8,98	5461	207	2515	0,14	3
		м		148,96	2,93	3426	67	72	0	0
16	С123-010501-1401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	3,06	120		367				
		м								
17	С123-010605-0101	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	20,4	127		2591				
		м								
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КПП. /смета 3-1-1/								
35	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	1,80177	1467,74	69,94	2645	126	1556	0,98	2
		м2 проемов		931,41	28,36	1678	51	90	0,03	0
36	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	1,80177	9861		17767				
		м2								
37	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	2	421		842				
		шт.								
38	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	1	3115		3115				3
		шт.								3
39	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	3,78	3414,89	158,68	12908	600	2995	0,83	3
		м2 проемов		811,68	68,7	3068	260	90	0,07	0
40	С121-090202-1102	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	3,78	26422		99875				
		м2								
45	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	2,222	5587,37	863,44	12415	1919	5953	2,99	7
		м3 подстилающего слоя		2520,57	329,4	5601	732	94	0,3	1
46	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	2,222	21272,75	7,68	47268	17	6444	3,66	8
		м3 подстилающего слоя		3085,38	0	6856	0	94	0	0
47	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	22,22	679,89	25,66	15107	570	6185	0,36	8
		м2 стяжки		284,44	11,67	6320	259	94	0,01	0
50	Е11-110101-1303 к-3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщ. 150 мм/	20,06	6799	591,49	136388	7853	15140	0,79	16
		м2 покрытия		676,96	125,94	13580	2526	94	0,1	2
51	Е11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	20,06	1338,82	60,99	26857	1223	2853	0,14	3
		м2 покрытия		129,13	22,18	2590	445	94	0,02	0
52	Е11-110101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	20,06	240,47	3,09	4824	62	369	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		18,15	1,43	364	29	94	0	0
53	Е11-110101-1303 к-3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщ. 150 мм/	1,92	6799	391,49	13054	752	1449	0,79	2
		м2 покрытия		676,96	125,94	1300	242	94	0,1	0
54	Е11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	1,92	1338,82	60,99	2571	117	273	0,14	0
		м2 покрытия		129,13	22,18	248	43	94	0,02	0
55	Е11-110101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	1,92	240,47	3,09	462	6	35	0,02	0
		м2 покрытия		18,15	1,43	35	3	94	0	0
56	СПРАЙС стр.	Металлодетектор арочный	1	409821,43		409821				
		шт								
		Раздел: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.КПП./смета 3-1-2/								
1	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	1	2884,84	84,44	2885	84	1662	2	2
		шт.		2282	26,67	2282	27	72	0,02	0
2	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 3б УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5762		5762				
		шт.								
3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	7	2092,24	24,74	14646	173	5453	1	7
		шт.		1082	0	7574	0	72	0	0
4	С123-070204-1320	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1446		1446				
		шт.								
5	С123-070204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 (4А)	3	705		2115				
		шт.								
6	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	3938		11814				
		шт.								
7	Ц13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	4	2942,03	1071,11	11768	4284	6617	1,46	6
		шт.		1665,86	631,58	6663	2526	72	0,65	3
8	С123-070106-0104	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 4х18 LRS/U (4555) LED ГОСТ 55705-2013	4	4532		18128				
		шт.								
9	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	2	1653,31	668,23	3307	1336	1846	0,75	2
		шт.		856,76	435,93	1712	872	72	0,45	1
10	С123-070101-0323	Светильники потолочные. тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	2	1949		3898				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц13-080305-0502 Изм. и доп. вып. 6 прим	Светильник с ртутными лампами Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	1	4439,41	1408,31	4439	1408	2712	2,48	2
		шт.		2829,68	936,65	2830	937	72	1	1
12	С123-070106-0311	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 61 Вт, световой поток 7620 лм ГОСТ 55705-2013	1	68687		68687				
		шт.								
13	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	16	145		2320				
		шт.								
14	С123-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	2	738		1476				
		шт.								
15	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	1	2491,13	0	2491	0	1581	2	2
		шт.		2196	0	2196	0	72	0	0
16	СПРАЙС стр.	Блок аварийного питания STABILAR BS-58-3	1	17786,25		17786				
		шт								
17	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	4	347,04	3,21	1388	13	956	0,29	1
		шт.		330,89	1,07	1324	4	72	0	0
18	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	4	306		1224				
		шт.								
19	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	5	412,93	3,21	2065	16	1400	0,34	2
		шт.		387,94	1,07	1940	5	72	0	0
20	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	4	423		1692				
		шт.								
21	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	1	564		564				
		шт.								
22	С123-070202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	9	35		315				
		шт.								
23	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	6	39		234				
		шт.								
		Раздел: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ /смета 3-1-3/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	1	44917,37	2,24	44917	2	26935	38	38
		шт.		44156	0	44156	0	61	0	0
2	С123-080303-0103	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	1	15278		15278				
		шт.								
3	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	4	2299,21	2,24	9197	9	5358	2	8
		шт.		2196	0	8784	0	61	0	0
4	С123-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	4	765		3060				
		шт.								
5	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	2	1453,32	321,2	2907	642	1735	1	2
		шт.		1098	106,68	2196	213	72	0,08	0
6	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	2	825		1650				
		шт.								
7	Ц13-100701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	3	12534,15	1,82	37602	5	22546	11	33
		шт.		12320	0	36960	0	61	0	0
8	С123-080304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	1	2395		2395				
		шт.								
9	С123-080304-0507	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	2	1021		2042				
		шт.								
10	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	9	564,27	0	5078	0	3074	0,5	5
		шт.		560	0	5040	0	61	0	0
11	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	9	135		1215				
		шт.								
12	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	65	717,88	329,31	46663	21405	10814	0,12	8
		м кабеля		131,76	99,31	8564	6455	72	0,09	6
13	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	0,051	18675		952				
		км								
14	С123-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	0,0153	35095		537				
		км								
		Раздел: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ /смета 6-1/								
133	Е11-240101-0407 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	0,058	1300485,49	541187,7	75428	31389	51031	626	36
		км трубопровода		727412	161324,34	42190	9357	99	112,48	7
134	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	58	8449		490042				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
135	Е11-260101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	4,5	32865,67	1383,35	147896	6225	74268	18,85	85
		м3 изоляции		21112	683,9	95004	2718	76	0,55	2
136	С121-110206-0108 к-1,24	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	5,58	30596		170726				
		м3								
137	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	120	1991,06	161,88	238928	19425	152786	1,49	178
		м2 поверхности покрытия изоляции		1663,42	11,86	199611	1423	76	0,01	1
138	С121-050104-0302 к-1,22	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,8052	293719		236503				
		т								
139	С121-060510-1003	Опоры скользящие	0,04	424978		16999				
		т								
141	Е11-130301-1406 к-2#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 прим	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей -1,1 (2 слоя)	40	50,43	3,15	2017	126	1317	0,05	2
		м2		47,28	0,44	1891	18	69	0	0
142	С121-130801-0608	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	20	2240		44800				
		кг								
		Раздел: ПОКРЫТИЯ.БЛАГОУСТРОЙСТВО /смета 7-1-1/								
1	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	617,49	2098,37	90,67	1295725	55990	41486	0,03	21
		м2 покрытия		36,89	25,32	22781	15632	108	0,02	10
2	Е11-270602-0401 #к-4 к объему	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	617,49	915,96	0,09	565599	53	264	0	0
		м2 покрытия		0,4	0	244	0	108	0	0
3	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами	6,4	1367,52	0	8752	0	6302	1,54	10
		м3 грунта		1367,52	0	8752	0	72	0	0
4	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	6,4	5694,96	1441,21	36448	9224	3267	0,22	1
		м3 материала основания в плотном теле		179,06	293,53	1146	1879	108	0,2	1
5	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	167	3619,16	27,49	604400	4591	115485	0,7	117
		м бортового камня		630,29	10,01	105259	1672	108	0,01	1
6	Е11-270302-0502 Нзм. в зон. пыл. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 500-2010 мм	617,49	152,27	147,8	94028	91268	9715	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		4,44	10,13	2739	6256	108	0,01	4
7	Е11-270302-0201	Камни бортовые из бетонном основании. Разборка	167	624,34	0	104264	0	112606	0,77	128
		м		624,34	0	104264	0	108	0	0
8	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	16,7	77		1286				
		т								
9	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	98,20868	346		33980				
		тенге за 1 тонну								
10	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	1,02	3233,71	955,59	3298	975	338	0,14	0
		м3 материала основания в плотном теле		117,22	189,65	120	193	108	0,14	0
11	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	10,2	826,48	175,96	8430	1795	893	0,03	0
		м2 основания		27,82	53,21	284	543	108	0,04	0
12	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 2 к-5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	10,2	242,62	53,69	2475	548	183	0	0
		м2 основания		0	16,64	0	170	108	0,01	0
13	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	10,2	1770,01	90,47	18054	923	684	0,03	0
		м2 покрытия		36,89	25,24	376	257	108	0,02	0
14	Е11-270602-0406 к-10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	10,2	1800,35	0,2	18364	2	11	0	0
		м2 покрытия		0,99	0	10	0	108	0	0
15	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	10,2	2098,37	90,67	21403	925	685	0,03	0
		м2 покрытия		36,89	25,32	376	258	108	0,02	0
16	Е11-270602-0401 #к-4 к объему	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	10,2	915,96	0,09	9343	1	4	0	0
		м2 покрытия		0,4	0	4	0	108	0	0
17	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,38	1367,52	0	520	0	374	1,54	1
		м3 грунта		1367,52	0	520	0	72	0	0
18	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	0,38	5694,96	1441,21	2164	548	194	0,22	0
		м3 материала основания в плотном теле		179,06	293,53	68	112	108	0,2	0
19	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	10	3619,16	27,49	36192	275	6915	0,7	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м бортового камня		630,29	10,01	6303	100	108	0,01	0
20	E11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	264,87	860,99	118,52	228050	31391	72741	0,24	64
		м2 покрытия		219,43	34,86	58120	9232	108	0,03	8
21	E11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	26,487	3233,71	955,59	85651	25311	8778	0,14	4
		м3 материала основания в плотном теле		117,22	189,65	3105	5023	108	0,14	4
22	E11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	264,87	1069,24	120,53	283209	31925	241643	0,95	251
		м2 покрытия		939,47	31,07	248837	8230	94	0,03	7
23	C121-040509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	264,87	2691		712765				
		м2								
24	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	1367,52	0	2735	0	1969	1,54	3
		м3 грунта		1367,52	0	2735	0	72	0	0
25	E11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	2	5694,96	1441,21	11390	2882	1021	0,22	0
		м3 материала основания в плотном теле		179,06	293,53	358	587	108	0,2	0
26	E11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	145	1561,97	27,49	226486	3986	100272	0,7	101
		м бортового камня		630,29	10,01	91393	1451	108	0,01	1
27	E11-270302-0503 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	258,9	232,2	225,44	60117	58365	6225	0,01	2
		м2 покрытия		6,71	15,56	1737	4027	108	0,01	3
28	C341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	85,437	346		29561				
		тенге за 1 тонну								
29	E11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	51,78	321,36	231,39	16640	11981	7579	0,12	6
		м3 конструкции		89,97	45,56	4659	2359	108	0,03	2
30	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	77,67	184,74	177,05	14348	13751	2926	0,01	1
		м3 грунта		7,57	44,76	588	3477	72	0,03	2
31	C341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	127,897	346		44252				
		тенге за 1 тонну								
32	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,6	19839,95	1054,54	11904	633	676	1,35	1
		м3		1038,15	199,07	623	119	91	0,18	0
		Раздел: МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. ОГРАЖДЕНИЕ /смета 7-1-2/								
5	E11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	128	2601,69	952,38	333017	121917	293852	1,49	191
		м оград		1612,18	333,35	206359	42668	118	0,21	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	27,31	17976		490925				
		м3								
7	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,69855	211541		147772				
		т								
8	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,69855	16696,58	892,86	11663	624	10031	16,88	12
		т		15512,72	266,73	10836	186	91	0,17	0
9	С121-060408-0501	Стойки фахверка	3,64241	383026		1395138				
		т								
10	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	6,3192	513046		3242040				
		т								
11	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	256	86,53	1,57	22151	403	3835	0,02	5
		м2		21,49	0,22	5502	56	69	0	0
12	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	267	201,45	1,29	53786	345	19779	0,09	23
		м2 окрашиваемой поверхности		92,05	0,55	24577	147	80	0	0
13	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	1	25033,68	4385,48	25034	4385	25379	17,8	18
		шт.		19936	1571,41	19936	1571	118	1,04	1
14	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	2	724,28	29,99	1449	60	1549	0,71	1
		шт.		652,49	3,73	1305	7	118	0	0
15	С121-060408-0501	Стойки фахверка	0,19707	383026		75483				
		т								
16	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	1,07093	513046		549436				
		т								
17	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3,ГОСТ 5088-2005	6	421		2526				
		шт								
18	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	14	86,53	1,57	1211	22	210	0,02	0
		м2		21,49	0,22	301	3	69	0	0
		ИТОГО:				23094399	1079034			3572
						3730541	328154			278
		Всего прямые затраты:				23094399				
		в том числе стоимость:								
		- оборудования				57063				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				851812				
		На общестроительные работы				2471320				
		На металломонтажные работы				10106				
		На сантехнические работы				91657				
		Всего накладных расходов:				3424895				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого со скидкой , к=0,7423531789				**22424871,95**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2690984,63**				
		Итого с НДС				**25115856,58**				

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор:

Подрядчик: _____ (подпись)

Байдагулов Е.С.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйтсва от2 мая 2012г.№170

Заказчик: ГУ «Департамент внутренних дел Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

Подрядчик: ТОО «ЖилСтройСервис-98»
Наименование строительства и его адрес::
Капитальный ремонт здания по ул.Садовая,100 г.Костаная

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 152	от 27.04.2018г.				

наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетной месяце (за август), без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		ст-ть прочих затрат не входящих в СМР (цены в 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен не материалов (аванс)	другие дополнит расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания	60472558,1	11456644,55							1374797,35	12831441,9
итого										**12831441,90**

м.п. **Заказчик:** Зам.начальника _____ Досанов К.С.

м.п. **Подрядчик:** Директор ТОО «ЖилСтройСервис-98» _____ Сахаутдинов Х.Р.

Сарсенбаев Р.С.
Бурбаева К.О.

Заказчик ГУ "Департамент внутренних дел Костанайской области МВД РК"

Подрядчик ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул.Садовая,100 г.Костаная

Договор № 152 от 27.04.2018г.

А К Т №4
приемки выполненных работ
за август 2018 года

№ п/ см	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /смета 2-1-2/								
22	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	1003,67	641,77	5,12	644130	5136	358713	0,45	450
		м2 окрашиваемой поверхности		444,46	2,29	446095	2297	80	0	2
23	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	215,53	425,61	1,79	91733	385	36496	0,22	48
		м2 окрашиваемой поверхности		210,86	0,8	45448	173	80	0	0
129*	Е12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	36,33	1462,13	164,51	53119	5976	35873	1,41	51
		м2 перегородок		1297,63	73,79	47143	2681	72	0,07	2
130*	Е12-050101-0907	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2 /АКТ.ЗАЛ/	16,8	5379,67	214,91	90378	3610	26899	2,34	39
		м2		2146,32	77,51	36058	1302	72	0,05	1
131*	Е12-050101-0908	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м2 /ПОМ.№11/	2,37	5601,79	214,91	13276	509	4174	2,58	6
		м2		2368,45	77,51	5613	184	72	0,05	0
132*	Е11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	0,76	36423,73	19,2	27682	15	7873	14,63	11
		м3		12333,09	0	9373	0	84	0	0
133*	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	0,4725	16722,52	6217,92	7901	2938	5276	10,6	5
		м3		10504,6	2788,92	4963	1318	84	2,54	1
134*	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	42,02	1417,69	84,58	59571	3554	32577	0,85	36
		м2 оштукатуриваемой поверхности		905,46	63,64	38048	2674	80	0,07	3
30	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным	218,3	413,7	3,33	90312	727	46235	0,27	58
		м2 окрашиваемой поверхности		263,26	1,49	57469	325	80	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	596,4284	273,9	0,93	163362	554	65148	0,1	62
		м плинтусов		115,79	0,41	69061	246	94	0	0
32	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	114,831	1744,48	14,63	200320	1680	28795	0,26	30
		м		262,12	4,64	30099	533	94	0	0
39	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	25,6	4293,31	145,28	109909	3719	25674	1,03	26
		м2 покрытия		1005,26	61,63	25735	1578	94	0,06	1
49	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	80	3607,87	23,81	288629	1905	29658	0,44	35
		м2 покрытия		383,51	10,88	30681	871	94	0,01	1
137*	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/2этаж.пом.№7/	2,6825	2809,8	194,15	7537	521	2921	1,18	3
		м2		1123,95	85,87	3015	230	90	0,08	0
138*	С121-090201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	2,683	21073		56528				
		м2								
139*	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	1,5	1514,05	10,95	2271	16	312	0,25	0
		м		225,95	4,92	339	7	90	0	0
140*	С121-090205-0208	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	1,5	2870		4305				
		м								
141*	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	2	113		226				
		шт.								
142*	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	2	3566,33	187,76	7133	376	2883	1,59	3
		м2		1518	83,69	3036	167	90	0,08	0
143*	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	2	12627		25254				
		м2								
79	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	49,5	1514,05	10,95	74946	542	10286	0,25	12
		м		225,95	4,92	11185	244	90	0	0
144*	С121-090205-0210	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	49,5	3544		175428				
		м								
145*	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	66	113		7458				
		шт.								
146*	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки /парапет/	5,09	19908,82	4041,79	101336	20573	64602	21,24	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 кладки		15867,03	1760,79	80763	8962	72	1,53	8
147*	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /парапет/	5,09	11243,06	2899	57227	14756	24175	5,22	27
		м3 кладки		4557,93	549	23200	2794	93	0,5	3
148*	Е12-080101-1803	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов	53,6	1197,67	3,72	64195	199	7350	0,21	11
		м		188,7	1,74	10114	93	72	0	0
149*	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /закладные детали Т-образные/	0,0774	231213,49	1464,19	17896	113	16223	227,7	18
		т		229749,3	582,41	17783	45	91	0,45	0
150*	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,0774	262771		20338				
		т								
151*	Е11-090501-0201	Электродуговая сварка	0,0774	7271,87	1262,96	563	98	272	3,4	0
		т		5082,17	2,75	393	0	69	0	0
100	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	495,75	385,56	2,93	191143	1454	152171	0,4	199
		м2		382,63	1,06	189689	525	80	0	0
116	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	142,99	123,58	0,31	17671	44	6830	0,06	8
		м2 фасада (без вычета проемов)		51,79	0,14	7405	20	92	0	0
117	С121-100105-0305	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	150,139	2458		369043				
		м2								
118	С121-130208-0201	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм	3,5	6675		23363				
		1000 шт.								
152*	СПРАЙС	Фасадная кассета закрытого типа ЛКП, толщ.0,7 мм	545,325	5352,68		2918949				
		м2								
121	С121-130211-0418	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х16 мм	9746	4		38984				
		шт.								
122	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	55	1454,09	6,38	79975	351	19019	0,45	25
		м		431,06	1,18	23708	65	80	0	0
153*	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,52	1572,65	0	7108	0	5118	1,77	8
		м3 грунта		1572,65	0	7108	0	72	0	0
154*	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	2	3652,83	2067,97	7306	4136	4242	1,08	2
		шт. сборных конструкций		1067,85	729,6	2136	1459	118	0,56	1
155*	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	2	2402,72	1307,13	4805	2614	2809	0,77	2
		шт. сборных конструкций		733,63	456,43	1467	913	118	0,35	1
156*	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,086	20706		22487				
		м3								
157*	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,53	23668		12544				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158*	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /цоколь,стена/	3,67	30585,94	2899	112250	10639	17430	5,22	19
		м3 кладки		4557,93	549	16728	2015	93	0,5	2
159*	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	2,448	1917,59	54,18	4694	133	505	0,23	1
		м2 поверхности		212,43	9,61	520	24	93	0,01	0
160*	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	10,56	862,31	24,79	9106	262	2618	0,24	3
		м2 поверхности		263,79	2,75	2786	29	93	0	0
161*	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	11,25	1417,69	84,58	15949	952	8722	0,85	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		905,46	63,64	10186	716	80	0,07	1
162*	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	9,31	257,38	34,81	2396	324	714	0,08	1
		м2 площади уплотнения		69,54	12,08	647	112	94	0,01	0
163*	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,931	9408,86	1845,51	8760	1718	3409	3,73	3
		м3 подстилающего слоя		3141,02	754,88	2924	703	94	0,69	1
164*	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,84	5738,78	9,6	4821	8	2802	4,21	4
		м3 подстилающего слоя		3548,19	0	2980	0	94	0	0
165*	С121-020101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	0,8568	16053		13754				
		м3								
166*	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	8,4	4293,31	145,28	36064	1220	8424	1,03	9
		м2 покрытия		1005,26	61,63	8444	518	94	0,06	0
167*	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,0482	26240,88	13010,78	1265	627	478	10,75	1
		т конструкций		11053,57	3312,43	533	160	69	2,54	0
168*	С121-060408-0501	Стойки фахверка	0,0482	383026		18462				
		т								
169*	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,2049	30829,05	11731,88	6317	2404	2621	16,21	3
		т конструкций		15485,33	3055,88	3173	626	69	2	0
170*	С121-050203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	0,2049	315621		64671				
		т								
171*	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,3607	88881,58	24460,11	32060	8823	16929	64,97	23
		т конструкций		62051,13	5970,79	22382	2154	69	4,51	2
172*	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,3607	216050		77929				
		т								
173*	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,6138	7236,57	1262,96	4442	775	2154	3,4	2
		т		5082,17	2,75	3119	2	69	0	0
174*	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	20,3	5017,65	117,36	101858	2382	30316	1,7	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 кровли		1594,77	28,47	32374	578	92	0,02	0
175*	Е11-130301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	28,9032	102,55	2,22	2964	64	738	0,03	1
		м2		36,79	0,22	1063	6	69	0	0
176*	Е11-130301-1412 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 /за два раза/	57,8064	215,47	2,28	12456	132	650	0,02	1
		м2		15,9	0,41	919	24	69	0	0
177*	Е11-340108-0307 Изм. и доп. вып. 5	Каркасы конструкций потолков металлических. Устройство	31,25	9855,2	541,03	307975	16907	56784	2,04	64
		м2 площади		2053,82	337,09	64182	10534	76	0,31	10
178*	Е11-340108-0404 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	31,25	859,2	13,3	26850	416	20230	0,84	26
		м2 поверхности		845,9	5,9	26434	184	76	0,01	0
179*	СПРАЙС	Плита теплоизоляцилнная OL-P, толщ.100 мм	3,219	32142,86		103460				
		м3								
180*	Е11-340108-0713 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Облицовка фасадными панелями	31,25	1035,53	11,18	32360	349	24212	0,97	30
		м2 поверхности		1016,45	3,02	31764	94	76	0	0
181*	СПРАЙС	Фасадная панель	32,813	2660,71		87305				
		м2								
182*	Ц13-030501-0501 прим	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м. Монтаж оборудования	1	381205,64	11971,17	381206	11971	206305	346	346
		лифт		336658	1546,86	336658	1547	61	1,16	1
183*	Ц13-030501-0504	Вычитается позиция: Лифт малогрузовой грузоподъемностью 100 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6	5	24049,66	857,04	-120248	-4285	-63523	22	-110
		остановка		20614	213,36	-103070	-1067	61	0,16	-1
184*	Ц13-030501-0505	Вычитается позиция: Лифт малогрузовой грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый 1м. более или менее 21 м	20	5730	0	-114600	0	-69906	6	-120
		м		5730	0	-114600	0	61	0	0
185*	СТПРАЙС	Подъемник СКС-1	1	504453,57		504454				
		комплект								
186*	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	3,15	2424,33	198,81	7637	626	2567	0,86	3
		м2		816,55	88,97	2572	280	90	0,09	0
187*	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	2,499	3566,33	187,76	8912	469	3602	1,59	4
		м2		1518	83,69	3793	209	90	0,08	0
188*	С121-090202-0903	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	3,15	30489		96040				
		м2								
189*	С121-090201-0801	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	2,499	14823		37043				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190*	Е12-010101-0101	Грунт. Разработка внутри здания в котлованах. Глубина до 3 м, площадь до 10 м2	5,6	5864,36	2,48	32840	14	20685	6,67	37
		м3 грунта		5129,23	1,1	28724	6	72	0	0
191*	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	5,6	713,45	0	3995	0	2877	0,97	5
		м3 грунта		713,45	0	3995	0	72	0	0
192*	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	15	1111,89	2,43	16678	36	16190	1	15
		м трубопровода		1101,07	0,3	16516	5	98	0	0
193*	С123-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	294		4410				
		м								
194*	С123-020301-0306	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	172		172				
		шт.								
195*	С123-020301-0307	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 25x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	174		174				
		шт.								
196*	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /ФУТЛЯР/	15	1957,13	45,41	29357	681	10690	0,64	10
		м трубопровода		712,26	14,96	10684	224	98	0,01	0
161	Е11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	82,08	1373,43	76,24	112731	6258	13597	0,16	13
		м2 покрытия		148,5	27,72	12189	2276	94	0,03	2
162	Е11-110101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	82,08	243,96	3,86	20024	317	1748	0,02	2
		м2 покрытия		20,87	1,78	1713	146	94	0	0
		Раздел: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ОВ./смета 2-1-3/								
1	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	68,25	18157,44	177,61	-1239245	-12122	-58934	0,81	-55
		квт		800,56	80,57	-54638	-5499	98	0,08	-5
205*	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	87,505	1136,89	18,43	99483	1613	55827	0,65	57
		квт		645,26	5,75	56463	503	98	0	0
206*	С123-051001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	473	2116		1000868				
		секция								
207*	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	2	1276,72	0	2553	0	1816	1,06	2
		шт.		1210,49	0	2421	0	75	0	0
208*	С123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss	2	9919		19838				
		шт.								
209*	С123-051207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	2	6312		12624				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
210*	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	2	465,14	0	930	0	330	0,14	0
		шт.		168,15	0	336	0	98	0	0
211*	С123-040905-1202	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	2	1834		3668				
		шт.								
212*	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	6,2	1633	21,42	10125	133	2393	0,35	2
		м трубопровода		386,27	7,49	2395	46	98	0,01	0
20	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	292	84,75	1,49	24747	434	23605	0,06	17
		м трубопровода		82,49	0	24086	0	98	0	0
21	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	40	85,65	1,49	3426	59	3234	0,06	2
		м трубопровода		82,49	0	3299	0	98	0	0
73	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	31	84,75	1,49	2627	46	2506	0,06	2
		м трубопровода		82,49	0	2557	0	98	0	0
76	Е11-260101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	0,7	36378,31	1729,19	25465	1210	13318	21,68	15
		м3 изоляции		24278,8	754,88	16995	528	76	0,69	0
77	С121-110203-0205 К-1,24	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	0,868	15597		13538				
		м3								
84	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	1	7592,49	189,91	7592	190	6559	7,25	7
		вентилятор		6658,16	35	6658	35	98	0,03	0
85	СПРАЙС стр.	Вентилятор канальный NVS 23 WH2	1	104003,57		104004				
		шт								
107	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	70	86,38	1,52	6047	106	5769	0,06	4
		м трубопровода		84,09	0	5886	0	98	0	0
		Раздел: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ВК /смета 2-1-4/								
39	Е11-220701-0205	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	0,05	37120,2	0	1856	0	1292	28,41	1
		км трубопровода		26104,2	0	1305	0	99	0	0
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КПП /смета 3-1-1/								
48	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	22,22	4133,14	116,22	91838	2582	19288	0,9	20
		м2 покрытия		874,14	49,3	19423	1095	94	0,04	1
49	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	23,7754	1707,37	11,7	40593	278	5177	0,23	5
		м		227,93	3,71	5419	88	94	0	0
		Раздел: ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. КПП /смета 3-1-4/								
1	Ц13-100408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	1	2668,59	42,59	2669	43	1609	2	2
		шт.		2626	10,98	2626	11	61	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	СПРАЙС стр.	Видеорегистратор EGN 8042 PoE	1	36428,57		36429				
		шт								
3	Ц13-100408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	3	2668,59	42,59	8006	128	4826	2	6
		шт.		2626	10,98	7878	33	61	0,01	0
4	СПРАЙС стр.	Видеокамера цветная для внутреннего наблюдения EGV-F8201WL	1	25552,82		25553				
		шт								
5	СПРАЙС стр.	Видеокамера цветная для наружного наблюдения EGV-F8301WL-IR	2	25552,82		51106				
		шт								
6	С123-080505-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели SAMsung S23C350H	1	71165		71165				
		шт.								
7	Ц13-080105-0109	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-24, СК-24, С-28, СК-28. Монтаж оборудования	1	10475,62	0	10476	0	6324	8	8
		шт.		8784	0	8784	0	72	0	0
8	СПРАЙС стр.	Источник бесперебойного питания APS BACK-UPS1100	1	24539,2		24539				
		шт								
9	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	36	717,88	329,31	25844	11855	5989	0,12	4
		м кабеля		131,76	99,31	4743	3575	72	0,09	3
10	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	5	293,99	138,27	1470	691	532	0,1	1
		м кабеля		109,8	37,97	549	190	72	0,04	0
11	СПРАЙС стр.	Кабель коаксиальный РК 75-3,7-322Ф	3,06	156,64		479				
		м								
12	СПРАЙС стр.	Кабель КВК-П-2-2х0,5	35,7	132,96		4747				
		м								
13	С123-060409-0201	Кабель FTP 5E CAT 305M, D145P, SHIP экранированный	0,0031	150661		461				
		км								
14	С123-080505-0702	Диск жесткий HDD WEsTErn DigiTAlPurPlE, объем памяти 4000 ГБ	1	77128		77128				
		шт.								
15	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	5	237,43	8,98	1187	45	547	0,14	1
		м		148,96	2,93	745	15	72	0	0
16	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	5,1	24		122				
		м								
		Раздел: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ /смета 6-1/								
213*	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	0,05	852850,27	394841,33	42643	19742	27233	415	21
		км трубопровода		449030	101140,56	22452	5057	99	69,49	3
214*	Е11-240101-0102 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	0,112	863579,82	398224,49	96721	44601	61804	420	47
		км трубопровода		454440	102952,26	50897	11531	99	71,14	8
215*	Е11-240101-0103 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	0,038	883988,62	400486,01	33592	15218	21611	430	16
		км трубопровода		472140	102310,29	17941	3888	99	70,98	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106+216*	С121-060510-1003	Опоры скользящие	0,2845	424978		120906				
		т								
110	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	50,5	1043		52672				
		м								
111	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	113,12	1409		159386				
		м								
112	С123-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	38,38	1659		63672				
		м								
114	С123-040601-0904	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	2	24689		49378				
		шт.								
115	С123-040601-1203	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	31363		62726				
		шт.								
116	С123-040601-1202	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 20 ГОСТ 5761-2005	2	29828		59656				
		шт.								
117	С123-040601-0901	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 15 ГОСТ 5761-2005	2	13672		27344				
		шт.								
118	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	4	40283		161132				
		шт.								
119	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	2	29398		58796				
		шт.								
124	Е11-130301-1705 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	47	1298,71	10,87	61039	511	1902	0,06	3
		м2		56,91	1,76	2675	83	69	0	0
125	Е11-260101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	4,1	32865,67	1383,35	134749	5672	67667	18,85	77
		м3 изоляции		21112	603,9	86559	2476	76	0,55	2
126	С121-110203-0204 к-1,24	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	5,084	15597		79295				
		м3								
		Раздел: МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. ОГРАЖДЕНИЕ /смета 7-1-2/								
1	У84-020302-0301	Скамья прямолинейная, тип СК-001	3	3125	42	9375	126	504	0	0
		шт.		214	10	642	30	75	0	0
2	84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья прямолинейная, тип СК-001	3	19643		58929				
		шт.								
4	У84-020303-0202	Урна на двух стойках	3	485	18	1455	54	149	0	0
		шт.		62	4	186	12	75	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	84-020303-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна на двух стойках	3	7521		22563				
		шт.								
7	У84-020307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила	1	9548	3991	9548	3991	2837	0	0
		шт.		3142	640	3142	640	75	0	0
8	84-020307-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Навес для мусорных контейнеров из профнастила	1	84821		84821				
		шт.								
10	С121-060106-0301	Металический мусоросборник	2	50493		100986				
		комплект								
197*	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	9,6	2601,69	952,48	24976	9144	22039	1,49	14
		м оград		1612,18	333,35	15477	3200	118	0,21	2
198*	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	2,05	17976		36851				
		м3								
199*	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0524	211541		11085				
		т								
200*	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0524	16696,58	892,86	875	47	752	16,88	1
		т		15512,72	266,73	813	14	91	0,17	0
201*	С121-060408-0501	Стойки фахверка	0,2732	383026		104635				
		т								
202*	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	0,4739	513046		243153				
		т								
203*	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	19,2	86,53	1,57	1661	30	288	0,02	0
		м2		21,49	0,22	413	4	69	0	0
204*	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	9,6	201,45	1,29	1934	12	711	0,09	1
		м2 окрашиваемой поверхности		92,05	0,55	884	5	80	0	0
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ. БЛАГОУСТРОЙСТВО /смета 7-1-3/								
1	Е11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	503,8	425,96	14,11	214599	7109	142958	0,4	202
		м2		319,6	2,85	161014	1438	88	0	1
2	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	503,8	241,79	148,7	121812	74915	34356	0,05	26
		м2		47,41	30,09	23884	15157	88	0,03	14
3	Е11-470108-0105	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	79	584,99	33,67	46214	2660	28641	0,52	41
		м траншеи		397,57	14,41	31408	1138	88	0,01	1
4	Е11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	79	494,64	92,26	39076	7288	29131	0,4	32
		м изгороди		400,36	18,67	31629	1475	88	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С125-010302-0101	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	158	422		66676				
		шт.								
6	Е11-470104-0105	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	5	1962,16	71,65	9811	358	5628	1,63	8
		яма		1255,01	24,16	6275	121	88	0,02	0
7	Е11-470105-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	5	1160,22	146,53	5801	733	4097	0,82	4
		шт.		901,46	29,65	4507	148	88	0,03	0
8	С125-010202-0102	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24909-81**	5	1249		6245				
		шт.								
9	Е11-010207-0106	**Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня**	2	228,02	9,9	456	20	314	0,2	0
		дерево		218,12	0	436	0	72	0	0
10	Е11-010207-0703	**Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	2	232,23	232,23	464	464	115	0	0
		пень		0	80,09	0	160	72	0,06	0
11	Е11-010207-1502	**Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	0,0116	25621,11	25621,11	297	297	74	0	0
		га		0	8836,49	0	102	72	6,73	0
12	С341-310102-0201	**Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы. Погрузка**	0,385	573		221				
		тенге за 1 тонну								
13	С341-020102-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	0,385	346		133				
		тенге за 1 тонну								
14	Е11-010207-0901	**Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	2	88,53	88,53	177	177	48	0	0
		яма		0	33,26	0	67	72	0,02	0
		ИТОГО:				11327827	341185			2320
						2236623	99177			82
		Всего прямые затраты:				**11327827**				
		в том числе стоимость:								
		- оборудования				670767				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				94518				
		На общестроительные работы				1431920				
		На металломонтажные работы				22454				
		На сантехнические работы				68167				
		Всего накладных расходов:				**1617059**				
		Итого с накладными				**12944886**				
		Сметная стоимость, 8%				**1035591**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого со сметной прибылью				**13980477**				
		Итого с временными, 1,2 %			**167766**	**14148243**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %			**311261**	**14459504**				
		Итого с оборудованием				**15130271**				
		Итого с непредвиденные работы и затраты, 2%			**302605**	**15432876**				
		Итого со скидкой , к=0,7423531789				**11456644,55**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1374797,35**				
		Итого с НДС				**12831441,9**				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)