Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО «Усть-Каменогорское учебно-производственное предприятие Казахского Общества Слепых»

Подрядчик: ТОО «ТОО «Енбек Адал»

Наименование объекта: Капитальный ремонт крыши административного здания по адресу Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Косарева 34

Акт №1

приемки выполненных работ от 12 августа 2018г

Капитальный ремонт крыши административного здания

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Блок А										
1	Е7-53-9 (ДМ)	Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *шт сборных конструкций*	166	123,49 52.74	70.75 24.85	20499 8755	11745 4125	16229 126	0.3112 0.1044	52 17
2	Е53-2-1	Разборка кирпичной кладки парапета *м3 кладки*	27.42	4899,15 3018.15	1881 538.09	134335 82758	51577 14754	103363 106	21.241 2.91	582 80
3	Е53-2-1	Разборка кирпичной кладки выходов вент.шахт *м3 кладки*	0.425	4899,15 3018.15	1881 538.09	2082 1283	799 229	1603 106	21.241 2.91	9 1
Раздел 2 Блок Б										
4	Е7-53-9 (ДМ)	Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *шт сборных конструкций*	126	123,49 52.74	70.75 24.85	15560 6645	8915 3131	12318 126	0.3112 0.1044	39 13
5	Е53-2-1	Разборка кирпичной кладки парапета *м3 кладки*	1.08	4899,15 3018.15	1881 538.09	5291 3260	2031 581	4071 106	21.241 2.91	23 3
Раздел 4 Блок Г										
6	Е7-53-9 (ДМ)	Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *шт сборных конструкций*	9	123,49	70.75	1111	637	881	0.3112	3

7	E53-2-1	Разборка кирпичной кладки парапета *м3 кладки*	1.48	52.74 4899,15 3018.15	24.85 1881 538.09	475 7251 4467	224 2784 796	126 5579 106	0.1044 21.241 2.91	1 31 4

Раздел 5 Блок Д

8	Е7-53-9 (ДМ)	Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *шт сборных конструкций*	4	123,49	70.75	494	283	391	0.3112	1
9	Е53-2-1	Разборка кирпичной кладки парапета *м3 кладки*	3.39	52.74 4899,15 3018.15	24.85 1881 538.09	211 16608 10232	99 6377 1824	126 12779 106	0.1044 21.241 2.91	– 72 10
10	Е53-2-1	Разборка кирпичной кладки выходов вент.шахт *м3 кладки*	0.79	4899,15 3018.15	1881 538.09	3870 2384	1486 425	2978 106	21.241 2.91	17 2
11	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	133.3	27,1 –	27.1 18.97	3612 –	3612 2529	2276 90	– 0.03984	– 5
12	П8-15-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза *т*	133.3	108,2 –	108.2 21.64	14423 –	14423 2885	2597 90	– 0.04544	– 6

Раздел 1 Блок А

1	Е53-21-2	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен (парапет)К=0,900; *м3 кладки*	66.177	9263,66 1026	300.96 101.79	613041 67898	19917 6736	79112 106	6.28 0.39	416 26

Раздел 2 Блок Б

29	Е53-21-2	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен (парапет) *м3 кладки*	75	9263,66 1026	300.96 101.79	694775 76950	22572 7634	89659 106	6.28 0.39	471 29
30	Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен опоры и стойки *м3 кладки*	13.45	8979,38 873	300.96 101.79	120773 11742	4048 1369	13898 106	5.63 0.39	76 5
31	Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	29.928	21898,02 3907.13	417.85 157.5	655364 116933	12505 4714	131379 108	25.415 0.775	761 23
36	Е58-14-1	Устройство сплошного настила *м2*	104.7	364,83 42.95	3.72 0.59	38198 4497	389 62	4878 107	0.2921 0.0075	31 1

40	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки полиэтиленовойК=0,950; *м2 изолируемой поверхности*	1149.5	48.57	1.24	55946	1425	16986	0.07981	92
				13.33	0.48	15323	552	107	0.00225	3
41	E9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа *м2*	823.505	1084,71	42.81	893264	35254	46232	0.36455	300
				58.74	10.57	48373	8704	81	0.03775	31
43	E10-3-5	Устройство карнизовК=0,600; *м2 развернутой поверхности карнизов*	55.275	801,95	9.43	44328	521	14950	1.6445	91
				246.85	3.58	13645	198	108	0.01738	1
44	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю *м2 обработанной поверхности*	104.7	103,32	1.14	10818	119	657	0.03335	3
				5.38	0.43	563	45	108	0.0021	–
45	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	33.778	1472,13	35.14	49726	1187	5674	0.897	30
				142.31	13.23	4807	447	108	0.065	2
46	E10-15-1	Устройство слуховых оконК=0,500; *слуховое окно*	4	7084,54	102.01	28338	408	4955	6.992	28
				1107.45	39.38	4430	158	108	0.1875	1
63	1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкой (ГОСТ 4028-63*)К=0,600; *кг*	0.534	83		44				
		Раздел 4 Блок Г								
96	E53-21-2	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен (парапет) *м3 кладки*	27.03	9263,66	300.96	250397	8135	32313	6.28	170
				1026	101.79	27733	2751	106	0.39	11
97	E9-22-1	Монтаж стропил, стоек, прогонов *т конструкций*	1.58844	11279,37	5994.61	17917	9522	7693	26.45	42
				4269.38	1708.94	6782	2715	81	6.55	10
98	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14 *т*	1.13334	75600		85681				
99	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	0.3912	59200		23159				
100	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 5 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества *т*	0.04402	54900		2417				

101 4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм *т*	0.01988	45300		901				
109 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки полиэтиленовой *м2 изолируемой поверхности*	118	48.57 13.33	1.24 0.48	5743 1573	146 57	1744 107	0.07981 0.00225	9 –
110 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты *м2 утепляемого покрытия*	98.35	2503,12 81.51	5.9 2.23	246182 8017	580 219	8813 107	0.46345 0.01075	46 1
114 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа *м2*	110.4	1085,61 58.74	42.81 10.57	119851 6485	4726 1167	6198 81	0.36455 0.03775	40 4
115 99-1-900	Саморезы В6*25 *шт*	772	6		4632				
Раздел 5 Блок Д									
126 Е53-21-2	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен (парапет) *м3 кладки*	15.92	9263,66 1026	300.96 101.79	147477 16334	4791 1620	19031 106	6.28 0.39	100 6
127 Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен опоры и стойки *м3 кладки*	0.66	8979,38 873	300.96 101.79	5926 576	199 67	682 106	5.63 0.39	4 –
128 Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	5.365	21898,02 3907.13	417.85 157.5	117483 20962	2242 845	23552 108	25.415 0.775	136 4
129 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты *м2 утепляемого покрытия*	113	2433,04 81.51	5.9 2.23	274934 9211	667 252	10125 107	0.46345 0.01075	52 1
130 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	113	212,31 31.05	1.49 0.56	23991 3509	168 63	3822 107	0.17825 0.00275	20 –
133 Е58-14-1	Устройство сплошного настила *м2*	12	364,83 42.95	3.72 0.59	4378 515	45 7	559 107	0.2921 0.0075	4 –
135 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки полиэтиленовой *м2 изолируемой поверхности*	173	48.57 13.33	1.24 0.48	8420 2306	215 83	2556 107	0.07981 0.00225	14 –
136 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа *м2*	170	1088,3 58.74	42.81 10.57	185011 9986	7278 1797	9544 81	0.36455 0.03775	62 6

			30	801,95	9.43	24059	283	8114	1.6445	49
138	Е10-3-5	Устройство карнизов								
		м2 развернутой поверхности карнизов		246.85	3.58	7406	107	108	0.01738	1
			12	103,32	1.14	1240	14	76	0.03335	–
139	Е10-52-1	Огнезащита сплошного настила								
		м2 обработанной поверхности		5.38	0.43	65	5	108	0.0021	–
140	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6.175	1472,13	35.14	9090	217	1038	0.897	6
		м3 древесины в конструкции		142.31	13.23	879	82	108	0.065	–
			1	7084,54	102.01	7085	102	1238	6.992	7
141	Е10-15-1	Устройство слуховых окон								
		слуховое окно		1107.45	39.38	1107	39	108	0.1875	–
151	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0.0099	75900		751				
		т								
		Всего прямые затраты				**4771340**	**137675**			**3060**
						488607	**42495**			**166**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4145060				
		Накладные расходы, тенге				545478				
		- заработная плата, тенге				81822				
		- трудоемкость, чел-ч				273				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				319009				
		Всего				**5635827**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				81156				
		- сметная заработная плата, тенге				11443				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				65				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				125774				
		- сметная заработная плата, тенге				57856				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				352				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				57170				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				22868				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5922795**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге				**18378433**				
		- материалы, тенге				9906693				
		- сметная заработная плата, тенге				1821804				
		Налог (2 %)				367569				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**18746002**				

НДС (12 %)	2249520
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20995521.7**

Корректирующий коэффициент	0.998
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	18708509.5
НДС (12 %)	2245021
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20 953 531**

ТОО «Усть-Каменогорское учебно-производственное предприятие Казахского Общества Слепых»

_____ Смоляков И.А.

ТОО «СТРОЙМОНТАЖ»

_____ Громов С.М.

ТОО «ТОО «Енбек Адал»

_____ Касымов Е.З.