Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ПМК Курлыс"

Субподрядчик: ТОО "Беки"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 80 мест в селе Тана-Мырза

Тарбагатайского района ВКО

Договор № № 12-11 от 09 декабря 2011года

Акт №1

выполненных работ за март, апрель 2012г.

(локальная смета 1-2-1)

Общестроительные работы. Блок В.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Фундаменты								
1	Е7-20-3	Установка анкеров *т стальных элементов*	0,08668	66010,1 8100	1826,1 690,75	5722 702	158 60	1067 140	42,7 3,37	4 –
2	Е6-1-20	Устройство монолитных заделок,В15W6 *м3*	15,72	10608,2 441	311,32 117,61	166761 6933	4894 1849	9221 105	2,82 0,5744	44 9
3	Е6-1-22	Устройство монолитной обвязки В15W6 *м3*	8,79	10875,82 585	353,46 133,52	95598 5142	3107 1174	6632 105	3,6 0,6521	32 6
4	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,97604	53000		51730				
5	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0908	50600		4594				

		т							
6	Е6-1-20	Устройство подбетонки из бетона В15W6	13,24	10608,2	311,32	140453	4122	7766	2,82	37
		м3		441	117,61	5839	1557	105	0,5744	8
7	Е7-1-15	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	10	1313,13	328,93	13131	3289	10714	3,75	38
		шт сборных конструкций		650,25	115,04	6503	1150	140	0,4573	5
8	30-15-65	Балки фундаментные (ГОСТ 28737-90) трапецеидального сечения из тяжелого бетона класса В15К=10,000;	6	16100		96600				
		м3								
9	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	21	368,4	172,69	7736	3626	4012	0,476	10
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	1602	1264	140	0,2371	5
10	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=21,000;	3,066	12000		36792				
		м3								
11	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны из бетона В25W6К=10,000;	30	11734,56	112,36	352037	3371	33514	6,34	190
		м3		1021,5	42,44	30645	1273	105	0,2073	6
12	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=10,000;	0,4004	52400		20981				
		т								
13	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=10,000;	0,55	50900		27995				
		т								
14	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=10,000;	0,098	53000		5194				
		т								
15	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=10,000;	0,136	47400		6446				
		т								

16	Е6-1-20	Устройство подбетонки под фундаментные балки из бетона В15W6 *м3*	5,1	10608,2	311,32	54102	1588	2991	2,82	14
				441	117,61	2249	600	105	0,5744	3
17	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	219,2	282,96	4,19	62025	918	15424	0,382	84
				58,05	1,58	12725	346	118	0,0076	2
18	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	35	352,84	4,07	12349	142	5022	0,74	26
				135,68	0,97	4749	34	105	0,0517	2
19	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	35	245,44	3,82	8590	134	1601	0,212	7
				37,35	1,44	1307	50	118	0,007	–

Раздел 3. Элементы каркаса блока "В"

3.0. Подраздел без наименования

20	Е6-14-11	Устройство железобетонных колонн К1 и К3 высотой более 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубкеК=8,000; *м3*	10,64	15829,19	1032,29	168423	10984	41182	20,6	219
				3296,25	389,95	35072	4149	105	1,9045	20
21	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=8,000; *т*	1,8752	45800		85884				
22	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=8,000; *т*	0,34912	48300		16862				
23	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=8,000; *т*	0,29352	47400		13913				
24	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=8,000; *т*	0,6144	196397,62	304,24	120667	187	21412	198	122

			33075	114,75	20321	71	105	0,56	–
25	Е6-11-8								
	Установка закладных деталей весом до 20 кгК=8,000;	0,0936	70437,87	304,24	6593	28	963	58	5
	т								
			9675	114,75	906	11	105	0,56	–
26	Е6-14-11								
	Устройство железобетонных колонн К2 высотой более 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубкеК=2,000;	2,66	15829,19	1032,29	42106	2746	10295	20,6	55
	м3								
			3296,25	389,95	8768	1037	105	1,9045	5
27	4-1-28								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=2,000;	0,4016	45800		18393				
	т								
28	4-1-27								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=2,000;	0,08728	48300		4216				
	т								
29	4-1-5								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	0,07338	47400		3478				
	т								
30	Е6-11-7								
	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=2,000;	0,1536	196397,62	304,24	30167	47	5353	198	30
	т								
			33075	114,75	5080	18	105	0,56	–
31	Е6-11-8								
	Установка закладных деталей весом до 20 кгК=2,000;	0,0234	70437,87	304,24	1648	7	240	58	1
	т								
			9675	114,75	226	3	105	0,56	–
	Всего прямые затраты				**1681186**	**39348**			**918**
					148769	**14646**			**71**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1493068				
	Накладные расходы, тенге				177409				
	- заработная плата, тенге				26611				
	- трудоемкость, чел-ч				89				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	111516
Всего	**1970111**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	35462
- сметная заработная плата, тенге	5000
- нормативная трудоемкость, чел-ч	28
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	44123
- сметная заработная плата, тенге	20297
- нормативная трудоемкость, чел-ч	124
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	20056
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8022
Транспорт материалов	45004
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2122778**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**4141540**
- материалы, тенге	2912976
- сметная заработная плата, тенге	474875
Налог (2 %)	82831
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4224371**
НДС (12 %)	506925
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4731296**

Генподрядчик _____ Набиев К.К

Субподрядчик _____ Сагадиев А.С.