Форма 2В

Заказчик: ТОО "ПМК Курлыс"

Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование объекта: Школа Строительство средней школы на 80 мест в селе Тана-Мырза Тарбагатайского района ВКО

Договор № 12-11 от 09 декабря 2011г.

Акт №1

выполненных работ за март, апрель 2012г.

(локальная смета 1-2-1)

Общестроительные работы. Блок А

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Стены								
		2.1. Стены и перегородки								
1	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,1463	50800		7432				
2	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке, В15 (АС33,АС7) *м3*	3,5685	11771,87	316,01	42008	1128	5573	8,25	29
				1368	119,39	4882	426	105	0,583	2
		2.2. Перемычки								
3	Е6-18-9	Устройство перемычек МП7К=4,000; *м3*	1,44	15846,12	367,51	22818	529	3541	13,1	19
				2202,75	138,83	3172	200	105	0,678	1

Раздел 4. Перекрытие

4.0. Подраздел без наименования

4	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см *м2*	150,45	2800	421260	
5	99-5-8	Надбавка на изменение толщины, на каждый 1 см *м2*	150,45	45	6770	

	Всего прямые затраты	**500288**	**1657**	**48**
		8054	**626**	**3**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	490578		
	Накладные расходы, тенге	9114		
	- заработная плата, тенге	1367		
	- трудоемкость, чел-ч	5		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	30564		
	Всего	**539966**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	9719		
	- сметная заработная плата, тенге	1370		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	8		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	12093		
	- сметная заработная плата, тенге	5563		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	34		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5497		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2199		
	Транспорт материлов	16283		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**585757**		
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1142812**		
	- материалы, тенге	957118		

- сметная заработная плата, тенге	48143
Налог (2 %)	22856
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1165668**
НДС (12 %)	139880
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1305548**

Генподрядчик _____ Набиев К.К.

Субподрядчик _____ Сагадиев А.С.