Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО «Усть-Каменогорское учебно-производственное предприятие Казахского Общества Слепых»

Подрядчик: ТОО «ТОО «Енбек Адал»

Наименование объекта: Капитальный ремонт крыши административного здания по адресу Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Косарева 34/3

## Акт №1
## приемки выполненных работ от 02 мая 2019г

Составлен в ценах 2001 г. (цены )

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е7-53-9 (ДМ) | Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *шт сборных конструкций* | 98 | 123.49 | 70.75 | 12102 | 11745 | 16229 | 0.3112 | 52 |
| | | | | 52.74 | 24.85 | 8755 | 4125 | 126 | 0.1044 | 17 |
| 2 | Е53-2-1 | Разборка кирпичной кладки парапета *м3 кладки* | 21.6 | 4899.15 | 1881 | 105822 | 51577 | 103363 | 21.241 | 582 |
| | | | | 3018.15 | 538.09 | 82758 | 14754 | 106 | 2.91 | 80 |
| 3 | Е53-21-2 | Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен (парапет)К=0,900; *м3 кладки* | 21.6 | 9263.66 | 300.96 | 200095 | 19917 | 79112 | 6.28 | 416 |
| | | | | 1026 | 101.79 | 67898 | 6736 | 106 | 0.39 | 26 |
| 4 | Е53-21-1 | Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен опоры и стойки *м3 кладки* | 12.1 | 8979.38 | 300.96 | 108650 | 4048 | 13898 | 5.63 | 76 |
| | | | | 873 | 101.79 | 11742 | 1369 | 106 | 0.39 | 5 |
| 5 | Е10-14-1 | Установка стропил *м3 древесины в конструкции* | 26.3 | 21898.02 | 417.85 | 575918 | 12505 | 131379 | 25.415 | 761 |
| | | | | 3907.13 | 157.5 | 116933 | 4714 | 108 | 0.775 | 23 |
| 6 | Е58-14-1 | Устройство сплошного настила *м2* | 2100 | 364.83 | 3.72 | 766143 | 389 | 4878 | 0.2921 | 31 |
| | | | | 42.95 | 0.59 | 4497 | 62 | 107 | 0.0075 | 1 |
| 7 | Е12-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции из пленки полиэтиленовойК=0,950; | 2100 | 48.57 | 1.24 | 101997 | 1425 | 16986 | 0.07981 | 92 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 изолируемой поверхности* | | 13.33 | 0.48 | 15323 | 552 | 107 | 0.00225 | 3 |
| 8 Е9-42-1 | Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа | 2100 | 1084.71 | 42.81 | 2277891 | 35254 | 46232 | 0.36455 | 300 |
| | *м2* | | 58.74 | 10.57 | 123354 | 8704 | 81 | 0.03775 | 31 |
| 9 Е10-3-5 | Устройство карнизовК=0,600; | 46.9 | 801.95 | 9.43 | 37611 | 521 | 14950 | 1.6445 | 91 |
| | *м2 развернутой поверхности карнизов* | | 246.85 | 3.58 | 11577 | 198 | 108 | 0.01738 | 1 |
| 10 Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю | 68.3 | 103.32 | 1.14 | 7057 | 119 | 657 | 0.03335 | 3 |
| | *м2 обработанной поверхности* | | 5.38 | 0.43 | 367 | 45 | 108 | 0.0021 | – |
| 11 Е10-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 12.6 | 1472.13 | 35.14 | 18549 | 1187 | 5674 | 0.897 | 30 |
| | *м3 древесины в конструкции* | | 142.31 | 13.23 | 1793 | 447 | 108 | 0.065 | 2 |
| 12 Е10-15-1 | Устройство слуховых оконК=0,500; | 4 | 7084,54 | 102.01 | 28338 | 408 | 4955 | 6.992 | 28 |
| | *слуховое окно* | | 1107.45 | 39.38 | 4430 | 158 | 108 | 0.1875 | 1 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **4240173** | **139095** | | | **3060** |
| | | | | | **449428** | **42495** | | | **166** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 4145060 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 438313 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 81822 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 273 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 319009 | | | | |
| | **Всего** | | | | **4997495** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 89955 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 11443 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 65 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | | | | 125774 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 57856 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 352 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 50875 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 20350 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **5284449** | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге** | **17216734** |
| - материалы, тенге | 9906693 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1821804 |
| Налог (2 %) | 344335 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **17561068** |
| НДС (12 %) | 2107328 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **19668396.4** |
| Корректирующий коэффициент | 0.998 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | 17525946.1 |
| НДС (12 %) | 2103114 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **19 629 060** |

ТОО «Усть-Каменогорское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»

_____ Смольков И.А.

ТОО «СТРОЙМОНТАЖ»

_____ Громов С.М.

ТОО «ТОО «Енбек Адал»

_____ Касымов Е.З.