"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Генподядчик: ТОО "ПМК Курлыс"

Субподрядчик: ТОО "БЕКИ"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 80 мест в селе Танга-Мырза Тарбагатайского района ВКО

Договор №12-11, от 09 декабря 2011 года

Акт №1

выполненных работ за февраль 2012 год

Общестроительные работы Блок А

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Стены								
		2.1. Стены и перегородки								
1	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	87,72	9414,16	337,41	825810	29598	102707	5,34	468
		м3 кладки		866,25	126	75987	11053	118	0,62	54
2	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	133,53	125,15	0,62	16711	83	10886	0,434	58
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	9194	31	118	0,0011	–
3	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	59,88	9127,46	337,41	546552	20204	56280	4,38	262
		м3 кладки		670,5	126	40150	7545	118	0,62	37

4	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0009	53000		48			
		т							
5	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0808	50600		4088			
		т							
6	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,143	53000		7579			
		т							
7	Е12-6-1	Устройство деформационных швов	2,0127	2319,35	5,72	4668	12	305	0,724	1
		м деформационных швов							
				125,33	2,14	252	4	119	0,0105	–
2.2. Перемычки										
8	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	2	110,26	66,43	221	133	134	0,148	–
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	48	48	140	0,1051	–
9	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	18	398,04	250,96	7165	4517	5517	0,813	15
		шт сборных конструкций								
				130,73	88,22	2353	1588	140	0,3715	7
10	Е7-20-4	Установка металлических перемычек	0,178	68669,94	1216,94	12223	217	1595	31,4	6
		т стальных элементов								
				5940	459	1057	82	140	2,25	–
11	Е6-18-9	Устройство перемычекК=7,000;	0,1603	15846,12	367,51	2540	59	394	13,1	2
		м3								
				2202,75	138,83	353	22	105	0,678	–
Раздел 4. Перекрытие										
4.0. Подраздел без наименования										
12	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	19	1588,1	373,54	30174	7097	15981	2,66	51
		шт сборных конструкций								
				465,75	135,07	8849	2566	140	0,6052	11

Всего прямые затраты	**1457779**	**61920**	**863**
	138243	**22939**	**109**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1257616		
Накладные расходы, тенге	193799		
- заработная плата, тенге	29070		
- трудоемкость, чел-ч	97		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	99095		
Всего	**1750673**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	31512		
- сметная заработная плата, тенге	4443		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	39208		
- сметная заработная плата, тенге	18036		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	110		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	17822		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7129		
Транспорт материалов	16200		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1862544**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**3 633 823**		
- материалы, тенге	2453609		
- сметная заработная плата, тенге	463718		
Налог (2 %)	72676		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3706499**		
НДС (12 %)	444780		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4151279**		

Генподрядчик_____Набиев К.К.

Субподрядчик_____Сагадиев А.С.