Счет-фактура № 28 от 30 Июня 2010 г.

Поставщик :	**ТОО "Акмолаводсервис и К" Телефон: 8 (7172) 28-88-02, 28-88-03**
РНН, ИИН (БИН) и адрес поставщика :	РНН 620300232782 ИИН (БИН) 031040004862 Адрес: РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0004121 от 09.11.2009 года
Банковский счет поставщика:	IBAN KZ308560000000090827, BIC KCJBKZKX, ИИК , БИК , Ф-л АО "банк Центркредит" г. Астана,
Договор (контракт) №	Договор № 67 от 01,03,2010 года Ремонт элементов благоустройства
Условия по договору(контракту)	**Наличный и безналичный расчет**
Пункт назначения	Республика Казахстан
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №	(государство, регион, область, город, район)
Способ отправления	Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №	
Грузоотправитель :	, РНН , Адрес
Грузополучатель:	*(РНН, наименование и адрес)* ГУ "Аппрат акима района "Сарыарка", РНН 031400145923, Юр. адрес РК, 010000 г.Астана, ул.Бейбитшилик 11
Покупатель :	*(РНН, наименование и адрес)* **ГУ "Аппрат акима района "Сарыарка"**
РНН и адрес покупателя :	РНН 031400145923 РК, 010000 г.Астана, ул.Бейбитшилик 11 55-65-97
Банковский счет покупателя :	IBAN KZ22070102KSN6201000, BIC KKMFKZ2A, ИИК 000132201, БИК 195301070, ГУ Комитет Казначейства Мин.Фин.Р.К. г.Астана,

тенге

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Ремонт элементов благоустройства	шт.	1	27706681.25	27706681.25	12 %	3324801.75	31031483.00	-----	-----
Всего по счету :			**1**		**27706681.25**		**3324801.75**	**31031483.00**		-----

Руководитель организации
менеджер Солсанов К.Б.
(должность) (ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации
Третьякова Н.В.
(должность) (ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность) (Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Условия поставки : Оплата счета означает согласие с условиями поставки.Уведомление об оплате обязательно, иначе не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/счет Поставщика, самовывозом, по доверенности и паспорту.
Условия отгрузки : Претензий к количеству и качеству товаров, работ, услуг не имею.

Заказчик: ГУ Аппарата акима района "Сарыарка"
Подрядчик: : ТОО "Акмолаводсервис и К"
Наименование строительства и его адрес: **Ремонт элементов благоустройства**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2010год
(предоставляется ежемесячно субподрядчом генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

		Код Заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансир.		Организационно-правовая форма	
				Номер 67	Дата 1.03.2010г	Наименов.	Код	Номер	Дата
	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге								

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года	В отчетном месяце	СМР в сметных базизных ценах 2001г.	Из них		Дополнительные затраты		Налоги			Налог на добавленную стоимость
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования	стоимость пр.зат.не вход.в СМР в сметных базизных ценах 2001г.	Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорож. фонд	
	А	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	ВСЕГО:	37 624,00	31 031,483									3324,802

ЗАКАЗЧИК:

Аким района Сарыарка г.Астаны _____ **С.С.Мустафина**

Зам акима района Сарыарка _____ **Б.Т.Ахметжанов**

Начальник ПТО _____ **К.Куснидинов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ **К.Б.Солсанов**

Наименование объекта: г Астана район Сарыарка

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Акт
выполненных работ за июнь 2010 года
Ремонт элементов благоустройства

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных *м2*	109	544,19 503,01	41,18 7,26	59317 54828	4489 791	58400 105	3,194 0,041	348 4
2	Е13-44-7	Очистка шпателями от старого раствора *м2*	109	60,75 60,75	– –	6622 6622	– –	5960 90	0,34 –	37 –
3	Е15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора *м2 поверхности облицовки*	109	1933,84 1642,5	7,49 2,84	210789 179033	816 310	188310 105	8,4 0,0138	916 2
4	99-1-1	мрамор *м2*	46	4937 4937		227102 227102				
5	Е62-2-2	Простая масляная окраска стен с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10 % *м2*	26	64,55 30,15	0,07 0,02	1678 784	2 1	824 105	0,186 0,0001	5 –
6	Е62-6-1	Простая масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10 % *м2*	86	42,79 18,9	0,02 0,01	3680 1625	2 1	1707 105	0,119 0,0001	10 –
7	Е63-8-1	Разборка накрывочных плит *м2*	69,9	544,19 503,01	41,18 7,26	38039 35160	2878 507	37450 105	3,194 0,041	223 3
8	Е15-5-8	Устройство накрывочных плит *м2 поверхности облицовки*	69,9	1933,84 1642,5	7,49 2,84	135175 114811	524 199	120761 105	8,4 0,0138	587 1

9	Е11-25-1	Разборка плит ПТШ ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0; *м2 покрытия*	13	141,93	17,01	1845	221	2100	0,7584	10
10	99-1-1	мраморная накрывочная плита *м*	12	124,92 4898	6,38	1624 58776	83	123	0,03112	–
11	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	1,3	907,06	68,13	1179	89	60	0,144	–
12	Е11-25-1	Устройство плит ПТШ *м2 покрытия*	13	21,38 181,26	12,76 21,26	28 2356	17 276	133 2625	0,0438 0,948	– 12
13	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (ратонда) *м2 оштукатуриваемой поверхности*	24	156,15 134,46	7,97 3,39	2030 3227	104 81	123 2966	0,0389 0,65	1 16
14	Е6-49-2	Приготовление легких отделочных цементно-известковых растворов *м3*	0,36	117 4743,06	0,72 266,46	2808 1708	17 96	105 228	0,0505 2,95	1 1
15	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором(парапет вдоль набережной) *м2 оштукатуриваемой поверхности*	240	443,25 134,46	157,86 3,39	160 32270	57 814	105 29666	0,8061 0,65	– 156
16	Е6-49-2	Приготовление легких отделочных цементно-известковых растворов *м3*	3,624	117 4743,06	0,72 266,46	28080 17189	173 966	105 2287	0,0505 2,95	12 11
17	Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов (парапет) *м2*	2000	443,25 69,15	157,86 9,02	1606 138300	572 18040	105 50925	0,8061 0,128	3 256
18	Е11-25-1	Демонтаж брусчатки *м2 покрытия*	127	22,59 181,7	1,66 21,26	45180 23076	3320 2700	105 25637	0,0091 0,948	18 120
19	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	19,05	156,15 907,06	7,97 68,13	19831 17279	1012 1298	123 865	0,0389 0,144	5 3
				21,38	12,76	407	243	133	0,0438	1

20	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *м2 покрытия*	127	181,26 156,15	21,26 7,97	23020 19831	2700 1012	25637 123	0,948 0,0389	120 5
21	Е13-44-7	Очистка щетками урн *м2*	95,2	60,75 60,75	– –	5783 5783	– –	5205 90	0,34 –	32 –
22	Е62-29-5	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн *м2*	95,2	114,58 59,06	0,07 0,02	10908 5623	7 2	5906 105	0,372 0,0001	35 –
23	Е15-171-2	Покрытие лавоче морилкой *м2 отделываемой поверхности*	378	50,43 20,7	– –	19063 7825	– –	8216 105	0,112 –	42 –
24	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек *м2*	189	157,66 118,89	0,04 0,02	29798 22470	8 4	23598 105	0,738 0,0001	139 –
25	Е9-61-10	Демонтаж тренажеров ktpp=0,6; ktpм=0,7; kзпр=0,6; kэкс=0,7; kзпм=0,7; kмат=0,5; *т конструкций*	0,22	5965,68 3672	1671,29 206,8	1312 808	368 45	768 90	21,06 0,945	5 –
26	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей тренажеров *т*	0,22	542,84 292,5	144,52 –	119 64	32 –	58 90	1,34 –	– –
27	Е9-61-10	Монтаж тренажеров *т конструкций*	0,22	9752,34 6120	2387,56 295,43	2146 1346	525 65	1270 90	35,1 1,35	8 –
28	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании *м*	8	122,85 122,85	– –	983 983	– –	1307 133	0,767 –	6 –
29	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней *м бортового камня*	8	413,88 108,68	6,63 1,76	3311 869	53 14	1174 133	0,698 0,0061	6 –
30	99-1-1	камень бортовой *м*	8	735		5880				
31	Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб тренажеров *м2*	3,8	172,65 119,45	0,07 0,02	656 454	– –	477 105	0,741 0,0001	3 –

32	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов (тренажеры)		0,3	8794,55	95,97	2638	29	255	4,9	1
		м3		697	771,75 62,33	36,25 –	232 43444	11 –	105 45616	0,1771 0,433	– 302
33	Е63-13-3	Промывка облицованных поверхностей									
		м2		40	62,33 192	–	43444 7680	–	105	–	–
34	99-1-1	растворитель									
		л									
35	Е9-61-10	Демонтаж металлической конструкции (пешеходный мост) ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;		0,45	5343,29	1671,29	2404	752	1571	21,06	9
		т конструкций		2	3672 2204	206,8 2204	1652 4408	93 4408	90 –	0,945 –	– –
36	0-3-153	Краны-манипуляторы, 16 т									
		маш-ч		2	– 20401	364,5	– 40802	729	–	–	–
37	99-1-1	ремонт лавочек									
		шт		13	674,1	674,1	8763	8763	–	–	–
38	0-24-8	Работа а/м Газель									
		маш-ч		10	– 788,8	173,3 788,8	– 7888	2253 7888	– –	– –	– –
39	0-24-10	Работа а/ м Камаз									
		маш-ч			–	193,5	–	1935	–	–	–
Раздел 2. Памятник Кенесары											
40	Е63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных		42	544,19	41,18	22856	1730	22503	3,194	134
		м2		42	503,01 60,75	7,26 –	21126 2552	305 –	105 2297	0,041 0,34	2 14
41	Е13-44-7	Очистка шпателями от старого раствора									
		м2			60,75	–	2552	–	90	–	–
42	Е15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора		42	1933,84	7,49	81221	315	72559	8,4	353
		м2 поверхности облицовки		16	1642,5 4937	2,84	68985 78992	119	105	0,0138	1
43	99-1-1	мрамор									
		м2		6	674,1	674,1	4045	4045	–	–	–
44	0-24-8	Работа а/м Газель									
		маш-ч		4	– 788,8	173,3 788,8	– 3155	1040 3155	– –	– –	– –
45	0-24-10	Работа а/ м Камаз									

		маш-ч									
			–	193,5	–	774	–	–	–		
	Раздел 3. памятник Абая										
46	E13-44-7	Очистка щетками урн									
		м2	9,6	60,75	–	583	–	525	0,34	3	
				60,75	–	583	–	90	–	–	
47	E62-29-5	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн									
		м2	9,6	114,58	0,07	1100	1	595	0,372	4	
				59,06	0,02	567	–	105	0,0001	–	
48	E15-171-2	Покрытие лавоче морилкой	36	50,43	–	1815	–	782	0,112	4	
		м2 отделываемой поверхности		20,7	–	745	–	105	–	–	
49	E62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек									
		м2	18	157,66	0,04	2838	1	2247	0,738	13	
				118,89	0,02	2140	–	105	0,0001	–	
50	E63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных	8	544,19	41,18	4354	329	4286	3,194	26	
		м2		503,01	7,26	4024	58	105	0,041	–	
51	E13-44-7	Очистка шпателями от старого раствора	8	60,75	–	486	–	437	0,34	3	
		м2		60,75	–	486	–	90	–	–	
52	E15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора									
		м2 поверхности облицовки	8	1933,84	7,49	15471	60	13821	8,4	67	
				1642,5	2,84	13140	23	105	0,0138	–	
53	99-1-1	мрамор	6	4937		29622					
		м2									
54	E11-25-1	Демонтаж брусчатки	12	181,7	21,26	2180	255	2423	0,948	11	
		м2 покрытия		156,15	7,97	1874	96	123	0,0389	–	
55	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,2	907,06	68,13	1088	82	55	0,144	–	
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	26	15	133	0,0438	–	
56	E11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком									
		м2 покрытия	12	181,26	21,26	2175	255	2423	0,948	11	
				156,15	7,97	1874	96	123	0,0389	–	
57	E27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	8	122,85	–	983	–	1307	0,767	6	

		м											
58	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней		122,85	–	983	–	133	–	–	
			8	413,88	6,63	3311	53	1174	0,698	6	
		м бортового камня									
59	99-1-1	камень бортовой		108,68	1,76	869	14	133	0,0061	–	
			8	735		5880					
60	0-24-8	Работа а/м Газель									
		м	12	674,1	674,1	8089	8089	–	–	–	
		маш-ч		–	173,3	–	2080	–	–	–	
61	0-24-10	Работа а/ м Камаз	4	788,8	788,8	3155	3155	–	–	–	
		маш-ч		–	193,5	–	774	–	–	–	
		Раздел 4. каскад фонтанов									
62	Е13-44-7	Очистка щетками урн	25,6	60,75	–	1555	–	1400	0,34	9	
		м2		60,75	–	1555	–	90	–	–	
63	Е62-29-5	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн	25,6	114,58	0,07	2933	2	1589	0,372	10	
		м2		59,06	0,02	1512	1	105	0,0001	–	
64	Е15-171-2	Покрытие лавоче морилкой	36	50,43	–	1815	–	782	0,112	4	
		м2 отделываемой поверхности		20,7	–	745	–	105	–	–	
65	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	18	157,66	0,04	2838	1	2247	0,738	13	
		м2		118,89	0,02	2140	–	105	0,0001	–	
66	0-24-8	Работа а/м Газель	4	674,1	674,1	2696	2696	–	–	–	
		маш-ч		–	173,3	–	693	–	–	–	
		Раздел 5. ул Абая-пр Победы									
67	Е11-25-1	Демонтаж брусчатки	88	181,7	21,26	15990	1871	17764	0,948	83	
		м2 покрытия		156,15	7,97	13741	701	123	0,0389	3	
68	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	13,2	907,06	68,13	11973	899	599	0,144	2	
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	282	168	133	0,0438	1	
69	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	88	181,26	21,26	15951	1871	17764	0,948	83	

		м2 покрытия								
70	0-24-8	Работа а/м Газель	8	156,15 674,1	7,97 674,1	13741 5393	701 5393	123 –	0,0389 –	3 –
		маш-ч		–	173,3	–	1386	–	–	–
		Раздел 6. Сквер розовый								
71	E11-25-1	Демонтаж брусчатки	128	181,7	21,26	23258	2721	25839	0,948	121
		м2 покрытия		156,15	7,97	19987	1020	123	0,0389	5
72	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	19,2	907,06	68,13	17416	1308	871	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	410	245	133	0,0438	1
73	E11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	128	181,26	21,26	23201	2721	25839	0,948	121
		м2 покрытия		156,15	7,97	19987	1020	123	0,0389	5
74	E13-44-7	Очистка щетками урн	25,6	60,75	–	1555	–	1400	0,34	9
		м2		60,75	–	1555	–	90	–	–
75	E62-29-5	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн	25,6	114,58	0,07	2933	2	1589	0,372	10
		м2		59,06	0,02	1512	1	105	0,0001	–
76	E15-171-2	Покрытие лавоче морилкой	136	50,43	–	6858	–	2956	0,112	15
		м2 отделываемой поверхности		20,7	–	2815	–	105	–	–
77	E62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	136	157,66	0,04	21442	5	16981	0,738	100
		м2		118,89	0,02	16169	3	105	0,0001	–
78	E27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	30	122,85	–	3686	–	4902	0,767	23
		м		122,85	–	3686	–	133	–	–
79	E27-34-1	Установка бетонных бортовых камней	30	413,88	6,63	12416	199	4406	0,698	21
		м бортового камня		108,68	1,76	3260	53	133	0,0061	–
80	0-24-8	Работа а/м Газель	19	674,1	674,1	12808	12808	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	3293	–	–	–
81	0-24-10	Работа а/ м Камаз	6	788,8	788,8	4733	4733	–	–	–

		маш-ч		–	193,5	–	1161	–	–	–
	Раздел 7. Сквер шахматистов									
82	Е11-25-1	Демонтаж брусчатки	15	181,7	21,26	2726	319	3028	0,948	14
		м2 покрытия		156,15	7,97	2342	120	123	0,0389	1
83	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка .	1,5	907,06	68,13	1361	102	68	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	32	19	133	0,0438	–
84	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	15	181,26	21,26	2719	319	3028	0,948	14
		м2 покрытия		156,15	7,97	2342	120	123	0,0389	1
85	Е11-25-1	Разборка плит ПТШ ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	20	141,93	17,01	2839	340	3230	0,7584	15
		м2 покрытия		124,92	6,38	2498	128	123	0,03112	1
86	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3	907,06	68,13	2721	204	136	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	64	38	133	0,0438	–
87	Е11-25-1	Устройство плит ПТШ	20	181,26	21,26	3625	425	4037	0,948	19
		м2 покрытия		156,15	7,97	3123	159	123	0,0389	1
88	Е13-44-7	Очистка щетками урн	13,6	60,75	–	826	–	743	0,34	5
		м2		60,75	–	826	–	90	–	–
89	Е62-29-5	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн	13,6	114,58	0,07	1558	1	843	0,372	5
		м2		59,06	0,02	803	–	105	0,0001	–
90	Е15-171-2	Покрытие лавоче морилкой	76	50,43	–	3833	–	1652	0,112	9
		м2 отделываемой поверхности		20,7	–	1573	–	105	–	–
91	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	38	157,66	0,04	5991	2	4745	0,738	28
		м2		118,89	0,02	4518	1	105	0,0001	–
92	0-24-8	Работа а/м Газель	8	674,1	674,1	5393	5393	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	1386	–	–	–

Раздел 8. Стадион

93	E11-25-1	Демонтаж брусчатки	60	181,7	21,26	10902	1276	12112	0,948	57
		м2 покрытия		156,15	7,97	9369	478	123	0,0389	2
94	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6	907,06	68,13	5442	409	273	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	128	77	133	0,0438	–
95	E11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	60	181,26	21,26	10876	1276	12112	0,948	57
		м2 покрытия		156,15	7,97	9369	478	123	0,0389	2
96	E27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	14	122,85	–	1720	–	2288	0,767	11
		м		122,85	–	1720	–	133	–	–
97	E27-34-1	Установка бетонных бортовых камней	14	413,88	6,63	5794	93	2058	0,698	10
		м бортового камня		108,68	1,76	1522	25	133	0,0061	–
98	99-1-1	камень бортовой	7	735		5145				
		м								
99	0-24-8	Работа а/м Газель	12	674,1	674,1	8089	8089	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	2080	–	–	–

Раздел 9. Сквер Ирченко

100	E11-25-1	Демонтаж брусчатки	20	181,7	21,26	3634	425	4037	0,948	19
		м2 покрытия		156,15	7,97	3123	159	123	0,0389	1
101	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2	907,06	68,13	1814	136	92	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	43	26	133	0,0438	–
102	E11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	20	181,26	21,26	3625	425	4037	0,948	19
		м2 покрытия		156,15	7,97	3123	159	123	0,0389	1
103	E27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	10	122,85	–	1229	–	1635	0,767	8
		м		122,85	–	1229	–	133	–	–

104	E27-34-1	Установка бетонных бортовых камней	10	413,88	6,63	4139	66	1470	0,698	7
		м бортового камня		108,68	1,76	1087	18	133	0,0061	–
105	E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (выход на Набережную)	54	134,46	3,39	7261	183	6675	0,65	35
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	6318	39	105	0,0505	3
106	E6-49-2	Приготовление легких отделочных цементно-известковых растворов	0,81	4743,06	266,46	3842	216	511	2,95	2
		м3		443,25	157,86	359	128	105	0,8061	1
107	E62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов (парапет)	288	69,15	9,02	19915	2598	7333	0,128	37
		м2		22,59	1,66	6506	478	105	0,0091	3
108	0-24-8	Работа а/м Газель	17	674,1	674,1	11460	11460	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	2946	–	–	–

Раздел 10. Сквер футболистов

109	E11-25-1	Демонтаж брусчатки	40	181,7	21,26	7268	850	8075	0,948	38
		м2 покрытия		156,15	7,97	6246	319	123	0,0389	2
110	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	4	907,06	68,13	3628	273	182	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	86	51	133	0,0438	–
111	E11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	40	181,26	21,26	7250	850	8075	0,948	38
		м2 покрытия		156,15	7,97	6246	319	123	0,0389	2
112	E13-44-7	Очистка щетками урн	24	60,75	–	1458	–	1312	0,34	8
		м2		60,75	–	1458	–	90	–	–
113	E62-29-5	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн	24	114,58	0,07	2750	2	1488	0,372	9
		м2		59,06	0,02	1417	–	105	0,0001	–
114	E15-171-2	Покрытие лавоче морилкой	84	50,43	–	4236	–	1826	0,112	9
		м2 отделываемой поверхности		20,7	–	1739	–	105	–	–

115	E62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	*м2*	42	157,66 118,89	0,04 0,02	6622 4993	2 1	5244 105	0,738 0,0001	31 –
		Раздел 14. ул Мира									
116	E11-25-1	Демонтаж брусчатки	*м2 покрытия*	360	181,7 156,15	21,26 7,97	65412 56214	7654 2869	72672 123	0,948 0,0389	341 14
117	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	*м3 материала основания в плотном теле*	36	907,06 21,38	68,13 12,76	32654 770	2453 459	1635 133	0,144 0,0438	5 2
118	E11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	*м2 покрытия*	360	181,26 156,15	21,26 7,97	65254 56214	7654 2869	72672 123	0,948 0,0389	341 14
119	E27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	*м*	100	122,85 122,85	– –	12285 12285	– –	16339 133	0,767 –	77 –
120	E27-34-1	Установка бетонных бортовых камней	*м бортового камня*	100	413,88 108,68	6,63 1,76	41388 10868	663 176	14689 133	0,698 0,0061	70 1
121	E13-44-7	Очистка щетками урн	*м2*	18,4	60,75 60,75	– –	1118 1118	– –	1006 90	0,34 –	6 –
122	E62-29-5	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн	*м2*	18,4	114,58 59,06	0,07 0,02	2108 1087	1 –	1141 105	0,372 0,0001	7 –
123	E15-171-2	Покрытие лавоче морилкой	*м2 отделываемой поверхности*	46	50,43 20,7	– –	2320 952	– –	1000 105	0,112 –	5 –
124	E62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	*м2*	23	157,66 118,89	0,04 0,02	3626 2734	1 –	2871 105	0,738 0,0001	17 –
125	E62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов (парапет)	*м2*	56	69,15 22,59	9,02 1,66	3872 1265	505 93	1426 105	0,128 0,0091	7 1

126	E63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных		42	544,19	41,18	22856	1730	22503	3,194	134
			м2		503,01	7,26	21126	305	105	0,041	2
127	E13-44-7	Очистка шпателями от старого раствора		42	60,75	–	2552	–	2297	0,34	14
			м2		60,75	–	2552	–	90	–	–
128	E15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора		42	1933,84	7,49	81221	315	72559	8,4	353
			м2 поверхности облицовки		1642,5	2,84	68985	119	105	0,0138	1
129	99-1-1	мрамор		24	4937		118488				
			м2								
130	0-24-8	Работа а/м Газель		41	674,1	674,1	27638	27638	–	–	–
			маш-ч		–	173,3	–	7105	–	–	–
131	0-24-10	Работа а/ м Камаз		16	788,8	788,8	12621	12621	–	–	–
			маш-ч		–	193,5	–	3096	–	–	–

Раздел 15. Спорт и туризм

132	E11-25-1	Демонтаж брусчатки		220	181,7	21,26	39974	4677	44410	0,948	209
			м2 покрытия		156,15	7,97	34353	1753	123	0,0389	9
133	0-24-10	Работа а/ м Камаз		6	788,8	788,8	4733	4733	–	–	–
			маш-ч		–	193,5	–	1161	–	–	–

Раздел 16. м Даулет

134	0-3-153	Краны-манипуляторы, 16 т		5	2204	2204	11020	11020	–	–	–
			маш-ч		–	364,5	–	1823	–	–	–
135	E9-61-10	Демонтаж металлических столбов освещения ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;		0,36	5343,29	1671,29	1924	602	1256	21,06	8
			т конструкций		3672	206,8	1322	74	90	0,945	–
136	E11-25-1	Демонтаж брусчатки		218	181,7	21,26	39611	4635	44007	0,948	207
			м2 покрытия		156,15	7,97	34041	1737	123	0,0389	8
137	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		32,7	907,06	68,13	29661	2228	1484	0,144	5
			м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	699	417	133	0,0438	1

138	E11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	218	181,26	21,26	39515	4635	44007	0,948	207
		м2 покрытия		156,15	7,97	34041	1737	123	0,0389	8
139	E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (парапет)	24	134,46	3,39	3227	81	2966	0,65	16
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	2808	17	105	0,0505	1
140	E6-49-2	Приготовление легких отделочных цементно-известковых растворов	0,36	4743,06	266,46	1708	96	228	2,95	1
		м3		443,25	157,86	160	57	105	0,8061	–
141	E62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов (парапет)	68	69,15	9,02	4702	613	1731	0,128	9
		м2		22,59	1,66	1536	113	105	0,0091	1
142	E13-44-7	Очистка щетками урн	22,4	60,75	–	1361	–	1225	0,34	8
		м2		60,75	–	1361	–	90	–	–
143	E62-29-5	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн	22,4	114,58	0,07	2567	2	1389	0,372	8
		м2		59,06	0,02	1323	–	105	0,0001	–
144	E15-171-2	Покрытие лавоче морилкой	56	50,43	–	2824	–	1217	0,112	6
		м2 отделываемой поверхности		20,7	–	1159	–	105	–	–
145	E62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	28	157,66	0,04	4414	1	3497	0,738	21
		м2		118,89	0,02	3329	1	105	0,0001	–
146	0-24-8	Работа а/м Газель	16	674,1	674,1	10786	10786	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	2773	–	–	–
		Раздел 17. Гранд Алатау								
147	E9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей тренажеров	0,15	542,84	144,52	81	22	40	1,34	–
		т		292,5	–	44	–	90	–	–
148	E62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб тренажеров	4,9	172,65	0,07	846	–	614	0,741	4

		м2								
149 0-24-8	Работа а/м Газель		119,45	0,02	585	–	105	0,0001	–	
		3	674,1	674,1	2022	2022	–	–	–	
		маш-ч	–	173,3	–	520	–	–	–	
Раздел 18. ул Кенесары										
150 Е9-61-10	Демонтаж ограждения металлического ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;	1,05	5343,29	1671,29	5610	1755	3666	21,06	22	
		т конструкций	3672	206,8	3856	217	90	0,945	1	
151 П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	1,05	234,3	234,3	246	246	172	–	–	
		т	–	164,01	–	172	100	0,34442	–	
152 П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	1,05	232,8	232,8	244	244	171	–	–	
		т	–	162,96	–	171	100	0,34222	–	
153 Е9-49-1	Постановка шурупов	52	20,14	0,23	1047	12	936	0,119	6	
		болт	19,91	0,09	1035	5	90	0,0004	–	
154 Е11-25-1	Разборка плит ПТШ ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	15	141,93	17,01	2129	255	2423	0,7584	11	
		м2 покрытия	124,92	6,38	1874	96	123	0,03112	–	
155 99-1-1	саморезы	52	0,48		25					
		шт								
156 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,25	907,06	68,13	2041	153	102	0,144	–	
		м3 материала основания в плотном теле	21,38	12,76	48	29	133	0,0438	–	
157 Е11-25-1	Устройство плит ПТШ	15	181,26	21,26	2719	319	3028	0,948	14	
		м2 покрытия	156,15	7,97	2342	120	123	0,0389	1	
158 0-24-8	Работа а/м Газель	4	674,1	674,1	2696	2696	–	–	–	
		маш-ч	–	173,3	–	693	–	–	–	
Раздел 21. ул Желтоксан-ул Джангильдина										
159 Е11-25-1	Демонтаж брусчатки	82	181,7	21,26	14899	1743	16553	0,948	78	
		м2 покрытия	156,15	7,97	12804	654	123	0,0389	3	

160 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	12,3	907,06	68,13	11157	838	559	0,144	2
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	263	157	133	0,0438	1
161 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	82	181,26	21,26	14863	1743	16553	0,948	78
	м2 покрытия		156,15	7,97	12804	654	123	0,0389	3
162 Е1-166-1	Отсыпка вручную ямы щебнем	2	122,18	–	244	–	276	0,885	2
	м3 грунта		122,18	–	244	–	113	–	–
163 99-1-1	щебень	2	979		1958				
	м3								
164 0-24-8	Работа а/м Газель	9	674,1	674,1	6067	6067	–	–	–
	маш-ч		–	173,3	–	1560	–	–	–
165 0-24-10	Работа а/ м Камаз	2	788,8	788,8	1578	1578	–	–	–
	маш-ч		–	193,5	–	387	–	–	–

Раздел 23. ул Сарыарка

166 Е9-49-1	Постановка строительных болтов при замене урн	40	20,14	0,23	806	9	720	0,119	5
	болт		19,91	0,09	796	4	90	0,0004	–
167 99-1-1	болт	40	5		200				
	шт								
168 Е11-25-1	Демонтаж брусчатки	458	181,7	21,26	83219	9737	92455	0,948	434
	м2 покрытия		156,15	7,97	71517	3650	123	0,0389	18
169 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	68,7	907,06	68,13	62315	4681	3120	0,144	10
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	1469	877	133	0,0438	3
170 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	458	181,26	21,26	83017	9737	92455	0,948	434
	м2 покрытия		156,15	7,97	71517	3650	123	0,0389	18
171 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	35	122,85	–	4300	–	5719	0,767	27
	м		122,85	–	4300	–	133	–	–

172	E27-34-1	Установка бетонных бортовых камней	35	413,88	6,63	14486	232	5142	0,698	24
		м бортового камня		108,68	1,76	3804	62	133	0,0061	–
173	0-24-8	Работа а/м Газель	18	674,1	674,1	12134	12134	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	3119	–	–	–
		Раздел 25. Сквер в п. Коктал								
174	E11-25-1	Демонтаж брусчатки	6	181,7	21,26	1090	128	1212	0,948	6
		м2 покрытия		156,15	7,97	937	48	123	0,0389	–
175	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,6	907,06	68,13	544	41	28	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	13	8	133	0,0438	–
176	E11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	6	181,26	21,26	1088	128	1212	0,948	6
		м2 покрытия		156,15	7,97	937	48	123	0,0389	–
177	E27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	3	122,85	–	369	–	491	0,767	2
		м		122,85	–	369	–	133	–	–
178	E27-34-1	Установка бетонных бортовых камней	3	413,88	6,63	1242	20	440	0,698	2
		м бортового камня		108,68	1,76	326	5	133	0,0061	–
179	99-1-1	камень бортовой	3	735		2205				
		м								
180	E15-171-2	Покрытие лавоче морилкой	36	50,43	–	1815	–	782	0,112	4
		м2 отделываемой поверхности		20,7	–	745	–	105	–	–
181	E62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	18	157,66	0,04	2838	1	2247	0,738	13
		м2		118,89	0,02	2140	–	105	0,0001	–
182	E34-60-11	Облицовка каркасов потолков Алюкобондом	12	990,33	0,76	11884	9	1735	0,855	10
		м2 поверхности		142,88	0,29	1715	3	101	0,0014	–
183	99-1-1	алюкобонд	12	768		9216				
		м2								
184	E9-48-1	Электродуговая сварка биседок	0,6	1333,5	312,12	800	187	367	2,96	2
		т		679,5	–	408	–	90	–	–

185	0-24-8	Работа а/м Газель									
		маш-ч	12	674,1	674,1	8089	8089	–	–	–	
				–	173,3	–	2080	–	–	–	
		Раздел 26. Сквер Алии Молдагуловой									
186	E63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных									
		м2	8	544,19	41,18	4354	329	4286	3,194	26	
				503,01	7,26	4024	58	105	0,041	–	
187	E13-44-7	Очистка шпателями от старого раствора	8	60,75	–	486	–	437	0,34	3	
		м2		60,75	–	486	–	90	–	–	
188	E15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	8	1933,84	7,49	15471	60	13821	8,4	67	
		м2 поверхности облицовки		1642,5	2,84	13140	23	105	0,0138	–	
189	99-1-1	мрамор	8	4937		39496					
		м2	120	181,7	21,26	21804	2551	24224	0,948	114	
190	E11-25-1	Демонтаж брусчатки		156,15	7,97	18738	956	123	0,0389	5	
		м2 покрытия	12	907,06	68,13	10885	818	545	0,144	2	
191	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		21,38	12,76	257	153	133	0,0438	1	
		м3 материала основания в плотном теле	120	181,26	21,26	21751	2551	24224	0,948	114	
192	E11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		156,15	7,97	18738	956	123	0,0389	5	
		м2 покрытия	17	122,85	–	2088	–	2777	0,767	13	
193	E27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании		122,85	–	2088	–	133	–	–	
		м	17	413,88	6,63	7036	113	2498	0,698	12	
194	E27-34-1	Установка бетонных бортовых камней		108,68	1,76	1848	30	133	0,0061	–	
		м бортового камня	17	735		12495					
195	99-1-1	камень бортовой	6,08	62,33	–	379	–	398	0,433	3	
		м		62,33	–	379	–	105	–	–	
196	E63-13-3	Промывка памятника	24	50,43	–	1210	–	522	0,112	3	
		м2		20,7	–	497	–	105	–	–	
197	E15-171-2	Покрытие лавоче морилкой									
		м2 отделываемой поверхности									

198. Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек		12	157,66	0,04	1892	–	1498	0,738	9
	м2			118,89	0,02	1427	–	105	0,0001	–
199 0-24-8	Работа а/м Газель		18	674,1	674,1	12134	12134	–	–	–
	маш-ч			–	173,3	–	3119	–	–	–
200 0-24-10	Работа а/ м Камаз		6	788,8	788,8	4733	4733	–	–	–
	маш-ч			–	193,5	–	1161	–	–	–
Раздел 27. Сквер 2 солдата										
201 Е63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных		8	544,19	41,18	4354	329	4286	3,194	26
	м2			503,01	7,26	4024	58	105	0,041	–
202 Е13-44-7	Очистка шпателями от старого раствора		8	60,75	–	486	–	437	0,34	3
	м2			60,75	–	486	–	90	–	–
203 Е15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора		8	1933,84	7,49	15471	60	13821	8,4	67
	м2 поверхности облицовки			1642,5	2,84	13140	23	105	0,0138	–
204 99-1-1	мрамор	*м2*	8	4937		39496				
205 Е11-25-1	Демонтаж брусчатки		36	181,7	21,26	6541	765	7267	0,948	34
	м2 покрытия			156,15	7,97	5621	287	123	0,0389	1
206 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		3,6	907,06	68,13	3265	245	164	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле			21,38	12,76	77	46	133	0,0438	–
207 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		36	181,26	21,26	6525	765	7267	0,948	34
	м2 покрытия			156,15	7,97	5621	287	123	0,0389	1
208 Е63-13-3	Промывка памятника		32	62,33	–	1995	–	2095	0,433	14
	м2			62,33	–	1995	–	105	–	–
209 Е15-171-2	Покрытие лавоче морилкой		30	50,43	–	1513	–	652	0,112	3
	м2 отделываемой поверхности			20,7	–	621	–	105	–	–
210 Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек		15	157,66	0,04	2365	1	1872	0,738	11

		м2							
211	E27-20-1			118,89	0,02	1783	–	105	0,0001	–
		Разборка бортовых камней на бетонном основании	34	122,85	–	4177	–	5555	0,767	26
		м		122,85	–	4177	–	133	–	–
212	E27-34-1	Установка бетонных бортовых камней	34	413,88	6,63	14072	225	4994	0,698	24
		м бортового камня		108,68	1,76	3695	60	133	0,0061	–
213	0-3-153	Краны-манипуляторы, 16 т(вывоз бетонных блоков)	3	2204	2204	6612	6612	–	–	–
		маш-ч		–	364,5	–	1094	–	–	–
214	0-24-8	Работа а/м Газель	14	674,1	674,1	9437	9437	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	2426	–	–	–
		Раздел 28. ул Мира-ул Абая								
215	E11-25-1	Демонтаж брусчатки	22	181,7	21,26	3997	468	4440	0,948	21
		м2 покрытия		156,15	7,97	3435	175	123	0,0389	1
216	0-24-8	Работа а/м Газель	5	674,1	674,1	3371	3371	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	867	–	–	–
217	0-24-10	Работа а/ м Камаз	4	788,8	788,8	3155	3155	–	–	–
		маш-ч		–	193,5	–	774	–	–	–
218	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,238	907,06	68,13	1123	84	56	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	26	16	133	0,0438	–
219	E11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	11	181,26	21,26	1994	234	2221	0,948	10
		м2 покрытия		156,15	7,97	1718	88	123	0,0389	–
		Раздел 30. Новая площадь								
220	E63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных	14	544,19	41,18	7619	577	7501	3,194	45
		м2		503,01	7,26	7042	102	105	0,041	1
221	E13-44-7	Очистка шпателями от старого раствора	14	60,75	–	851	–	766	0,34	5
		м2		60,75	–	851	–	90	–	–

222	E15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора								
		м2 поверхности облицовки	14	1933,84	7,49	27074	105	24187	8,4	118
223	99-1-1	мрамор	6	1642,5 4937	2,84	22995 29622	40	105	0,0138	–
224	E63-8-1	Разборка накрывочных плит *м2*	6	544,19	41,18	3265	247	3215	3,194	19
225	E15-5-8	Устройство накрывочных плит	6	503,01 1933,84	7,26 7,49	3018 11603	44 45	105 10366	0,041 8,4	– 50
		м2 поверхности облицовки	140	1642,5 181,7	2,84 21,26	9855 25438	17 2976	105 28262	0,0138 0,948	– 133
226	E11-25-1	Демонтаж брусчатки		156,15	7,97	21861	1116	123	0,0389	5
		м2 покрытия	14	907,06	68,13	12699	954	636	0,144	2
227	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		21,38	12,76	299	179	133	0,0438	1
		м3 материала основания в плотном теле	140	181,26	21,26	25376	2976	28262	0,948	133
228	E11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		156,15	7,97	21861	1116	123	0,0389	5
		м2 покрытия	36	50,43	–	1815	–	782	0,112	4
229	E15-171-2	Покрытие лавоче морилкой		20,7	–	745	–	105	–	–
		м2 отделываемой поверхности	18	157,66	0,04	2838	1	2247	0,738	13
230	E62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек		118,89	0,02	2140	–	105	0,0001	–
		м2	71,2	60,75	–	4325	–	3893	0,34	24
231	E13-44-7	Очистка щетками урн		60,75	–	4325	–	90	–	–
		м2	71,2	114,58	0,07	8158	5	4416	0,372	26
232	E62-29-5	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн		59,06	0,02	4205	1	105	0,0001	–
		м2	10	122,85	–	1229	–	1635	0,767	8
233	E27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании		122,85	–	1229	–	133	–	–
		м	10	413,88	6,63	4139	66	1470	0,698	7
234	E27-34-1	Установка бетонных бортовых камней								
		м бортового камня								

235 0-24-8	Работа а/м Газель		108,68	1,76	1087	18	133	0,0061	–
		21	674,1	674,1	14156	14156	–	–	–
	маш-ч		–	173,3	–	3639	–	–	–
236 0-24-10	Работа а/ м Камаз	4	788,8	788,8	3155	3155	–	–	–
	маш-ч		–	193,5	–	774	–	–	–

Раздел 31. Мост Сарыарка

237 Е63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных	89	544,19	41,18	48433	3665	47685	3,194	284
	м2		503,01	7,26	44768	646	105	0,041	4
238 Е13-44-7	Очистка шпателями от старого раствора	89	60,75	–	5407	–	4866	0,34	30
	м2		60,75	–	5407	–	90	–	–
239 Е15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	89	1933,84	7,49	172112	667	153758	8,4	748
	м2 поверхности облицовки		1642,5	2,84	146183	253	105	0,0138	1
240 99-1-1	мрамор	62	4937		306094				
	м2								
241 Е11-25-1	Демонтаж брусчатки	32	181,7	21,26	5814	680	6460	0,948	30
	м2 покрытия		156,15	7,97	4997	255	123	0,0389	1
242 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	4,8	907,06	68,13	4354	327	218	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	103	61	133	0,0438	–
243 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	32	181,26	21,26	5800	680	6460	0,948	30
	м2 покрытия		156,15	7,97	4997	255	123	0,0389	1
244 Е15-13-1	Разборка облицовки ступеней из мрамора ktpp=0,8; ktpм=0,8; kзпр=0,8; kэкс=0,8; kзпм=0,8; kмат=0;	12	869,43	5,43	10433	65	10913	4,4	53
	м2 поверхности облицовки		864	2,06	10368	25	105	0,01	–
245 Е15-13-1	Облицовка ступеней и подступенков мраморными полированными плитами	12	1348,86	6,79	16186	81	13641	5,5	66
	м2 поверхности облицовки		1080	2,57	12960	31	105	0,0125	–
246 0-24-8	Работа а/м Газель	12	674,1	674,1	8089	8089	–	–	–
	маш-ч								

				–	173,3	–	2080	–	–	–
Раздел 32. по району										
247	Е62-29-2	Окраска масляными составами за два раза фигур (лошади,верблюды)								
		м2	45	82,92	0,07	3731	3	1384	0,182	8
248	0-3-153	Краны-манипуляторы, 16 т		29,27	0,02	1317	1	105	0,0001	–
		маш-ч	4	2204	2204	8816	8816	–	–	–
249	0-24-8	Работа а/м Газель		–	364,5	–	1458	–	–	–
		маш-ч	3	674,1	674,1	2022	2022	–	–	–
				–	173,3	–	520	–	–	–
Раздел 33. Сквер Первого Президента										
250	Е11-25-1	Демонтаж брусчатки								
		м2 покрытия	72	181,7	21,26	13082	1531	14535	0,948	68
251	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		156,15	7,97	11243	574	123	0,0389	3
		м3 материала основания в плотном теле	7,2	907,06	68,13	6531	491	327	0,144	1
252	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		21,38	12,76	154	92	133	0,0438	–
		м2 покрытия	72	181,26	21,26	13051	1531	14535	0,948	68
253	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании		156,15	7,97	11243	574	123	0,0389	3
		м	8	122,85	–	983	–	1307	0,767	6
254	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней		122,85	–	983	–	133	–	–
		м бортового камня	8	413,88	6,63	3311	53	1174	0,698	6
255	Е9-61-10	Демонтаж металлических столбов освещения ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;		108,68	1,76	869	14	133	0,0061	–
		т конструкций	0,07	5343,29	1671,29	374	117	244	21,06	1
256	Е62-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей КТП		3672	206,8	257	14	90	0,945	–
		м2	6,2	82,92	0,07	514	–	190	0,182	1
257	99-1-1	ремонт лавочек		29,27	0,02	181	–	105	0,0001	–
			8	20401		163208				

258	0-3-153	Краны-манипуляторы, 16 т	*шт*	8	2204	2204	17632	17632	–	–	–
			маш-ч		–	364,5	–	2916	–	–	–
259	Е13-44-7	Очистка щетками урн		9,6	60,75	–	583	–	525	0,34	3
			м2		60,75	–	583	–	90	–	–
260	Е62-29-5	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн		9,6	114,58	0,07	1100	1	595	0,372	4
			м2		59,06	0,02	567	–	105	0,0001	–
261	0-24-8	Работа а/м Газель		9	674,1	674,1	6067	6067	–	–	–
			маш-ч		–	173,3	–	1560	–	–	–
262	0-24-10	Работа а/ м Камаз		2	788,8	788,8	1578	1578	–	–	–
			маш-ч		–	193,5	–	387	–	–	–

Раздел 34. ул Желтоксан-ул Богенбая

263	Е11-25-1	Демонтаж брусчатки		24	181,7	21,26	4361	510	4845	0,948	23
			м2 покрытия		156,15	7,97	3748	191	123	0,0389	1
264	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		3,6	907,06	68,13	3265	245	164	0,144	1
			м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	77	46	133	0,0438	–
265	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		24	181,26	21,26	4350	510	4845	0,948	23
			м2 покрытия		156,15	7,97	3748	191	123	0,0389	1
266	0-24-8	Работа а/м Газель		6	674,1	674,1	4045	4045	–	–	–
			маш-ч		–	173,3	–	1040	–	–	–

Раздел 35. Подземный переход по пр. Богенбая

267	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамогранитных плит		70	133,16	23,58	9321	1651	8360	0,743	52
			м2		109,58	4,16	7671	291	105	0,0234	2
268	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен керамогранитом		70	494,16	2,1	34591	147	24533	2	140
			м2 поверхности облицовки		333	0,79	23310	55	105	0,0039	–
269	99-1-1	керамогранит		70	833		58310				

270	E63-8-1	Разборка накрывочных плит	*м2*	20	544,19	41,18	10884	824	10715	3,194	64
			м2		503,01	7,26	10060	145	105	0,041	1
271	E15-5-8	Устройство накрывочных плит	*м2 поверхности облицовки*	20	1933,84	7,49	38677	150	34552	8,4	168
					1642,5	2,84	32850	57	105	0,0138	–
272	E11-25-1	Разборка плит ПТШ ktpp=0,8; ktpм=0,8; kзпр=0,8; kэкс=0,8; kзпм=0,8; kмат=0;	*м2 покрытия*	20	141,93	17,01	2839	340	3230	0,7584	15
					124,92	6,38	2498	128	123	0,03112	1
273	E11-25-1	Устройство плит ПТШ	*м2 покрытия*	20	181,26	21,26	3625	425	4037	0,948	19
					156,15	7,97	3123	159	123	0,0389	1
274	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсом	*м2 оштукатуриваемой поверхности*	85	434,19	3,94	36906	335	9246	0,5535	47
					102,11	1,49	8679	127	105	0,00729	1
275	E15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	*м2 окрашиваемой поверхности*	105	61,1	1,19	6416	125	2505	0,138	14
					22,28	0,45	2339	47	105	0,0022	–
276	E15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	*м2 окрашиваемой поверхности*	650	64,12	1,65	41678	1073	17173	0,154	100
					24,53	0,63	15945	410	105	0,003	2
277	E63-13-3	Промывка облицованных поверхностей	*м2*	240	62,33	–	14959	–	15707	0,433	104
					62,33	–	14959	–	105	–	–
278	99-1-1	растворитель	*л*	10	192		1920				
279	0-24-8	Работа а/м Газель	*маш-ч*	14	674,1	674,1	9437	9437	–	–	–
					–	173,3	–	2426	–	–	–
280	0-24-10	Работа а/ м Камаз	*маш-ч*	3	788,8	788,8	2366	2366	–	–	–
					–	193,5	–	581	–	–	–

Раздел 36. ул Дружбы

281	E27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	*м*	23	122,85	–	2826	–	3759	0,767	18
					122,85	–	2826	–	133	–	–

282 Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней	23	413,88	6,63	9519	152	3378	0,698	16
	м бортового камня		108,68	1,76	2500	40	133	0,0061	–
283 0-24-8	Работа а/м Газель	4	674,1	674,1	2696	2696	–	–	–
	маш-ч		–	173,3	–	693	–	–	–

Раздел 37. маг Москва

284 Е63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных	10	544,19	41,18	5442	412	5358	3,194	32
	м2		503,01	7,26	5030	73	105	0,041	–
285 Е13-44-7	Очистка шпателями от старого раствора	10	60,75	–	608	–	547	0,34	3
	м2		60,75	–	608	–	90	–	–
286 Е15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	10	1933,84	7,49	19338	75	17276	8,4	84
	м2 поверхности облицовки		1642,5	2,84	16425	28	105	0,0138	–
287 99-1-1	мрамор	10	4937		49370				
	м2								
288 Е11-25-1	Разборка плит ПТШ ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	35	141,93	17,01	4968	595	5652	0,7584	27
	м2 покрытия		124,92	6,38	4372	223	123	0,03112	1
289 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	5,25	907,06	68,13	4762	358	238	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	112	67	133	0,0438	–
290 Е11-25-1	Устройство плит ПТШ	35	181,26	21,26	6344	744	7065	0,948	33
	м2 покрытия		156,15	7,97	5465	279	123	0,0389	1
291 Е11-25-1	Демонтаж брусчатки	37	181,7	21,26	6723	787	7470	0,948	35
	м2 покрытия		156,15	7,97	5778	295	123	0,0389	1
292 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3,7	907,06	68,13	3356	252	168	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	79	47	133	0,0438	–
293 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	37	181,26	21,26	6707	787	7470	0,948	35
	м2 покрытия		156,15	7,97	5778	295	123	0,0389	1

294	E27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	26	122,85	–	3194	–	4248	0,767	20
		м		122,85	–	3194	–	133	–	–
295	E27-34-1	Установка бетонных бортовых камней	26	413,88	6,63	10761	172	3820	0,698	18
		м бортового камня		108,68	1,76	2826	46	133	0,0061	–
296	E15-171-2	Покрытие лавоче морилкой	38	50,43	–	1916	–	826	0,112	4
		м2 отделываемой поверхности		20,7	–	787	–	105	–	–
297	E62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	19	157,66	0,04	2996	1	2372	0,738	14
		м2		118,89	0,02	2259	–	105	0,0001	–
298	E9-48-1	Электродуговая сварка ограждений	0,4	1333,5	312,12	533	125	245	2,96	1
		т		679,5	–	272	–	90	–	–
299	0-24-8	Работа а/м Газель	10	674,1	674,1	6741	6741	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	1733	–	–	–
300	0-24-10	Работа а/ м Камаз	5	788,8	788,8	3944	3944	–	–	–
		маш-ч		–	193,5	–	968	–	–	–

Раздел 38. ул Гете

301	E63-8-1	Разборка накрывочных плит	10,2	544,19	41,18	5551	420	5465	3,194	33
		м2		503,01	7,26	5131	74	105	0,041	–
302	E15-5-8	Устройство накрывочных плит	10,2	1933,84	7,49	19725	76	17622	8,4	86
		м2 поверхности облицовки		1642,5	2,84	16754	29	105	0,0138	–
303	E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (парапет)	80	134,46	3,39	10757	271	9889	0,65	52
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	9360	58	105	0,0505	4
304	E6-49-2	Приготовление легких отделочных цементно-известковых растворов	1,2	4743,06	266,46	5692	320	757	2,95	4
		м3		443,25	157,86	532	189	105	0,8061	1
305	E62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов (парапет)	36	69,15	9,02	2489	325	917	0,128	5
		м2								

				22,59	1,66	813	60	105	0,0091	–
306	0-24-8	Работа а/м Газель	6	674,1	674,1	4045	4045	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	1040	–	–	–
		Раздел 39. ул Сейфулина								
307	E11-25-1	Демонтаж брусчатки	160	181,7	21,26	29072	3402	32299	0,948	152
		м2 покрытия		156,15	7,97	24984	1275	123	0,0389	6
308	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	24	907,06	68,13	21769	1635	1089	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	513	306	133	0,0438	1
309	E11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	160	181,26	21,26	29002	3402	32299	0,948	152
		м2 покрытия		156,15	7,97	24984	1275	123	0,0389	6
310	E27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	50	122,85	–	6143	–	8170	0,767	38
		м		122,85	–	6143	–	133	–	–
311	E27-34-1	Установка бетонных бортовых камней	50	413,88	6,63	20694	332	7344	0,698	35
		м бортового камня		108,68	1,76	5434	88	133	0,0061	–
312	99-1-1	камень бортовой	18	735		13230				
		м								
313	99-1-1	камень бортовой	20	441		8820				
		м								
314	E9-48-2	Электродуговая сварка торговых ларьков	0,12	542,84	144,52	65	17	32	1,34	–
		т		292,5	–	35	–	90	–	–
315	E62-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей торговых ларьков	25	82,92	0,07	2073	2	770	0,182	5
		м2		29,27	0,02	732	1	105	0,0001	–
316	0-24-8	Работа а/м Газель	14	674,1	674,1	9437	9437	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	2426	–	–	–
317	0-24-10	Работа а/ м Камаз	4	788,8	788,8	3155	3155	–	–	–
		маш-ч		–	193,5	–	774	–	–	–

Раздел 40. ул Желтоксан

318	Е9-62-3	Изготовление ограждений	0,838	27935,09	9375,11	23410	7856	13943	91	76
		т конструкций		16380	2107,33	13726	1766	90	7,36	6
319	99-1-1	труба д 45	0,838	70527		59102				
		т.н.								
320	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	102	157,66	0,04	16081	4	12735	0,738	75
		м2		118,89	0,02	12127	2	105	0,0001	–
321	0-24-8	Работа а/м Газель	3	674,1	674,1	2022	2022	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	520	–	–	–
	Раздел 41. ул Затаевича									
322	Е9-48-1	Электродуговая сварка ограждений	0,0493	1333,5	312,12	66	15	30	2,96	–
		т		679,5	–	33	–	90	–	–
323	99-1-1	труба д 45	0,838	70527		59102				
		т.н.								
324	Е1-166-1	Отсыпка вручную ямы щебнем	2	122,18	–	244	–	276	0,885	2
		м3 грунта		122,18	–	244	–	113	–	–
325	99-1-1	щебень	2	979		1958				
		м3								
326	0-24-8	Работа а/м Газель	2	674,1	674,1	1348	1348	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	347	–	–	–
	Раздел 42. Каздрам театр									
327	Е11-25-1	Разборка плит ПТШ ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	34	141,93	17,01	4826	578	5491	0,7584	26
		м2 покрытия		124,92	6,38	4247	217	123	0,03112	1
328	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	5,1	907,06	68,13	4626	347	231	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	109	65	133	0,0438	–
329	Е11-25-1	Устройство плит ПТШ	34	181,26	21,26	6163	723	6863	0,948	32
		м2 покрытия		156,15	7,97	5309	271	123	0,0389	1
330	0-24-8	Работа а/м Газель	6	674,1	674,1	4045	4045	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	1040	–	–	–

Раздел 43. ул Ауэзова- ул Джангильдина

331	Е9-61-10	Демонтаж металлического ограждения ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;	0,18	5343,29	1671,29	962	301	628	21,06	4
		т конструкций		3672	206,8	661	37	90	0,945	–
332	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	0,18	234,3	234,3	42	42	30	–	–
		т		–	164,01	–	30	100	0,34442	–
333	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	0,18	232,8	232,8	42	42	29	–	–
		т		–	162,96	–	29	100	0,34222	–
334	0-24-8	Работа а/м Газель	4	674,1	674,1	2696	2696	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	693	–	–	–

Раздел 44. ул Пушкина

335	Е62-2-2	Простая масляная окраска стен с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10 %	380	64,55	0,07	24529	27	12038	0,186	71
		м2		30,15	0,02	11457	8	105	0,0001	–
336	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (парапет)	85	134,46	3,39	11429	288	10506	0,65	55
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	9945	61	105	0,0505	4
337	Е6-49-2	Приготовление легких отделочных цементно-известковых растворов	1,28	4743,06	266,46	6071	341	807	2,95	4
		м3		443,25	157,86	567	202	105	0,8061	1
338	Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов (парапет)	165	69,15	9,02	11410	1488	4201	0,128	21
		м2		22,59	1,66	3727	274	105	0,0091	2
339	Е1-166-1	Отсыпка вручную ямы щебнем	40	122,18	–	4887	–	5522	0,885	35
		м3 грунта		122,18	–	4887	–	113	–	–
340	99-1-1	щебень	40	979		39160				
		м3								

341 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	200	122,85	–	24570	–	32678	0,767	153
	м		122,85	–	24570	–	133	–	–
342 Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней	200	413,88	6,63	82776	1326	29377	0,698	140
	м бортового камня		108,68	1,76	21736	352	133	0,0061	1
343 99-1-1	камень бортовой	119	735		87465				
	м								
344 Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	2	208,7	167,93	417	336	239	0,191	–
	т смеси		34,65	55,37	69	111	133	0,1905	–
345 Е11-25-1	Демонтаж брусчатки	90	181,7	21,26	16353	1913	18168	0,948	85
	м2 покрытия		156,15	7,97	14054	717	123	0,0389	4
346 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	9	907,06	68,13	8164	613	408	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	192	115	133	0,0438	–
347 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	90	181,26	21,26	16313	1913	18168	0,948	85
	м2 покрытия		156,15	7,97	14054	717	123	0,0389	4
348 Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	48	157,66	0,04	7568	2	5993	0,738	35
	м2		118,89	0,02	5707	1	105	0,0001	–
349 0-24-8	Работа а/м Газель	21	674,1	674,1	14156	14156	–	–	–
	маш-ч		–	173,3	–	3639	–	–	–
350 0-24-10	Работа а/ м Камаз	8	788,8	788,8	6310	6310	–	–	–
	маш-ч		–	193,5	–	1548	–	–	–
Раздел 45. ул Потанина									
351 0-3-153	Краны-манипуляторы, 16 т	5	2204	2204	11020	11020	–	–	–
	маш-ч		–	364,5	–	1823	–	–	–
352 Е11-25-1	Демонтаж брусчатки	84	181,7	21,26	15263	1786	16957	0,948	80
	м2 покрытия		156,15	7,97	13117	669	123	0,0389	3

353	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	12,6	907,06	68,13	11429	858	572	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	269	161	133	0,0438	1
354	E11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	84	181,26	21,26	15226	1786	16957	0,948	80
		м2 покрытия		156,15	7,97	13117	669	123	0,0389	3
355	E27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	30	122,85	–	3686	–	4902	0,767	23
		м		122,85	–	3686	–	133	–	–
356	E27-34-1	Установка бетонных бортовых камней	30	413,88	6,63	12416	199	4406	0,698	21
		м бортового камня		108,68	1,76	3260	53	133	0,0061	–
357	0-24-8	Работа а/м Газель	9	674,1	674,1	6067	6067	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	1560	–	–	–
		Раздел 46. Ул Ирченко								
358	E62-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей мусорных баков	16	82,92	0,07	1327	1	491	0,182	3
		м2		29,27	0,02	468	–	105	0,0001	–
359	0-24-8	Работа а/м Газель	2	674,1	674,1	1348	1348	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	347	–	–	–
		Раздел 47. ул Ауэзова- ул Абая								
360	E15-10-1	Облицовка поверхностей рванным камнем	16	10662,12	21,07	170594	337	158516	43,5	696
		м2 поверхности облицовки		9427,5	7,97	150840	128	105	0,0389	1
361	E62-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей щита	4	82,92	0,07	332	–	123	0,182	1
		м2		29,27	0,02	117	–	105	0,0001	–
362	0-24-8	Работа а/м Газель	4	674,1	674,1	2696	2696	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	693	–	–	–
		Раздел 48. Арман								
363	0-3-153	Краны-манипуляторы, 16 т	4	2204	2204	8816	8816	–	–	–
		маш-ч								

			–	364,5	–	1458	–	–	–
Раздел 49. ул Ауэзова-ул Иманова									
364 Е9-61-10	Демонтаж металлического ограждения ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;	3	5343,29	1671,29	16030	5014	10472	21,06	63
	т конструкций		3672	206,8	11016	620	90	0,945	3
365 0-24-8	Работа а/м Газель	16	674,1	674,1	10786	10786	–	–	–
	маш-ч		–	173,3	–	2773	–	–	–
Раздел 50. ул Омарова									
366 99-1-1	ремонт лавочек	8	20401		163208				
	шт								
367 0-3-153	Краны-манипуляторы, 16 т	8	2204	2204	17632	17632	–	–	–
	маш-ч		–	364,5	–	2916	–	–	–
368 Е11-25-1	Демонтаж брусчатки	18	181,7	21,26	3271	383	3633	0,948	17
	м2 покрытия		156,15	7,97	2811	143	123	0,0389	1
369 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,7	907,06	68,13	2449	184	122	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	58	34	133	0,0438	–
370 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	18	181,26	21,26	3263	383	3633	0,948	17
	м2 покрытия		156,15	7,97	2811	143	123	0,0389	1
371 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	23	122,85	–	2826	–	3759	0,767	18
	м		122,85	–	2826	–	133	–	–
372 Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней	23	413,88	6,63	9519	152	3378	0,698	16
	м бортового камня		108,68	1,76	2500	40	133	0,0061	–
373 99-1-1	камень бортовой	12	735		8820				
	м								
374 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамогранитных плит	28,8	133,16	23,58	3835	679	3440	0,743	21
	м2		109,58	4,16	3156	120	105	0,0234	1
375 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен керамогранитом	28,8	494,16	2,1	14232	60	10094	2	58

	м2 поверхности облицовки								
376 99-1-1	керамогранит		333	0,79	9590	23	105	0,0039	–
		28,8	833		23990				
	м2								
377 Е11-25-1	Разборка плит ПТШ ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;								
		28	141,93	17,01	3974	476	4523	0,7584	21
	м2 покрытия								
			124,92	6,38	3498	179	123	0,03112	1
378 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	4,2	907,06	68,13	3810	286	192	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	90	54	133	0,0438	–
379 Е11-25-1	Устройство плит ПТШ	28	181,26	21,26	5075	595	5652	0,948	27
	м2 покрытия								
			156,15	7,97	4372	223	123	0,0389	1
380 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором(парапет)	83	134,46	3,39	11160	281	10260	0,65	54
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	9711	60	105	0,0505	4
381 Е6-49-2	Приготовление легких отделочных цементно-известковых растворов	1,25	4743,06	266,46	5929	333	789	2,95	4
	м3								
			443,25	157,86	554	197	105	0,8061	1
382 Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов (парапет)	224	69,15	9,02	15490	2020	5704	0,128	29
	м2								
			22,59	1,66	5060	372	105	0,0091	2
383 0-24-8	Работа а/м Газель	16	674,1	674,1	10786	10786	–	–	–
	маш-ч								
			–	173,3	–	2773	–	–	–
Раздел 51. здание Генплана									
384 Е11-25-1	Демонтаж брусчатки	48	181,7	21,26	8722	1020	9690	0,948	46
	м2 покрытия								
			156,15	7,97	7495	383	123	0,0389	2
385 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	7,2	907,06	68,13	6531	491	327	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	154	92	133	0,0438	–
386 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	48	181,26	21,26	8700	1020	9690	0,948	46

	м2 покрытия								
			156,15	7,97	7495	383	123	0,0389	2
387 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	28	122,85	–	3440	–	4575	0,767	21
	м								
			122,85	–	3440	–	133	–	–
388 Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней	28	413,88	6,63	11589	186	4112	0,698	20
	м бортового камня								
			108,68	1,76	3043	49	133	0,0061	–
389 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамогранитных плит	8,28	133,16	23,58	1103	195	988	0,743	6
	м2								
			109,58	4,16	907	34	105	0,0234	–
390 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен керамогранитом	8,28	494,16	2,1	4092	17	2902	2	17
	м2 поверхности облицовки								
			333	0,79	2757	7	105	0,0039	–
391 99-1-1	керамогранит	8,28	833		6897				
	м2								
392 0-24-8	Работа а/м Газель	16	674,1	674,1	10786	10786	–	–	–
	маш-ч								
			–	173,3	–	2773	–	–	–
Раздел 52. КАЗГЮА									
393 Е11-25-1	Демонтаж брусчатки	140	181,7	21,26	25438	2976	28262	0,948	133
	м2 покрытия								
			156,15	7,97	21861	1116	123	0,0389	5
394 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	14	907,06	68,13	12699	954	636	0,144	2
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	299	179	133	0,0438	1
395 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	140	181,26	21,26	25376	2976	28262	0,948	133
	м2 покрытия								
			156,15	7,97	21861	1116	123	0,0389	5
396 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	120	122,85	–	14742	–	19607	0,767	92
	м								
			122,85	–	14742	–	133	–	–
397 Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней	120	413,88	6,63	49666	796	17626	0,698	84
	м бортового камня								
			108,68	1,76	13042	211	133	0,0061	1
398 Е13-44-7	Очистка щетками урн	6,4	60,75	–	389	–	350	0,34	2
	м2								

			60,75	–	389	–	90	–	–
399 Е62-29-5	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн *м2*	6,4	114,58	0,07	733	–	397	0,372	2
			59,06	0,02	378	–	105	0,0001	–
400 Е15-171-2	Покрытие лавоче морилкой *м2 отделываемой поверхности*	36	50,43	–	1815	–	782	0,112	4
			20,7	–	745	–	105	–	–
401 Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек *м2*	18	157,66	0,04	2838	1	2247	0,738	13
			118,89	0,02	2140	–	105	0,0001	–
402 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором(парапет) *м2 оштукатуриваемой поверхности*	18	134,46	3,39	2420	61	2225	0,65	12
			117	0,72	2106	13	105	0,0505	1
403 Е6-49-2	Приготовление легких отделочных цементно-известковых растворов *м3*	0,27	4743,06	266,46	1281	72	171	2,95	1
			443,25	157,86	120	43	105	0,8061	–
404 0-24-8	Работа а/м Газель *маш-ч*	10	674,1	674,1	6741	6741	–	–	–
			–	173,3	–	1733	–	–	–
405 0-24-10	Работа а/ м Камаз *маш-ч*	5	788,8	788,8	3944	3944	–	–	–
			–	193,5	–	968	–	–	–
Раздел 53. памятник Сейфулина									
406 Е11-25-1	Демонтаж брусчатки *м2 покрытия*	60	181,7	21,26	10902	1276	12112	0,948	57
			156,15	7,97	9369	478	123	0,0389	2
407 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	6	907,06	68,13	5442	409	273	0,144	1
			21,38	12,76	128	77	133	0,0438	–
408 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *м2 покрытия*	60	181,26	21,26	10876	1276	12112	0,948	57
			156,15	7,97	9369	478	123	0,0389	2
409 0-3-153	Краны-манипуляторы, 16 т (ул Сейфулина) *маш-ч*	4	2204	2204	8816	8816	–	–	–
			–	364,5	–	1458	–	–	–

410	0-24-8	Работа а/м Газель	9	674,1	674,1	6067	6067	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	1560	–	–	–
		Раздел 54. Сквер по ул Московская								
411	Е63-8-1	Разборка накрывочных плит	5	544,19	41,18	2721	206	2679	3,194	16
		м2		503,01	7,26	2515	36	105	0,041	–
412	Е15-5-8	Устройство накрывочных плит	5	1933,84	7,49	9669	37	8638	8,4	42
		м2 поверхности облицовки		1642,5	2,84	8213	14	105	0,0138	–
413	Е11-25-1	Демонтаж брусчатки	180	181,7	21,26	32706	3827	36337	0,948	171
		м2 покрытия		156,15	7,97	28107	1435	123	0,0389	7
414	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	18	907,06	68,13	16327	1226	818	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	385	230	133	0,0438	1
415	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	180	181,26	21,26	32627	3827	36337	0,948	171
		м2 покрытия		156,15	7,97	28107	1435	123	0,0389	7
416	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	90	122,85	–	11057	–	14706	0,767	69
		м		122,85	–	11057	–	133	–	–
417	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней	90	413,88	6,63	37249	597	13219	0,698	63
		м бортового камня		108,68	1,76	9781	158	133	0,0061	1
418	99-1-1	камень бортовой	32	735		23520				
		м								
419	Е13-44-7	Очистка щетками урн	32	60,75	–	1944	–	1750	0,34	11
		м2		60,75	–	1944	–	90	–	–
420	Е62-29-5	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн	32	114,58	0,07	3667	2	1986	0,372	12
		м2		59,06	0,02	1890	1	105	0,0001	–
421	Е15-171-2	Покрытие лавочек морилкой	96	50,43	–	4841	–	2086	0,112	11
		м2 отделываемой поверхности		20,7	–	1987	–	105	–	–
422	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	48	157,66	0,04	7568	2	5993	0,738	35

		м2								
				118,89	0,02	5707	1	105	0,0001	–
423	E15-171-2	Покрытие беседки морилкой	6	50,43	–	303	–	130	0,112	1
		м2 отделываемой поверхности								
				20,7	–	124	–	105	–	–
424	0-24-8	Работа а/м Газель	21	674,1	674,1	14156	14156	–	–	–
		маш-ч								
				–	173,3	–	3639	–	–	–
		Раздел 55. пр Богенбая								
425	0-3-153	Краны-манипуляторы, 16 т	4	2204	2204	8816	8816	–	–	–
		маш-ч								
				–	364,5	–	1458	–	–	–
		Раздел 56. Театр Куляш Байсеитовой								
426	E11-25-1	Демонтаж брусчатки	240	181,7	21,26	43608	5102	48448	0,948	228
		м2 покрытия								
				156,15	7,97	37476	1913	123	0,0389	9
427	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	24	907,06	68,13	21769	1635	1089	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	12,76	513	306	133	0,0438	1
428	E11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	240	181,26	21,26	43502	5102	48448	0,948	228
		м2 покрытия								
				156,15	7,97	37476	1913	123	0,0389	9
429	E27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	60	122,85	–	7371	–	9803	0,767	46
		м								
				122,85	–	7371	–	133	–	–
430	E27-34-1	Установка бетонных бортовых камней	60	413,88	6,63	24833	398	8814	0,698	42
		м бортового камня								
				108,68	1,76	6521	106	133	0,0061	–
431	E13-44-7	Очистка щетками урн	19,2	60,75	–	1166	–	1049	0,34	7
		м2								
				60,75	–	1166	–	90	–	–
432	E62-29-5	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн	19,2	114,58	0,07	2200	1	1191	0,372	7
		м2								
				59,06	0,02	1134	–	105	0,0001	–
433	E15-171-2	Покрытие лавочек морилкой	50	50,43	–	2522	–	1087	0,112	6
		м2 отделываемой поверхности								
				20,7	–	1035	–	105	–	–

434 Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	25	157,66	0,04	3942	1	3122	0,738	18
	м2		118,89	0,02	2972	1	105	0,0001	–
435 Е63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных	18	544,19	41,18	9795	741	9644	3,194	57
	м2		503,01	7,26	9054	131	105	0,041	1
436 Е13-44-7	Очистка шпателями от старого раствора	18	60,75	–	1094	–	985	0,34	6
	м2		60,75	–	1094	–	90	–	–
437 Е15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	18	1933,84	7,49	34809	135	31097	8,4	151
	м2 поверхности облицовки		1642,5	2,84	29565	51	105	0,0138	–
438 99-1-1	мрамор	18	4937		88866				
	м2								
439 Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей ограждения	0,665	542,84	144,52	361	96	176	1,34	1
	т		292,5	–	195	–	90	–	–
440 0-24-8	Работа а/м Газель	21	674,1	674,1	14156	14156	–	–	–
	маш-ч		–	173,3	–	3639	–	–	–
441 0-24-10	Работа а/ м Камаз	6	788,8	788,8	4733	4733	–	–	–
	маш-ч		–	193,5	–	1161	–	–	–

Раздел 57. свер ул-Конституции-пр Победы

442 Е11-25-1	Демонтаж брусчатки	80	181,7	21,26	14536	1701	16150	0,948	76
	м2 покрытия		156,15	7,97	12492	638	123	0,0389	3
443 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	8	907,06	68,13	7256	545	363	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	171	102	133	0,0438	–
444 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	80	181,26	21,26	14501	1701	16150	0,948	76
	м2 покрытия		156,15	7,97	12492	638	123	0,0389	3
445 Е13-44-7	Очистка щетками урн	17,6	60,75	–	1069	–	962	0,34	6
	м2		60,75	–	1069	–	90	–	–

446 Е62-29-5	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн	*м2*	17,6	114,58	0,07	2017	1	1091	0,372	7
				59,06	0,02	1039	–	105	0,0001	–
447 Е15-171-2	Покрытие лавоче морилкой	*м2 отделываемой поверхности*	44	50,43	–	2219	–	957	0,112	5
				20,7	–	911	–	105	–	–
448 Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	*м2*	22	157,66	0,04	3469	1	2747	0,738	16
				118,89	0,02	2616	–	105	0,0001	–
449 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	*м*	8	122,85	–	983	–	1307	0,767	6
				122,85	–	983	–	133	–	–
450 Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней	*м бортового камня*	8	413,88	6,63	3311	53	1174	0,698	6
				108,68	1,76	869	14	133	0,0061	–
451 99-1-1	камень бортовой	*м*	8	735		5880				
452 0-24-8	Работа а/м Газель	*маш-ч*	14	674,1	674,1	9437	9437	–	–	–
				–	173,3	–	2426	–	–	–
453 0-24-10	Работа а/ м Камаз	*маш-ч*	4	788,8	788,8	3155	3155	–	–	–
				–	193,5	–	774	–	–	–

Раздел 58. ул Акжайык

454 Е11-25-1	Демонтаж брусчатки	*м2 покрытия*	240	181,7	21,26	43608	5102	48448	0,948	228
				156,15	7,97	37476	1913	123	0,0389	9
455 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	*м3 материала основания в плотном теле*	36	907,06	68,13	32654	2453	1635	0,144	5
				21,38	12,76	770	459	133	0,0438	2
456 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	*м2 покрытия*	240	181,26	21,26	43502	5102	48448	0,948	228
				156,15	7,97	37476	1913	123	0,0389	9
457 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (парапет)	*м2 оштукатуриваемой поверхности*	18	134,46	3,39	2420	61	2225	0,65	12

				117	0,72	2106	13	105	0,0505	1
458	Е6-49-2	Приготовление легких отделочных цементно-известковых растворов	0,27	4743,06	266,46	1281	72	171	2,95	1
		м3		443,25	157,86	120	43	105	0,8061	–
459	Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов (парапет)	143	69,15	9,02	9888	1290	3640	0,128	18
		м2		22,59	1,66	3230	237	105	0,0091	1
460	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	70	122,85	–	8600	–	11438	0,767	54
		м		122,85	–	8600	–	133	–	–
461	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней	70	413,88	6,63	28972	464	10282	0,698	49
		м бортового камня		108,68	1,76	7608	123	133	0,0061	–
462	99-1-1	камень бортовой	20	441		8820				
		м								
463	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (парапета)	85	134,46	3,39	11429	288	10506	0,65	55
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	9945	61	105	0,0505	4
464	Е6-49-2	Приготовление легких отделочных цементно-известковых растворов	1,28	4743,06	266,46	6071	341	807	2,95	4
		м3		443,25	157,86	567	202	105	0,8061	1
465	Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых	85	12729,41	300,96	1082000	25582	97771	5,63	479
		м3 кладки		873	101,79	74205	8652	118	0,39	33
466	Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов (парапет)	85	69,15	9,02	5878	767	2164	0,128	11
		м2		22,59	1,66	1920	141	105	0,0091	1
467	0-24-8	Работа а/м Газель	14	674,1	674,1	9437	9437	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	2426	–	–	–
468	0-24-10	Работа а/ м Камаз	4	788,8	788,8	3155	3155	–	–	–
		маш-ч		–	193,5	–	774	–	–	–

Раздел 59. Конгресс холл

469 Е63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных	*м2*	24	544,19	41,18	13061	988	12858	3,194	77
				503,01	7,26	12072	174	105	0,041	1
470 Е13-44-7	Очистка шпателями от старого раствора	*м2*	24	60,75	–	1458	–	1312	0,34	8
				60,75	–	1458	–	90	–	–
471 Е15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	*м2 поверхности облицовки*	24	1933,84	7,49	46412	180	41462	8,4	202
				1642,5	2,84	39420	68	105	0,0138	–
472 99-1-1	мрамор	*м2*	24	4937		118488				
473 Е11-25-1	Демонтаж брусчатки	*м2 покрытия*	240	181,7	21,26	43608	5102	48448	0,948	228
				156,15	7,97	37476	1913	123	0,0389	9
474 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	*м3 материала основания в плотном теле*	36	907,06	68,13	32654	2453	1635	0,144	5
				21,38	12,76	770	459	183	0,0438	2
475 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	*м2 покрытия*	240	181,26	21,26	43502	5102	48448	0,948	228
				156,15	7,97	37476	1913	123	0,0389	9
476 Е13-44-7	Очистка щетками урн	*м2*	19,2	60,75	–	1166	–	1049	0,34	7
				60,75	–	1166	–	90	–	–
477 Е62-29-5	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн	*м2*	19,2	114,58	0,07	2200	1	1191	0,372	7
				59,06	0,02	1134	–	105	0,0001	–
478 Е15-171-2	Покрытие лавоче морилкой	*м2 отделываемой поверхности*	84	50,43	–	4236	–	1826	0,112	9
				20,7	–	1739	–	105	–	–
479 Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	*м2*	42	157,66	0,04	6622	2	5244	0,738	31
				118,89	0,02	4993	1	105	0,0001	–
480 Е63-13-3	Промывка облицованных поверхностей	*м2*	29	62,33	–	1808	–	1898	0,433	13
				62,33	–	1808	–	105	–	–
481 99-1-1	растворитель	*л*	5	192		960				

482 0-24-8	Работа а/м Газель	14	674,1	674,1	9437	9437	–	–	–
	маш-ч		–	173,3	–	2426	–	–	–
	Раздел 60. Памятник Богенбай батыра								
483 Е11-25-1	Демонтаж брусчатки	100	181,7	21,26	18170	2126	20187	0,948	95
	м2 покрытия		156,15	7,97	15615	797	123	0,0389	4
484 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	10	907,06	68,13	9071	681	455	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	214	128	133	0,0438	–
485 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	60	181,26	21,26	10876	1276	12112	0,948	57
	м2 покрытия		156,15	7,97	9369	478	123	0,0389	2
486 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	10	122,85	–	1229	–	1635	0,767	8
	м		122,85	–	1229	–	133	–	–
487 Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней	10	413,88	6,63	4139	66	1470	0,698	7
	м бортового камня		108,68	1,76	1087	18	133	0,0061	–
488 Е15-171-2	Покрытие лавоче морилкой	96	50,43	–	4841	–	2086	0,112	11
	м2 отделываемой поверхности		20,7	–	1987	–	105	–	–
489 Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	48	157,66	0,04	7568	2	5993	0,738	35
	м2		118,89	0,02	5707	1	105	0,0001	–
490 Е63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных	22	544,19	41,18	11972	906	11787	3,194	70
	м2		503,01	7,26	11066	160	105	0,041	1
491 Е13-44-7	Очистка шпателями от старого раствора	22	60,75	–	1337	–	1203	0,34	7
	м2		60,75	–	1337	–	90	–	–
492 Е15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	22	1933,84	7,49	42544	165	38007	8,4	185
	м2 поверхности облицовки		1642,5	2,84	36135	62	105	0,0138	–
493 99-1-1	мрамор	12	4937		59244				
	м2								
494 Е13-44-7	Очистка щетками урн	33,6	60,75	–	2041	–	1837	0,34	11

		м2									
				60,75	–	2041	–	90	–	–	
495	Е62-29-5	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн.	33,6	114,58	0,07	3850	2	2084	0,372	12	
		м2		59,06	0,02	1984	1	105	0,0001	–	
496	0-24-8	Работа а/м Газель	18	674,1	674,1	12134	12134	–	–	–	
		маш-ч		–	173,3	–	3119	–	–	–	
		Раздел 61. ул Богенбая-ул Победы									
497	Е11-25-1	Демонтаж брусчатки	28	181,7	21,26	5088	595	5652	0,948	27	
		м2 покрытия		156,15	7,97	4372	223	123	0,0389	1	
498	0-24-8	Работа а/м Газель	6	674,1	674,1	4045	4045	–	–	–	
		маш-ч		–	173,3	–	1040	–	–	–	
499	0-24-10	Работа а/ м Камаз	2	788,8	788,8	1578	1578	–	–	–	
		маш-ч		–	193,5	–	387	–	–	–	
		Раздел 62. пр Победы									
500	Е11-25-1	Демонтаж брусчатки	881	181,7	21,26	160078	18730	177846	0,948	835	
		м2 покрытия		156,15	7,97	137568	7022	123	0,0389	34	
501	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	132,15	907,06	68,13	119868	9003	6000	0,144	19	
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	2825	1686	133	0,0438	6	
502	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	881	181,26	21,26	159690	18730	177846	0,948	835	
		м2 покрытия		156,15	7,97	137568	7022	123	0,0389	34	
503	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	40	122,85	–	4914	–	6536	0,767	31	
		м		122,85	–	4914	–	133	–	–	
504	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней	40	413,88	6,63	16555	265	5875	0,698	28	
		м бортового камня		108,68	1,76	4347	70	133	0,0061	–	
505	99-1-1	камень бортовой	40	735		29400					
		м									
506	Е27-20-1	Разборка паребрика на бетонном основании	180	122,85	–	22113	–	29410	0,767	138	

		м		122,85	–	22113	–	133	–	–
			180	413,88	6,63	74498	1193	26439	0,698	126
507	E27-34-1	Установка бетонных бортовых камней								
		м бортового камня		108,68	1,76	19562	317	133	0,0061	1
			50	441		22050				
508	99-1-1	перебрик								
		м								
509	E62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов (парапет)								
		м2	430	69,15	9,02	29735	3879	10949	0,128	55
				22,59	1,66	9714	714	105	0,0091	4
510	0-24-8	Работа а/м Газель	16	674,1	674,1	10786	10786	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	2773	–	–	–
			8	788,8	788,8	6310	6310	–	–	–
511	0-24-10	Работа а/ м Камаз								
		маш-ч		–	193,5	–	1548	–	–	–
		Раздел 63. ул Ауэзова-ул Сейфулина								
512	E11-25-1	Демонтаж брусчатки	28	181,7	21,26	5088	595	5652	0,948	27
		м2 покрытия		156,15	7,97	4372	223	123	0,0389	1
513	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	4,2	907,06	68,13	3810	286	192	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	90	54	133	0,0438	–
514	E11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	28	181,26	21,26	5075	595	5652	0,948	27
		м2 покрытия		156,15	7,97	4372	223	123	0,0389	1
515	E1-166-1	Отсыпка вручную ямы щебнем	2	122,18	–	244	–	276	0,885	2
		м3 грунта		122,18	–	244	–	113	–	–
			2	979		1958				
516	99-1-1	щебень								
		м3	6	674,1	674,1	4045	4045	–	–	–
517	0-24-8	Работа а/м Газель								
		маш-ч		–	173,3	–	1040	–	–	–
			1	788,8	788,8	789	789	–	–	–
518	0-24-10	Работа а/ м Камаз								
		маш-ч		–	193,5	–	194	–	–	–

Раздел 64. ул Карасай батыра

519	Е9-61-10	Демонтаж рекламных щитов ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,5;	0,22	5965,68	1671,29	1312	368	768	21,06	5
		т конструкций		3672	206,8	808	45	90	0,945	–

Раздел 65. Музей современного искуства

520	Е11-25-1	Демонтаж брусчатки	68	181,7	21,26	12356	1446	13727	0,948	64
		м2 покрытия		156,15	7,97	10618	542	123	0,0389	3
521	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	10,2	907,06	68,13	9252	695	463	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	218	130	133	0,0438	–
522	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	68	181,26	21,26	12326	1446	13727	0,948	64
		м2 покрытия		156,15	7,97	10618	542	123	0,0389	3
523	0-24-8	Работа а/м Газель	8	674,1	674,1	5393	5393	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	1386	–	–	–
524	0-24-10	Работа а/ м Камаз	2	788,8	788,8	1578	1578	–	–	–
		маш-ч		–	193,5	–	387	–	–	–

Раздел 66. Сквер Милениум

525	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	20	122,85	–	2457	–	3268	0,767	15
		м		122,85	–	2457	–	133	–	–
526	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней	20	413,88	6,63	8278	133	2938	0,698	14
		м бортового камня		108,68	1,76	2174	35	133	0,0061	–
527	99-1-1	камень бортовой	10	441		4410				
		м								
528	Е6-49-2	Приготовление легких отделочных цементно-известковых растворов	3	4743,06	266,46	14229	799	1894	2,95	9
		м3		443,25	157,86	1330	474	105	0,8061	2
529	0-24-8	Работа а/м Газель	8	674,1	674,1	5393	5393	–	–	–
		маш-ч								

		–	173,3	–	1386	–	–	–
	Всего прямые затраты			**9385955**	**977324**		**22085**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			**3783744** 4624882	**261102**		**569**
	Накладные расходы, тенге			4476937			
	- заработная плата, тенге			671541			
	- трудоемкость, чел-ч			2238			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			831774			
	Всего			**14694666**			
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			146947			
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)			58779			
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**14900392**			
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге			**27163415**			
	- материалы, тенге			8431160			
	- сметная заработная плата, тенге			8973012			
	Налог(2%)			543268			
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)			**27706683**			
	НДС(12%)			3324802			
	Всего по акту с учетом НДС(12%)			**31031485**			

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима _____ Б.Т.Ахметжанов

Начальник ПТО _____ К.Куснидинов

Глав спец ПТО _____ Е.Жакупов

Глав спец ПТО _____ Ю.Литвинова

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ К.Б.Солсанов