Счет-фактура № 19 от 30 ноября 2012 г.

(1

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДОСТАР-09" (

РНН, БИН и адрес местонахождения поставщика: РНН: 391700254886, БИН: 090440004726, Республика Казахстан город Костанай улица Тимирязева дом 76 (2

ИИК поставщика: KZ22319M010003229622, в банке АО "БТА БАНК", БИК ABKZKZKX (2

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: серия, №, от

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): (

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Костанайская область, мкр-н "Нурай"

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (

Способ отправления: самовывоз (

Товарно-транспортная накладная: (

Грузоотправитель: РНН: 391700254886, БИН: 090440004726, Республика Казахстан город Костанай улица Тимирязева дом 76 (

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 391700223296, БИН: 040340011346, Товарищество с ограниченной ответственностью "Экспо-Транс", 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Тарана, 83, каб. 809 (

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с огрвниченной ответственностью "Экспо-Транс" (1

РНН, БИН и адрес местонахождения получателя: РНН: 391700223296, БИН: 040340011346, 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Тарана, 83, каб. 809 (10

ИИК получателя: KZ6778011G0106842001, АО "Темірбанк", БИК JSRBKZKA (10

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство наружных коммуникаций в мкр-не "Нурай"	работ	1	1 296 546,00	1 296 546,00	Без НДС		1 296 546,00	0	
Всего по счету:					1 296 546,00			1 296 546,00		

Руководитель: Шудегов Д. В. **ВЫДАЛ**

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтр: Не предусмотрен **ПОЛУЧИЛ**

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "Экспо-Транс"

Подрядчик: ТОО "Достар-09"

Объект: Строительство наружных коммуникаций в мкр-не "Нурай"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
октябрь-ноябрь 2012 г.

Составлена в ценах 2012 г.

№п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс.тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 0%	Всего
			Строительно-монтажные работы	оборудование мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	1 296,546	1 271,124		0,216		1 296,546
	Всего по объекту	**1 296,546**	**1 271,124**		**0,216**		**1 296,546**

Директор ТОО "Экспо-Транс" К. Бижанов

Директор ТОО "Достар-09" Д. Шудегов

Наименование стройки: Строительство наружных коммуникаций к ж/домам мкр-на "Нурай"
Наименование объекта: Строительство подземного газопровода к ж/д мкр-на "Нурай"

Акт выполненных работ №1 на октябрь-ноябрь 2012г.
Строительство наружных коммуникаций мкр-на "Нурай"

Основание:Газоснабжение

Сметная стоимость, тыс.тнг	608,776
Сметная заработная плата, тыс.тенге	109,211
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	0,592

Составлена в уровне цен 2001 г. по состоянию на 2012г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	рабочих-строителей / машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Подземный газопровод										
1	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10750-90) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм *м*	57,85	327,42		18941				
2	Е22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с пневматическим испытанием *км трубопровода*	0,05785	121367,16 61425	49858,78 18834,75	7021 3553	2884 1090	6036 130	336 91,99	19 5
3	8-6-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10750-90) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм *м*	142,1	595,59		84633				
4	Е22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с пневматическим испытанием *км трубопровода*	0,1421	129222,58 64575	54072,58 20425,5	18363 9176	7684 2902	15701 130	352 99,76	50 14
5	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,00624	247994,13 62775	49389,75 18657	1547 392	308 116	660 130	312,7 91,12	2 1
6	Е22-9-4	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 125 мм с пневматическим испытанием *км трубопровода*	0,0005	127395,56 75150	41432,06 15651	64 38	21 8	60 130	411 76,44	– –
7	Е22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с пневматическим испытанием *км трубопровода*	0,0025	129222,58 64575	54072,58 20425,5	323 161	135 51	276 130	352 99,76	1 –

8	E22-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с пневматическим испытанием *км трубопровода*	0,012	199804,17 86400	95036,29 35901	2398 1037	1140 431	1908 130	458 175,34	2
9	8-6-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10750-90) из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм *м*	0,5	774		387				
10	8-6-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10750-90) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм *м*	2,5	443		1108				
11	8-6-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10750-90) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм *м*	24	1880		45120				
12	E22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм *м трубы, уложенной в футляре*	27	244,98 146,93	0,28 0,11	6614 3967	8 3	5161 130	0,844 0,0005	23 –
13	E22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм *футляр*	1,82	4618,19 1320,75	559,31 9,29	8405 2404	1018 17	3147 130	7,99 0,02	15 –
14	E22-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,05785	217441,03 30600	28558,15 10788,75	12579 1770	1652 624	3112 130	173 52,69	10 3
15	E22-27-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 125 мм *км трубопровода*	0,0005	444698 35550	33707,75 12732,75	222 18	17 6	31 130	202 62,19	– –
16	E22-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,1421	367004,63 34200	32537 12291,75	52151 4860	4624 1747	8589 130	196 60,03	28 9
17	E22-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,012	724393,39 11722,5	96674,51 36519,75	8693 141	1160 438	753 130	64 178,36	1 2
18	99-11-403	Мастика битумно-полимерная *кг*	7,87	36		283				
19	99-11-337	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепроводов *м2*	49,128	288		14149				

20	E25-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм (Д89) *км трубопровода*	0,1421	92630,43 9000	67711,68 11625,86	13163 1279	9622 1652	3517 120	43,5 43,04	6 6
21	E25-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм (Д 57) *км трубопровода*	0,05785	92630,43 9000	67711,68 11625,86	5359 521	3917 673	1433 120	43,5 43,04	3 2
22	E25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) *стык*	6	1313,35 204,75	875,72 330,75	7880 1229	5254 1985	3857 120	0,96 2,12	6 13
23	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57x3 мм *шт*	7	227		1589				
24	8-10-78	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89x3,5 мм *шт*	3	321		963				
		Итого по разделу 1				**311 955** **30 546**	**39 444** **11 743**			**169** **57**
		Стоимость: материалов, тенге				241 965				
		оборудования, тенге				–				
		прочие затраты, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				54241				
		- заработная плата, тенге				8 136				
		- трудоемкость, тенге				27				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21 972				
		Всего по разделу, тенге				**388 168**				
		Сметная заработная плата, тенге				50425				
		Нормативная трудоемкость, тенге				253				
Раздел 2. Наружный газопровод										
25	E16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	83,1	505,7 100,35	ÿ4,12 5,29	42024 8339	1173 440	11237 128	0,553 0,0258	46 2
26	E16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм *м трубопровода*	3	752,75 130,5	20,8 7,79	2258 392	62 23	531 128	0,725 0,038	2 –
27	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали	11	227		2497				

		марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57x3 мм *шт*								
28	8-10-110	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89x6-57x4 мм *шт*	1	321		321				
29	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	31,744	200		6349				
30	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм *шт*	2	6880		13760				
31	E22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	504	1,07	2
		задвижка или клапан		186,75	6,75	374	14	130	0,03	–
32	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм *фланец*	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
				63	–	252	–	130	–	–
33	E22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм *фланец*	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
				96,75	–	194	–	130	–	–
34	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм (заглушка) *фланец*	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	–
				63	–	63	–	130	–	–
35	E16-27-3	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм *врезка*	4	1546,54	23,09	6186	92	4216	4,46	18
				814,5	9	3258	36	128	0,04	–
36	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	15,798	21,8	0,05	344	1	83	0,0295	–
				5,81	0,02	92	–	90	0,0001	–
37	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	15,798	35,73	0,02	564	–	59	0,0213	–
				4,16	–	66	–	90	–	–
38	E24-103-5	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 150 мм *врезка*	1	8638,91	4493,38	8639	4493	5161	8,84	9
				2272,5	1696,5	2273	1697	130	8,29	8
39	E25-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм (Д89) *км трубопровода*	0,003	92630,43	67711,68	278	203	74	43,5	–
				9000	11625,86	27	35	120	43,04	–

40	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования *т конструкций*	0,09132	17937,37	627,69	1638	57	1175	86,5	
				14197,5	101,25	1297	9	90	0,49	–
41	Е25-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм (Д57) *км трубопровода*	0,0831	92630,43	67711,68	7698	5627	2057	43,5	4
				9000	11625,86	748	966	120	43,04	4
42	99-1-1819	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружением с преобладанием горячекатанных профилей до 0,1т. *т.*	0,09132	15440		1410				
43	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	7,46	21,8	0,05	163	–	39	0,0295	–
				5,81	0,02	43	–	90	0,0001	–
44	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	7,46	35,73	0,02	267	–	28	0,0213	–
				4,16	–	31	–	90	–	–
		Итого по разделу 2				**95 557**	**11 826**			**91**
						17 449	**3 220**			**14**
		Стоимость: материалов, тенге				66 282				
		оборудования, тенге				–				
		прочие затраты, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				25826				
		- заработная плата, тенге				3 874				
		- трудоемкость, тенге				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7 283				
		Всего по разделу, тенге				**128 666**				
		Сметная заработная плата, тенге				24543				
		Нормативная трудоемкость, тенге				118				
Раздел 3. Земляные работы										
45	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	33,1	921,1	152,52	30488	5048	9073	1,02	34
				153,68	57,15	5087	1892	130	0,279	9
46	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	165,17	134,1	–	22149	–	25028	0,972	161
				134,1	–	22149	–	113	–	–
		Итого по разделу 3				**52 637**	**5 048**			**195**
						27 236	**1 892**			**9**

Стоимость: материалов, тенге	20 353
оборудования, тенге	–
прочие затраты, тенге	–
Накладные расходы, тенге	34101
- заработная плата, тенге	5 115
- трудоемкость, тенге	17

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5 204
Всего по разделу, тенге	**91 942**
Сметная заработная плата, тенге	34243
Нормативная трудоемкость, тенге	221

Всего прямые затраты	**460 149**	**56 318**	**455**
	75 231	**16 855**	**80**

Стоимость: материалов, тенге	328 600
оборудования, тенге	–
прочие затраты, тенге	–
Накладные расходы, тенге	114168
- заработная плата, тенге	17 125
- трудоемкость, тенге	57
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	34 459
Всего по смете	**608 776**
Сметная заработная плата, тенге	109211
Нормативная трудоемкость, тенге	592

Составил

Проверил

РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ДОСТАР» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ КОСТАНАЙ

Заказчик :

"Утвержден"
Сметный расчет стоимости строительства в сумме **1296,546** тыс.тенге
В том числе:
возвратных сумм **0,000** тыс.тенге
налог на добавленную стоимость(НДС) тыс.тенге

"_____"_____200 _____г.

Сметный расчет стоимости строительства по акту №1 за октябрь-ноябрь 2012г.

Строительство наружных коммуникаций в мкр-не «Нурай»

Составлен в ценах 2012г.

№ п/п	№ смет и расчета	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6				
1	6-1	Строительство наружных коммуникаций в мкр-не «Нурай»	608,776			608,776
		Итого по главе 6	608,776			608,776
		Итого по главам 1-7	608,776			608,776
		сметная з/плата				109,211
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,592
		Итого по сметному расчету:				
4		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	608,776			608,776
		в т.ч. возвратных сумм				
5		- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп-2,088)	1271,124			1271,124
6		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			25,422	25,422
7		Сметная стоимость в текущем уровне цен	1271,124		25,422	1296,546
8		Сметная з/плата			228,033	228,033
9		Стоимость строительства	1271,124		0,216	1296,546

Директор ТОО «Экспо-Транс» К.Бижанов
Инициалы, фамилия

Директор ТОО «Достар-09» Д.Шудегов