Заказчик **ГУ "Отдел полиции Аулиекольского района Департамента полиции Костанайской области МВД РК"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Qazaq Jeńimpaz"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Работы по текущему ремонту облицовки фасадов здания Отдела полиции Аулиекольского района**

(наименование, адрес)

Объект **Работы по текущему ремонту облицовки фасадов здания Отдела полиции Аулиекольского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 76** от **31.10.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.11.2019	31.10.2019	20.11.2019

Акт приемки выполненных работ № 23

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	480,000	7832,93	3759807
			Накладные расходы			*2578,33*	*1237601*
			Сметная прибыль			*580,22*	*278504*
2	2	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	24,720	10842,47	268026
			Сметная прибыль			*803,15*	*19854*
3	3	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1200,000	190,23	228278
			Сметная прибыль			*14,09*	*16909*
4	4	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	1219,200	68,90	84006
			Сметная прибыль			*5,10*	*6223*
5	5	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	126,720	140,05	17747

Scanned by CamScanner

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*10,37*	*1315*
6	6	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	1200,000	54,67	65608
			Сметная прибыль			*4,05*	*4860*
7	7	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки из оцинкованного листа. Устройство	м планки	27,000	1547,84	41792
			Накладные расходы			*354,77*	*9579*
			Сметная прибыль			*114,65*	*3096*
8	8	2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	27,000	693,52	18725
			Сметная прибыль			*51,37*	*1387*
9	9	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство	м	255,080	1000,49	255205
			Накладные расходы			*271,47*	*69247*
			Сметная прибыль			*74,11*	*18904*
10	10	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	102,032	1568,29	160016
			Сметная прибыль			*116,17*	*11853*
11	11	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство	м труб	51,000	2182,18	111291
			Накладные расходы			*919,49*	*46894*
			Сметная прибыль			*161,64*	*8244*
12	12	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	51,000	1148,13	58555
			Сметная прибыль			*85,05*	*4337*
13	13	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12,000	1288,93	15467
			Сметная прибыль			*95,48*	*1146*
14	14	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено /отлив/ трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6,000	1288,93	7734
			Сметная прибыль			*95,48*	*573*
15	15	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	30,000	626,87	18806
			Сметная прибыль			*46,43*	*1393*
16	16	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6,000	1345,85	8075
			Сметная прибыль			*99,69*	*598*

Scanned by CamScanner

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	111,500	677,79	75574
			Сметная прибыль			*50,21*	*5598*
18	18	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	1,000	2220,62	2221
			Сметная прибыль			*164,49*	*164*
19	19	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	112,000	644,84	72222
			Сметная прибыль			*47,77*	*5350*
20	20	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	480,000	1058,01	507844
			Накладные расходы			*342,73*	*164512*
			Сметная прибыль			*78,37*	*37618*
			ИТОГО:				**5777000**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**1527832,00**	
			Сметная прибыль			**427926,00**	

Заказчик

ГУ "Отдел полиции Аулиекольского района Департамента полиции Костанайской области МВД РК"

(наименование организации)

Начальник

Жагыпаров А.Ж.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Qazaq Jeńimpaz"

(наименование организации)

Директор

Манапгазов Ч.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Scanned by CamScanner