Счет-фактура № 29 от 31 Августа 2010 г.

Поставщик : **ТОО "Акмолаводсервис и К" Телефон: 8 (7172) 28-88-02, 28-88-03**

РНН, ИИН (БИН) и адрес поставщика : РНН 620300232782 ИИН (БИН) 031040004862 Адрес: РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0004121 от 09.11.2009 года

Банковский счет поставщика: IBAN KZ308560000000090827, BIC KCJBKZKX, ИИК , БИК , Ф-л АО "банк Центркредит" г. Астана,

Договор (контракт) № Договор №94 от 08,2010года ремонт элементы бл-ва

Условия по договору(контракту) **Наличный и безналичный расчет**

Пункт назначения Республика Казахстан

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № (государство, регион, область, город, район)

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель : , РНН , Адрес

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Аппрат акима района "Сарыарка", РНН 031400145923, Юр. адрес РК, 010000 г.Астана, ул.Бейбитшилик 11

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель : **ГУ "Аппрат акима района "Сарыарка"**

РНН и адрес покупателя : РНН 031400145923 РК, 010000 г.Астана, ул.Бейбитшилик 11 55-65-97

Банковский счет покупателя : IBAN KZ22070102KSN6201000, BIC KKMFKZ2A, ИИК 000132201, БИК 195301070, ГУ Комитет Казначейства Мин.Фин.Р.К. г.Астана,

тенге

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Ремонт элементов благоустройства	шт.	1	9156133.04	9156133.04	12 %	1098735.96	10254869.00	-----	-----
Всего по счету :			**1**		**9156133.04**		**1098735.96**	**10254869.00**		-----

Руководитель организации
менеджер Солсанов К.Б.
(должность) (ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации
Третьякова Н.В.
(должность) (ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность) (Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Условия поставки : Оплата счета означает согласие с условиями поставки. Уведомление об оплате обязательно, иначе не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/счет Поставщика, самовывозом, по доверенности и паспорту.
Условия отгрузки : Претензий к количеству и качеству товаров, работ, услуг не имею.

Заказчик: ГУ Аппарата акима района "Сарыарка"
Подрядчик: : ТОО "Акмолаводсервис и К"
Наименование строительства и его адрес: Ремонт элементов благоустройства

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2010год
(предоставляется ежемесячно субподрядчом генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансир.		Организационно-правовая форма	
		Номер 94	Дата	Наименов.	Код	Номер	Дата

Стоимость работ и затрат в тыс. тенге

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года	В отчетном месяце	СМР в сметных базизных ценах 2001г.	Из них		стоимость пр.зат.не вход.в СМР в сметных базизных ценах 2001г.	Дополнительные затраты		Налоги		Налог на добавленную стоимость
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорож. фонд	
	А	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	ВСЕГО:	10 254,869	10 254,869									1098,736

ЗАКАЗЧИК:

Аким района Сарыарка г.Астаны_____С.С.Мустафина

Зам акима района Сарыарка_____Б.Т.Ахметжанов

Начальник ПТО_____К.Куснидинов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К"_____К.Б.Солсанов

"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Наименование объекта: г Астана район Сарыарка

Акт
выполненных работ за август 2010 года
Ремонт элементов благоустройства

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 11. пр Республики									
1	Е11-25-1	Демонтаж брусчатки	1225	181,7	21,26	222583	26044	247288	0,948	1161
		м2 покрытия		156,15	7,97	191284	9763	123	0,0389	48
2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	183,75	907,06	68,13	166672	12519	8344	0,144	26
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	3929	2345	133	0,0438	8
3	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	1225	181,26	21,26	222044	26044	247288	0,948	1161
		м2 покрытия		156,15	7,97	191284	9763	123	0,0389	48
4	Е27-20-1	Разборка паребрика на бетонном основании	67	122,85	–	8231	–	10947	0,767	51
		м		122,85	–	8231	–	133	–	–
5	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней	67	413,88	6,63	27730	444	9842	0,698	47
		м бортового камня		108,68	1,76	7282	118	133	0,0061	–
6	99-1-1	перебрик	67	441		29547				
		м								
7	Е15-171-2	Покрытие лавоче морилкой	56	50,43	–	2824	–	1217	0,112	6
		м2 отделываемой поверхности		20,7	–	1159	–	105	–	–
8	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	28	157,66	0,04	4414	1	3497	0,738	21
		м2		118,89	0,02	3329	1	105	0,0001	–
9	Е63-8-1	Разборка накрывочных плит	64,5	544,19	41,18	35100	2656	34558	3,194	206
		м2								

			503,01	7,26	32444	468	105	0,041	3
10 Е15-5-8	Устройство накрывочных плит	64,5	1933,84	7,49	124733	483	111430	8,4	542
	м2 поверхности облицовки								
			1642,5	2,84	105941	183	105	0,0138	1
11 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (парапет)	207	134,46	3,39	27833	702	25586	0,65	135
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	24219	149	105	0,0505	10
12 Е6-49-2	Приготовление легких отделочных цементно-известковых растворов	3,12	4743,06	266,46	14798	831	1970	2,95	9
	м3								
			443,25	157,86	1383	493	105	0,8061	3
13 Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов (парапет)	377	69,15	9,02	26070	3401	9599	0,128	48
	м2								
			22,59	1,66	8516	626	105	0,0091	3
14 Е15-17-1	Облицовка стен кафельной плиткой	6,75	494,16	2,1	3336	14	2366	2	14
	м2 поверхности облицовки								
			333	0,79	2248	5	105	0,0039	–
15 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	6,3	7246,57	66,01	45653	416	1460	1,35	9
	м3								
			195,75	24,93	1233	157	105	0,1218	1
16 Е9-48-1	Электродуговая сварка ограждений	0,073	1333,5	312,12	97	23	45	2,96	–
	т								
			679,5	–	50	–	90	–	–
17 99-1-1	труба д 45	0,073	70527		5148				
	т.н.								
18 Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стоек	0,7	172,65	0,07	121	–	88	0,741	1
	м2								
			119,45	0,02	84	–	105	0,0001	–
19 Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей турникетов	112	150,55	0,04	16862	4	13984	0,738	83
	м2								
			118,89	0,02	13316	2	105	0,0001	–
20 0-24-8	Работа а/м Газель	48	674,1	674,1	32357	32357	–	–	–
	маш-ч								
			–	173,3	–	8318	–	–	–
21 0-24-10	Работа а/ м Камаз	13	788,8	788,8	10254	10254	–	–	–
	маш-ч								
			–	193,5	–	2516	–	–	–
Раздел 12. ул Ауэзова									
22 Е11-25-1	Демонтаж брусчатки	270	181,7	21,26	49059	5740	54505	0,948	256

	м2 покрытия								
			156,15	7,97	42161	2152	123	0,0389	11
23 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	40,5	907,06	68,13	36736	2759	1839	0,144	6
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	866	517	133	0,0438	2
24 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	270	181,26	21,26	48940	5740	54505	0,948	256
	м2 покрытия								
			156,15	7,97	42161	2152	123	0,0389	11
25 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	200	122,85	–	24570	–	32678	0,767	153
	м								
			122,85	–	24570	–	133	–	–
26 Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней	200	413,88	6,63	82776	1326	29377	0,698	140
	м бортового камня								
			108,68	1,76	21736	352	133	0,0061	1
27 Е9-61-10	Демонтаж ограждения металлического ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;	0,258	5343,29	1671,29	1379	431	900	21,06	5
	т конструкций								
			3672	206,8	947	53	90	0,945	–
28 Е9-61-10	Демонтаж рекламных щитов ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;	0,12	5343,29	1671,29	641	201	419	21,06	3
	т конструкций								
			3672	206,8	441	25	90	0,945	–
29 П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	0,378	234,3	234,3	89	89	62	–	–
	т								
			–	164,01	–	62	100	0,34442	–
30 П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	0,378	232,8	232,8	88	88	62	–	–
	т								
			–	162,96	–	62	100	0,34222	–
31 0-3-153	Краны-манипуляторы, 16 т	5	2204	2204	11020	11020	–	–	–
	маш-ч								
			–	364,5	–	1823	–	–	–
32 Е9-48-1	Электродуговая сварка ограждений	0,001	1333,5	312,12	1	–	1	2,96	–
	т								
			679,5	–	1	–	90	–	–
33 99-1-1	труба д 45	0,001	70527		71				
	т.н.								
34 0-24-8	Работа а/м Газель	47	674,1	674,1	31683	31683	–	–	–
	маш-ч								
			–	173,3	–	8145	–	–	–

Раздел 13. ул Абая

35	Е11-25-1	Демонтаж брусчатки *м2 покрытия*	150	181,7	21,26	27255	3189	30281	0,948	142
				156,15	7,97	23423	1196	123	0,0389	6
36	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	15	907,06	68,13	13606	1022	681	0,144	2
				21,38	12,76	321	191	133	0,0438	1
37	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *м2 покрытия*	150	181,26	21,26	27189	3189	30281	0,948	142
				156,15	7,97	23423	1196	123	0,0389	6
38	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании *м*	40	122,85	–	4914	–	6536	0,767	31
				122,85	–	4914	–	133	–	–
39	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней *м бортового камня*	40	413,88	6,63	16555	265	5875	0,698	28
				108,68	1,76	4347	70	133	0,0061	–
40	Е13-44-7	Очистка щетками урн *м2*	14,4	60,75	–	875	–	788	0,34	5
				60,75	–	875	–	90	–	–
41	Е62-29-5	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн *м2*	14,4	114,58	0,07	1650	1	893	0,372	5
				59,06	0,02	850	–	105	0,0001	–
42	Е15-171-2	Покрытие лавоче морилкой *м2 отделываемой поверхности*	36	50,43	–	1815	–	782	0,112	4
				20,7	–	745	–	105	–	–
43	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек *м2*	18	157,66	0,04	2838	1	2247	0,738	13
				118,89	0,02	2140	–	105	0,0001	–
44	Е1-166-1	Отсыпка вручную ямы щебнем *м3 грунта*	2	122,18	–	244	–	276	0,885	2
				122,18	–	244	–	113	–	–
45	99-1-1	щебень *м3*	2	979		1958				
46	Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона *т смеси*	1,5	253,4	150,08	380	225	306	0,546	1
				97,2	56,13	146	84	133	0,1989	–
47	Е62-26-4	Окраска КТП водоэмульсией *м2*	85	69,15	9,02	5878	767	2164	0,128	11

48 0-24-8	Работа а/м Газель	32	22,59	1,66	1920	141	105	0,0091	1
	маш-ч		674,1	674,1	21571	21571	–	–	–
			–	173,3	–	5546	–	–	–
Раздел 19. подземный переход									
49 Е63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных	26	544,19	41,18	14149	1071	13930	3,194	83
	м2								
50 Е13-44-7	Очистка шпателями от.старого раствора	26	503,01	7,26	13078	189	105	0,041	1
	м2		60,75	–	1580	–	1422	0,34	9
			60,75	–	1580	–	90	–	–
51 Е15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	26	1933,84	7,49	50280	195	44918	8,4	218
	м2 поверхности облицовки								
52 99-1-1	мрамор	8	1642,5	2,84	42705	74	105	0,0138	–
	м2		4937		39496				
53 Е34-60-11	Облицовка каркасов потолков Алюкобондом	12	990,33	0,76	11884	9	1735	0,855	10
	м2 поверхности								
54 99-1-1	алюкобонд	12	142,88	0,29	1715	3	101	0,0014	–
	м2		768		9216				
55 0-24-8	Работа а/м Газель	8	674,1	674,1	5393	5393	–	–	–
	маш-ч								
			–	173,3	–	1386	–	–	–
Раздел 20. Дом пионеров									
56 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	20	122,85	–	2457	–	3268	0,767	15
	м								
57 Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней	20	122,85	–	2457	–	133	–	–
	м бортового камня		413,88	6,63	8278	133	2938	0,698	14
58 99-1-1	камень бортовой	20	108,68	1,76	2174	35	133	0,0061	–
	м		735		14700				
59 Е62-26-4	Окраска бордюр водоэмульсионной краской	96	69,15	9,02	6638	866	2444	0,128	12
	м2								
60 Е63-8-1	Разборка накрывочных плит	27	22,59	1,66	2169	159	105	0,0091	1
	м2		544,19	41,18	14693	1112	14466	3,194	86
61 Е15-5-8	Устройство накрывочных плит	27	503,01	7,26	13581	196	105	0,041	1
	м2 поверхности облицовки		1933,84	7,49	52214	202	46646	8,4	227
			1642,5	2,84	44348	77	105	0,0138	–

62	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (ратонда)	146	134,46	3,39	19631	495	18046	0,65	95
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	17082	105	105	0,0505	7
63	Е6-49-2	Приготовление легких отделочных цементно-известковых растворов	2,2	4743,06	266,46	10435	586	1388	2,95	6
		м3		443,25	157,86	975	347	105	0,8061	2
64	Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых	0,51	12729,41	300,96	6492	153	586	5,63	3
		м3 кладки		873	101,79	445	52	118	0,39	–
65	Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов (парапет)	476	69,15	9,02	32915	4294	12120	0,128	61
		м2		22,59	1,66	10753	790	105	0,0091	4
66	0-24-8	Работа а/м Газель	21	674,1	674,1	14156	14156	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	3639	–	–	–
67	0-24-10	Работа а/ м Камаз	4	788,8	788,8	3155	3155	–	–	–
		маш-ч		–	193,5	–	774	–	–	–

Раздел 22. Старая площадь

68	Е11-25-1	Демонтаж брусчатки	1188	181,7	21,26	215860	25257	239818	0,948	1126
		м2 покрытия		156,15	7,97	185506	9468	123	0,0389	46
69	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	178,2	907,06	68,13	161638	12141	8092	0,144	26
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	3810	2274	133	0,0438	8
70	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	1188	181,26	21,26	215337	25257	239818	0,948	1126
		м2 покрытия		156,15	7,97	185506	9468	123	0,0389	46
71	Е63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных	6	544,19	41,18	3265	247	3215	3,194	19
		м2		503,01	7,26	3018	44	105	0,041	–
72	Е13-44-7	Очистка шпателями от старого раствора	6	60,75	–	365	–	329	0,34	2
		м2		60,75	–	365	–	90	–	–
73	Е15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	6	1933,84	7,49	11603	45	10366	8,4	50
		м2 поверхности облицовки								

			1642,5	2,84	9855	17	105	0,0138	–
74 99-1-1	мрамор	6	4937		29622				
	м2								
75 Е63-8-1	Разборка накрывочных плит	6	544,19	41,18	3265	247	3215	3,194	19
	м2								
			503,01	7,26	3018	44	105	0,041	–
76 Е15-5-8	Устройство накрывочных плит	6	1933,84	7,49	11603	45	10366	8,4	50
	м2 поверхности облицовки								
			1642,5	2,84	9855	17	105	0,0138	–
77 Е15-171-2	Покрытие лавоче морилкой	24	50,43	–	1210	–	522	0,112	3
	м2 отделываемой поверхности								
			20,7	–	497	–	105	–	–
78 Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	12	157,66	0,04	1892	–	1498	0,738	9
	м2								
			118,89	0,02	1427	–	105	0,0001	–
79 0-24-8	Работа а/м Газель	14	674,1	674,1	9437	9437	–	–	–
	маш-ч								
			–	173,3	–	2426	–	–	–
80 0-24-10	Работа а/ м Камаз	4	788,8	788,8	3155	3155	–	–	–
	маш-ч								
			–	193,5	–	774	–	–	–
Раздел 24. ул Масковская									
81 0-3-153	Краны-манипуляторы, 16 т	4	2204	2204	8816	8816	–	–	–
	маш-ч								
			–	364,5	–	1458	–	–	–
82 Е11-25-1	Демонтаж брусчатки	83	181,7	21,26	15081	1765	16755	0,948	79
	м2 покрытия								
			156,15	7,97	12960	662	123	0,0389	3
83 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	12,45	907,06	68,13	11293	848	565	0,144	2
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	266	159	133	0,0438	1
84 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	83	181,26	21,26	15045	1765	16755	0,948	79
	м2 покрытия								
			156,15	7,97	12960	662	123	0,0389	3
85 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	21	122,85	–	2580	–	3431	0,767	16
	м								
			122,85	–	2580	–	133	–	–
86 Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней	21	413,88	6,63	8691	139	3084	0,698	15
	м бортового камня								
			108.68	1,76	2282	37	133	0,0061	–

87	Е15-171-2	Покрытие лавочек морилкой	46	50,43	–	2320	–	1000	0,112	5
		м2 отделываемой поверхности		20,7	–	952	–	105	–	–
88	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	23	157,66	0,04	3626	1	2871	0,738	17
		м2		118,89	0,02	2734	–	105	0,0001	–
89	Е13-44-7	Очистка щетками урн	18,4	60,75	–	1118	–	1006	0,34	6
		м2		60,75	–	1118	–	90	–	–
90	Е62-29-5	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей урн	18,4	114,58	0,07	2108	1	1141	0,372	7
		м2		59,06	0,02	1087	–	105	0,0001	–
91	0-24-8	Работа а/м Газель	18	674,1	674,1	12134	12134	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	3119	–	–	–
92	0-24-10	Работа а/ м Камаз	8	788,8	788,8	6310	6310	–	–	–
		маш-ч		–	193,5	–	1548	–	–	–

Раздел 69. памятник Абая

93	Е52-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	7	3714,23	2438,48	26000	17069	15581	7,78	54
		м3		1275,75	950,21	8930	6651	100	5,22	37
94	Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых	3	12729,41	300,96	38188	903	3450	5,63	17
		м3 кладки		873	101,79	2619	305	118	0,39	1
95	Е15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора	5	1933,84	7,49	9669	37	8638	8,4	42
		м2 поверхности облицовки		1642,5	2,84	8213	14	105	0,0138	–
96	0-24-8	Работа а/м Газель	3	674,1	674,1	2022	2022	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	520	–	–	–

Раздел 70. Софиевская трасса

97	Е9-61-10	Демонтаж металлического ограждения ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;	0,379	5343,29	1671,29	2025	633	1323	21,06	8
		т конструкций		3672	206,8	1392	78	90	0,945	–
98	0-24-8	Работа а/м Газель	3	674,1	674,1	2022	2022	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	520	–	–	–

Раздел 71. Пешеходный мост

99	Е63-8-1	Разборка облицовки стен из плит мраморных *м2*	8	544,19	41,18	4354	329	4286	3,194	26
				503,01	7,26	4024	58	105	0,041	–
100	Е13-44-7	Очистка шпателями от старого раствора *м2*	8	60,75	–	486	–	437	0,34	3
				60,75	–	486	–	90	–	–
101	Е15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из мрамора *м2 поверхности облицовки*	8	1933,84	7,49	15471	60	13821	8,4	67
				1642,5	2,84	13140	23	105	0,0138	–
102	99-1-1	мрамор *м2*	8	4937		39496				
103	0-24-8	Работа а/м Газель *маш-ч*	2	674,1	674,1	1348	1348	–	–	–
				–	173,3	–	347	–	–	–

Раздел 72. 9 мая

104	Е11-25-1	Демонтаж брусчатки *м2 покрытия*	45	181,7	21,26	8177	957	9085	0,948	43
				156,15	7,97	7027	359	123	0,0389	2
105	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	6,75	907,06	68,13	6123	460	306	0,144	1
				21,38	12,76	144	86	133	0,0438	–
106	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *м2 покрытия*	45	181,26	21,26	8157	957	9085	0,948	43
				156,15	7,97	7027	359	123	0,0389	2
107	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании *м*	26	122,85	–	3194	–	4248	0,767	20
				122,85	–	3194	–	133	–	–
108	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней *м бортового камня*	26	413,88	6,63	10761	172	3820	0,698	18
				108,68	1,76	2826	46	133	0,0061	–
109	99-1-1	камень бортовой *м*	18	441		7938				
110	0-24-8	Работа а/м Газель *маш-ч*	5	674,1	674,1	3371	3371	–	–	–
				–	173,3	–	867	–	–	–
111	0-24-10	Работа а/ м Камаз *маш-ч*	1	788,8	788,8	789	789	–	–	–
				–	193,5	–	194	–	–	–

	Раздел 73. Каздрам театр									
112	Е15-171-2	Покрытие лавоче морилкой	8	50,43	–	403	–	174	0,112	1
		м2 отделываемой поверхности		20,7	–	166	–	105	–	–
113	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лавочек	4	157,66	0,04	631	–	500	0,738	3
		м2		118,89	0,02	476	–	105	0,0001	–
114	0-24-8	Работа а/м Газель	1	674,1	674,1	674	674	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	173	–	–	–
	Раздел 74. Свер Сиреневый									
115	Е9-48-1	Электродуговая сварка ограждений	0,423	1333,5	312,12	564	132	258	2,96	1
		т		679,5	–	287	–	90	–	–
116	99-1-1	труба д 45	0,423	70527		29833				
		т.н.								
117	0-24-8	Работа а/м Газель	6	674,1	674,1	4045	4045	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	1040	–	–	–
	Раздел 75. Стадион Динамо									
118	Е62-2-2	Простая масляная окраска стен с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10 %	48	64,55	0,07	3098	3	1520	0,186	9
		м2		30,15	0,02	1447	1	105	0,0001	–
119	0-24-8	Работа а/м Газель	6	674,1	674,1	4045	4045	–	–	–
		маш-ч		–	173,3	–	1040	–	–	–
	Раздел 77. Центральный рынок									
120	0-3-153	Краны-манипуляторы, 16 т	5	2204	2204	11020	11020	–	–	–
		маш-ч		–	364,5	–	1823	–	–	–
	Раздел 78. ул Бокейхана- ул Кенесары									
121	Е11-25-1	Демонтаж брусчатки	36	181,7	21,26	6541	765	7267	0,948	34
		м2 покрытия		156,15	7,97	5621	287	123	0,0389	1
122	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	5,4	907,06	68,13	4898	368	245	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21 38	12,76	115	69	133	0,0438	–

123 Е11-25-1								
Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	36	181,26	21,26	6525	765	7267	0,948	34
м2 покрытия		156,15	7,97	5621	287	123	0,0389	1
Всего прямые затраты				**2777192**	**397876**			**8645**
				1457776	**113824**			**331**
В том числе стоимость: материалов, тенге				921539				
Накладные расходы, тенге				1804032				
- заработная плата, тенге				270605				
- трудоемкость, чел-ч				902				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				274873				
Всего				**4856097**				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				48561				
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				19424				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4924082**				
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**8976601**				
- материалы, тенге				1679966				
- сметная заработная плата, тенге				3482276				
Налог(2%)				179532				
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**9156133**				
НДС(12%)				1098736				
Всего по акту с учетом НДС(12%)				**10254869**				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима_____Б.Т.Ахметжанов

Начальник ПТО_____К.Куснидинов

Глав спец ПТО_____Е.Жакупов

Глав спец ПТО_____Ю.Литвинова

ПОДРЯДЧИК:

Директор_____К.Солсанов