Подр

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" г.Астаны
Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"
Наименование объекта: Текущему ремонт элементов благоустройства малых архитектурных форм

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
12	17	191	01.03.2015	МБ	1230002		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**120 443 987**	**14 949 932**							**1 793 992**	**16 743 924**

ЗАКАЗЧИК:

Аким
ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" г.Астаны _____ **Б.К. Булекпаев**

Заместитель акима района Сарыарка _____ **Р.А.Акчурин**

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ **К.Б.Солсанов**

м.п.

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" г.Астаны

Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"

Наименование объекта: Текущему ремонт элементов благоустройства малых архитектурных форм

Акт
приемки выполненных работ
Ремонт элементов благоустройства МАФ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 подземный переход (Шапагат)								
1	Е63-8-2	Разборка облицовки стен из плит керамогранитных	26	941,58	103,23	24481	2684	23385	5,323	138
		м2		838,35	18,24	21797	474	105	0,102	3
2	Е61-10-1	Ремонт штукатурки стен	26	551,69	15,7	14344	408	8328	1,74	45
		м2		302,6	2,43	7868	63	105	0,0132	–
3	Е15-63-2	Штукатурка	26	392,03	4,45	10193	116	4473	0,888	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,9	0,97	4235	25	105	0,0637	2
4	Е15-4-3	Облицовка стен керамогранитными плитами	26	3581,86	12,17	93128	316	81206	14,8	385
		м2 поверхности облицовки		2970	4,59	77220	119	105	0,0225	1
5	Е11-25-1	Демонтаж брусчатки ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0;	9,62	141,93	17,01	1365	164	1553	0,7584	7
		м2 покрытия		124,92	6,38	1202	61	123	0,03112	–
6	Е1-164-2	Выборка подстилающего слоя	0,962	218,93	–	211	–	238	1,54	1
		м3 грунта		218,93	–	211	–	113	–	–
7	Е47-3-1	Планировка участка механизированным способом	9,62	2,01	2,01	19	19	8	–	–
		м2								

			–	0,65	–	6	129	0,0025	–
8 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,962	958,35	68,13	922	66	44	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	21	12	133	0,0438	–
9 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	9,62	181,47	21,26	1746	205	1942	0,948	9
	м2 покрытия								
			156,15	7,97	1502	77	123	0,0389	–
10 30-3-40	Плитка тротуарная	4,62	791,25		3656				
	м2								
11 Е11-25-2 (ДМ)	Демонтаж покрытий из ПТШ, ПТД ОПс п. 2.8а: ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0;	~~275~~ 150	176,45	23,99	~~48524~~ 26468	6597	~~54608~~ 29786	0,944	260
	м2 покрытия								
			152,46	8,98	~~41927~~ 22869	~~2470~~ 1347	123	0,04392	12
12 Е1-164-2	Выборка подстилающего слоя	~~27,5~~ 15	218,93	–	~~6021~~ 3284	–	~~6804~~ 3711	1,54	42
	м3 грунта								
			218,93	–	~~6021~~ 3284	–	113	–	–
13 Е47-3-1	Планировка участка механизированным способом	~~275~~ 150	2,01	2,01	~~553~~ 302	553	~~231~~ 126	–	–
	м2								
			–	0,65	–	~~179~~ 98	129	0,0025	1
14 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	~~27,5~~ 15	958,35	68,13	~~26355~~ 14375	1874	~~1249~~ 681	0,144	4
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	~~588~~ 321	~~351~~ 191	133	0,0438	1
15 Е11-25-2	Устройство покрытий из ПТШ, ПТД	~~275~~ 150	404,85	29,99	~~111334~~ 60728	8247	~~68263~~ 37235	1,18	325
	м2 покрытия								
			190,58	11,23	~~52410~~ 28587	~~3088~~ 1685	123	0,0549	15
16 Е13-44-7	Очистка щетками	75	60,75	–	4556	–	4100	0,34	26
	м2								
			60,75	–	4556	–	90	–	–
17 Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток, оград, лавочек и т.п.	75	120,6	0,04	9045	3	9365	0,738	55
	м2								
			118,89	0,02	8917	2	105	0,0001	–
18 99-1-1с/ф	Эмаль ПФ-115	3	216,13		648				
	кг								
19 99-1-1с/ф	Краска по металлу	7	299,04		2093				
	кг								
20 99-1-1с/ф	Растворитель 646	1,2	180,86		217				
	л								
21 Е61-10-1	Ремонт штукатурки стен	2400	551,69	15,7	1324056	37680	768676	1,74	4176
	м2								
			302,6	2,43	726240	5832	105	0,0132	32
22 Е15-63-2	Штукатурка	2400	392,03	4,45	940872	10680	412952	0,888	2131
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			162,9	0,97	390960	2328	105	0,0637	153

исправленному верить

23 Е62-25-7	Шпаклевка простых фасадов под окраску с земли и лесов	2400	148,13	0,1	355512	240	82202	0,207	497
	м2								
			32,6	0,02	78240	48	105	0,0002	–
24 Е62-26-4	Окраска простых фасадов по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов	2400	33,21	9,02	79704	21648	61110	0,128	307
	м2								
			22,59	1,66	54216	3984	105	0,0091	22
25 99-1-1с/ф	Краска фасадная	250	933,35		233338				
	кг								
26 Е53-18-1	Ремонт пандуса	0,85	8167,67	474,95	6943	404	5354	35,39	30
	м3								
			5258,25	78,75	4470	67	118	0,43	–
27 Е61-10-1	Ремонт штукатурки	300	551,69	15,7	165507	4710	96084	1,74	522
	м2								
			302,6	2,43	90780	729	105	0,0132	4
28 Е15-63-2	Штукатурка	300	392,03	4,45	117609	1335	51619	0,888	266
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			162,9	0,97	48870	291	105	0,0637	19
29 Е62-26-4	Окраска простых фасадов по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов	300	33,21	9,02	9963	2706	7639	0,128	38
	м2								
			22,59	1,66	6777	498	105	0,0091	3
30 Е13-44-7	Очистка надписи на стенах	7	60,75	–	425	–	383	0,34	2
	м2								
			60,75	–	425	–	90	–	–
31 99-1-1с/ф	Растворитель 646	1	180,86		181				
	л								
32 0-24-8	Автомобили бортовые, до 5 т	80	674,1	674,1	53928	53928	–	–	–
	маш-ч								
			–	173,3	–	13864	–	1	80
Раздел 2 ул. Абая, Мира-Богенбая (брусчатка и поребрик)									
33 Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	0,06	294,75	–	18	–	20	1,89	–
	м3 грунта								
			294,75	–	18	–	113	–	–
34 Е27-20-1	Разборка бортовых камней (поребрика) на бетонном основании	2	122,85	–	246	–	327	0,767	2
	м								
			122,85	–	246	–	133	–	–
35 Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	2	413,88	6,63	828	13	294	0,698	1
	м бортового камня								
			108,68	1,76	217	4	133	0,0061	–
36 Е11-25-1	Демонтаж брусчатки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	20	141,93	17,01	2839	340	3230	0,7584	15
	м2 покрытия								

			124,92	6,38	2498	128	123	0,03112	1
37 Е1-164-2	Выборка подстилающего слоя	2	218,93	–	438	–	495	1,54	3
	м3 грунта								
			218,93	–	438	–	113	–	–
38 Е47-3-1	Планировка участка механизированным способом	20	2,01	2,01	40	40	17	–	–
	м2								
			–	0,65	–	13	129	0,0025	–
39 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2	958,35	68,13	1917	136	92	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	43	26	133	0,0438	–
40 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	20	181,47	21,26	3629	425	4037	0,948	19
	м2 покрытия								
			156,15	7,97	3123	159	123	0,0389	1
41 0-24-8	Автомобили бортовые, до 5 т	24	674,1	674,1	16178	16178	–	–	–
	маш-ч								
			–	173,3	–	4159	–	1	24
Раздел 3 Набережная р. Ишим (в р-не ресторана Астана - Нуры)									
42 Е68-6-2	Ремонт металлических деталей (ограждений, урн, лавочек, щитов, МАФ, перил) средний	1	1602,54	43,03	1603	43	2042	9,61	10
	м2								
			1535,2	–	1535	–	133	–	–
43 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев для лавочек	0,18	20150,32	316,57	3627	57	779	22,5	4
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	628	21	120	0,58	–
44 Е13-44-7	Ошкуривание лавочек	6,8	60,75	–	413	–	372	0,34	2
	м2								
			60,75	–	413	–	90	–	–
45 Е15-171-2	Покрытие лавочек морилкой	4,8	20,89	–	100	–	104	0,112	1
	м2 отделываемой поверхности								
			20,7	–	99	–	105	–	–
46 Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток, оград, лавочек и т.п.	2	120,6	0,04	241	–	250	0,738	1
	м2								
			118,89	0,02	238	–	105	0,0001	–
47 99-1-1с/ф	Эмаль ПФ-115 черная	1	216,13		216				
	кг								
48 99-1-1с/ф	Растворитель 646	0,18	180,86		33				
	л								
49 99-1-1с/ф	Лак	0,4	322,96		129				
	кг								
50 99-1-1с/ф	Морилка	1	287,44		287				
	кг								
51 0-24-8	Автомобили бортовые, до 5 т	8	674,1	674,1	5393	5393	–	–	–
	маш-ч								

			–	173,3	–	1386	–	1	8
Раздел 4 подземный переход ул. Кенесары (керамогранит)									
52 Е63-8-2	Разборка облицовки стен из плит керамогранитных	2	941,58	103,23	1883	206	1799	5,323	11
	м2								
			838,35	18,24	1677	36	105	0,102	–
53 Е61-10-1	Ремонт штукатурки стен	2	551,69	15,7	1103	31	641	1,74	3
	м2								
			302,6	2,43	605	5	105	0,0132	–
54 Е15-63-2	Штукатурка	2	392,03	4,45	784	9	344	0,888	2
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			162,9	0,97	326	2	105	0,0637	–
55 Е15-4-3	Облицовка стен керамогранитными плитами	2	3581,86	12,17	7164	24	6246	14,8	30
	м2 поверхности облицовки								
			2970	4,59	5940	9	105	0,0225	–
56 0-24-8	Автомобили бортовые, до 5 т	6	674,1	674,1	4045	4045	–	–	–
	маш-ч								
			–	173,3	–	1040	–	1	6
Раздел 5 Набережная р. Есиль - под пешеходным мостом (очистка надписи)									
57 Е13-44-7	Очистка надписи	5,6	60,75	–	340	–	306	0,34	2
	м2								
			60,75	–	340	–	90	–	–
58 Е62-26-4	Окраска простых фасадов по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов	5,6	33,21	9,02	186	51	143	0,128	1
	м2								
			22,59	1,66	127	9	105	0,0091	–
59 99-1-1с/ф	Краска фасадная	1,5	933,35		1400				
	кг								
60 0-24-8	Автомобили бортовые, до 5 т	4	674,1	674,1	2696	2696	–	–	–
	маш-ч								
			–	173,3	–	693	–	1	4
	Всего прямые затраты			3617595	~~3705225~~	**184270**			**9396**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**1647964** 1872990	**42258**			**392**
	Накладные расходы, тенге				~~1773554~~	1713738			
	- заработная плата, тенге				266003				
	- трудоемкость, чел-ч				887				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				51136				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				331783				
	Всего			5652887	~~5810362~~				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				~~58104~~	56529			

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	~~23241~~	22 612
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	~~5891707~~	5 732 028
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	~~15065095~~	14656 896
- материалы, тенге	4789235	
- сметная заработная плата, тенге	5210066	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10675	
Налог (2 %)	~~301302~~	293 136
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	~~15366397~~	14 949 932
НДС (12 %)	~~1843968~~	1 793 992
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	~~17210365~~	16 743 928.

Заказчик: **Подрядчик:**

Заместитель акима ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" — **Р.А. Акчурин**

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" — **К.Б. Солсанов**

Руководитель ПТО — Э.С. Сабитов

Начальник ТН — Н.М. Пулова

Ведущий спец. ПТО — Ж. Багисов

Мастер участка — Д. В. Волков

Главный спец. ПТО — А. Ж. Жанайдарулы

Сметчик — Н.А. Байтасова