СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за март 2015 г.

Заказчик:

Подрядчик:

Договор № 12/1 от 02.03.2015г

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого дома с торгово оздоровительным комплексом по бульвару Кунаева б/н, уг. ул. Т. Рыскулова б/н, 202, и ул. Шаймерденова б/н, 295, в г. Шымкент

Наименование работ	С начала года		Выполнено за текущий месяц	
	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
Всего СМР	22 293 327	24 968 526	22 293 327	24 968 526
Всего к оплате	**22 293 327**	**24 968 526**	**22 293 327**	**24 968 526**

Подрядчик

Генеральный директор

ТОО "Отау-Строй"

_____Алимбек А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "СТ-СЕРВИС"

_____Абдукадыров Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Отау-Строй"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СТ-СЕРВИС"
Договор № 12/1 от 02.03.2015г

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого дома с торгово оздаравительным комплексом по бульвару Кунаева б/н, уг. ул. Т. Рыскулова б/н. 202. и ул. Шаймерденова б/н. 295. в г. Шымкент

АКТ

о приемки выполненных работ за март 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА № 2-5-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "4"									
		РАЗДЕЛ 1. отм +10.400									
		Диафрагма жосткости									
		ДЖ-1, Вид-1									
1	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	м3	9	2153,30 1597,12	556,18 210,11	19380 14374	5006 1891	17078 105	10,01 1,03	90 9
2	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	2,70132	3783,43 3194,23	589,19 222,75	10220 8629	1592 602	9692 105	19,60 1,08	53 3
		ДЖ-1, Вид-2									
3	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	м3	8,9	2153,30 1597,12	556,18 210,11	19164 14214	4950 1870	16889 105	10,01 1,03	89 9
4	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	3,50282	3783,43 3194,23	589,19 222,75	13253 11189	2064 780	12568 105	19,60 1,08	69 4
		ДЖ-2, Вид-1									
5	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	м3	12,1	2153,30 1597,12	556,18 210,11	26055 19325	6730 2542	22961 105	10,01 1,03	121 12
6	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,35832	3783,43 3194,23	589,19 222,75	5139 4339	800 303	4873 105	19,60 1,08	27 1
		ДЖ-2, Вид-2									
7	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	м3	12,1	2153,30 1597,12	556,18 210,11	26055 19325	6730 2542	22961 105	10,01 1,03	121 12

8	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,35832	3783,43	589,19	5139	800	4873	19,60	32690
			1т	3194,23	222,75	4339	303	105	1,08	27
										1
		ДЖ-3, Вид-1,2								
9	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м,	13	2153,30	556,18	27993	7230	24669	10,01	130
			м3	1597,12	210,11	20763	2731	105	1,03	13
10	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,8391	3783,43	589,19	3175	494	3011	19,60	16
			1т	3194,23	222,75	2680	187	105	1,08	1
		ДЖ-4, Вид-1								
11	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	4,2	2153,30	556,18	9044	2336	7970	10,01	42
			м3	1597,12	210,11	6708	882	105	1,03	4
12	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,4693	3783,43	589,19	1776	277	1684	19,60	9
			1т	3194,23	222,75	1499	105	105	1,08	1
		КОЛОННЫ								
		КМ-1, КМ-1н (4шт)								
13	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м	4,4	3371,51	1428,35	14835	6285	11470	12,20	54
			м3	1943,16	539,59	8550	2374	105	2,64	12
		КМ-2, КМ-2н (4шт)								
14	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м	4,4	3371,51	1428,35	14835	6285	11470	12,20	54
			м3	1943,16	539,59	8550	2374	105	2,64	12
		КМ-3, КМ-3н (4шт)								
15	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке	4,4	3371,51	1428,35	14835	6285	11470	12,20	54
			м3	1943,16	539,59	8550	2374	105	2,64	12
		КМ-4, КМ-4н (16шт)								
16	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м	17,6	3371,51	1428,35	59339	25139	45881	12,20	215
			м3	1943,16	539,59	34200	9497	105	2,64	46
		ПЕРЕКРЫТИЯ								
		П-6								
17	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	131,75	1919,28	379,21	252865	49960	232866	9,72	1280
			м3	1540,08	143,24	202905	18872	105	0,70	92
18	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,635	3783,43	589,19	9969	1553	9454	19,60	52
			1т	3194,23	222,75	8417	587	105	1,08	3
19	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок С-3	0,36668	3783,43	589,19	1387	216	1316	19,60	7

											32690
20	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Узел А	1т		3194,23	222,75	1171	82	105	1,08	--
				0,14482	3783,43	589,19	548	85	520	19,60	3
21	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Узел Б	1т		3194,23	222,75	463	32	105	1,08	--
				0,1091	3783,43	589,19	413	64	391	19,60	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	1т		3194,23	222,75	348	24	105	1,08	--
			Тенге				535417	134880			2514
			Тенге				400537	50955			249
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				535417				
	Всего заработная плата -		Тенге					451492			
		Накладные расходы -	Тенге				474067				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					71110			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				60569				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1070053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3000
		Сметная заработная плата -	Тенге					522602			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1070053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3000
		Сметная заработная плата -	Тенге					522602			

РАЗДЕЛ 2. отм +13.700

		Диафрагма жосткости									
		ДЖ-1, Вид-1									
22	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм									
			м3	7,4	2153,30	556,18	15934	4116	14042	10,01	74
23	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок			1597,12	210,11	11819	1555	105	1,03	8
			1т	2,23252	3783,43	589,19	8447	1315	8010	19,60	44
					3194,23	222,75	7131	497	105	1,08	2
		ДЖ-1, Вид-2									
24	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм									
			м3	14,8	2153,30	556,18	31869	8231	28084	10,01	148
25	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок			1597,12	210,11	23637	3110	105	1,03	15
			1т	2,27972	3783,43	589,19	8625	1343	8179	19,60	45
					3194,23	222,75	7282	508	105	1,08	2
		ДЖ-2, Вид-1									
26	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм									
				12,1	2153,30	556,18	26055	6730	22961	10,01	121

											32690
27	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	м3		1597,12	210,11	19325	2542	105	1,03	12
			1т	1,35832	3783,43	589,19	5139	800	4873	19,60	27
					3194,23	222,75	4339	303	105	1,08	1
		ДЖ-2, Вид-2									
28	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	м3	12,1	2153,30	556,18	26055	6730	22961	10,01	121
					1597,12	210,11	19325	2542	105	1,03	12
29	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,35832	3783,43	589,19	5139	800	4873	19,60	27
					3194,23	222,75	4339	303	105	1,08	1
		ДЖ-3, Вид-1,2									
30	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м,	м3	13	2153,30	556,18	27993	7230	24669	10,01	130
					1597,12	210,11	20763	2731	105	1,03	13
31	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,8391	3783,43	589,19	3175	494	3011	19,60	16
					3194,23	222,75	2680	187	105	1,08	1
		ДЖ-4, Вид-1									
32	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	м3	4,2	2153,30	556,18	9044	2336	7970	10,01	42
					1597,12	210,11	6708	882	105	1,03	4
33	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,8674	3783,43	589,19	3282	511	3112	19,60	17
					3194,23	222,75	2771	193	105	1,08	1
		КОЛОННЫ									
		КМ-1, КМ-1н (4шт)									
34	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м	м3	3,2	3371,51	1428,35	10789	4571	8342	12,20	39
					1943,16	539,59	6218	1727	105	2,64	8
		КМ-2, КМ-2н (4шт)									
35	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м	м3	3,2	3371,51	1428,35	10789	4571	8342	12,20	39
					1943,16	539,59	6218	1727	105	2,64	8
		КМ-3, КМ-3н (4шт)									
36	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м	м3	3,2	3371,51	1428,35	10789	4571	8342	12,20	39
					1943,16	539,59	6218	1727	105	2,64	8
		КМ-4, КМ-4н (16шт)									
37	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м	м3	12,8	3371,51	1428,35	43155	18283	33368	12,20	156
					1943,16	539,59	24872	6907	105	2,64	34
		ПЕРЕКРЫТИЯ									
		П-7									

38	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м									
				129,21	1919,28	379,21	247990	48997	228377	9,72	1256
			м3		1540,08	143,24	198993	18509	105	0,70	90
39	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок									
				2,635	3783,43	589,19	9969	1553	9454	19,60	52
			1т		3194,23	222,75	8417	587	105	1,08	3
40	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок С-3									
				0,36668	3783,43	589,19	1387	216	1316	19,60	7
			1т		3194,23	222,75	1171	82	105	1,08	--
41	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Узел А									
				0,14482	3783,43	589,19	548	85	520	19,60	3
			1т		3194,23	222,75	463	32	105	1,08	--
42	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Узел Б									
				0,1091	3783,43	589,19	413	64	391	19,60	2
			1т		3194,23	222,75	348	24	105	1,08	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			506586	123548			2404
				Тенге			383037	46674			228
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			506586				
	Всего заработная плата -			Тенге				429711			
		Накладные расходы -		Тенге			451197				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							226
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				67680			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			57467				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1015250				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2858
		Сметная заработная плата -		Тенге				497391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1015250				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2858
		Сметная заработная плата -		Тенге				497391			
		РАЗДЕЛ 3. отм +17.000									
		Диафрагма жосткости									
		ДЖ-1, Вид-1									
43	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм									
				8,9	2153,30	556,18	19164	4950	16889	10,01	89
			м3		1597,12	210,11	14214	1870	105	1,03	9
44	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок									
				1,90252	3783,43	589,19	7198	1121	6826	19,60	37
			1т		3194,23	222,75	6077	424	105	1,08	2
		ДЖ-1, Вид-2									
45	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм									
				8,9	2153,30	556,18	19164	4950	16889	10,01	89
			м3		1597,12	210,11	14214	1870	105	1,03	9

46	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок									
				435,90152	3783,43	589,19	1649201	256831	1563941	19,60	8546
			1т		3194,23	222,75	1392371	97097	105	1,08	471
		ДЖ-2, Вид-1									
47	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм									
				12,1	2153,30	556,18	26055	6730	22961	10,01	121
			м3		1597,12	210,11	19325	2542	105	1,03	12
48	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок									
				1,35832	3783,43	589,19	5139	800	4873	19,60	27
			1т		3194,23	222,75	4339	303	105	1,08	1
		ДЖ-2, Вид-2									
49	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм									
				12,1	2153,30	556,18	26055	6730	22961	10,01	121
			м3		1597,12	210,11	19325	2542	105	1,03	12
50	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		1,35832	3783,43	589,19	5139	800	4873	19,60	27
			1т		3194,23	222,75	4339	303	105	1,08	1
		ДЖ-3, Вид-1,2									
51	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м,		13	2153,30	556,18	27993	7230	24669	10,01	130
			м3		1597,12	210,11	20763	2731	105	1,03	13
52	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок									
				0,8391	3783,43	589,19	3175	494	3011	19,60	16
			1т		3194,23	222,75	2680	187	105	1,08	1
		ДЖ-4, Вид-1									
53	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм									
				4,2	2153,30	556,18	9044	2336	7970	10,01	42
			м3		1597,12	210,11	6708	882	105	1,03	4
54	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок									
				0,4693	3783,43	589,19	1776	277	1684	19,60	9
			1т		3194,23	222,75	1499	105	105	1,08	1
		КОЛОННЫ									
		КМ-1, КМ-1н (4шт)									
55	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м									
				3,2	3371,51	1428,35	10789	4571	8342	12,20	39
			м3		1943,16	539,59	6218	1727	105	2,64	8
		КМ-2, КМ-2н (4шт)									
56	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м									
				3,2	3371,51	1428,35	10789	4571	8342	12,20	39
			м3		1943,16	539,59	6218	1727	105	2,64	8
		КМ-3, КМ-3н (4шт)									
57	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м									
				3,2	3371,51	1428,35	10789	4571	8342	12,20	39
			м3		1943,16	539,59	6218	1727	105	2,64	8
		КМ-4, КМ-4н (16шт)									

58	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м									
				12,8	3371,51	1428,35	43155	18283	33368	12,20	156
			м3		1943,16	539,59	24872	6907	105	2,64	34
		ПЕРЕКРЫТИЯ									
		П-7									
59	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м									
				129,21	1919,28	379,21	247990	48997	228377	9,72	1256
			м3		1540,08	143,24	198993	18509	105	0,70	90
60	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок									
				2,635	3783,43	589,19	9969	1553	9454	19,60	52
			1т		3194,23	222,75	8417	587	105	1,08	3
61	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок С-3									
				0,36668	3783,43	589,19	1387	216	1316	19,60	7
			1т		3194,23	222,75	1171	82	105	1,08	--
62	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Узел А									
				0,14482	3783,43	589,19	548	85	520	19,60	3
			1т		3194,23	222,75	463	32	105	1,08	--
63	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Узел Б									
				0,1091	3783,43	589,19	413	64	391	19,60	2
			1т		3194,23	222,75	348	24	105	1,08	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2134933	376160			10847
				Тенге			1758773	142177			691
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			2134933				
Всего заработная плата -				Тенге				1900950			
		Накладные расходы -		Тенге			1995997				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							998
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				299400			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			247856				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			4378786				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							12536
		Сметная заработная плата -		Тенге				2200349			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			4378786				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							12536
		Сметная заработная плата -		Тенге				2200349			

РАЗДЕЛ 4. отм +20.300

		Диафрагма жосткости									
		ДЖ-1, Вид-1									
64	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм									
				7,3	2153,30	556,18	15719	4060	13852	10,01	73
			м3		1597,12	210,11	11659	1534	105	1,03	7

65	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
				2,23212	3783,43	589,19	8445	1315	8008	19,60	44
			1т		3194,23	222,75	7130	497	105	1,08	2
		ДЖ-1, Вид-2									
66	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм									
				7,3	2153,30	556,18	15719	4060	13852	10,01	73
			м3		1597,12	210,11	11659	1534	105	1,03	7
67	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок									
				2,23202	3783,43	589,19	8445	1315	8008	19,60	44
			1т		3194,23	222,75	7130	497	105	1,08	2
		ДЖ-2, Вид-1									
68	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм									
				12,1	2153,30	556,18	26055	6730	22961	10,01	121
			м3		1597,12	210,11	19325	2542	105	1,03	12
69	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок									
				1,35832	3783,43	589,19	5139	800	4873	19,60	27
			1т		3194,23	222,75	4339	303	105	1,08	1
		ДЖ-2, Вид-2									
70	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм									
				12,1	2153,30	556,18	26055	6730	22961	10,01	121
			м3		1597,12	210,11	19325	2542	105	1,03	12
71	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		1,35832	3783,43	589,19	5139	800	4873	19,60	27
			1т		3194,23	222,75	4339	303	105	1,08	1
		ДЖ-3, Вид-1,2									
72	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м,		13	2153,30	556,18	27993	7230	24669	10,01	130
			м3		1597,12	210,11	20763	2731	105	1,03	13
73	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок									
				0,8391	3783,43	589,19	3175	494	3011	19,60	16
			1т		3194,23	222,75	2680	187	105	1,08	1
		ДЖ-4, Вид-1									
74	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм									
				4,2	2153,30	556,18	9044	2336	7970	10,01	42
			м3		1597,12	210,11	6708	882	105	1,03	4
75	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок									
				0,6513	3783,43	589,19	2464	384	2337	19,60	13
			1т		3194,23	222,75	2080	145	105	1,08	1
		КОЛОННЫ									
		КМ-1, КМ-1н (4шт)									
76	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м		3,2	3371,51	1428,35	10789	4571	8342	12,20	39
			м3		1943,16	539,59	6218	1727	105	2,64	8

		КМ-2, КМ-2н (4шт)									
77	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м									
				3,2	3371,51	1428,35	10789	4571	8342	12,20	39
			м3		1943,16	539,59	6218	1727	105	2,64	8
		КМ-3, КМ-3н (4шт)									
78	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке		3,2	3371,51	1428,35	10789	4571	8342	12,20	39
			м3		1943,16	539,59	6218	1727	105	2,64	8
		КМ-4, КМ-4н (16шт)									
79	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м									
				12,8	3371,51	1428,35	43155	18283	33368	12,20	156
			м3		1943,16	539,59	24872	6907	105	2,64	34
		ПЕРЕКРЫТИЯ									
		П-9									
80	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м									
				129,21	1919,28	379,21	247990	48997	228377	9,72	1256
			м3		1540,08	143,24	198993	18509	105	0,70	90
81	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок									
				2,635	3783,43	589,19	9969	1553	9454	19,60	52
			1т		3194,23	222,75	8417	587	105	1,08	3
82	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок С-3									
				0,36668	3783,43	589,19	1387	216	1316	19,60	7
			1т		3194,23	222,75	1171	82	105	1,08	--
83	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Узел А									
				0,14482	3783,43	589,19	548	85	520	19,60	3
			1т		3194,23	222,75	463	32	105	1,08	--
84	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Узел Б									
				0,1091	3783,43	589,19	413	64	391	19,60	2
			1т		3194,23	222,75	348	24	105	1,08	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			489221	119166			2323
				Тенге			370055	45018			220
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			489221				
Всего заработная плата -				Тенге				415074			
		Накладные расходы -		Тенге			435827				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							218
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				65374			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			55503				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			980551				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2761
		Сметная заработная плата -		Тенге				480448			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			980551				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2761
		Сметная заработная плата -		Тенге				480448			

РАЗДЕЛ 5. отм +23.600

		Диафрагма жосткости								
		ДЖ-1, Вид-1								
85	E0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм								
			5,7	2153,30	556,18	12274	3170	10816	10,01	57
		м3		1597,12	210,11	9104	1198	105	1,03	6
86	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			1,89922	3783,43	589,19	7186	1119	6814	19,60	37
		1т		3194,23	222,75	6067	423	105	1,08	2
		ДЖ-1, Вид-2								
87	E0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм								
			8,9	2153,30	556,18	19164	4950	16889	10,01	89
		м3		1597,12	210,11	14214	1870	105	1,03	9
88	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			2,81752	3783,43	589,19	10660	1660	10109	19,60	55
		1т		3194,23	222,75	9000	628	105	1,08	3
		ДЖ-2, Вид-1								
89	E0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм								
			7,84	2153,30	556,18	16882	4360	14877	10,01	78
		м3		1597,12	210,11	12521	1647	105	1,03	8
90	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,96772	3783,43	589,19	3661	570	3472	19,60	19
		1т		3194,23	222,75	3091	216	105	1,08	1
		ДЖ-2, Вид-2								
91	E0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм								
			7,84	2153,30	556,18	16882	4360	14877	10,01	78
		м3		1597,12	210,11	12521	1647	105	1,03	8
92	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,96772	3783,43	589,19	3661	570	3472	19,60	19
		1т		3194,23	222,75	3091	216	105	1,08	1
		ДЖ-3, Вид-1,2								
93	E0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м,	8,44	2153,30	556,18	18174	4694	16016	10,01	84
		м3		1597,12	210,11	13480	1773	105	1,03	9
94	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,5851	3783,43	589,19	2214	345	2099	19,60	11
		1т		3194,23	222,75	1869	130	105	1,08	1
		ДЖ-4, Вид-1								
95	E0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм								
			4,2	2153,30	556,18	9044	2336	7970	10,01	42
		м3		1597,12	210,11	6708	882	105	1,03	4

96	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,4677	3783,43	589,19	1770	276	1678	19,60	9
			1т	3194,23	222,75	1494	104	105	1,08	1
		КОЛОННЫ								
		КМ-1, КМ-1н (4шт)								
97	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м	2	3371,51	1428,35	6743	2857	5214	12,20	24
			м3	1943,16	539,59	3886	1079	105	2,64	5
		КМ-2, КМ-2н (4шт)								
98	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м								
			2	3371,51	1428,35	6743	2857	5214	12,20	24
			м3	1943,16	539,59	3886	1079	105	2,64	5
		КМ-3, КМ-3н (4шт)								
99	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке	2	3371,51	1428,35	6743	2857	5214	12,20	24
			м3	1943,16	539,59	3886	1079	105	2,64	5
		КМ-4, КМ-4н (16шт)								
100	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м								
			6,4	3371,51	1428,35	21578	9141	16684	12,20	78
			м3	1943,16	539,59	12436	3453	105	2,64	17
		ПЕРЕКРЫТИЯ								
		П-10								
101	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
			128,8	1919,28	379,21	247204	48842	227652	9,72	1252
			м3	1540,08	143,24	198362	18450	105	0,70	90
102	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			2,635	3783,43	589,19	9969	1553	9454	19,60	52
			1т	3194,23	222,75	8417	587	105	1,08	3
103	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок С-3								
			0,35432	3783,43	589,19	1341	209	1271	19,60	7
			1т	3194,23	222,75	1132	79	105	1,08	--
104	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Узел А								
			0,14482	3783,43	589,19	548	85	520	19,60	3
			1т	3194,23	222,75	463	32	105	1,08	--
105	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Узел Б								
			0,1091	3783,43	589,19	413	64	391	19,60	2
			1т	3194,23	222,75	348	24	105	1,08	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			422852	96875			2047
			Тенге			325976	36597			179
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			422852				
Всего заработная плата -			Тенге				362574			
		Накладные расходы -	Тенге			380703				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57105			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48213				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			851767				

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2416
Сметная заработная плата -	Тенге			419679			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		851767				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2416
Сметная заработная плата -	Тенге			419679			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		4089008	850629			20135
	Тенге		3238379	321422			1566
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		4089008				
Всего заработная плата -	Тенге			3559801			
Накладные расходы -	Тенге		3737791				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						1869
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			560669			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		469608				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		8296407				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						23570
Сметная заработная плата -	Тенге			4120470			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		8296407				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						23570
Сметная заработная плата -	Тенге			4120470			
Итого по смете			8 296 407				
Временные здания и сооружения 1.1%		1.1%	91 260				
ИТОГО			8 387 667				
Зимнее удорожание		0.49%	41 100				
Выслуга лет1%		1%	83 877				
Доп.отпуска 0.4%		0.4%	33 551				
Итого			8 546 194				
Итого в ценах 2001 года			8 546 194				
Итого затраты в текущих ценах 2015 г		2,5574194	21 856 203				
Налоги сборы и обяз. платежи 2%		2%	437 124				
Итого:			22 293 327				
НДС 12%		12%	2 675 199				
Итого с НДС			**24 968 526**				

Субподрядчик
Директор ТОО "Е.С.С.-Сервис"

_____ Абдукадыров Б.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.